Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства ЗКО, Акжаикский район**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207**	**010340002226**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 24 от 22.04.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000026	**21.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Мойылды Акжаикского района ЗКО			усл	1	23 988 103,78	23 988 103,78	2 570 153,98
				Итого	1	x	23 988 103,78	2 570 153,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кайдаш М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук.отдела / / Кайржанов М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Справка № 3

о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		24	2021-04-22				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	85 148 649,94		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	61 160 546,16								
За отчетный период:	**23 988 103,78**	**21 417 949,80**					-	2 570 153,98	**23 988 103,78**

Итого к отплате **23 988 103,78** **(Двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто три тенге семьдесят восемь тиин)**

Заказчик
Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ М.М.Кайржанов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"
_____ М.К.Кабден.

Авторский надзор

Технический директор р ТОО «Amanat Story KZ
_____ Г.Н.Лукпанов.

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"
_____ Е.З.Бабаев.

Заказчик Государственное учреждение "Аюкаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Аюкаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АЮКАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор № 24 от 2021-04-22

Акт № 2

выполненных работ за Июль месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.ПЛОЩАДКА НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ									
		Фундамент под КТП									
1	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1	256,59	30,53	257	31	157	75	358
		НР - 94%; СП - 8%			68,51	10,95	69	11		27	
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5	5544,78	963,64	8317	1445	2584	4557	13904
		НР - 94%; СП - 8%			2858,44	373,20	4288	560		1030	
3	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3345,81	1799,66	6692	3599	988	4044	11594
		НР - 118%; СП - 8%			1052,25	661,16	2105	1322		859	
4	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	31514,00	--	42796	--	42796	--	46220
		СП - 8%			--	--	--	--		3424	
5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0157	711075,36	6448,90	11164	101	10164	1085	13228
		НР - 118%; СП - 8%			57260,70	1281,32	899	20		980	
		Фундамент монолитный под ДГУ									
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5	1549,24	--	3873	--	--	2789	7195
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	3873	--		533	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,05	808,70	--	1658	--	--	1194	3080
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	1658	--		228	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,56	152,23	73,50	694	335	--	366	1145
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	359	149		85	
9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,64	3432,86	994,98	2197	637	1083	670	3097
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	477	243		229	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	24536,97	1078,92	15704	691	14260	817	17842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	753	144		1322	
11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	1577,84	810,28	9467	4862	1515	5726	16408
		НР - 118%; СП - 8%			515,03	293,67	3090	1762		1215	
12	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,48	33610,00	--	83353	--	83353	--	90021
		СП - 8%			--	--	--	--		6668	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	25,7	853,03	19,94	21923	513	14736	6267	30445
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	6674	64		2255	
14	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	5,28	2168,43	55,89	11449	295	9580	1531	14018
		НР - 93%; СП - 8%			298,01	13,68	1574	72		1038	
		ЛЭП-10кВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
15	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	80223,05	41773,47	80223	41773	4862	34354	123743
		НР - 72%; СП - 8%			33588,00	14125,52	33588	14126		9166	
16	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	804541,00	--	804541	--		--	804541
					--	--	--	--	804541	--	
17	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
18	1308-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1	46335,06	25426,20	46335	25426	1514	20664	72359
		НР - 72%; СП - 8%			19395,00	9305,33	19395	9305		5360	
19	1308-0301-0124 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	5108,38	108,69	5108	109	1120	2815	8557
		НР - 72%; СП - 8%			3879,00	30,22	3879	30		634	
20	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов, контейнеры. Установка**	тн	3,15	29840,74	15460,68	93998	48701	6111	48053	153415
		НР - 91%; СП - 8%			12440,00	4323,50	39186	13619		11364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ТОО "КазЭнергоГрупп "	Электроагрегат дизельный ДГУ АД-16 (ЯМЗ-236М2) в контейнерном исполнении типа "Север"	шт	1	4196428,57	--	4196429	--		--	4196429
					--	--	--	--	4196429	--	
		Кабели и провода									
22	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,29	139430,00	78831,72	40435	22861	800	19179	64383
		НР - 80%; СП - 8%			57840,00	24830,24	16774	7201		4769	
23	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,14356	985687,00	--	141505	--	141505	--	152826
		СП - 8%			--	--	--	--		11320	
		ЛЭП-0,4кВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Земляные работы									
24	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,15	269,39	259,64	8930	8607	9	1822	11612
		НР - 72%; СП - 8%			9,48	66,85	314	2216		860	
25	4101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	57,018	313,00	--	17847	--		--	19274
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
26	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,15	20,51	17,34	680	575	9	225	977
		НР - 72%; СП - 8%			2,90	6,52	96	216		72	
27	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	143,48	200,78	190,75	28808	27369	--	5628	37190
		НР - 72%; СП - 8%			10,03	44,45	1439	6378		2755	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	143,48	34,34	34,34	4928	4928	--	1238	6659
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	1720		493	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	143,48	152,23	73,50	21842	10546	--	11507	36017
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	11296	4685		2668	
		Прокладка кабеля									
30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	314	514,26	439,62	161477	138040	--	50967	229440
		НР - 72%; СП - 8%			74,64	150,80	23437	47351		16996	
31	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	36	150,86	125,98	5431	4535	--	1765	7772
		НР - 72%; СП - 8%			24,88	43,21	896	1556		576	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	315,62	145,96	6628	3065	951	2532	9893
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	2612	904		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	369	334,94 136,84	154,14 45,34	123591 50494	56879 16730	16218	48401 13759	185752
34	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	432,07 186,60	177,52 51,11	1296 560	533 153	203	513 145	1954
35	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,30906	243493,00 --	-- --	75254 --	-- --	75254	-- 6020	81274
36	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0918	322484,00 --	-- --	29604 --	-- --	29604	-- 2368	31972
		Зазамление и молниезащита									
37	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	35	234,72 184,14	48,05 12,44	8215 6445	1682 435	88	5504 1098	14817
38	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,03108	223139,00 --	-- --	6935 --	-- --	6935	-- 555	7490
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	3133,04 843,50	168,04 42,31	62661 16870	3361 846	42430	12756 6033	81450
40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	590,22 168,70	24,89 6,65	44267 12653	1867 499	29747	9469 4299	58034
41	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,021	1213294,94 179025,00	-- --	25479 3760	-- --	21719	2857 2267	30603
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
42	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	8	4720,83 2217,03	2486,60 1007,64	37767 17736	19893 8061	138	20638 4672	63077
43	ТОО "КазсветGroup"	Светильник светодиодный Кобра 100 *СП - 8%*	шт	8	36348,21 --	-- --	290786 --	-- --	290786	-- 23263	314049
44	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	8	8798,17 2811,44	5986,73 2530,04	70385 22492	47894 20240	--	34185 8366	112936
45	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры освещения неподвижные 8-ми гранные стальные *СП - 8%*	т	1,192	448959,00 --	-- --	535159 --	-- --	535159	-- 42813	577972
46	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство-В7,5, F100, W4	м3	2,048	23540,44	23,40	48211	48	45005	2527	54796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
47	ТОО "КазсветGroup"	Кронштейн односторонний для опоры освещения "Ива"			1542,16	--	3158	--		4059	
		СП - 8%	шт	8	18223,21	--	145786	--	145786	--	157449
					--	--	--	--		11663	
48	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98			261,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%	шт.	8	--	--	--	--		167	
49	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительна клеммная КЗНС-16			6510,00	--	52080	--	52080	--	56246
		СП - 8%	шт.	8	--	--	--	--		4166	
50	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3028,08	1145,30	3028	1145	313	1413	4796
					1569,57	392,86	1570	393		355	
51	ТОО "Инвольт"	Ящик ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54			41071,43	--	41071	--	41071	--	44357
		СП - 8%	шт	1	--	--	--	--		3286	
52	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям			584,07	33,70	46725	2696	13181	22646	74921
		НР - 72%; СП - 8%	м трассы	80	385,60	7,56	30848	604		5550	
53	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2									
		СП - 8%	км	0,0824	201305,00	--	16588	--	16588	--	17915
					--	--	--	--		1327	
		ВЛ-10кВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		Опора А10-1 (2шт)									
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	2	14087,04	6896,80	28174	13794	1439	15700	47384
					6470,36	3342,40	12941	6685		3510	
55	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	4	46875,00	--	187500	--	187500	--	202500
					--	--	--	--		15000	
56	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные П-3и объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка			2386,54	1345,50	9546	5382	--	4953	15659
		НР - 80%; СП - 8%	шт.	4	1041,04	506,70	4164	2027		1160	
57	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		СП - 8%	м3	0,2	51667,00	--	10333	--	10333	--	11160
					--	--	--	--		827	
58	СЦ РК 8.04-08-2017, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости плит П-3и за изменение класса бетона с В15 до В25									
		СП - 8%	м3	0,2	2046,00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
59	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93									
		СП - 8%	шт.	2	2212,00	--	4424	--	4424	--	4778
					--	--	--	--		354	
60	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
61	2404-0207-2202 РСНБ РК 2015	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,02	28462,00 --	-- --	569 --	-- --	569	-- 46	615
62	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	513,00 --	-- --	2052 --	-- --	2052	-- 164	2216
63	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	386,00 --	-- --	2316 --	-- --	2316	-- 185	2501
64	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные фарфоровые ПФ70В ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	4	3203,00 --	-- --	12812 --	-- --	12812	-- 1025	13837
65	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	1153,00 --	-- --	6918 --	-- --	6918	-- 553	7471
66	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	697,00 --	-- --	4182 --	-- --	4182	-- 335	4517
67	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	2899,00 --	-- --	17394 --	-- --	17394	-- 1392	18786
68	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	9265,00 --	-- --	18530 --	-- --	18530	-- 1482	20012
69	2404-0207-3943 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ2,ОГ5 СП - 8%	шт	6	1530,00 --	-- --	9180 --	-- --	9180	-- 734	9914
70	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 СП - 8%	шт	2	2135,00 --	-- --	4270 --	-- --	4270	-- 342	4612
71	2404-0207-4003 РСНБ РК 2015	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	2	302,00 --	-- --	604 --	-- --	604	-- 48	652
72	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 СП - 8%	шт	2	3666,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- 587	7919
73	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 СП - 8%	шт	4	1954,00 --	-- --	7816 --	-- --	7816	-- 625	8441
74	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 СП - 8%	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
		Опора П10-1 (4шт)									
75	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	28058 13244	11935 5782	2879	15220 3462	46741
76	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	4	46875,00 --	-- --	187500 --	-- --	187500	-- 15000	202500
77	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9265,00	--	37060	--	37060	--	40025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2965	
78	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт	4	2135,00	--	8540	--	8540	--	9223
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
79	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	2212,00	--	26544	--	26544	--	28668
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
80	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
81	2404-0207-2202 РСНБ РК 2015	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	28462,00	--	3415	--	3415	--	3689
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
82	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		Опора УА10-1 (1шт)									
83	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21559,98	11102,10	21560	11102	720	12096	36348
		НР - 80%; СП - 8%			9738,00	5381,64	9738	5382		2692	
84	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	46875,00	--	140625	--	140625	--	151875
		СП - 8%			--	--	--	--		11250	
85	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные П-3и объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2386,54	1345,50	7160	4037	--	3715	11744
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	506,70	3123	1520		870	
86	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,15	51667,00	--	7750	--	7750	--	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
87	СЦ РК 8.04-08-2017, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости плит П-3и за изменение класса бетона с В15 до В25	м3	0,15	2046,00	--	307	--	307	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
88	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9265,00	--	9265	--	9265	--	10006
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
89	2113-0815-0202 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ1	т	0,0073	337244,00	--	2462	--	2462	--	2659
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
90	2404-0207-3943 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ2,ОГ5	шт	3	1530,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
91	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт	1	2135,00	--	2135	--	2135	--	2306
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
92	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1	шт	1	3666,00	--	3666	--	3666	--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2404-0207-4003 РСНБ РК 2015	Болт Б5 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	1	302,00 --	-- --	302 --	-- --	302	-- 24	326
94	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 СП - 8%	шт	3	1954,00 --	-- --	5862 --	-- --	5862	-- 469	6331
95	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 СП - 8%	шт.	1	977,00 --	-- --	977 --	-- --	977	-- 78	1055
96	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	2	2212,00 --	-- --	4424 --	-- --	4424	-- 354	4778
97	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	2	55,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119
98	2404-0207-2202 РСНБ РК 2015	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,02	28462,00 --	-- --	569 --	-- --	569	-- 46	615
99	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	513,00 --	-- --	1539 --	-- --	1539	-- 123	1662
100	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	386,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
101	2404-0207-4501 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая СП - 8%	шт.	6	1263,00 --	-- --	7578 --	-- --	7578	-- 606	8184
102	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	697,00 --	-- --	1394 --	-- --	1394	-- 112	1506
103	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	702,00 --	-- --	702 --	-- --	702	-- 56	758
104	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	569,00 --	-- --	569 --	-- --	569	-- 46	615
		Устройство ответвления УОП (1шт)									
105	1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР - 80%; СП - 8%	ответвление	1	1877,92 1452,88	425,04 186,60	1878 1453	425 187	--	1312 255	3445
106	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	9265,00 --	-- --	9265 --	-- --	9265	-- 741	10006
107	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 СП - 8%	шт	1	2135,00 --	-- --	2135 --	-- --	2135	-- 171	2306
108	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м) СП - 8%	шт.	3	977,00 --	-- --	2931 --	-- --	2931	-- 234	3165
109	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	3	2212,00 --	-- --	6636 --	-- --	6636	-- 531	7167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	3	54,00 --	-- --	162 --	-- --	162	-- 13	175
111	2404-0207-2202 РСНБ РК 2015	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	100 шт.	0,02	28462,00 --	-- --	569 --	-- --	569	-- 46	615
112	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	386,00 --	-- --	2316 --	-- --	2316	-- 185	2501
		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ КР-1 (1шт)									
113	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3473,89 2488,00	676,80 223,00	3474 2488	677 223	309	1952 434	5860
114	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	 79440	-- --	79440
115	1308-0103-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям моторный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	12205,70 9952,00	750,90 243,84	12206 9952	751 244	1503	7341 1564	21110
116	ТОО "Инвольт"	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	7142,86 --	-- --	7143 --	-- --	 7143	-- --	7143
117	2404-0207-0905 РСНБ РК 2015	Кронштейны разъединителя РА1, РА2, РА4, РА5 окрашенные ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	4	22204,00 --	-- --	88816 --	-- --	88816	-- 7105	95921
118	ТОО "Skala Group"	Вал привода РА-3	шт	2	7857,14 --	-- --	15714 --	-- --	 15714	-- --	15714
119	2404-0207-4015 РСНБ РК 2015	Хомут Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	653,00 --	-- --	2612 --	-- --	2612	-- 209	2821
120	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м) *СП - 8%*	шт.	22	977,00 --	-- --	21494 --	-- --	21494	-- 1720	23214
121	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	4	2212,00 --	-- --	8848 --	-- --	8848	-- 708	9556
122	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	4	54,00 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
123	2404-0207-2202 РСНБ РК 2015	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	100 шт.	0,01	28462,00 --	-- --	285 --	-- --	285	-- 23	307
124	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	386,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
125	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015	Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	пролет (3 фазы)	1	82945,26	48036,61	82945	48037	76	33113	125343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			34832,00	11158,34	34832	11158		9285	
126	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,002	977566,00	--	1955	--	1955	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
127	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00088	499540,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
128	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9140858	581179	2624578	486181	9958797
							437249	194823	5479999	331765	
	Стоимость оборудования		Тенге				5479999				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5479999				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1544957				
	Материалы		Тенге				112430				
	Всего заработная плата		Тенге					348194			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				859561				
		Накладные расходы	Тенге				250700				
		Сметная прибыль	Тенге				143653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1939310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					348194			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1580743				
	Материалы		Тенге				133987				
	Всего заработная плата		Тенге					283877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323591				
	Местные материалы		Тенге				659857				
	Транспортные расходы		Тенге				17847				
		Накладные расходы	Тенге				235476				
		Сметная прибыль	Тенге				145297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1961516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					283877			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				535159				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				535159				
		Сметная прибыль	Тенге				42813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				577972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9958796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					632072			
		РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА									
129	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1234,38	88,10	1234	88	21	832	2231
		НР - 72%; СП - 8%			1124,91	30,22	1125	30		165	
130	2307-0501-0602 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, Матрица NP.L.1-1-2**	шт.	1	29356,00	--	29356	--	29356	--	31704
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,56	115272,16 39620,12	23349,15 9252,77	64552 22187	13076 5182	29289	21895 6916	93363
132	2306-1201-0320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,62	974684,00 --	-- --	604304 --	-- --	604304	-- 48344	652648
		Земляные работы									
133	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,36	269,39 9,48	259,64 66,85	14644 515	14114 3634	15	2987 1411	19042
134	4101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км *СП - 8%*	т	93,4992	313,00 --	-- --	29265 --	-- --		-- 2341	31606
135	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	235,33	20,51 2,90	17,34 6,52	4827 681	4081 1534	65	1595 514	6935
136	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	235,33	200,78 10,03	190,75 44,45	47249 2360	44889 10460	--	9231 4518	60998
137	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	235,33	34,34 --	34,34 11,99	8082 --	8082 2820	--	2031 809	10922
138	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	235,33	152,23 78,73	73,50 32,66	35825 18528	17297 7685	--	18873 4376	59074
		Прокладка кабеля									
139	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	515	514,26 74,64	439,62 150,80	264843 38440	226404 77661	--	83592 27875	376311
140	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	102	150,86 24,88	125,98 43,21	15388 2538	12850 4408	--	5001 1631	22020
141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	52	315,62 124,40	145,96 43,05	16412 6469	7590 2238	2353	6269 1815	24496
142	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	643	334,94 136,84	154,14 45,34	215364 87988	99114 29152	28262	84341 23976	323681
143	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8	432,07	177,52	3457	1420	544	1369	5212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			186,60	51,11	1493	409		386	
144	2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,561	243493,00	--	136600	--	136600	--	147528
		СП - 8%			--	--	--	--		10928	
145	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15606	322484,00	--	50327	--	50327	--	54353
		СП - 8%			--	--	--	--		4026	
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
146	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	6	4720,83	2486,60	28325	14920	103	15478	47308
		НР - 80%; СП - 8%			2217,03	1007,64	13302	6046		3504	
147	ТОО "КазсветGroup"	Светильник светодиодный Кобра 100	шт	6	36348,21	--	218089	--	218089	--	235536
		СП - 8%			--	--	--	--		17447	
148	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	8798,17	5986,73	52789	35920	--	25639	84702
		НР - 80%; СП - 8%			2811,44	2530,04	16869	15180		6274	
149	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры освещения неподвижные 8-ми гранные стальные	т	0,894	448959,00	--	401369	--	401369	--	433479
		СП - 8%			--	--	--	--		32110	
150	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,54	23540,44	23,40	36252	36	33841	1900	41204
		НР - 80%; СП - 8%			1542,16	--	2375	--		3052	
151	ТОО "КазсветGroup"	Кронштейн односторонний для опоры освещения "Ива"	шт	6	18223,21	--	109339	--	109339	--	118086
		СП - 8%			--	--	--	--		8747	
152	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	261,00	--	1566	--	1566	--	1691
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
153	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительна клеммная КЗНС-16	шт.	6	6510,00	--	39060	--	39060	--	42185
		СП - 8%			--	--	--	--		3125	
154	1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя	шт.	1	3028,08	1145,30	3028	1145	313	1413	4796
		НР - 72%; СП - 8%			1569,57	392,86	1570	393		355	
155	ТОО "Инвольт"	Ящик ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54	шт	1	41071,43	--	41071	--	41071	--	44357
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
156	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	60	584,07	33,70	35044	2022	9886	16984	56191
		НР - 72%; СП - 8%			385,60	7,56	23136	453		4162	
157	2306-1401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,0618	201305,00	--	12441	--	12441	--	13436
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ГЭМ									
158	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,046	1213294,94	--	55812	--	47577	6259	67036
		НР - 76%; СП - 8%			179025,00	--	8235	--		4966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	1177,39	177,81	7064	1067	358	4307	12281
		НР - 72%; СП - 8%			939,90	57,12	5639	343		910	
160	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,18	3034,00	--	18750	--	18750	--	20250
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
		УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ									
161	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3133,04	168,04	37597	2017	25458	7653	48870
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	42,31	10122	508		3620	
162	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	590,22	24,89	26560	1120	17848	5681	34821
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	6,65	7592	299		2579	
		УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ-0,4 кВ									
163	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	40	234,72	48,05	9389	1922	101	6291	16934
		НР - 80%; СП - 8%			184,14	12,44	7366	498		1254	
164	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03552	223139,00	--	7926	--	7926	--	8560
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ 0,4 кВ									
		Опора П29 (19 шт)									
165	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	19	7014,54	2983,74	133276	56691	13678	72296	222018
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	62907	27463		16446	
166	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	19	35205,00	--	668895	--	668895	--	722407
		СП - 8%			--	--	--	--		53512	
167	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1487,00	--	28253	--	28253	--	30513
		СП - 8%			--	--	--	--		2260	
168	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	57	139,00	--	7923	--	7923	--	8557
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
169	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	59,00	--	3363	--	3363	--	3632
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
170	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1574,00	--	29906	--	29906	--	32298
		СП - 8%			--	--	--	--		2392	
171	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	478,00	--	9082	--	9082	--	9809
		СП - 8%			--	--	--	--		727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	19	1816,00 --	-- --	34504 --	-- --	34504	-- 2760	37264
173	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР95 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	76	1195,00 --	-- --	90820 --	-- --	90820	-- 7266	98086
174	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	19	718,00 --	-- --	13642 --	-- --	13642	-- 1091	14733
175	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	19	445,00 --	-- --	8455 --	-- --	8455	-- 676	9131
176	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	57	39,00 --	-- --	2223 --	-- --	2223	-- 178	2401
177	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	19	718,00 --	-- --	13642 --	-- --	13642	-- 1091	14733
		Опора А29 (2 шт)									
178	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	28174 12941	13794 6685	1439	15700 3510	47384
179	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	35205,00 --	-- --	140820 --	-- --	140820	-- 11266	152086
180	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные МУ103,МУ104 объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	4	2386,54 1041,04	1345,50 506,70	9546 4164	5382 2027	--	4953 1160	15659
181	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,12	51667,00 --	-- --	6200 --	-- --	6200	-- 496	6696
182	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4 *СП - 8%*	шт	2	3666,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- 587	7919
183	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы 3П2М ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	2124,00 --	-- --	4248 --	-- --	4248	-- 340	4588
184	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	6	139,00 --	-- --	834 --	-- --	834	-- 67	901
185	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	59,00 --	-- --	354 --	-- --	354	-- 28	382
186	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1300,00 --	-- --	2600 --	-- --	2600	-- 208	2808
187	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	478,00 --	-- --	956 --	-- --	956	-- 76	1032
188	2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2567,00	--	10268	--	10268	--	11089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
189	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1195,00	--	4780	--	4780	--	5162
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
190	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
191	2404-0204-1821 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ALUS ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	644,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
192	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	445,00	--	890	--	890	--	961
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
193	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
194	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		Опора УА29 (2 шт)									
195	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21559,98	11102,10	43120	22204	1440	24191	72696
		НР - 80%; СП - 8%			9738,00	5381,64	19476	10763		5385	
196	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	35205,00	--	211230	--	211230	--	228128
		СП - 8%			--	--	--	--		16898	
197	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные МУ103,МУ104 объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2386,54	1345,50	14319	8073	--	7429	23488
		НР - 80%; СП - 8%			1041,04	506,70	6246	3040		1740	
198	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,18	51667,00	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
199	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4	шт	4	3666,00	--	14664	--	14664	--	15837
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
200	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2124,00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
201	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	10	139,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
202	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	59,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
203	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1300,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
204	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1816,00	--	7264	--	7264	--	7845
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
206	2404-0207-3113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ОР95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1195,00	--	9560	--	9560	--	10325
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
207	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
208	2404-0204-1821 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ALUS ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	644,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
209	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
210	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
211	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	718,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (2 шт)									
212	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	139,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
213	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	59,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
214	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
215	2404-0207-5318 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные BIC-50.90	шт.	2	1135,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
216	2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2567,00	--	5134	--	5134	--	5545
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
217	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
218	2404-0207-4024 РСНБ РК 2015	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4016,00	--	40160	--	40160	--	43373
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
219	ТОО "Skala Group"	Устройство для закорачивания UZK	шт	2	61607,14	--	123214	--	123214	--	133071
		СП - 8%			--	--	--	--		9857	
220	ТОО "Skala Group"	Устройство для заземления UZM	шт	2	59821,43	--	119643	--	119643	--	129214
		СП - 8%			--	--	--	--		9571	
221	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445,00	--	1780	--	1780	--	1922
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
222	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	**Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
224	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	2124,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
225	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	**Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	718,00	--	1436	--	1436	--	1551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4596156	615317	3567308	454190	5454371
		Стоимость монтажных работ	Тенге				384263	218911	--	404025	
		Материалы	Тенге				2128186				
		Всего заработная плата	Тенге				85044				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					302005			
		Накладные расходы	Тенге				1502194				
		Сметная прибыль	Тенге				217444				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				187650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2533280				
		Сметная заработная плата	Тенге								234
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					302005			
		Материалы	Тенге				2066601				
		Всего заработная плата	Тенге				127549				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					301169			
		Местные материалы	Тенге				414709				
		Транспортные расходы	Тенге				1036445				
		Накладные расходы	Тенге				29265				
		Сметная прибыль	Тенге				236749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				184268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2487617				
		Сметная заработная плата	Тенге								254
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					301169			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401369				
		Сметная прибыль	Тенге				401369				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5454376				
		Сметная заработная плата	Тенге								488
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					603174			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									15413168
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				821512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1196495			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					413734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6191886		
		- Перевозка грузов	Тенге				47112				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5479999		
		- Накладные расходы	Тенге							940371	
		- Сметная прибыль	Тенге							735790	

ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	65	1120,72 1082,00	-- --	72847 70330	-- --	2517	52748 10048	135642
15	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	65	3194,00 --	-- --	207610 --	-- --	207610	-- 16609	224219
51	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,312	66981,68 53663,00	-- --	221843 177732	-- --	44111	175955 31824	429622
52	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,757	57006,84 53663,00	-- --	100161 94286	-- --	5875	93343 15480	208984
55	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	2626,97 1896,44	176,02 72,88	21016 15172	1408 583	4436	15597 2929	39542
56	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	8	41244,00 --	-- --	329952 --	-- --	329952	-- 26396	356348
		Знак пожарного гидранта (8шт)									
57	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Знаки на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	8	4615,99 3334,40	796,02 247,61	36928 26675	6368 1981	3885	30949 5430	73307
58	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0584992	514899,00 --	-- --	30121 --	-- --	30121	-- 2410	32531
59	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,512	20947,00 --	-- --	10725 --	-- --	10725	-- 858	11583
60	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Указатели пожарных гидрантов *СП - 8%*	шт.	8	2491,00 --	-- --	19928 --	-- --	19928	-- 1594	21522
61	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	863,51 712,54	1,00 0,48	2072 1710	2 1	360	1369 275	3717
62	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	778549,15 491400,00	233789,19 75978,13	23356 14742	7014 2279	1600	16851 3217	43424
63	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	30,12	3870,00 --	-- --	116564 --	-- --	116564	-- 9325	125890
64	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	1626554,31 222925,00	150092,43 26013,46	48797 6688	4503 780	37606	7393 4495	60685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1241921**	**19295**	**815290**	**394205**	**1767016**
							407334	**5625**	**--**	**130890**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72847				
	Материалы		Тенге				2517				
	Всего заработная плата		Тенге					70330			
		Накладные расходы	Тенге				52748				
		Сметная прибыль	Тенге				10048				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				135642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					70330			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				484826				
	Материалы		Тенге				97874				
	Всего заработная плата		Тенге					342629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19928				
	Местные материалы		Тенге				10725				
		Накладные расходы	Тенге				341457				
		Сметная прибыль	Тенге				66103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					342629			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30121				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30121				
		Сметная прибыль	Тенге				2410				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32531				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				654126				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				654126				
		Сметная прибыль	Тенге				52330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				706457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1767015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					412959			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
		Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (31 шт)									
82	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**31**	**19225,00**	**--**	**595975**	**--**	**595975**	**--**	**643653**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47678**	
83	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**37,049**	**31529,11**	**2136,60**	**1168122**	**79159**	**870946**	**218186**	**1497213**
		НР - 93%; СП - 8%			**5884,55**	**447,84**	**218017**	**16592**		**110905**	
84	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки С-3**	**т**	**0,6293**	**544349,00**	**--**	**342559**	**--**	**342559**	**--**	**369964**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27405**	
		Крышка деревянная (31 шт)									
85	**1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Крышка деревянная. Установка**	**изделие**	**31**	**837,61**	**100,69**	**25966**	**3121**	**3495**	**18775**	**48320**
		НР - 90%; СП - 8%			**624,19**	**48,75**	**19350**	**1511**		**3579**	
86	**1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Крышка деревянная. Изготовление и установка**	**м2**	**9,052**	**451,21**	**61,56**	**4084**	**557**	**280**	**3442**	**8129**
		НР - 99%; СП - 8%			**358,75**	**25,38**	**3247**	**230**		**602**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,496	49347,00	--	24476	--	24476	--	26434
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
88	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,031	271904,00	--	8429	--	8429	--	9103
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
89	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0101277	402931,00	--	4081	--	4081	--	4407
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
90	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1364	313975,00	--	42826	--	42826	--	46252
		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
91	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2	кг	6,2	815,00	--	5053	--	5053	--	5457
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
92	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	21,08	496,04	0,26	10457	6	8296	1553	12971
		НР - 72%; СП - 8%			102,22	0,12	2155	3		961	
93	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	700	132,12	2,31	92487	1617	50714	27828	129940
		НР - 69%; СП - 8%			57,37	0,25	40156	174		9625	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	700	853,03	19,94	597119	13960	401369	170684	829228
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	181790	1742		61424	
95	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку песчаное. Устройство	м3 основания	9,8	3432,86	994,98	33642	9751	16583	10261	47416
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	7308	3726		3512	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	4,2	25355,01	1078,92	106491	4531	97016	5361	120800
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	4944	947		8948	
97	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	808,70	--	8087	--	--	5823	15022
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	8087	--		1113	
98	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	186	134,42	--	25002	--	--	18001	46443
		НР - 72%; СП - 8%			134,42	--	25002	--		3440	
99	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	10	11487,55	3,27	114875	33	87051	20018	145685
		НР - 72%; СП - 8%			2779,09	1,24	27791	12		10792	
100	1129-0174-0101 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	11	938,18	0,61	10320	7	44	11295	23345
		НР - 110%; СП - 8%			933,50	--	10269	--		1729	
101	1129-0174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	14	1010,06	0,81	14141	11	84	15451	31959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 110%; СП - 8%			1003,29	--	14046	--		2367	
102	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	гильза	71	1077,08	0,81	76473	57	878	83092	172330
		НР - 110%; СП - 8%			1063,92	--	75538	--		12765	
103	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,2	2492,00	--	5482	--	5482	--	5921
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
104	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,8	3870,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
105	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,2	5929,00	--	84192	--	84192	--	90927
		СП - 8%			--	--	--	--		6735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3411175	112811	2660665	609770	4342622
							637699	24937	--	321674	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2271197				
		Материалы	Тенге				1535750				
		Всего заработная плата	Тенге					562784			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84865				
		Накладные расходы	Тенге				499934				
		Сметная прибыль	Тенге				221691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2992822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
		Сметная заработная плата	Тенге					562784			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				342559				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				342559				
		Сметная прибыль	Тенге				27405				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				369964				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				696485				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				696485				
		Сметная прибыль	Тенге				55719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				752204				
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				100933				
		Материалы	Тенге				1005				
		Всего заработная плата	Тенге					99853			
		Накладные расходы	Тенге				109838				
		Сметная прибыль	Тенге				16862				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				227633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					99853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4342623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					662637			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6109638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1045034				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					132106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30562			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3475955		
		- Накладные расходы	Тенге							1003975	
		- Сметная прибыль	Тенге							452564	
		Итого по Акту									21522806
		Оборудование									5479999
		Итого без оборудования									16042807
		Временные здания и сооружения 2%									320856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									16363663
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3х.0,9%=2,97%									486001
		Итого									16849664
		Непредвиденные работы и затраты-2%									336993
		ИТОГО									22666656
		в том числе в текущих ценах 2020 г-100% К=265 /2525=1,04990									
		Итого с понижающим коэф К=0,9									23797722
		Налог на добавленную стоимость 12 %									21417949,80
		ИТОГО ПО АКТУ									2570153,98
											23988103,78

Заказчик

Руководитель ""Аюжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ М.М.Кайржанов.

Авторский надзор

Технический директор р ТОО «Amanat Story KZ

_____ Г.Н.Лукпанов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"

_____ Е.З.Бабаев.