Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства ЗКО, Акжаикский район** ИИН/БИН **101240004914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207** **010340002226**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 24 от 22.04.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000028	**23.07.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Мойылды Акжаикского района ЗКО			усл	1	36 992 010,35	36 992 010,35	3 963 429,68
				Итого	1	x	36 992 010,35	3 963 429,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / М.К Кайдин

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) РУК Отдела / / Кайртаков М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аюжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Аюжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АЮЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Справка № 4

о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		24	2021-04-22				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	122 140 660,29		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	85 148 649,94								
За отчетный период:	36 992 010,35	33 028 580,67							
							-	3 963 429,68	36 992 010,35

Итого к отплате 36 992 010,35 (Тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто две тысячи д десять тенге тридцать пять тиин)

Заказчик
Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ М.М.Кайржанов.

Авторский надзор

Технический директор р ТОО «Amanat Story KZ
_____ Г.Н.Лукпанов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"
_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Директор ТОО"Мұзтау"
_____ Е.З.Бабаев.

Заказчик Государственное учреждение "Аюкаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Аюкаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АЮЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор № 24 от 2021-04-22

Акт № 4

выполненных работ за Июль месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЕ (2шт)									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	142	254,60	241,87	36154	34346	--	7064	46675
		НР - 72%; СП - 8%			12,73	56,36	1808	8003		3457	
2	1101-0205-0703 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	4	5518,22	1652,40	22073	6610	--	14735	39752
		НР - 72%; СП - 8%			3865,82	1250,40	15463	5002		2945	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	114	17,98	17,98	2049	2049	--	555	2812
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,76	--	770		208	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	114	152,23	73,50	17354	8379	--	9143	28617
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	8975	3723		2120	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4	1156,76	--	4627	--	--	3331	8595
		НР - 72%; СП - 8%			1156,76	--	4627	--		637	
6	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекидка, перемещение и разравнивание грунта**	м3 грунта	6,6	4214,12	0,53	27813	3	530	19643	51252
		НР - 72%; СП - 8%			4133,28	0,25	27280	2		3796	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Устройство обвалования вручную**	м3 грунта	21,4	1156,76	--	24755	--	--	17823	45984
		НР - 72%; СП - 8%			1156,76	--	24755	--		3406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
8	1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство ФМ1 - В12,5 сульфатостойкий** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,24	45113,30 12592,25	3390,69 1164,49	326620 91168	24549 8431	210903	90635 33380	450636
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	7,6	639,00 322,18	27,59 13,23	4856 2449	210 101	2197	2396 580	7833
10	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	4,08	8027,15 3429,71	4268,64 1525,23	32751 13993	17416 6223	1342	23855 4528	61134
11	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 (КС20-2-1А) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	32368,00 --	-- --	129472 --	-- --	129472	-- 10358	139830
12	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 (КС20-1) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	21980,00 --	-- --	43960 --	-- --	43960	-- 3517	47477
13	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	4827,00 --	-- --	19308 --	-- --	19308	-- 1545	20853
14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	4799,00 --	-- --	19196 --	-- --	19196	-- 1536	20732
15	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	40005,00 --	-- --	80010 --	-- --	80010	-- 6401	86411
16	СЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.4	**Надбавка к сметной стоимости за изготовление плит и колец на сульфатостойком цементе** *СП - 8%*	м3	4,08	270,00 --	-- --	1102 --	-- --	1102	-- 88	1190
17	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	8	595,00 --	-- --	4760 --	-- --	4760	-- 381	5141
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	48,24	853,03 259,70	19,94 2,49	41150 12528	962 120	27660	11763 4233	57146
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обетонирование кольца. Устройство - В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	31860,25 3310,92	1268,84 292,67	19116 1987	761 176	16368	1968 1687	22770
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	20904,19 1391,22	184,10 87,08	41808 2782	368 174	38658	2927 3579	48314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,604	3618,31 193,86	121,45 50,29	2185 117	73 30	1995	133 185	2504
22	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Антисептирование водными растворами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,208	108,23 76,28	4,05 1,71	131 92	5 2	34	85 17	233
23	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб *НР - 76%; СП - 8%*	шт	2	917,21 895,75	-- --	1834 1792	-- --	42	1362 256	3452
24	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	2,4	1011,00 --	-- --	2426 --	-- --	2426	-- 194	2621
		ОТМОСТКА									
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное толщ. 150мм. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	8,44	11070,78 812,60	1687,48 691,20	93437 6858	14242 5834	72337	11804 8419	113660
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 80мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	64,26	3694,49 255,64	142,85 47,57	237408 16427	9180 3057	211801	18315 20458	276180
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1591804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				233101				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119153			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41647			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						884101		
		- Накладные расходы	Тенге							237537	
		- Сметная прибыль	Тенге							117911	

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	82	191,90 9,77	182,13 43,56	15736 801	14935 3572	--	3148 1511	20395
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	2993,86 2993,86	-- --	11975 11975	-- --	--	8622 1648	22246
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26	34,34 --	34,34 11,99	893 --	893 312	--	224 89	1207
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26	152,23	73,50	3958	1911	--	2085	6527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	2047	849		483	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2	1156,76	--	2314	--	--	1666	4298
		НР - 72%; СП - 8%			1156,76	--	2314	--		318	
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. устройство	м3 основания	2,4	11070,78	1687,48	26570	4050	20570	3356	32320
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	1950	1659		2394	
7	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. установка	шт. сборных конструкций	22	4728,30	2694,24	104023	59273	15597	60788	177995
		НР - 118%; СП - 8%			1325,14	1016,46	29153	22362		13185	
8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. установка	шт. сборных конструкций	16	2241,65	1137,14	35866	18194	6108	21455	61907
		НР - 118%; СП - 8%			722,78	413,60	11564	6618		4586	
9	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 гост 13579-78	м3	14,938	31514,00	--	470756	--	470756	--	508417
		СП - 8%			--	--	--	--		37660	
10	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 гост 13579-78	м3	0,662	31978,00	--	21169	--	21169	--	22863
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
11	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 гост 13579-78	м3	3,416	33610,00	--	114812	--	114812	--	123997
		СП - 8%			--	--	--	--		9185	
12	СЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление блоков на сульфатостойком цементе	м3	19,016	270,00	--	5134	--	5134	--	5545
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная заделка сульфатостойким бетоном В7,5, F100, W8. Устройство	м3	0,12	28353,87	1318,69	3402	158	2885	358	4061
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	359	34		301	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя	м2 поверхности	12	2108,54	44,09	25302	529	22260	2435	29956
		НР - 93%; СП - 8%			209,44	8,71	2513	104		2219	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62	853,03	19,94	52888	1236	35551	15118	73446
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	16101	154		5440	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - В15	м3	0,7	32403,94	981,57	22683	687	19175	2783	27503
		НР - 91%; СП - 8%			4030,62	338,46	2821	237		2037	
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостку. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	4,4	4007,06 745,68	994,98 380,20	17631 3281	4378 1673	9972	4607 1779	24017
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная отмостка. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,4	25355,01 1177,20	1078,92 225,54	111562 5180	4747 992	101635	5617 9374	126553
		ПРИЯМОК, ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЛБИКИ									
19	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство - В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	43800,91 15050,45	5406,39 1847,04	13140 4515	1622 554	7003	4613 1420	19174
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	29103,51 5105,80	1132,82 249,02	4657 817	181 40	3659	780 435	5871
		СТЕНЫ									
21	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	28	26858,21 6535,28	2386,80 534,92	752030 182988	66830 14978	502212	184108 74891	1011029
22	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-75** *СП - 8%*	м3	3,3	14063,00 --	-- --	46408 --	-- --	46408	-- 3713	50121
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,012784	64389,55 62209,20	2180,35 671,76	823 795	28 9	--	748 126	1696
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,006	264954,00 --	-- --	1590 --	-- --	1590	-- 127	1717
25	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,006784	259553,00 --	-- --	1761 --	-- --	1761	-- 141	1902
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /цоколь/** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2	29159,83 4490,06	2374,00 497,60	58320 8980	4748 995	44592	9277 5408	73004
27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	441,85 160,14	249,26 53,49	2651 961	1496 321	194	1512 333	4497
28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 гост 948-84** *СП - 8%*	м3	0,207	88786,00 --	-- --	18379 --	-- --	18379	-- 1470	19849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	6218,08 3258,50	1283,01 273,93	24872 13034	5132 1096	6706	16673 3324	44869
30	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	28,8	6905,00 --	-- --	198864 --	-- --	198864	-- 15909	214773
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера А1, МС-5 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0082	711075,36 57260,70	6448,90 1281,32	5831 470	53 11	5308	566 512	6909
32	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	29	331,66 75,09	12,37 2,88	9618 2178	359 84	7081	2080 936	12634
33	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	29	868,16 493,68	51,70 11,39	25177 14317	1499 330	9361	13475 3092	41744
34	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-175 СП - 8%	м3	2,9	29021,00 --	-- --	84161 --	-- --	84161	-- 6733	90894
35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	29	557,28 211,90	100,02 24,13	16161 6145	2901 700	7115	6297 1797	24255
		КРОВЛЯ									
36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,966	102037,86 21856,90	1379,60 540,38	98569 21114	1333 522	76122	19472 9443	127484
37	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	42	273,00 177,29	11,61 5,70	11466 7446	487 239	3533	5534 1360	18360
38	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7	3443,92 1490,06	23,84 11,20	24107 10430	167 78	13510	9458 2685	36251
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,106	8777,61 828,36	55,84 23,82	9708 916	62 26	8730	848 845	11401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	42	305,46 31,38	2,59 1,11	12829 1318	109 46	11402	1228 1125	15182
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	42	87,46 75,09	12,37 2,88	3673 3154	519 121	--	3013 535	7221
42	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	1000 м2	0,0462	81816,00 --	-- --	3780 --	-- --	3780	-- 302	4082
43	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	45,5	745,73 635,95	20,80 7,41	33931 28936	946 337	4049	26931 4869	65731
44	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 *СП - 8%*	м2	52,325	2189,00 --	-- --	114539 --	-- --	114539	-- 9163	123703
45	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы Гост 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,546	21958,00 --	-- --	11989 --	-- --	11989	-- 959	12948
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,8	2842,71 1012,82	13,71 3,36	10802 3849	52 13	6901	3553 1148	15503
47	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Отверстия для вентиляции. Затягивание сеткой с ячейками 20х20мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,05	608,31 116,70	14,73 6,97	639 123	15 7	501	99 59	796
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3336853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				402545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					199532			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59074			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2045074		
		- Накладные расходы	Тенге							442527	
		- Сметная прибыль	Тенге							247174	

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100м3 (2 шт)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ПЗ1(альбом 1), лист 10)									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	425	119,87	113,74	50945	48340	--	10200	66037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,13	27,20	2605	11561		4892	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	265	29,44	29,44	7803	7803	--	1961	10544
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,28	--	2723		781	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	265	152,23	73,50	40341	19478	--	21253	66522
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	20864	8654		4928	
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт для обвалования)	м3 грунта	590	163,97	156,79	96744	92507	121	20486	126609
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	41,25	4116	24337		9378	
5	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1003	41,00	--	41123	--		--	44413
		СП - 8%			--	--	--	--		3290	
6	1101-0105-0309 РСНБ РК 2015	Обвалование. Устройство из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	696	247,88	243,10	172521	169196	--	35183	224321
		НР - 72%; СП - 8%			4,78	65,43	3326	45540		16616	
7	1101-0105-0305 РСНБ РК 2015	Подача грунта на покрытие экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	54	170,68	167,81	9217	9062	--	1999	12113
		НР - 72%; СП - 8%			2,87	48,54	155	2621		897	
8	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Поверхность обвалования. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	567	54,71	--	31018	--	--	22333	57619
		НР - 72%; СП - 8%			54,71	--	31018	--		4268	
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В3,5	м3	8	24536,97	1078,92	196296	8631	178247	10212	223028
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	9418	1804		16521	
10	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство - В15, F100, W6	м3	30	49717,34	5406,39	1491520	162192	877814	461301	2109047
		НР - 91%; СП - 8%			15050,45	1847,04	451514	55411		156226	
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,756	243317,00	--	427265	--	427265	--	461446
		СП - 8%			--	--	--	--		34181	
12	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1212	264954,00	--	32112	--	32112	--	34681
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Создание уклона из цементного раствора М100	м3	0,22	18804,01	7,20	4137	2	3365	724	5249
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	770	--		389	
14	1107-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	28	20989,03	5626,08	587693	157530	231083	305826	965001
		НР - 118%; СП - 8%			7110,00	2146,25	199080	60095		71482	
15	ТОО "Стройкомбинат"	Панель стеновая с бортом ПС1-36-Б3б (КЖИ-2.300)	шт	4	215500,00	--	862000	--	862000	--	930960
		СП - 8%			--	--	--	--		68960	
16	ТОО "Стройкомбинат"	Панель стеновая ПС2-36-Б3а (КЖИ-2.200)	шт	4	169700,00	--	678800	--	678800	--	733104
		СП - 8%			--	--	--	--		54304	
17	ТОО "Стройкомбинат"	Блок угловой размером (1,515+1,515)x3,6 (h), (КЖИ-3.100-01)	шт	8	214500,00	--	1716000	--	1716000	--	1853280
		СП - 8%			--	--	--	--		137280	
18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11470,60	1615,50	45882	6462	30061	13257	63871
		НР - 118%; СП - 8%			2339,64	469,13	9359	1877		4731	
19	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	8216,29	1265,62	32865	5062	20802	9958	46249
		НР - 118%; СП - 8%			1750,32	359,38	7001	1438		3426	
20	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,88	68538,00	--	540079	--	540079	--	583286
		СП - 8%			--	--	--	--		43206	
21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	836834,70	1280,70	16067	25	11693	3967	21637
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	4349	10		1603	
22	ССЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.7.10	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60мкм	тн	0,0192	94412,00	--	1813	--	--	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
23	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (узлы XX-XXIV)	т стальных элементов	0,04704	468292,38	11751,38	22028	553	10751	12728	37537
		НР - 118%; СП - 8%			227970,00	1331,08	10724	63		2781	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ (1 шт)									
24	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Колпак из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,3	6983,62	2639,00	9079	3431	1633	5998	16283
		НР - 118%; СП - 8%			3088,25	821,96	4015	1069		1206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы, камеры и коробки железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,3	56343,00	--	73246	--	73246	--	79106
		СП - 8%			--	--	--	--		5860	
26	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,356	91994,38	4560,54	32750	1624	671	21451	58537
		НР - 69%; СП - 8%			85548,20	1779,34	30455	633		4336	
27	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,356	777211,00	--	276687	--	276687	--	298822
		СП - 8%			--	--	--	--		22135	
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01976	70460,26	25561,70	1392	505	199	582	2132
		НР - 69%; СП - 8%			34824,50	7831,59	688	155		158	
29	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01976	573625,00	--	11335	--	11335	--	12242
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
30	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание бетоном кл. В15	м3 бетона в деле	0,6	28580,96	763,99	17149	458	15766	1284	19907
		НР - 118%; СП - 8%			1542,40	271,47	925	163		1475	
31	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий диаметром 100 мм	отверстие	4	1158,70	487,49	4635	1950	142	3244	8509
		НР - 84%; СП - 8%			635,68	329,66	2543	1319		630	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - поз.7, 8	т	0,0256	836834,70	1280,70	21423	33	15591	5289	28849
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	5799	14		2137	
		КАМЕРА ЛАЗА (1 шт)									
33	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Колпак из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	1,3	6983,62	2639,00	9079	3431	1633	5998	16283
		НР - 118%; СП - 8%			3088,25	821,96	4015	1069		1206	
34	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы, камеры и коробки железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,3	56343,00	--	73246	--	73246	--	79106
		СП - 8%			--	--	--	--		5860	
35	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,356	91994,38	4560,54	32750	1624	671	21451	58537
		НР - 69%; СП - 8%			85548,20	1779,34	30455	633		4336	
36	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,356	777211,00	--	276687	--	276687	--	298822
		СП - 8%			--	--	--	--		22135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,188	70460,26	25561,70	13247	4806	1894	5533	20282
					34824,50	7831,59	6547	1472		1502	
38	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями									
		СП - 8%	т	0,188	573625,00	--	107842	--	107842	--	116469
					--	--	--	--		8627	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017							
		НР - 118%; СП - 8%			711075,36	6448,90	12088	110	11005	1174	14324
					57260,70	1281,32	973	22		1061	
40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0066							
		НР - 118%; СП - 8%			468292,38	11751,38	3091	78	1508	1786	5267
					227970,00	1331,08	1505	9		390	
41	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание бетоном кл. В15									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 бетона в деле	1,2	28580,96	763,99	34297	917	31529	2568	39815
					1542,40	271,47	1851	326		2949	
		Прочие работы									
42	1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	32,2	327,59	2,57	10548	83	9439	716	12165
					31,85	0,37	1026	12		901	
43	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 в один слой									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	32,2	235,20	1,64	7573	53	7004	361	8569
					16,02	0,25	516	8		635	
44	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	32,2	933,52	6,55	30059	211	27785	1445	34025
					64,06	1,00	2063	32		2520	
45	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость									
		НР - 91%; СП - 8%	м3 емкости	200	277,86	2,37	55572	473	40319	13653	74764
					73,90	1,12	14780	224		5538	
46	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция									
		НР - 91%; СП - 8%	м3 емкости	200	587,73	0,79	117546	158	86401	28266	157477
					154,94	0,37	30987	75		11665	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ, КАМЕРЫ ПРИБОРОВ И КАМЕРЫ ЛАЗА (ПЗ1, лист 10)									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	96	639,00	27,59	61344	2648	27767	30268	98941
					322,18	13,23	30929	1270		7329	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщ. 15мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	96	-80,12	-4,68	-7691	-450	-6859	-557	-8908
					-3,98	-2,19	-382	-210		-660	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	68	639,00	27,59	43452	1876	19668	21440	70083
					322,18	13,23	21908	900		5191	
50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,16592	14181,72	1355,56	2353	225	5	2016	4719
					12794,80	558,16	2123	93		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	68	471,00	--	32028	--	32028	--	34590
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
		Днище									
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная Пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96	302,54	19,94	29044	1915	2198	23408	56648
		НР - 93%, СП - 8%			259,70	2,49	24931	239		4196	
53	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон	кг	115,2	1631,00	--	187891	--	187891	--	202922
		СП - 8%			--	--	--	--		15031	
		Стены									
54	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная Пенетроном. Устройство в два слоя	м2 поверхности	148	897,31	21,79	132802	3225	24891	72881	222138
		НР - 69%, СП - 8%			707,34	6,34	104686	939		16455	
55	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон	кг	177,6	1631,00	--	289666	--	289666	--	312839
		СП - 8%			--	--	--	--		23173	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11132776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1077634				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					716222			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					226597			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7269681		
		- Перевозка грузов	Тенге				41123				
		- Накладные расходы	Тенге							1201643	
		- Сметная прибыль	Тенге							824650	

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

		ВОДОПРОВОД В9, В1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	527	119,87	113,74	63172	59941	--	12648	81885
		НР - 72%, СП - 8%			6,13	27,20	3231	14336		6066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28	1859,09	--	52054	--	--	37479	96696
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	52054	--		7163	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	495	34,34	34,34	17000	17000	--	4272	22973
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	5933		1702	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	495	152,23	73,50	75355	36383	--	39698	124257
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	38972	16164		9204	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	808,70	--	40435	--	--	29113	75112
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	40435	--		5564	
6	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	66,25	66,25	662	662	--	143	870
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,93	--	199		64	
		Трубы									
7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,04	494380,69	108627,07	19775	4345	688	16126	38773
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	14742	1547		2872	
8	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,16	3069,00	--	123251	--	123251	--	133111
		СП - 8%			--	--	--	--		9860	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,081	339349,63	104571,75	27487	8470	396	20719	52063
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	18621	2307		3857	
10	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,44	1033,00	--	45907	--	45907	--	49579
		СП - 8%			--	--	--	--		3673	
11	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	705,00	--	26346	--	26346	--	28454
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,121	66981,68	--	8105	--	1612	6428	15696
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	6493	--		1163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6949,13 6593,20	131,50 62,20	6949 6593	132 62	224	4060 881	11890
14	5101-0102-2603 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071956,00 --	-- --	1071956 --	-- --	 1071956	-- --	1071956
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3	1950,42 1544,20	78,90 37,32	5851 4633	237 112	981	4697 844	11392
16	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	80735,00 --	-- --	161470 --	-- --	161470 	-- 12918	174388
17	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	10288,00 --	-- --	20576 --	-- --	20576 	-- 1646	22222
18	2304-1001-3604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	1	224937,00 --	-- --	224937 --	-- --	224937 	-- 17995	242932
19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	1906,30 1500,08	78,90 37,32	7625 6000	316 149	1309	6088 1097	14810
20	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	4	69087,00 --	-- --	276348 --	-- --	276348 	-- 22108	298456
21	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 *СП - 8%*	шт.	4	6174,00 --	-- --	24696 --	-- --	24696 	-- 1976	26672
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0673	987224,25 464984,90	503522,14 139691,93	66440 31293	33887 9401	1260	40288 8538	115266
23	2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Крестовины приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	2010,00 --	-- --	4020 --	-- --	4020 	-- 322	4342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2010,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
25	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
26	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2049,00	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
27	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 5 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
28	2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1024,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1379,51	905,89	12416	8153	--	6324	20239
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	4263	2125		1499	
30	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1959,00	--	17631	--	17631	--	19041
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
		НР - 99%; СП - 8%			475,84	--	952	--		160	
32	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1819,00	--	1819	--	1819	--	1965
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
33	2302-0103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	комплект	1	6259,00	--	6259	--	6259	--	6760
		СП - 8%			--	--	--	--		501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	3	1016,81 892,20	63,36 --	3050 2677	190 --	183	2650 456	6156
35	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	2623,00 --	-- --	7869 --	-- --	7869	-- 630	8499
36	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	комплект	4	10044,00 --	-- --	40176 --	-- --	40176	-- 3214	43390
37	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	778,00 684,02	47,52 --	9336 8208	570 --	558	8126 1397	18859
38	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	2068,00 --	-- --	24816 --	-- --	24816	-- 1985	26801
39	2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	комплект	4	8285,00 --	-- --	33140 --	-- --	33140	-- 2651	35791
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1379,51 473,62	905,89 236,14	12416 4263	8153 2125	--	6324 1499	20239
41	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	823,00 --	-- --	823 --	-- --	823	-- 66	889
42	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1411,00 --	-- --	5644 --	-- --	5644	-- 452	6096
43	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1064,00 --	-- --	4256 --	-- --	4256	-- 340	4596
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1379,51 473,62	905,89 236,14	5518 1894	3624 945	--	2811 666	8995
45	2302-0304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	10080,00 --	-- --	40320 --	-- --	40320	-- 3226	43546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 90-100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	1084019,15	30355,61	47697	1336	37825	8477	60668
		НР - 99%; СП - 8%			194005,00	597,32	8536	26		4494	
		Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (2шт)									
47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1	3432,86	994,98	3433	995	1692	1047	4838
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	746	380		358	
48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,505	23103,73	8985,07	104082	40478	20417	58396	175476
		НР - 99%; СП - 8%			9586,52	3506,79	43187	15798		12998	
49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	24782,00	--	24782	--	24782	--	26765
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
50	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010	шт.	1	39722,00	--	39722	--	39722	--	42900
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
51	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	14378,00	--	14378	--	14378	--	15528
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	2	21947,00	--	43894	--	43894	--	47406
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
53	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21980,00	--	21980	--	21980	--	23738
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
54	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32368,00	--	64736	--	64736	--	69915
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
55	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19466,00	--	19466	--	19466	--	21023
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
56	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005,00	--	40005	--	40005	--	43205
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799,00	--	9598	--	9598	--	10366
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
58	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4827,00	--	9654	--	9654	--	10426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
59	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19225,00	--	38450	--	38450	--	41526
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
60	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,209	31529,11	2136,60	6590	447	4913	1231	8446
		НР - 95%; СП - 8%			5884,55	447,84	1230	94		626	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50	853,03	19,94	42651	997	28669	12192	59231
		НР - 95%; СП - 8%			259,70	2,49	12985	124		4387	
62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	836834,70	1280,70	31632	48	23022	7810	42597
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	8562	20		3155	
63	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Футляр из труб стальных прямошовных, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	5929,00	--	10672	--	10672	--	11526
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
		Крышка деревянная (2 шт)									
64	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2	0,586	4968,43	61,56	2911	36	2665	223	3385
		НР - 99%; СП - 8%			358,75	25,38	210	15		251	
65	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	1,172	496,04	0,26	581	--	461	86	721
		НР - 72%; СП - 8%			102,22	0,12	120	--		53	
		Оголовок колодца									
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	808,70	--	485	--	--	349	901
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	485	--		67	
67	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы насыпи. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	11	67,73	--	745	--	--	536	1384
		НР - 72%; СП - 8%			67,73	--	745	--		103	
68	1101-0204-0501 РСНБ РК 2015	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	м2 мощения	11	3887,95	0,73	42767	8	22504	14584	61939
		НР - 72%; СП - 8%			1841,40	--	20255	--		4588	
		СЕТИ В10, К3									
		Земляные работы									
69	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	445	119,87	113,74	53342	50614	--	10680	69144
		НР - 72%; СП - 8%			6,13	27,20	2728	12106		5122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25	1859,09	--	46477	--	--	33464	86336
		НР - 72%; СП - 8%			1859,09	--	46477	--		6395	
71	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	413	34,34	34,34	14184	14184	--	3564	19168
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	4950		1420	
72	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	413	152,23	73,50	62872	30356	--	33122	103673
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	32516	13487		7680	
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	808,70	--	20218	--	--	14557	37556
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	20218	--		2782	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35	1549,24	--	54223	--	--	39041	100725
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	54223	--		7461	
75	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Отвалы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67	66,25	66,25	4439	4439	--	961	5832
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,93	--	1335		432	
		Трубы - переливной трубопровод В10									
76	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	339349,63	104571,75	6787	2091	98	5116	12855
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	4598	570		952	
77	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	1033,00	--	20867	--	20867	--	22536
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
78	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	66981,68	--	1340	--	267	1063	2594
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	--	1073	--		192	
79	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	10044,00	--	20088	--	20088	--	21695
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947	472		333	
81	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411,00	--	2822	--	2822	--	3048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947	472		333	
83	2302-0304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	10080,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
84	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02338	55069,71	2515,52	1288	59	94	791	2244
		НР - 69%; СП - 8%			48557,20	449,72	1135	11		166	
85	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Клапан захлопка Д100мм	т	0,02338	589402,00	--	13780	--	13780	--	14883
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
		Трубы - сбросной трубопровод К3									
86	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	448335,94	147960,06	16140	5327	463	11700	30067
		НР - 99%; СП - 8%			287508,00	40768,32	10350	1468		2227	
87	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	2204,00	--	80137	--	80137	--	86548
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
88	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	339349,63	104571,75	5769	1778	83	4348	10927
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	3908	484		809	
89	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,17	1033,00	--	17737	--	17737	--	19156
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
90	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1950,42	78,90	3901	158	655	3131	7595
		НР - 99%; СП - 8%			1544,20	37,32	3088	75		563	
91	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80735,00	--	161470	--	161470	--	174388
		СП - 8%			--	--	--	--		12918	
92	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10288,00	--	20576	--	20576	--	22222
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
93	2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	10044,00	--	20088	--	20088	--	21695
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947	472		333	
95	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411,00	--	2822	--	2822	--	3048
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1379,51	905,89	2759	1812	--	1405	4497
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	947	472		333	
97	2302-0304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	10080,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
		Канализационные колодцы 1500мм (2шт)									
98	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	3432,86	994,98	2746	796	1353	838	3871
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	597	304		287	
99	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,94	34209,41	6948,22	100576	20428	47675	40072	151900
		НР - 99%; СП - 8%			11045,32	2722,43	32473	8004		11252	
100	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	2	24782,00	--	49564	--	49564	--	53529
		СП - 8%			--	--	--	--		3965	
101	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	4	21947,00	--	87788	--	87788	--	94811
		СП - 8%			--	--	--	--		7023	
102	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19466,00	--	38932	--	38932	--	42047
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
103	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799,00	--	9598	--	9598	--	10366
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
104	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19225,00	--	38450	--	38450	--	41526
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
105	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,074	31529,11	2136,60	2333	158	1740	436	2990
		НР - 93%; СП - 8%			5884,55	447,84	435	33		222	
106	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85	853,03	19,94	72507	1695	48737	20726	100692
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	22075	211		7459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные прямоугольные колодцы 3000х2000мм (1шт)									
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,94	24536,97 1177,20	1078,92 225,54	23065 1107	1014 212	20944	1200 1941	26206
108	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,726	43291,97 9812,25	2757,35 1319,11	594226 134683	37847 18106	421696	151261 59639	805126
109	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	3,99	51707,00 --	-- --	206311 --	-- --	206311	-- 16505	222816
110	СЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.4.6	**Надбавка к сметной стоимости плит за изменение класса бетона с В22,5 до В25** *СП - 8%*	м3	2,94	635,00 --	-- --	1867 --	-- --	1867	-- 149	2016
111	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	4799,00 --	-- --	9598 --	-- --	9598	-- 768	10366
112	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4	5104,00 --	-- --	20416 --	-- --	20416	-- 1633	22049
113	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	13067,00 --	-- --	26134 --	-- --	26134	-- 2091	28225
114	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2	8166,00 --	-- --	16332 --	-- --	16332	-- 1307	17639
115	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	19225,00 --	-- --	38450 --	-- --	38450	-- 3076	41526
116	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Горловина из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,096	31529,11 5884,55	2136,60 447,84	3027 565	205 43	2257	565 287	3880
117	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки С-6** *СП - 8%*	т	0,0236	544349,00 --	-- --	12847 --	-- --	12847	-- 1028	13874
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	36	853,03 259,70	19,94 2,49	30709 9349	718 90	20642	8778 3159	42646
		Футляры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,038	836834,70	1280,70	31800	49	23144	7851	42823
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	8607	20		3172	
120	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Футляр из труб стальных прямошовных, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	5929,00	--	4743	--	4743	--	5123
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
121	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Футляр из труб стальных прямошовных, D 276 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	7343,00	--	5874	--	5874	--	6344
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
		Оголовок колодца									
122	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	808,70	--	809	--	--	582	1502
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	809	--		111	
123	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Гребень и откосы насыпи. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	21	67,73	--	1422	--	--	1024	2642
		НР - 72%; СП - 8%			67,73	--	1422	--		196	
124	1101-0204-0501 РСНБ РК 2015	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,15 м	м2 мощения	21	3887,95	0,73	81647	15	42963	27842	118248
		НР - 72%; СП - 8%			1841,40	--	38669	--		8759	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6645838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				777282				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405648			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135260			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3195872		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1071956		
		- Накладные расходы	Тенге							782200	
		- Сметная прибыль	Тенге							412885	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

		ОГРАЖДЕНИЕ									
		Стойки, панели металлические									
11	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	346,15	2924,05	1059,90	1012161	366883	13468	899830	2064951
		НР - 118%; СП - 8%			1825,25	377,75	631810	130758		152959	
12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,086971	514899,00	--	2104377	--	2104377	--	2272727
		СП - 8%			--	--	--	--		168350	
13	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,1278568	593837,00	--	4826622	--	4826622	--	5212752
		СП - 8%			--	--	--	--		386130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	4158	3,00	--	12474	--	12474	--	13472
		СН - 8%			--	--	--	--		998	
15	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010, в т.ч. для ворот и калитки	м3	16,8	23590,00	--	396312	--	396312	--	428017
		СН - 8%			--	--	--	--		31705	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9991919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				631810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					366883			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7353253		
		- Накладные расходы	Тенге							899830	
		- Сметная прибыль	Тенге							740142	

Итого по Акту	32699190
Оборудование	1071956
Итого без оборудования	31627234
Временные здания и сооружения 2%	632545
Итого	32259779
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3х.0,9%=2,97%	958115
Итого	33217894
Непредвиденные работы и затраты-2%	664358
ИТОГО	34954208
в том числе в текущих ценах 2020 г-100% К=2651/2525=1,04990	36698423
Итого с понижающим коэф К=0,9	33028580,67
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3963429,68
ИТОГО ПО АКТУ	36992010,35

Заказчик

Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ М.М.Кайржанов.

Авторский надзор

Технический директор р ТОО «Amanat Story KZ»

_____ Г.Н.Лукпанов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО "Муэтау"

_____ Е.З.Бабаев.