Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства ЗКО, Акжаикский район**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207**	**010340002226**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 24 от 22.04.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000041	**24.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Мойылды Акжаикского района ЗКО			усл	1	12 145 549,25	12 145 549,25	1 301 308,85
				Итого	1	x	12 145 549,25	1 301 308,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кабдин М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. отдела / _____ / Кайржанов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Справка № 5

о стоимости выполненных работ за Август месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		24	2021-04-22				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	134 286 209,54		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	122 140 660,29								
За отчетный период:	12 145 549,25	10 844 240,40					-	1 301 308,85	12 145 549,25

Итого к оплате **12 145 549,25 (Двенадцать миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот сорок девять тенге двадцать пять тиин)**

Заказчик
Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ М.М.Кайржанов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"
_____ М.К.Кабден.

Авторский надзор

Технический директор в ТОО «Amanat Story KZ
_____ Г.Н.Лукпанов.

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"
_____ Е.З.Бабаев.

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор № 24 от 2021-04-22

Акт № 5

выполненных работ за Август месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	588	808,70	--	475518	--	--	342373	883322
		НР- [illegible]			808,70	--	475518	--		65431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				475518	--	--	342373	883322
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				475518	--	--	65431	
		Всего заработная плата	Тенге				475518				
		Накладные расходы	Тенге					475518			
		Сметная прибыль	Тенге				342373				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				65431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				883322				
		Сметная заработная плата	Тенге								572
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					475518			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				883322				
		Сметная заработная плата	Тенге								572
								475518			
		.УНИФИЦИРОВАННАЯ ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО ЕМКОСТЬЮ 25м3									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	34	119,87	113,74	4076	3867	--	816	5283
		НР- [illegible]			6,13	27,20	208	925		391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1859,09 1859,09	-- --	7436 7436	-- --	--	5354 1023	13814
		НР - 2% СП - 8%									
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1549,24 1549,24	-- --	3098 3098	-- --	--	2231 426	5756
		НР - 2% СП - 8%									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	34,34 --	34,34 11,99	687 --	687 240	--	173 69	928
		НР - 2% СП - 8%									
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	152,23 78,73	73,50 32,66	3045 1575	1470 653	--	1604 372	5021
		НР - 2% СП - 8%									
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	808,70 808,70	-- --	6470 6470	-- --	--	4658 890	12018
		НР - 2% СП - 8%									
8	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт для обсыпки)	м3 грунта	178	163,97 6,98	156,79 41,25	29187 1242	27909 7342	36	6181 2829	38197
		НР - 2% СП - 8%									
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	338,2	41,00 --	-- --	13866 --	-- --		-- 1109	14975
		НР - 2% СП - 8%									
10	1101-0105-0309 РСНБ РК 2015	Обвалование, обсыпка. Устройство из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	190	247,88 4,78	243,10 65,43	47096 908	46188 12432	--	9605 4536	61237
		НР - 2% СП - 8%									
11	1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	Поверхность обсыпки. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	195	67,73 67,73	-- --	13207 13207	-- --	--	9509 1817	24534
		ЛЕСТНИЦА Лм1 (1 шт)									
12	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы железобетонные монолитные. Устройство - В7,5, F75	м3	1,54	30352,08 4313,40	2047,75 432,09	46742 6643	3154 665	36945	6650 4271	57664
		НР - 2% СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,014	264954,00 --	-- --	3709 --	-- --	3709	-- 297	4006
		ФУНДАМЕНТ Фм3 (1 шт)									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,1	24536,97 1177,20	1078,92 225,54	26991 1295	1187 248	24509	1404 2272	30666
15	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 10 м3. Устройство - В15 сульфатостойкий									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	8,92	32762,61 3490,70	1487,51 319,43	292242 31137	13269 2849	247836	30928 25854	349024
16	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0025	259553,00 --	-- --	649 --	-- --	649	-- 52	701
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,112	243317,00 --	-- --	27252 --	-- --	27252	-- 2180	29432
18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,0736	633202,70 22880,00	1280,70 527,94	46604 1684	94 39	44826	1568 3854	52025
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	21	853,03 259,70	19,94 2,49	17914 5454	419 52	12041	5121 1843	24877
		Прочие работы									
20	1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ствол башни. Обетонирование - В3,5									
		НР - 84%, СП - 8%	м3	0,4	64643,76 30316,00	1220,77 479,94	25858 12126	488 192	13244	10347 2896	39101
21	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство - В7,5, F200, W4									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,8	69657,19 33891,60	7254,29 2495,85	55726 27113	5803 1997	22810	26490 6577	88793
22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	м	0,3	590,22 168,70	24,89 6,65	177 51	7 2	119	38 17	232
23	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Установка кронштейна									
		НР - 76%, СП - 8%	шт.	20	2643,56 920,86	-- --	52871 18417	-- --	34454	13997 5349	72218
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы водонапорных башен высотой до 250 м. Монтаж	т	3,801	67224,25	3905,10	255519	14843	77803	115520	400722
		НР - 60% СП - 8%			42850,02	1196,30	162873	4547		29683	
25	2106-0505-0105 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	т	3,801	440081,00	--	1672748	--	1672748	--	1806568
		СП - 8%			--	--	--	--		133820	
26	1133-0103-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы стальные для опор. Установка	т	0,0203	608290,60	--	12348	--	11050	1038	14458
		НР - 90% СП - 8%			63941,60	--	1298	--		1071	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
27	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	128	2872,53	2266,09	367684	290059	6432	150845	560010
		НР - 90% СП - 8%			556,19	738,83	71193	94571		41482	
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	155	165,32	2,57	25624	399	20288	3446	31396
		НР - 60% СП - 8%			31,85	0,37	4937	58		2326	
29	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	155	122,67	2,97	19013	461	15715	1998	22692
		НР - 60% СП - 8%			18,30	0,37	2837	58		1681	
30	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раз	м2	128	330,63	5,15	42321	659	33508	5692	51854
		НР - 60% СП - 8%			63,70	0,75	8154	96		3841	
31	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 к=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	128	933,52	6,55	119490	839	110451	5746	135255
		НР - 60% СП - 8%			64,06	1,00	8200	127		10019	
32	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке раствором М50 без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	2699,64	33,04	24297	297	11953	9748	36768
		НР - 60% СП - 8%			1338,60	15,29	12047	138		2724	
		КОЛОДЕЦ ВК1 (1шт)									
33	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	3432,86	994,98	1304	378	643	398	1839
		НР - 60% СП - 8%			745,68	380,20	283	144		136	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	24536,97	1078,92	7852	345	7130	408	8921
		НР - 60% СП - 8%			1177,20	225,54	377	72		661	
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	23103,73	8985,07	37428	14556	7342	20999	63101
		НР - 60% СП - 8%			9586,52	3506,79	15530	5681		4674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	24782,00	--	24782	--	24782	--	26765
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	2	21947,00	--	43894	--	43894	--	47406
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4827,00	--	4827	--	4827	--	5213
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
39	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19466,00	--	19466	--	19466	--	21023
		СП - 8%			--	--	--	--		1557	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799,00	--	4799	--	4799	--	5183
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
41	СЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление плит и колец на сульфатостойком цементе	м3	1,62	270,00	--	437	--	437	--	472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
42	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19225,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
43	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,074	31529,11	2136,60	2333	158	1740	436	2990
		СП - 92 СП - 8%			5884,55	447,84	435	33		222	
44	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17	853,03	19,94	14501	339	9747	4145	20138
		СП - 92 СП - 8%			259,70	2,49	4415	42		1492	
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03305	72028,36	6448,90	2381	213	276	2283	5037
		СП - 92 СП - 8%			57260,70	1281,32	1892	42		373	
47	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Футляр из труб стальных прямошовных, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	11182,00	--	11182	--	11182	--	12077
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
		Крышка деревянная (1 шт)									
48	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2	0,293	4968,43	61,56	1456	18	1333	111	1693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99% СП - 80%			358,75	25,38	105	7		125	
49	1219-0101-1402 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	0,586	496,04	0,26	291	--	231	43	361
		НР - 72% СП - 80%			102,22	0,12	60	--		27	
		Отмостка									
50	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2	11070,78	1687,48	24356	3712	18856	3077	29627
		НР - 93% СП - 80%			812,60	691,20	1788	1521		2195	
51	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22	1768,64	2,83	38910	62	35094	4078	46427
		НР - 108% СП - 80%			170,64	0,98	3754	22		3439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3526346	431882	2642357	466685	4312474
	Стоимость монтажных работ		Тенге				438243	134796	--	319443	
	Материалы		Тенге				177				
	Всего заработная плата		Тенге				119				
		Накладные расходы	Тенге					53			
		Сметная прибыль	Тенге				38				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17				
		Сметная заработная плата	Тенге				232				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					53			
	Материалы		Тенге				1567495				
	Всего заработная плата		Тенге				687071				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					405566			
	Местные материалы		Тенге				35022				
	Транспортные расходы		Тенге				139186				
		Накладные расходы	Тенге				13866				
		Сметная прибыль	Тенге				351126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2072111				
		Сметная заработная плата	Тенге								337
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					405566			
	Материалы		Тенге				1928267				
	Всего заработная плата		Тенге				77803				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					167420			
		Накладные расходы	Тенге				1672748				
		Сметная прибыль	Тенге				115520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2207290				
		Сметная заработная плата	Тенге								129
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					167420			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30407				
		Сметная прибыль	Тенге				30407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4312473				
											466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					573038			

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100м3 (2 шт)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

		Стены									
54	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная Пенетроном. Устройство в два слоя**	м2 поверхности	60,8	897,31 707,34	21,79 6,34	54557 43006	1325 386	10226	29940 6760	91257
55	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон**	кг	72	1631,00 --	-- --	117432 --	-- --	117432	-- 9395	126827
		Покрытие									
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытие. Гидроизоляция обмазочная Пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	146,24	302,54 259,70	19,94 2,49	44243 37979	2917 364	3347	35658 6392	86294
57	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций - Пенетрон**	кг	175,488	1631,00 --	-- --	286221 --	-- --	286221	-- 22898	309119
58	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели. Герметизация стыков битумно-полимерной мастикой**	м шва	88,8	957,71 200,20	191,34 86,21	85045 17778	16991 7655	50276	30011 9204	124260
59	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты перекрытия. Замоноличивание**	м3 бетона в деле	1,4	2408,78 1542,40	763,99 271,47	3372 2159	1070 380	143	2997 510	6878
60	2102-0101-0809 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,428	31872,00 --	-- --	45513 --	-- --	45513	-- 3641	49154
61	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие на цементной основе для бетона "Пенетрон Адмикс"**	кг	4,71772	1339,00 --	-- --	6317 --	-- --	6317	-- 505	6822
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				642700 100922	22302 8785	519475 --	98606 59305	800611
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				642700				
	Материалы		Тенге				63993				
	Всего заработная плата		Тенге					109707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				45513				
		Накладные расходы	Тенге				98606				
		Сметная прибыль	Тенге				59305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					109707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				800611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					109707			

.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0105-0105 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка плодородной почвы с отсыпкой в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1**	м3 грунта	400	176,67 3,25	173,42 48,72	70668 1301	69367 19487	--	14967 6851	92486
2	1101-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	67	200,12 3,79	196,33 54,58	13408 254	13154 3657	--	2816 1298	17522
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (подвоз недостающего грунта)**	м3 грунта	27	201,68 8,58	192,82 50,73	5445 232	5206 1370	7	1153 528	7126
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	51,57	205,00 --	-- --	10572 --	-- --		-- 846	11418
5	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	119	191,83 3,34	188,49 53,87	22828 397	22430 6411	--	4902 2218	29948
		ОГРАЖДЕНИЕ									
		Стойки, панели металлические									
11	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды из металлических панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	148,35	2924,05 1825,25	1059,90 377,75	433783 270776	157235 56039	5772	385642 65554	884979
12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,751559	514899,00 --	-- --	901876 --	-- --	901876	-- 72150	974026
13	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Панели металлические, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,4833672	593837,00	--	2068552	--	2068552	--	2234037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		165484	
14	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	1782	3,00	--	5346	--	5346	--	5774
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
15	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010, в т.ч. для ворот и калитки	м3	7,2	23590,00	--	169848	--	169848	--	183436
		СП - 8%			--	--	--	--		13588	
		Ворота и калитка									
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10951	514899,00	--	56387	--	56387	--	60898
		СП - 8			--	--	--	--		4511	
18	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением профлистом без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,19893	707737,00	--	140790	--	140790	--	152053
		СП - 8			--	--	--	--		11263	
19	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	68	3,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8			--	--	--	--		16	
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стойки зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05476	514899,00	--	28196	--	28196	--	30452
		СП - 8			--	--	--	--		2256	
22	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Калитки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06362	463127,00	--	29464	--	29464	--	31821
		СП - 8			--	--	--	--		2357	
23	2113-0211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х18 мм	шт.	20	3,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3957427	267393	3406502	409480	4716261
							272960	86964	--	349353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				732162				
	Материалы		Тенге				5779				
	Всего заработная плата		Тенге					359924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5610				
	Местные материалы		Тенге				169848				
	Транспортные расходы		Тенге				10572				
		Накладные расходы	Тенге				409480				
		Сметная прибыль	Тенге				91331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1232974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					359924			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3225265				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3225265				
		Сметная прибыль	Тенге				258021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3483286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4716260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					359924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10712668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1287642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					721577			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					230544			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6568334		
		- Перевозка грузов	Тенге				24438				
		- Накладные расходы	Тенге							1317144	
		- Сметная прибыль	Тенге							793532	

Итого по Акту	10712668
Оборудование	0
Итого без оборудования	10712668
Временные здания и сооружения 2%	214253
Итого	10926921
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3х0,9%=2,97%	324530
Итого	11251451
Непредвиденные работы и затраты-2%	225029
ИТОГО	11476480
в том числе в текущих ценах 2020 г-100% К=2651/2525=1,04990	12049156
Итого с понижающим коэф К=0,9	10844240,40
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1301308,85
ИТОГО ПО АКТУ	12145549,25

Заказчик

Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ М М Кайржанов

Подрядчик

Директор ТОО "OazConstructions"

_____ М К Кабден

Авторский надзор

Технический директор в ТОО "Amanat Story KZ"

_____ Г Н Лукпанов

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"

_____ Е З Бабаев