Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства ЗКО, Акжаикский район**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207**	**010340002226**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 24 от 22.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000093	**15.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Мойылды Акжаикского района ЗКО			усл	1	24 231 990,41	24 231 990,41	2 596 284,69
				Итого	1	x	24 231 990,41	2 596 284,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор Кайбден М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук.отдела Кайржанов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Справка № 6

о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		24	2021-04-22				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	158 518 199,95		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	134 286 209,54								
За отчетный период:	24 231 990,41	21 635 705,72					-	2 596 284,69	24 231 990,41
Минус резерв 5 %	7 925 910,00								7 925 910,00
Итого к отплате	**16306080,41**								16306080,41

Итого к отплате **16 306 080,41 (Шестнадцать миллионов триста шесть тысяч восемьдесят тенге сорок одна тиин)**

Заказчик
Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ М.М.Кайржанов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"
_____ М.К.Кабден.

Авторский надзор

Технический директор ТОО "Amanat Story KZ"
_____ Г.Н. Лукпанов

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"
_____ Е.З.Бабаев.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор № 24 от 2021-04-22

Акт № 6

выполненных работ за Ноябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ (2 ШТ)									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	дефлектор	2	3150,14	64,34	6300	129	372	5708	12969
		НР - 98%; СП - 8%			2899,37	13,06	5799	26		961	
2	2305-0301-2206 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм**	шт.	2	7815,00	--	15630	--	15630	--	16880
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
3	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	2	1642,21	42,64	3284	85	699	2475	6221
		НР - 98%; СП - 8%			1249,90	13,06	2500	26		461	
4	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	шт.	2	4320,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
5	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,44	7006,10	51,60	10089	74	7496	2497	13593
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	2519	29		1007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	669865,80	83048,48	2679	332	631	1784	4821
		НР - 99%; СП - 8%			429000,00	21625,40	1716	87		357	
7	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	4	2809,00	–	11236	–	11236	–	12135
		СП - 8%			–	–	–	–		899	
8	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,1	1156,00	–	116	–	116	–	125
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
9	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м2	2	2461,16	81,58	4922	163	2283	1757	7214
		НР - 69%; СП - 8%			1237,98	35,30	2476	71		534	
10	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	м2	2	1039,42	81,58	2079	163	862	776	3083
		НР - 69%; СП - 8%			526,80	35,30	1054	71		228	
11	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2	4,56	280,00	–	1277	–	1277	–	1379
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16064				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49242		
		- Накладные расходы	Тенге							14997	
		- Сметная прибыль	Тенге							6499	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 общ.пол. п.5 табл.1	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	36406,96	6444,20	72814	12888	14377	28559	109483
		НР - 61%; СП - 8%			22774,50	634,62	45549	1269		8110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ТОО "Грундфос Казахстан"	Скважинный погружной многоступенчатый насос SP-2A-6 производительностью 2,16 м3/час, напором 20 м и мощностью 0,57 кВт со шкафом защиты	шт	2	167858,16	–	335716	–		–	335716
					–	–	–	–	335716	–	
3	1139-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оголовок стальной. Устройство.	т конструкций	0,1122	362543,45	17292,62	40677	1940	36804	1704	45772
		НР - 69%; СП - 8%			17227,20	4784,42	1933	537		3391	
4	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2119,90	52,60	4240	105	428	3719	8595
		НР - 99%; СП - 8%			1853,28	24,88	3707	50		637	
5	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	44924,00	–	89848	–	89848	–	97036
		СП - 8%			–	–	–	–		7188	
6	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2827,71	–	5655	–	4845	794	6965
		НР - 98%; СП - 8%			404,87	–	810	–		516	
7	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4622,95	114,20	9246	228	6078	2930	13150
		НР - 98%; СП - 8%			1470,10	24,88	2940	50		974	
8	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	54566,00	–	109132	–	109132	–	117863
		СП - 8%			–	–	–	–		8731	
9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2093,76	114,20	16750	914	2383	13379	32540
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	13453	199		2410	
10	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	56388,00	–	338328	–	338328	–	365394
		СП - 8%			–	–	–	–		27066	
11	2304-1001-3601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	123441,00	–	246882	–	246882	–	266633
		СП - 8%			–	–	–	–		19751	
12	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42	768,07	38,20	32259	1604	1204	29420	66613
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	29451	570		4934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0304-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 48, толщина стенки 4 мм	м	42	3085,00	--	129570	--	129570	--	139936
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
14	2302-0802-0501 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	14	818,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
15	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1122,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2744,07	38,20	16464	229	12028	4203	22321
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	4207	81		1653	
17	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	1287,27	114,55	2575	229	107	2268	5229
		НР - 98%; СП - 8%			1119,60	37,32	2239	75		387	
18	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	861,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
19	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
20	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	726,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
21	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
22	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137,00	--	4548	--	4548	--	4912
		СП - 8%			--	--	--	--		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	1369,00	--	16428	--	16428	--	17742
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1675309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104289				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1030962		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						335716		
		- Накладные расходы	Тенге							86976	
		- Сметная прибыль	Тенге							99229	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	4	221,79	9,84	887	39	173	495	1493
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	675	13		111	
2	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	4	221,79	9,84	887	39	173	495	1493
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	675	13		111	
3	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	4,08	45,00	--	184	--	184	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
4	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	4	687,48	51,69	2750	207	1145	1026	4078
		НР - 72%; СП - 8%			349,45	6,65	1398	27		302	
5	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	4	159,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
6	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	26	619,28	27,94	16101	726	9736	4202	21927
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,56	5639	196		1624	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8387				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12047		
		- Накладные расходы	Тенге							6218	
		- Сметная прибыль	Тенге							2214	

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ									
48	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,26	5544,78 2858,44	963,64 373,20	1442 743	251 97	448	790 179	2410
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,3	26453,52 3498,96	7,20 --	34390 4549	9 --	29832	4276 3093	41759
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора М100 *НР - 94%; СП - 8%*	М2 стяжки	26	618,07 322,18	27,59 13,23	16070 8377	717 344	6976	8198 1941	26209
51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	26	382,68 71,90	1,05 0,50	9950 1869	27 13	8054	1769 938	12657
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - В15 *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,9	31259,76 3498,96	7,20 --	121913 13646	28 --	108239	12827 10779	145519
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	26	618,07 322,18	27,59 13,23	16070 8377	717 344	6976	8198 1941	26209
54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 10мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	26	-149,77 -7,96	-9,37 -4,38	-3894 -207	-244 -114	-3443	-302 -336	-4531
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	26	3104,18 1146,92	70,80 31,93	80709 29820	1841 830	49048	28811 8762	118281
		ПРОЕМЫ									
56	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,89	2567,92 1046,44	534,30 132,00	4853 1978	1010 249	1865	2005 549	7407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9п, ДНГ 21-10п СТ РК 943-92	м2	1,89	15124,00	--	28584	--	28584	--	30871
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
58	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
59	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2083,00	--	2083	--	2083	--	2250
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
60	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	2,16	3655,41	464,95	7896	1004	2914	3814	12646
		НР - 90%; СП - 8%			1841,72	119,99	3978	259		937	
61	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,16	9700,00	--	20952	--	20952	--	22628
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
62	1115-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,16	3367,33	38,47	7273	83	4804	1929	9939
		НР - 80%; СП - 8%			1104,52	11,94	2386	26		736	
63	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,16	582,11	1,26	1257	3	307	758	2177
		НР - 80%; СП - 8%			438,21	0,60	947	1		161	
64	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,52	2886,30	42,54	7273	107	1821	4320	12520
		НР - 80%; СП - 8%			2121,15	21,47	5345	54		927	
65	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	2,52	83,31	1,00	210	3	52	125	362
		НР - 80%; СП - 8%			61,67	0,48	155	1		27	
66	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. устройство	м	1,2	1430,92	5,40	1717	6	1201	409	2296
		НР - 80%; СП - 8%			424,69	1,07	510	1		170	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	26,8	357,44	2,27	9580	61	383	7334	18266
		НР - 80%; СП - 8%			340,91	1,15	9136	31		1353	
68	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	26,8	83,31	1,00	2233	27	553	1333	3850
		НР - 80%; СП - 8%			61,67	0,48	1653	13		285	
69	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	52	1090,70	69,67	56716	3623	14426	33240	97153
		НР - 80%; СП - 8%			743,60	55,43	38667	2883		7196	
70	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	77	1349,08	11,62	103879	894	50376	42307	157881
		НР - 80%; СП - 8%			683,24	3,56	52609	274		11695	
71	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	25	283,04	0,73	7076	18	1391	4540	12546
		НР - 80%; СП - 8%			226,66	0,35	5667	9		929	
72	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	52	83,31	1,00	4332	52	1073	2585	7471
		НР - 80%; СП - 8%			61,67	0,48	3207	25		553	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
73	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	92,05	857,81	3,23	78962	298	64702	11280	97460
		НР - 80%; СП - 8%			151,68	1,49	13962	137		7219	
		КРЫЛЬЦО КР-1									
74	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под крыльцо из ПГС. Устройство	м3 основания	0,3	4007,06	994,98	1202	298	680	314	1638
		НР - 93%; СП - 8%			745,68	380,20	224	114		121	
75	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо бетонное. Устройство	м3	0,9	23815,80	1165,35	21434	1049	19475	1035	24267
		НР - 91%; СП - 8%			1010,74	253,28	910	228		1798	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	639,00	27,59	1917	83	867	946	3092
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	967	40		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,5	29857,14	1656,61	14929	828	13168	1014	17218
		НР - 91%; СП - 8%			1865,18	363,26	933	182		1275	
78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	243317,00	--	7786	--	7786	--	8409
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. монтаж	Т конструкций	0,70957	69671,21	25561,70	49437	18138	6589	20885	75947
		НР - 69%; СП - 8%			34824,50	7831,59	24710	5557		5626	
80	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы гост 25772-83	Т	0,70957	544349,00	--	386254	--	386254	--	417154
		СП - 8%			--	--	--	--		30900	
81	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	24,83	111,45	2,31	2767	57	1640	743	3791
		НР - 69%; СП - 8%			43,10	0,25	1070	6		281	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,83	160,14	3,28	3976	81	2685	843	5205
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	1210	12		386	
		ТАЛЬ									
83	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	6,16	3839,25	2505,92	23650	15436	685	9183	35459
		НР - 69%; СП - 8%			1222,20	938,21	7529	5779		2627	
84	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "м"	т	0,26067	459112,00	--	119677	--	119677	--	129251
		СП - 8%			--	--	--	--		9574	
85	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Гнездо 260х380х380(h). Заделка бетоном кл. В7,5	м3 бетона в деле	0,08	23672,95	763,99	1894	61	1710	171	2230
		НР - 118%; СП - 8%			1542,40	271,47	123	22		165	
86	2107-0304-0301 РСНБ РК 2015	Брус дубовый 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,007	20036,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
87	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9,12	111,45	2,31	1016	21	602	273	1392
		НР - 69%; СП - 8%			43,10	0,25	393	2		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	9,12	160,14	3,28	1460	30	986	310	1912
		НР - 69%; СП - 8%			48,73	0,50	444	5		142	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1594206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				245886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46619			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17425			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						967355		
		- Накладные расходы	Тенге							216263	
		- Сметная прибыль	Тенге							118089	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

(наименование работ и затрат)

		ОТОПЛЕНИЕ									
1	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	**Электроконвектор. Монтаж оборудования**	шт.	6	1402,93	91,48	8418	549	111	5716	15265
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	30,22	7758	181		1131	
2	ТТОО"ТЕРМАЛ Трейд"	**Электроконвектор ПЭТ-4, 4 кВт**	шт.	6	4107,14	--	24643	--	24643	--	26614
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1439,46	53,48	1439	53	124	1249	2904
		НР - 98%; СП - 8%			1261,69	13,06	1262	13		215	
4	2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 170 мм х 250 мм**	шт.	1	1946,00	--	1946	--	1946	--	2102
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
5	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,1	7006,10	51,60	7707	57	5725	1908	10383
		НР - 98%; СП - 8%			1749,59	19,90	1925	22		769	
6	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2498,02	41,86	2498	42	2016	444	3177
		НР - 98%; СП - 8%			439,99	13,06	440	13		235	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,1	863,51	1,00	950	1	165	627	1703
		НР - 80%; СП - 8%			712,54	0,48	784	1		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,06	35669,12	1099,72	2140	66	640	1113	3514
		НР - 76%; СП - 8%			23901,80	510,04	1434	31		260	
9	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,099	5127,00	–	508	–	508	–	548
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
10	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	518,54	26,92	830	43	244	420	1350
		НР - 76%; СП - 8%			339,63	5,85	543	9		100	
11	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00184	438576,00	–	807	–	807	–	872
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36929		
		- Накладные расходы	Тенге							11477	
		- Сметная прибыль	Тенге							5069	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		Обвязка насосов									
1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 общ.пол. п.5 табл.1	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	41607,96	7364,80	83216	14730	16430	32639	125123
		НР - 61%; СП - 8%			26028,00	725,28	52056	1451		9268	
2	ТОО "Акватория-Актобе"	Многонасосная установка повышения давления AKVA E 3CV 10-3 производительностью 11,62-23,24 м3/час, напором 30 м	комплект	1	2225357,14	–	2225357	–		–	2225357
					–	–	–	–	2225357	–	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19985,06	425,62	39970	851	7385	31354	77031
		НР - 98%; СП - 8%			15867,15	130,01	31734	260		5706	
4	5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м3/ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72967,00	–	145934	–		–	145934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	145934	–	
5	1334-0106-0207 РСНБ РК 2015	Бактерицидная установка. Монтаж оборудования	комплект	2	23194,92	–	46390	–	64	28259	80621
		НР - 61%; СП - 8%			23163,00	–	46326	–		5972	
6	ТОО "Эйкое"	Установка обеззараживания воды ОДВ-15	шт	2	789508,93	–	1579018	–		–	1579018
					–	–	–	–	1579018	–	
7	1303-0110-0113 РСНБ РК 2015 т.ч. п.5 таб.1	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	12061,03	6038,23	12061	6038	–	4956	18378
		НР - 61%; СП - 8%			6022,80	2101,88	6023	2102		1361	
8	5110-0401-0203 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	30992,00	–	30992	–		–	30992
					–	–	–	–	30992	–	
		ТХ1									
9	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	4622,95	114,20	9246	228	6078	2930	13150
		НР - 98%; СП - 8%			1470,10	24,88	2940	50		974	
10	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	54566,00	–	109132	–	109132	–	117863
		СП - 8%			–	–	–	–		8731	
11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3767,38	271,39	22604	1628	3130	17813	43651
		НР - 98%; СП - 8%			2974,40	55,10	17846	331		3233	
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2093,76	114,20	8375	457	1191	6690	16270
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	24,88	6727	100		1205	
13	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079,00	–	84158	–	84158	–	90891
		СП - 8%			–	–	–	–		6733	
14	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	28691,00	–	114764	–	114764	–	123945
		СП - 8%			–	–	–	–		9181	
15	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909,00	–	95636	–	95636	–	103287
		СП - 8%			–	–	–	–		7651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
17	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кран водоразборный. Установка	шт.	1	913,92	0,13	914	--	43	853	1909
		НР - 98%; СП - 8%			870,80	--	871	--		141	
18	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1093,00	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
19	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
20	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1819,00	--	21828	--	21828	--	23574
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
21	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1369,00	--	19166	--	19166	--	20699
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
22	2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1483,00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
23	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1272,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
24	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2049,00	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1009,00	--	8072	--	8072	--	8718
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
26	2302-0101-0169 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1225,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
27	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	565,00	--	1695	--	1695	--	1831
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
28	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
29	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	513,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
30	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	5107,42	66,78	51074	668	41213	9230	65129
		НР - 98%; СП - 8%			919,30	22,55	9193	226		4824	
31	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	23	3219,81	45,83	74056	1054	53870	19106	100615
		НР - 98%; СП - 8%			831,81	15,85	19132	365		7453	
32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2744,07	38,20	10976	153	8018	2802	14880
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	2805	54		1102	
33	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	765,44	38,20	1531	76	53	1401	3166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	1402	27		235	
34	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 20, толщина стенки 2 мм	м	2	420,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
35	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4863,00	--	9726	--	9726	--	10504
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
36	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2314,28	139,24	4629	278	284	4043	9366
		НР - 98%; СП - 8%			2033,50	29,36	4067	59		694	
37	2302-0302-5916 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	844,00	--	1688	--	1688	--	1823
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		ТХ2									
38	1116-0701-0104 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 40 мм. Установка	кран	1	393,04	--	393	--	20	366	819
		НР - 98%; СП - 8%			373,20	--	373	--		61	
39	2303-0103-0303 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 40 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	129,00	--	129	--	129	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
40	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	565,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2744,07	38,20	8232	115	6013	2101	11160
		НР - 98%; СП - 8%			701,20	13,56	2104	41		827	
42	2303-0103-0504 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	5	1566,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
43	2404-0207-3998 РСНБ РК 2015	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	23754,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5114554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26277			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						654889		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3981301		
		- Накладные расходы	Тенге							164543	
		- Сметная прибыль	Тенге							83944	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

		Низковольтное оборудование									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	25812,24	3795,14	25812	3795	16845	4616	32862
		НР - 72%; СП - 8%			5172,00	1239,02	5172	1239		2434	
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-21Л-(160+160)-201**	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	
		ЩС									
3	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	2	4682,14	97,28	9364	195	1411	5629	16193
		НР - 72%; СП - 8%			3879,00	30,22	7758	60		1199	
4	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	2942,00	--	5884	--	5884	--	6355
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Выключатели автоматические в шкафу. Установка**	шт.	16	1302,99	--	20848	--	160	14895	38603
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	--	20688	--		2859	
6	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1550,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
7	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	517,00	--	3102	--	3102	--	3350
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
8	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
9	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3793,00	--	7586	--	7586	--	8193
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
10	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3793,00	--	15172	--	15172	--	16386
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
		Светотехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4	2078,40	620,15	8314	2481	3712	2806	12009
		НР - 72%; СП - 8%			530,13	444,23	2121	1777		890	
12	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3143,00	--	12572	--	12572	--	13578
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
13	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1835,18	736,25	1835	736	129	1046	3112
		НР - 72%; СП - 8%			969,75	482,91	970	483		230	
14	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
15	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 42W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 42 Вт, цоколь Е27	шт.	4	646,00	--	2584	--	2584	--	2791
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
16	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 12W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт, цоколь Е27	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
17	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
18	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие 36В, S-12	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Кабели и провода									
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39	315,62	145,96	12309	5692	1765	4702	18372
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	4852	1679		1361	
20	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	52	349,85	2,64	18192	137	8029	7252	27480
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	0,91	10026	47		2036	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	171879,00	--	3506	--	3506	--	3787
		СП - 8%			--	--	--	--		281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05814	269000,00	–	15640	–	15640	–	16891
		СП - 8%			–	–	–	–		1251	
23	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	446071,00	–	5005	–	5005	–	5405
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
24	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	692135,00	–	2118	–	2118	–	2287
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
		Электроустановочные изделия									
25	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	436,94	3,48	1311	10	21	924	2413
		НР - 72%; СП - 8%			426,69	0,91	1280	3		179	
26	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	220,00	–	660	–	660	–	713
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
27	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1006,94	18,74	3021	56	327	1907	5322
		НР - 72%; СП - 8%			879,24	3,63	2638	11		394	
28	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	302,00	–	604	–	604	–	652
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
29	2307-0220-0529 РСНБ РК 2015 примен.	Розетка штепсельная РШ-П-2-0-1Р43-01-10(42У2), 42В,10А,1Р43	шт.	1	898,00	–	898	–	898	–	970
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
		Изделия ГЭМ									
30	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1490,58	179,58	2981	359	36	1949	5325
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	60,44	2586	121		394	
31	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	–	20708	–	20708	–	22365
		СП - 8%			–	–	–	–		1657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Трубы и металлорукава									
33	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	42	221,79	9,84	9315	413	1817	5202	15678
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	7085	140		1161	
34	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	39,78	45,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
35	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3,06	80,00	--	245	--	245	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Заземление									
36	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	619,28	27,94	18578	838	11233	4848	25301
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,56	6507	227		1874	
37	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	459,67	22,65	2298	113	1221	715	3254
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	5,74	964	29		241	
38	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	482,48	22,65	2412	113	1214	802	3471
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	5,74	1085	29		257	
		Прочие работы									
39	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	5	1496,79	626,12	7484	3131	--	4760	13223
		НР - 84%; СП - 8%			870,67	262,61	4353	1313		980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								571144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7156			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						156623		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						231127		
		- Накладные расходы	Тенге							62053	
		- Сметная прибыль	Тенге							25187	

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100м3 (2 ШТ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод									
1	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	20	2588,88	1269,27	51778	25385	269	19926	77440
		НР - 61%; СП - 8%			1306,20	327,10	26124	6542		5736	
2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	2492,00	--	49840	--	49840	--	53827
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
3	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	1156,14	--	2312	--	481	1794	4435
		НР - 98%; СП - 8%			915,49	--	1831	--		329	
4	2304-1013-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 15 до 50, типа Danfoss**	шт.	2	6216,00	--	12432	--	12432	--	13427
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
5	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,004	98438,15	6425,96	394	26	31	233	677
		НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	337	2		50	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,004	241307,00	--	965	--	965	--	1042
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				117721	25411	64018	21953	150848
							28292	6544	--	11174	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101618				
	Материалы		Тенге				268				
	Всего заработная плата		Тенге					32666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49840				
		Накладные расходы	Тенге				19926				
		Сметная прибыль	Тенге				9724				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32666			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				965				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				965				
		Сметная прибыль	Тенге				77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				394				
	Материалы		Тенге				31				
	Всего заработная плата		Тенге					338			
		Накладные расходы	Тенге				233				
		Сметная прибыль	Тенге				50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				677				
		Сметная заработная плата	Тенге					338			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14744				
	Материалы		Тенге				481				
	Всего заработная плата		Тенге					1831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12432				
		Накладные расходы	Тенге				1794				
		Сметная прибыль	Тенге				1323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				150849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34835			
		РАЗДЕЛ 2.Переливное устройство									
7	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	10	2588,88	1269,27	25889	12693	134	9963	38720
		НР - 61%; СП - 8%			1306,20	327,10	13062	3271		2868	
8	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	2492,00	--	24920	--	24920	--	26914
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
9	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	1156,14	--	2312	--	481	1794	4435
		НР - 98%; СП - 8%			915,49	--	1831	--		329	
10	2304-1013-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 15 до 50, типа Danfoss**	шт.	2	6216,00	--	12432	--	12432	--	13427
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,004082	98438,15	6425,96	402	26	32	238	691
		НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	344	2		51	
12	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,004	241307,00	--	965	--	965	--	1042
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
13	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,001372	261386,00	--	359	--	359	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				67279	12719	39323	11995	85616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							15237	3273	--	6343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50809				
	Материалы		Тенге				134				
	Всего заработная плата		Тенге					16333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24920				
		Накладные расходы	Тенге				9963				
		Сметная прибыль	Тенге				4862				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				65634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16333			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1324				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1324				
		Сметная прибыль	Тенге				106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1430				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				402				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					345			
		Накладные расходы	Тенге				238				
		Сметная прибыль	Тенге				51				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				691				
		Сметная заработная плата	Тенге					345			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14744				
	Материалы		Тенге				481				
	Всего заработная плата		Тенге					1831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12432				
		Накладные расходы	Тенге				1794				
		Сметная прибыль	Тенге				1323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18509			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								236465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43528				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38130			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9816			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						103341		
		- Накладные расходы	Тенге							33948	
		- Сметная прибыль	Тенге							17517	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

на УПРОЩЕННЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ

1	**1120-0701-0111 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**3475,03**	**208,99**	**6950**	**418**	**788**	**5743**	**13708**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2872,21	57,86	5744	116		1015	
2	2305-0301-0802 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К1250Ц для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	2	29505,00	--	59010	--	59010	--	63731
		СП - 8%			--	--	--	--		4721	
3	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1577,84	810,28	6311	3241	1010	3817	10939
		НР - 118%; СП - 8%			515,03	293,67	2060	1175		810	
4	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт.	4	10209,00	--	40836	--	40836	--	44103
		СП - 8%			--	--	--	--		3267	
5	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,6	3586,53	33,04	30844	284	19048	9315	43372
		НР - 80%; СП - 8%			1338,60	15,29	11512	131		3213	
6	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015 К=7	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	7,4	1622,03	13,31	12003	98	10844	745	13768
		НР - 69%; СП - 8%			143,34	2,61	1061	19		1020	
7	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0688	55069,71	2515,52	3789	173	275	2326	6604
		НР - 69%; СП - 8%			48557,20	449,72	3341	31		489	
8	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0688	555011,00	--	38185	--	38185	--	41240
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
9	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты/колпак/ из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4321,44	45,38	8643	91	7354	1199	10630
		НР - 98%; СП - 8%			598,88	13,06	1198	26		787	
10	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1948,17	20,08	19482	201	15089	4184	25559
		НР - 98%; СП - 8%			419,23	7,71	4192	77		1893	
12	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0926	693654,15	6260,68	64232	580	59753	4740	74490
		НР - 118%; СП - 8%			42107,40	1268,88	3899	117		5518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км тр убопровода	0,0022	1887248,43	7992,30	4152	18	3330	804	5353
		НР - 99%; СП - 8%			365496,00	3871,02	804	9		397	
14	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0006	5755398,06	126950,76	3453	76	3099	296	4050
		НР - 99%; СП - 8%			463272,00	35763,32	278	21		300	
15	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,2	1948,17	20,08	4286	44	3320	920	5623
		НР - 98%; СП - 8%			419,23	7,71	922	17		417	
16	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00248	223139,00	--	553	--	553	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
17	1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,63	3877,53	910,70	2443	574	1009	947	3661
		НР - 91%; СП - 8%			1365,55	286,97	860	181		271	
18	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,19	5924,50	940,23	1126	179	667	304	1544
		НР - 91%; СП - 8%			1471,06	289,14	280	55		114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								371085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5976			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						266126		
		- Накладные расходы	Тенге							35340	
		- Сметная прибыль	Тенге							27487	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	1312-1101-0406 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	30106,62	14800,17	30107	14800	1125	11771	45228
		НР - 61%; СП - 8%			14181,60	5115,18	14182	5115		3350	
2	5101-0102-2605 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1373633,00	--	1373633	--		--	1373633
					--	--	--	--	1373633	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1950,42	78,90	3901	158	655	3131	7595
		НР - 99%; СП - 8%			1544,20	37,32	3088	75		563	
4	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079,00	--	84158	--	84158	--	90891
		СП - 8%			--	--	--	--		6733	
5	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2250,00	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
6	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
7	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1016,81	63,36	6101	380	368	5300	12313
		НР - 99%; СП - 8%			892,20	--	5353	--		912	
8	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	528,64	31,68	1057	63	42	942	2159
		НР - 99%; СП - 8%			475,84	--	952	--		160	
9	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2623,00	--	15738	--	15738	--	16997
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
10	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0109	987224,25	503522,14	10761	5488	205	6525	18669
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	5068	1523		1383	
12	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	–	3014	–	3014	–	3255
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
14	2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	468,00	–	468	–	468	–	505
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
15	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	3442124,69	108627,07	68842	2173	59298	8063	83058
		НР - 99%; СП - 8%			368550,00	38670,31	7371	773		6152	
16	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	2244337,45	83933,15	56108	2098	45342	9314	70657
		НР - 99%; СП - 8%			346710,00	29633,05	8668	741		5234	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	66981,68	–	1340	–	267	1063	2594
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	–	1073	–		192	
18	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	61174,21	–	1529	–	187	1328	3086
		НР - 99%; СП - 8%			53663,00	–	1342	–		229	
19	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1477786,74	39232,58	17733	471	14298	2944	22332
		НР - 99%; СП - 8%			247025,00	786,24	2964	9		1654	
20	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1118498,57	37322,78	5592	187	4176	1220	7358
		НР - 99%; СП - 8%			245820,00	698,84	1229	3		545	
21	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1411,00	–	2822	–	2822	–	3048
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1379,51	905,89	5518	3624	–	2811	8995
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	1894	945		666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	922,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
24	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6105,46	3262,00	6105	3262	215	3567	10446
		НР - 99%; СП - 8%			2628,18	974,71	2628	975		774	
25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж и изготовление клапана захлопки	т конструкций	0,0128	55069,71	2515,52	705	32	51	433	1229
		НР - 69%; СП - 8%			48557,20	449,72	622	6		91	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1801838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10165			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						248901		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1373633		
		- Накладные расходы	Тенге							58412	
		- Сметная прибыль	Тенге							31719	

ЗДАНИЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7	2494,88	--	17464	--	--	12574	32441
		НР - 72%; СП - 8%			2494,88	--	17464	--		2403	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,2	1156,76	--	4858	--	--	3498	9025
		НР - 72%; СП - 8%			1156,76	--	4858	--		669	
3	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекидка, перемещение и разравнивание грунта	м3 грунта	2,8	4143,08	0,53	11601	1	27	8333	21529
		НР - 72%; СП - 8%			4133,28	0,25	11573	1		1595	
		ФУНДАМЕНТ									
4	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,45	4868,83	1687,48	2191	759	1066	629	3046
		НР - 95%; СП - 8%			812,60	691,20	366	311		226	
5	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3345,81	1799,66	13383	7199	1975	8087	23188
		НР - 118%; СП - 8%			1052,25	661,16	4209	2645		1718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 гост 13579-78	м3	2,172	31514,00	--	68448	--	68448	--	73924
		СП - 8%			--	--	--	--		5476	
7	СЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление блоков на сульфатостойком цементе	м3	2,172	270,00	--	586	--	586	--	633
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная заделка бетоном В12,5. Устройство	м3	0,13	29383,08	1318,69	3820	171	3260	388	4544
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	389	37		337	
9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя	м2 поверхности	4,05	2108,54	44,09	8540	179	7513	822	10110
		НР - 93%; СП - 8%			209,44	8,71	848	35		749	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,12	853,03	19,94	8633	202	5803	2468	11988
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	2628	25		888	
		ОТМОСТКА (лист 5, сечение 1-1)									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100-150мм по уклону. Устройство	м2 покрытия	14,22	5548,49	142,85	78900	2031	73234	4053	89589
		НР - 94%; СП - 8%			255,64	47,57	3635	676		6636	
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка. Устройство - В12,5	м3	0,5688	28050,87	1078,92	15955	614	14671	726	18016
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	670	128		1335	
		СТЕНЫ									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка первых 4-х рядов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6	28876,63	2374,00	17326	1424	13208	2783	21718
		НР - 93%; СП - 8%			4490,06	497,60	2694	299		1609	
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,65	28044,05	2374,00	186493	15787	140847	30846	234726
		НР - 93%; СП - 8%			4490,06	497,60	29859	3309		17387	
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. укладка	шт. сборных конструкций	4	441,85	249,26	1767	997	129	1008	2998
		НР - 118%; СП - 8%			160,14	53,49	641	214		222	
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 гост 948-84	м3	0,1	88786,00	--	8879	--	8879	--	9589
		СП - 8%			--	--	--	--		710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,02706	551589,44	8829,15	14926	239	13424	1252	17472
		НР - 93%; СП - 8%			46656,90	3097,56	1263	84		1294	
		ПОКРЫТИЕ									
18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4105,59	961,73	8211	1923	2164	5342	14637
		НР - 118%; СП - 8%			2061,90	201,53	4124	403		1084	
19	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5,76	6905,00	--	39773	--	39773	--	42955
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера А1	т стальных элементов	0,003	711075,36	6448,90	2133	19	1942	207	2528
		НР - 118%; СП - 8%			57260,70	1281,32	172	4		187	
		КРОВЛЯ									
21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,34	331,66	12,37	2103	78	1549	455	2762
		НР - 92%; СП - 8%			75,09	2,88	476	18		205	
22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	6,34	868,16	51,70	5504	328	2046	2946	9126
		НР - 92%; СП - 8%			493,68	11,39	3130	72		676	
23	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 175-180	м3	0,3804	29021,00	--	11040	--	11040	--	11923
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
24	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,113	102037,86	1379,60	11530	156	8904	2278	14913
		НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	2470	61		1105	
25	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство	м2	7	758,17	11,61	5307	81	3985	922	6728
		НР - 72%; СП - 8%			177,29	5,70	1241	40		498	
26	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,254	3443,92	23,84	875	6	491	343	1315
		НР - 90%; СП - 8%			1490,06	11,20	378	3		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	8777,61	55,84	1045	7	939	91	1227
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	99	3		91	
28	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7	305,46	2,59	2138	18	1900	205	2530
		НР - 90%; СП - 8%			31,38	1,11	220	8		187	
29	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7	87,46	12,37	612	87	–	502	1203
		НР - 92%; СП - 8%			75,09	2,88	526	20		89	
30	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0077	81816,00	–	630	–	630	–	680
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
31	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,2	745,73	20,80	7606	212	907	6037	14735
		НР - 92%; СП - 8%			635,95	7,41	6487	76		1092	
32	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	11,73	2189,00	–	25677	–	25677	–	27731
		СП - 8%			–	–	–	–		2054	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,5	2842,71	13,71	15635	75	9989	5142	22439
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	5571	18		1662	
34	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Отверстия для вентиляции. Затягивание сеткой с ячейками 20х20мм	м2 поверхности	0,114	608,31	14,73	69	2	54	11	86
		НР - 76%; СП - 8%			116,70	6,97	13	1		6	
		ПОЛЫ									
35	1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие керамзитовые. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	5,2	19039,54	1119,68	99006	5822	78718	15396	123554
		НР - 94%; СП - 8%			2781,96	367,76	14466	1912		9152	
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные - В3,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,52	25635,48	7,20	13330	4	11507	1710	16244
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	–	1819	–		1203	
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,2	1255,03	93,06	6526	484	4343	1761	8951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			326,71	33,65	1699	175		663	
38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501, на толщину 100мм	м2 покрытия	5,2	2020,45	56,63	10506	294	9527	780	12189
		НР - 94%; СП - 8%			131,77	27,72	685	144		903	
39	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	5,2	138,86	3,48	722	18	67	604	1433
		НР - 94%; СП - 8%			122,50	1,16	637	6		106	
40	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,2	155,48	1,05	1430	10	230	1123	2758
		НР - 94%; СП - 8%			129,38	0,50	1190	5		204	
		ПРОЕМЫ									
41	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,54	2964,33	160,55	1601	87	706	764	2554
		НР - 90%; СП - 8%			1495,54	75,88	808	41		189	
42	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,54	12875,00	--	6953	--	6953	--	7509
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
43	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,71	2567,92	534,30	4391	914	1688	1814	6701
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	1789	226		496	
44	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,71	30140,00	--	51539	--	51539	--	55663
		СП - 8%			--	--	--	--		4123	
45	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
46	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2083,00	--	2083	--	2083	--	2250
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		ОТДЕЛКА									
47	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	50,11	0,73	261	4	38	176	472
		НР - 80%; СП - 8%			42,06	0,35	219	2		35	
48	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,1	1090,70	69,67	23014	1470	5854	13488	39422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			743,60	55,43	15690	1170		2920	
49	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,1	97,64	0,73	2060	15	189	1491	3835
		НР - 80%; СП - 8%			87,95	0,35	1856	7		284	
50	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,86	1105,09	29,49	5371	143	1534	3052	9097
		НР - 80%; СП - 8%			760,08	25,01	3694	122		674	
		КОЗЫРЕК ВХОДА									
51	1146-0201-0401 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т монтируемых конструкций	0,0372	516380,60	13050,83	19209	485	17713	963	21786
		НР - 84%; СП - 8%			27176,60	3628,32	1011	135		1614	
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,49	863,51	1,00	1287	1	224	850	2307
		НР - 80%; СП - 8%			712,54	0,48	1062	1		171	
53	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,5	4799,55	32,23	11999	81	9619	2134	15264
		НР - 92%; СП - 8%			919,78	8,26	2299	21		1131	
54	1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	Обрешетка. Антисептирование пастами	м2 покрытия	2,5	43,23	0,26	108	1	90	15	133
		НР - 90%; СП - 8%			6,63	0,12	17	–		10	
55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	2,8	3951,63	97,73	11065	274	5706	4745	17074
		НР - 92%; СП - 8%			1816,02	25,81	5085	72		1265	
		КРЫЛЬЦО (лист 4)									
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В3,5 сульфатостойкий	м3	0,15	24922,53	1078,92	3738	162	3399	191	4244
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	177	34		314	
57	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство - В7,5, W6 сульфатостойкий	м3	0,225	24942,90	1165,35	5612	262	5123	259	6341
		НР - 91%; СП - 8%			1010,74	253,28	227	57		470	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1122691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						682704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							153264	
		- Сметная прибыль	Тенге							83163	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ШВ									
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбеля ми	шт.	1	3127,39	92,24	3127	92	449	1884	5412
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	30,22	2586	30		401	
2	2307-0201-0416 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11327,00	–	11327	–	11327	–	12233
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические в шкафу.Установка	шт.	8	1302,99	–	10424	–	80	7448	19301
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	–	10344	–		1430	
4	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	–	1550	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
5	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517,00	–	1034	–	1034	–	1117
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
6	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	–	7586	–	7586	–	8193
		СП - 8%			–	–	–	–		607	
7	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	–	1550	–	1550	–	1674
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
8	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550,00	–	3100	–	3100	–	3348
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1234,38	88,10	1234	88	21	832	2231
		НР - 72%; СП - 8%			1124,91	30,22	1125	30		165	
10	2307-0501-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Матрица NP73L1-1-2	шт.	1	23140,00	–	23140	–	23140	–	24991
		СП - 8%			–	–	–	–		1851	
		Светотехническое оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт	2	2078,40	620,15	4157	1240	1857	1403	6005
		НР - 72%; СП - 8%			530,13	444,23	1060	888		445	
12	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3143,00	--	6286	--	6286	--	6789
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
13	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1835,18	736,25	1835	736	129	1046	3112
		НР - 72%; СП - 8%			969,75	482,91	970	483		230	
14	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03- 60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1142,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
15	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 42W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 42 Вт, цоколь Е27	шт.	2	646,00	--	1292	--	1292	--	1395
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
16	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 12W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 12 Вт, цоколь Е27	шт.	1	637,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
17	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
18	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие 36В, S-12	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Кабели и провода									
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	315,62	145,96	3472	1606	498	1326	5182
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	1368	474		384	
20	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	47	349,85	2,64	16443	124	7257	6555	24838
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	0,91	9062	43		1840	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	171879,00	--	7013	--	7013	--	7574
		СП - 8%			--	--	--	--		561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	269000,00	--	4116	--	4116	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
23	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	446071,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Электроустановочные изделия									
24	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	436,94	3,48	874	7	14	616	1609
		НР - 72%; СП - 8%			426,69	0,91	853	2		119	
25	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
26	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5	1006,94	18,74	5035	94	545	3178	8870
		НР - 72%; СП - 8%			879,24	3,63	4396	18		657	
27	2307-0220-0529 РСНБ РК 2015 примен.	Розетка штепсельная РШ-П-2-0-1Р43-01-10(42У2), 42В,10А,1Р43	шт.	1	898,00	--	898	--	898	--	970
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
28	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	302,00	--	1208	--	1208	--	1305
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		Изделия ГЭМ									
29	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	1490,58	179,58	2981	359	36	1949	5325
		НР - 72%; СП - 8%			1293,00	60,44	2586	121		394	
30	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
31	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		Трубы и металлорукава									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	14	221,79	9,84	3105	138	605	1734	5226
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	2362	47		387	
33	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	11,22	45,00	--	505	--	505	--	545
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
34	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3,06	80,00	--	245	--	245	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Заземление									
35	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой сталисечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	619,28	27,94	9289	419	5616	2424	12650
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	7,56	3254	113		937	
36	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	459,67	22,65	2298	113	1221	715	3254
		НР - 72%; СП - 8%			192,80	5,74	964	29		241	
37	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	482,48	22,65	2412	113	1214	802	3471
		НР - 72%; СП - 8%			216,90	5,74	1085	29		257	
		Прочие работы									
38	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см.Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	5	1496,79	626,12	7484	3131	--	4760	13223
		НР - 84%; СП - 8%			870,67	262,61	4353	1313		980	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								227608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46368				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8260			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119450		
		- Накладные расходы	Тенге							36672	
		- Сметная прибыль	Тенге							16860	

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1

на АВТОМАТИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНУЮ

		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	4962,15	1735,58	19849	6942	1270	10722	33017
		НР - 75%; СП - 8%			2909,25	664,84	11637	2659		2446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ТОО "Skala Group"	Датчик реле уровня РОС-301	шт	2	29642,86	--	59286	--		--	59286
					--	--	--	--	59286	--	
3	2305-1501-1601 РСНБ РК 2015	Поплавковый выключатель	шт.	2	64062,00	--	128124	--	128124	--	138374
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
		ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ									
4	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4027,52	1365,58	8055	2731	152	4423	13476
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	485,22	5172	970		998	
5	ТОО "Skala Group"	Щит Atlantic IP55 600х400х250, код 35205	шт	1	125000,00	--	125000	--	125000	--	135000
		СП - 8%			--	--	--	--		10000	
6	5108-0401-0142 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	84647,00	--	84647	--		--	84647
					--	--	--	--	84647	--	
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Монтаж ящика управления скважинами AKVA MP204,поступающего комплектно с насосом. Установка	шт.	2	4027,52	1365,58	8055	2731	152	4423	13476
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	485,22	5172	970		998	
		АППАРАТУРА В ЩИТУ ОПЕРАТОРА									
8	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Диод кремниевый Д-226	шт	8	48,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
9	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1626,12	352,40	9757	2114	179	5896	16905
		НР - 72%; СП - 8%			1244,00	120,88	7464	725		1252	
10	2307-0216-0401 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное РПУ 2М-211-420, 43+2Р конт, 220В	шт	6	645,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2285,99	23,40	4572	47	2075	1764	6843
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	2450	--		507	
12	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический А63М 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	11	1636,11	352,40	17997	3876	437	10810	31112
		НР - 72%; СП - 8%			1244,00	120,88	13684	1330		2305	
14	ТОО "Skala Group"	Арматура сигнальной лампы с головкой зеленого цвета АМЕ-323221У2	шт	3	346,43	--	1039	--	1039	--	1122
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
15	ТОО "Skala Group"	Арматура сигнальной лампы с головкой красного цвета АМЕ-321221У2	шт	3	346,43	--	1039	--	1039	--	1122
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
16	ТОО "Skala Group"	Арматура сигнальной лампы с головкой синего цвета АМЕ-322221У2	шт	4	346,43	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
17	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка управления КЕ011	шт.	1	1506,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
18	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	6	1491,45	96,62	8949	580	4040	2641	12517
		НР - 61%; СП - 8%			721,52	0,12	4329	1		927	
19	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	638,24	--	1276	--	8	773	2214
		НР - 61%; СП - 8%			634,00	--	1268	--		164	
20	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-4	шт.	2	115,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
21	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60	348,36	15,60	20901	936	7674	8993	32286
		НР - 72%; СП - 8%			204,85	3,32	12291	199		2392	
		МАТЕРИАЛЫ									
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23,5	315,62	145,96	7417	3430	1064	2833	11070
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	2923	1012		820	
23	1311-0601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	40	179,30	--	7172	--	34	5353	13527
		НР - 75%; СП - 8%			178,44	--	7138	--		1002	
24	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01785	566778,00	--	10117	--	10117	--	10926
		СП - 8%			--	--	--	--		809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00612	229440,00	--	1404	--	1404	--	1517
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
26	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0412	34809,00	--	1434	--	1434	--	1549
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
27	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	8	687,48	51,69	5500	413	2291	2051	8155
		НР - 72%; СП - 8%			349,45	6,65	2796	53		604	
28	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	8	159,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
29	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	221,79	9,84	1109	49	216	619	1866
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	3,32	844	17		138	
30	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,1	80,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ									
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	294,8	1549,24	--	456716	--	--	328835	848396
		НР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	456716	--		62844	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,8	808,70	--	238406	--	--	171652	442863
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	238406	--		32805	
33	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1137,5	514,26	439,62	584970	500067	--	184634	831171
		НР - 72%; СП - 8%			74,64	150,80	84903	171532		61568	
34	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1185	150,86	125,98	178773	149290	--	58098	255821
		НР - 72%; СП - 8%			24,88	43,21	29483	51209		18950	
35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2728	334,94	154,14	913705	420502	119903	357827	1373254
		НР - 72%; СП - 8%			136,84	45,34	373300	123683		101723	
36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	307	315,62	145,96	96896	44809	13896	37012	144621
		НР - 72%; СП - 8%			124,40	43,05	38191	13215		10713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	755,03	406,34	22651	12190	5236	6593	31583
		НР - 72%; СП - 8%			174,16	131,06	5225	3932		2339	
38	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14586	226796,00	--	33080	--	33080	--	35727
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	
39	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,13872	381284,00	--	52892	--	52892	--	57123
		СП - 8%			--	--	--	--		4231	
40	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04692	538274,00	--	25256	--	25256	--	27276
		СП - 8%			--	--	--	--		2020	
41	2306-0133-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7948	560849,00	--	1567461	--	1567461	--	1692858
		СП - 8%			--	--	--	--		125397	
42	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	1213294,94	--	14560	--	12412	1633	17488
		НР - 76%; СП - 8%			179025,00	--	2148	--		1295	
43	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,268	385558,84	--	103330	--	66866	27712	141526
		НР - 76%; СП - 8%			136059,00	--	36464	--		10483	
44	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,02262	660354,27	17987,00	14937	407	13067	1139	17362
		НР - 72%; СП - 8%			64688,00	5258,28	1463	119		1286	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6558256
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1343465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1151116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					371627			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2208170		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						143933		
		- Накладные расходы	Тенге							1236436	
		- Сметная прибыль	Тенге							475134	

УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1

на УБОРНУЮ НА 1 ОЧКО

1	1101-0101-0407 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "hitachi" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	7,5	205,10	201,19	1538	1509	--	173	1848
		НР - 72%; СП - 8%			3,91	28,10	29	211		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	1424,50	–	2137	–	–	1538	3969
		НР - 72%; СП - 8%			1424,50	–	2137	–		294	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	808,70	–	2022	–	–	1456	3756
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	–	2022	–		278	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5	м3	0,4	25355,01	1078,92	10142	432	9239	511	11505
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	471	90		852	
5	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8027,15	4268,64	6422	3415	263	4677	11987
		НР - 118%; СП - 8%			3429,71	1525,23	2744	1220		888	
6	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ15.9	шт.	2	21947,00	–	43894	–	43894	–	47406
		СП - 8%			–	–	–	–		3512	
7	СЦ РК 8.04-08-2019, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление колец на сульфатостойком цементе	м3	0,8	270,00	–	216	–	216	–	233
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки из бетона кл. В7,5. Устройство	м3	0,2	26700,43	1318,69	5340	264	4477	597	6412
		НР - 91%; СП - 8%			2994,84	283,35	599	57		475	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	853,03	19,94	21326	499	14334	6096	29615
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	6493	62		2194	
10	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Глиняный замок	м3 изолирующего слоя	5	9547,11	1606,60	47736	8033	9488	31455	85526
		НР - 93%; СП - 8%			6042,96	721,52	30215	3608		6335	
11	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0835	27265,59	1004,24	2277	84	303	1735	4332
		НР - 90%; СП - 8%			22635,00	447,84	1890	37		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,0835	47196,00 --	-- --	3941 --	-- --	3941	-- 315	4256
13	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8	499,42 385,51	14,77 6,97	3995 3084	118 56	793	2826 546	7367
14	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,2	49347,00 --	-- --	9869 --	-- --	9869	-- 790	10659
15	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия пола дощатые толщиной 25 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1	4440,19 569,97	35,30 16,49	4440 570	35 16	3835	551 399	5391
16	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,92	3455,47 385,51	14,77 6,97	3179 355	14 6	2810	325 280	3784
17	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,2285	8179,29 2034,16	40,46 17,06	10048 2499	50 21	7499	2268 985	13301
18	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	1,7	2071,49 450,29	76,82 23,16	3522 765	131 39	2626	740 341	4603
19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (разрез 3-3) НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,028	72028,36 57260,70	6448,90 1281,32	2017 1603	181 36	233	1934 316	4267
20	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5п-10п из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,028	288796,00 --	-- --	8086 --	-- --	8086	-- 647	8733
21	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Обсыпка из щебня. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,3	14623,77 3097,44	1672,87 684,20	4387 929	502 205	2956	1066 436	5890
22	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	2	397,00 --	-- --	794 --	-- --	794	-- 64	858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы**	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка**	Зонт	1	2996,02	41,86	2996	42	2514	444	3715
		НР - 98%; СП - 8%			439,99	13,06	440	13		275	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								283958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132379		
		- Накладные расходы	Тенге							58392	
		- Сметная прибыль	Тенге							21034	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

		ПОКРЫТИЕ									
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	25,28	3695,54	1058,57	93423	26761	63306	9740	111416
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	3356	5662		8253	
7	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см. Устройство**	м2	316	2942,95	130,39	929972	41204	872106	29706	1036453
		НР - 108%; СП - 8%			52,73	34,31	16662	10843		76774	
		ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ, КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА, ЛЕСТНИЦА									
8	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка знаков**	шт.	10	613,66	--	6137	--	--	4664	11664
		НР - 76%; СП - 8%			613,66	--	6137	--		864	
9	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	**Знаки предупреждающие**	100 шт.	0,1	109822,00	--	10982	--	10982	--	11861
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
10	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Контейнер для мусора**	комплект	1	75363,00	--	75363	--	75363	--	81392
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
		Ворота и калитка									
16	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	28236,50	4872,86	28236	4873	793	28734	61528
		НР - 118%; СП - 8%			22570,40	1780,65	22570	1781		4558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	10294,31	102,67	10294	103	41	12022	24101
					10150,05	37,76	10150	38		1785	
		Крепление проволоки									
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления колючей проволоки массой до 0,1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по металлическим опорам									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,44863	98438,15	6425,96	44162	2883	3505	26186	75976
					84198,40	394,62	37774	177		5628	
25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы для крепления колючей проволоки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,44863	463127,00	--	207773	--	207773	--	224394
					--	--	--	--		16622	
26	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям									
		НР - 99%; СП - 8%	м проволоки	2000	29,04	0,26	58088	526	1409	55838	123040
					28,08	0,12	56153	249		9114	
27	2105-0307-9910 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69									
		СП - 8%	кг	175	287,00	--	50225	--	50225	--	54243
					--	--	--	--		4018	
28	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74									
		СП - 8%	кг	7,78	281,00	--	2186	--	2186	--	2361
					--	--	--	--		175	
		Прочее									
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	635,54	90,44	2,31	57478	1468	29518	18388	81936
					41,68	0,25	26492	158		6069	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	635,54	160,14	3,28	101775	2082	68720	21589	133233
					48,73	0,50	30973	316		9869	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2033599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				210267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1385927		
		- Накладные расходы	Тенге							206867	
		- Сметная прибыль	Тенге							150637	
		Итого по Акту									21776772
		Оборудование									6065710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудования									15711062
		Временные здания и сооружения 2%									314221
		Итого									16025283
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3х.0,9%=2,97%									475951
		Итого									16501234
		Непредвиденные работы и затраты-2%									330025
		ИТОГО									22896969
		в том числе в текущих ценах 2020 г-100% К=2651/2525=1,04990									
		Итого с понижающим коэф К=0,9									24039528
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									21635705,72
		ИТОГО ПО АКТУ									2596284,69
											24231990,41

Заказчик

Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ М.М.Кайржанов.

Авторский надзор

Технический директор ТОО "Arbanat Story KZ"

_____ Г.Н. Лукпанов

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"

_____ Е.З.Бабаев.