Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA
Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №3.**
Договор №193 от 29.11.2019 года
Доп. соглашение №1 от 16.04.2020 года
Доп. соглашение №2 от 28.04.2020 года
Доп. соглашение №3 от 22.07.2020 года
Доп. соглашение №4 от 25.11.2020 года
Доп. соглашение №5 от 30.11.2020 года
Доп. соглашение №6 от 05.02.2021 года
Доп. соглашение №7 от 18.05.2021 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за июль 2021 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	всего	оборудование	всего	оборудование
1 Акт № 3	390 447 857,48		197 864 795,92	
2 НДС 12%	46 853 742,89		23 743 775,51	
3 **Итого:**	**437 301 600,37**		**221 608 571,43**	
Погашение аванса 30%	**131 190 480,11**		**66 482 571,43**	
4 **Всего к оплате:**	**306 111 120,26**		**155 126 000,00**	

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

Акимжанов М.С.

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

Тойкенов С.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Ж.Б. Казанов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск"

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Терезе"

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ10821HVAYZ10000001 БИН/ИИН/ИНН/УНП 010740001450 АО "Банк "Bank RBK" БИК KINCKZKA

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №3.

Договор №193 от 29.11.2019 года
Доп. соглашение №1 от 16.04.2020 года
Доп. соглашение №2 от 28.04.2020 года
Доп. соглашение №3 от 22.07.2020 года
Доп. соглашение №4 от 25.11.2020 года
Доп. соглашение №5 от 30.11.2020 года
Доп. соглашение №6 от 05.02.2021 года
Доп. соглашение №7 от 18.05.2021 года

Акт №3
выполненных работ за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г. **12.07.2021г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Дорожно-строительные работы участка №3 - Соединительная трасса. ПК0+40,000 - ПК16+46,990									
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды основной проезжей части									
28	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**208,280486**	1868,63	31,88	389199	6640	217262	181358	616202
					793,63	12,61	165298	2626	–	45645	
32	**1127-0602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**23896**	1741,17	100,16	41606998	2393423	38102411	2020741	47117959

				46,5	31,8	1111164	759893	–	3490219	
33	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 6см НР = 108 % К=4 000·	м2 покрытия	95584	302,26	100,16	28 891 220	9 573 693	19 306 056	3 295 125	34 761 252
					0,12	31,8	11 470	3 039 571	–	2 574 908	
		Итого по разделу 3					**82 495 413**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 287 932				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 973 757				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 802 090				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 625 729				
		Накладные расходы, тенге					5 497 224				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 110 771				
		Раздел 4 Устройство тротуаров									
34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	6595,3	1868,63	31,88	12 324 175	210 258	6 879 689	5 742 786	19 512 319
					793,63	12,61	5 234 228	83167	–	1 445 357	
36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	600	2860,91	1081,49	1 716 546	648 894	979 092	257 055	2 131 489
					147,6	249,09	88 560	149454	–	157 888	
37	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,8	93888,45	1822,93	544553	10573	533980	6009	594607
					–	959,31	–	5564	–	44045	

38 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9684,8	1671,11	2,93	16184360	28395	14319262	1995013	19633723
				189,65	1,09	1836703	10531	–	1454350	
39 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 до 4см НР = 108 % К=2,000	м2 покрытия	19369,6	270,56	–	5240599	–	4648772	639173	6350154
				30,55	–	591827	–	–	470382	

Итого по разделу 4	**48 222 292**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 751 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	898 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 360 795
Накладные расходы, тенге	8 640 036
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 572 022

Итого по смете	**130 717 704**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 039 250
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 871 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 050 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 986 524
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	14 137 260
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 682 793

Локальная смета № 4-1-2 Сети 0,4 кВ. Линия освещения

Раздел 1 Линия освещения

36	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий (НО -9-11) НР = 72 %	шт.	216	9203,43	3925,74	1987940	847960	359581	788415	2998463
					3612,96	1456,58	780399	314622	–	222108	
38	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	529,8	22,2	2649	111	1332	891	3823
					241,2	6,4	1206	32	–	283	
40	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - зарядка светильников НР = 72 %	м	2756	86,91	0,91	239513	2518	52343	133616	402979
					67	0,34	184652	926	–	29850	
42	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	2	45443,5	19956	90887	39912	17759	35520	136520
					16608	8058,5	33216	16117	–	10113	
43	2904-0207-4390 (пл)ТОО "Инвольт"	Ограничитель перенапряжения 0,4кВ, ОПН-0,4	шт	2	1071		2142		2142	–	2313
					–		–		–	171	
44	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	6471	38	12942	76	4826	5789	20229
					4020	–	8040	–	–	1498	

45	2907-0203-0890 (пл)ТОО "СпецМонтажПроект"	Ящик протяжной (разм. 400x400x200) IP54, К654 кстм=1,12 НДС;	шт	2	9850		19700		19700	–	21276
					–		–		–	1576	
46	2913-0809-0990 (пл)ТОО "Электротехника"	Лента сигнальная, ЛЭС 300 (рулон 100м - 6 710 тенге)	метр	3181	60		190860		190860	–	206129
					–		–		–	15269	
47	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	198,2	1736		344075		344075	–	371601
					–		–		–	27526	
48	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	729	92,5	1458	185	201	816	2456
					536	30,5	1072	61	–	182	
49	2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,030;	м	2,06	710		1463		1463	–	1580
					–		–		–	117	
50	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	105	3226,39	166	338771	17430	222851	74470	446300
					938	47,05	98490	4940	–	33059	
51	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,4	1723,27	–	50664	–	–	36478	94113
					1723,27	–	50664	–	–	6971	

52	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	105	686,7	24,79	72104	2603	49803	14742	93794
					187,6	7,4	19698	777	–	6948	
53	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,4	899,12	–	26434	–	–	19032	49103
					899,12	–	26434	–	–	3637	
54	1308-0401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	23784,5	–	47569	–	25425	15944	68594
					11072	–	22144	–	–	5081	
55	2906-1703-1690 (пл)ИП "Ашимова М.М."	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 1кВ для кабелей сеч. до 50 мм2, 4КВТп-1-50 kстм=1.12 НДС:	шт	2	7259		14518		14518	–	15679
					–		–		–	1161	
56	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами - питание ШУНО НР = 72 %	м кабеля	10	851,4	419	8514	4190	2386	2444	11835
					193,8	145,7	1938	1457	–	877	
57	2306-0131-0406	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	501124		5111		5111	–	5520
					–		–		–	409	
58	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5583	2612	5583	2612	97	2789	9042

				2874	1000	2874	1000	–	670	
	Итого по разделу 1					**4 961 349**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 230 827				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					917 597				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					339 932				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 314 473				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					1 130 946				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					367 506				
	Итого по смете					**4 961 349**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 230 827				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					917 597				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					339 932				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 314 473				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					1 130 946				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					367 506				
	Локальная смета № 6-2-1 Поливочный водопровод В10									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0333	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - траншеи под трубопроводы - профили участков ПВ - лист 14-18. НР = 72 %**	**м3 грунта**	**330,98398**	259,45	249,2	85875	82482	–	12968	106750
					10,25	44,17	3393	14618	–	7907	
2	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2;**	**м3 грунта**	**10,23662**	3330,1	–	34089	–	–	24544	63324
					3330,1	–	34089	–	–	4691	

3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - участок 1 - УГ 5 ПВ лист 16 НР = 99 %	м3 основания	5,2	3153,46	159,62	16398	830	9930	5831	24007
					1084,23	48,46	5638	252	–	1778	
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	8,70707	1286,2	–	11199	–	–	8063	20803
					1286,2	–	11199	–	–	1541	
5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	281,52853	41,64	41,64	11722	11722	–	3158	16070
					–	15,58	–	4386	–	1190	
6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	281,52853	196,27	91,66	55257	25804	–	29973	92048
					104,62	43,25	29453	12176	–	6818	
7	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	50,985	80,08	80,08	4083	4083	–	953	5439
					–	25,97	–	1324	–	403	

Итого по разделу 1	**328 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 930
Накладные расходы, тенге	85 490
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 328

Раздел 2 Поливочный водопровод В10

8	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (25х2,3, 32,3, 50х3мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,515	303739,81	74982,52	156426	38616	472	127323	306449
					227840,78	21885,44	117338	11271	–	22700	

9 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	151,5	150		22725		22725	–	24543
				–		–		–	1818	
10 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	121,2	249		30179		30179	–	32593
				–		–		–	2414	
12 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (63x3,8, 75x4,5мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,44	322004,55	84802,27	141682	37313	642	113448	275540
				235743,18	24697,73	103727	10867	–	20410	
15 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (90x4,5, 110x6.6мм) НР = 99 %	км трубопровода	1,323	366120,94	107355,25	484378	142031	4323	376110	929327
				255498,11	31659,11	338024	41885	–	68839	
18 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,905	480338,12	151925,97	434706	137493	7735	327181	822838
				319865,19	45312,71	289478	41008	–	60951	
20 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,0128	581371,45	197197,87	588813	199722	13980	430614	1100981
				370370,26	59096,56	375111	59853	–	81554	
22 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,9472	581369,66	197197,51	1132043	383983	26876	827894	2116732
				370369,76	59096,65	721184	115073	–	156795	
24 1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием - Д89x4, 108x4 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,093	806075,27	259397,85	74965	24124	1148	59631	145364

				534333,33	113333,33	49693	10540	–	10768	
27	1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием - Д180х5, Д219х4,5 мм НР = 99 %	км трубопровода	0,209	1478617,22	722832,54	309031	151072	12653	199104	548786
					695244,02	267028,71	145306	55809	–	40651	
30	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1280	28	1280	28	173	1082	2551
					1079	14	1079	14	–	189	
33	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	3118,25	194	12473	776	1877	10106	24385
					2455	97	9820	388	–	1806	
36	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	6555,57	2047	45889	14329	4002	31763	83864
					3936,86	646,57	27558	4526	–	6212	
39	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	577,25	27	2309	108	84	2096	4757
					529,25	–	2117	–	–	352	
41	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1685,88	104,25	13487	834	744	11900	27418
					1488,63	13,88	11909	111	–	2031	
43	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	2656,43	168,71	74380	4724	3430	65948	151554
					2365,21	13,86	66226	388	–	11226	
45	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	23120,25	17176,25	92481	68705	1943	39943	143018
					5458,25	4628,25	21833	18513	–	10594	

47 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	577,5	27	1155	54	42	1048	2379
				529,5	–	1059	–	–	176	
49 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники, переходы, отвод ПВ.СО лист 2 поз.4.1-4.2, 5 6.5) НР = 99 %	т фасонных частей	0,4	1054307,5	518382,5	421723	207353	7488	266344	743112
				517205	155380	206882	62152	–	55045	
51 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка - тройник Д500х200 мм НР = 99 %	т фасонных частей	0,1	1047200	449390	104720	44939	35351	36800	152842
				244300	127420	24430	12742	–	11322	
58 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	18	2248	80,22	40464	1444	5363	33228	79587
				1869,83	13,83	33657	249	–	5895	
60 1312-0701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования - применительно роторный ороситель НР = 61 %	шт.	1201	575,31	3,29	690943	3948	22121	406558	1185301
				553,6	1,34	664874	1615	–	87800	
62 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих - Д1500 мм - 5 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,9	37836,94	9362,86	185401	45878	87253	70666	276552
				10667,35	3900	52270	19110	–	20485	

67 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство мокрого колодца в грунтах мокрых - Д1000 мм -19 шт НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,15	59795,97	9466,01	726521	115012	389087	267325	1073354
				18306,34	3917,94	222422	47603	–	79508	
74 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	163,54	148,25	2,32	24245	380	13437	7227	33990
				63,76	0,28	10428	46	–	2518	
75 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	163,54	879,58	18,78	143846	3071	93519	44369	203272
				288,96	2,77	47256	453	–	15057	
77 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка НР = 91 %	м3	9,6	19751,98	1094,58	189619	10508	166553	13620	219498
				1308,13	250,94	12558	2409	–	16259	
78 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	1,08	31195,37	2168,52	33691	2342	23574	7731	44736
				7199,07	498,15	7775	538	–	3314	
79 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С-1-01 - 17 шт, С-2 - 12 шт, С-6 - 1 шт)	т	0,335	544367		182363		182363	–	196952
				–		–		–	14589	
80 2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 за 2 раза К=2,000:	т	0,67	9217		6175		6175	–	6669

				–		–		–	494	
81 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС-3, МС-7, МС-5 по 96 шт) НР = 118 %	т стальных элементов	0,499	717092,18	6042,08	357829	3015	323045	38326	427847
				63665,33	1424,85	31769	711	–	31692	
82 2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 - за 2 раза К=2.000:	т	0,998	9217		9199		9199	–	9935
				–		–		–	736	
83 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (применительно - сальник Д50-2шт, Д200-7шт, Д500-2шт. L=200мм) НР = 91 %	т	0,267	498992,51	1337,08	133231	357	113176	18068	163403
				73775,28	588,01	19698	157	–	12104	
84 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2	3049	–	6098	–	1519	4487	11432
				2289,5	–	4579	–	–	847	
85 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	7	5566,14	–	38963	–	17950	20593	64320
				3001,86	–	21013	–	–	4764	
86 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм - применительно до 500 мм НР = 98 %	сальник	2	9468,5	27,5	18937	55	9825	8903	30067
				4528,5	14	9057	28	–	2227	

87 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (втулки полиэтиленовые) НР = 99 %	шт.	11	1456,36	929,73	16020	10227	–	8592	26581
				526,64	262,36	5793	2886	–	1969	
88 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	667		1334		1334	–	1441
				–		–		–	107	
89 2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	4440		31080		31080	–	33566
				–		–		–	2486	
90 2302-0302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55097		110194		110194	–	119010
				–		–		–	8816	
91 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	6	4694,83	2365	28169	14190	1725	16671	48427
				2042,33	764,17	12254	4585	–	3587	
92 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	20540	9720	20540	9720	4905	8872	31765
				5915	3047	5915	3047	–	2353	
93 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,093	1467827,96	39161,29	136508	3642	107319	25372	174830

				274698,92	870,97	25547	81	–	12950	
94	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,189	3012058,2	328137,57	569279	62018	436855	78038	699102
					372518,52	44550,26	70406	8420	–	51785	
95	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Д1500 НР = 91 %	м3	0,9	20556,67	1094,44	18501	985	16339	1277	21360
					1307,78	251,11	1177	226	–	1582	
96	1106-0101-0101	Устройство обоймы из бетона В12,5 для водопроводных колодцев Д1000 НР = 91 %	м3	1,52	20555,92	1094,08	31245	1663	27594	2157	36074
					1307,89	251,32	1988	382	–	2672	
97	1122-0901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка - расходомер НР = 99 %	задвижка или клапан	1	14658	4613	14658	4613	760	10637	27319
					9285	1459	9285	1459	–	2024	
98	2907-0502-0891 (пл)ЗАО "ЭМИС" РФ	Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 (200-ПТФ-1,6-24-М-ГП), с комплектом монтажных частей ЭМИС-МАГ 270 (200-1,6-Стн) kстм=5,93 курс рубля РФ;	шт	1	1812546		1812546		1812546	–	1957550
					–		–		–	145004	
99	1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство - применительно НР = 88 %	колонка	4	9368	232,75	37472	931	17116	17094	58931
					4856,25	–	19425	–	–	4365	

100	2905-1204-0191 (пп)ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Ковер для задвижки Д160 мм, Hawle 2051K	шт	4	45856		183424		183424	–	198098
					–		–		–	14674	
101	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1638	83	1638	83	169	1414	3296
					1386	42	1386	42	–	244	
102	2304-1001-3701	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10 °С до +80 °С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	1	82071		82071		82071	–	88637
					–		–		–	6566	
103	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство - под коверы НР = 93 %	м3 основания	88	5941,48	1761,14	522850	154980	288358	136877	712505
					903,55	768,95	79512	67668	–	52778	

Итого по разделу 2	**15 904 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 882 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 905 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	606 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 761 815
Накладные расходы, тенге	4 176 437
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 178 104

Итого по смете	**16 232 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 966 590
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 030 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	639 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 771 745
Накладные расходы, тенге	4 261 927
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 202 432

Локальная смета № 7-1-1 Озеленение территории

1	1147-0102-0115	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %. НР = 88 %	яма	762	1645,07	83,12	1253541	63335	193396	897610	2323243
					1308,15	30,45	996810	23201	–	172092	
2	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	762	2731,21	878,77	2081179	669620	89081	1364097	3720898
					1735,54	298,73	1322478	227632	–	275622	
3	2501-0203-0302	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	105	1646		172830		172830	–	186656
					–		–		–	13826	
4	2501-0203-0602	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	108	3255		351540		351540	–	379663
					–		–		–	28123	
5	2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	111	3570		396270		396270	–	427972
					–		–		–	31702	
6	2501-0303-2903	Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м	шт.	108	1435		154980		154980	–	167378
					–		–		–	12398	
7	2501-0204-3301	Липа мелколистная (сердцевидная), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	105	1435		150675		150675	–	162729
					–		–		–	12054	
8	2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м (применительно - серебристый)	шт.	111	3570		396270		396270	–	427972
					–		–		–	31702	
9	2501-0203-2902	Клен татарский, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	114	2859		325926		325926	–	352000

				–		–		–	26074
10 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	12474	279,6	9,93	3487769	123848	–	2989116	6995036
				269,67	2,63	3363921	32802	–	518151	
11 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать - до 20 см НР = 88 %	м2	12474	55,23	0,15	688955	1851	–	604652	1397096
				55,08	–	687104	–	–	103489	
12 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	12474	267,09	156,97	3331644	1958101	628939	1071521	4755418
				59,69	37,92	744604	473034	–	352253	

Итого по смете	**21 296 061**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 114 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 816 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	756 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 859 907
Накладные расходы, тенге	6 926 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 577 486
Всего по акту:	**173 207 995**
Оборудование	
Сметная заработная плата, тенге	27 138 602
Нормативная трудоемкость, чел-ч	19 680
Временные здания и сооружения (3,9%)	6 755 112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	3 239 336
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	1 576 171

экологического бедствия и радиационного риска	
Итого	184 778 614
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 664 049**
Итого в текущих ценах с 01.01.19г.	**188 442 663**
Итого в текущих ценах (Иинф=1,050)	**197 864 795,92**
НДС (12%)	23 743 775,51
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**221 608 571,43**
Погашение аванса 30%	**66 482 571,43**
Всего к оплате:	**155 126 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Акимжанов М.С.**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "UK Teh Consulting"

_____ **Тойкенов С.Е.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Авторский надзор:
ПК "Проектный институт "Семипалатинскгражданпроект"

_____**Грищенко И.А.**