Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-сай ", договор №77 от 3 августа 2019 года - 98 449 000,0
Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания", договор №119 от 11 сентября 2019 года - 1 351 000,0**
Автор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПУС-Шымкент" - 64 900,0**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Акайдар с/о Кнелитас Толебийского района ЮКО"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 19 сентября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	Код
4583507	28052	№77 от 03.08.2019г		Бюджет	12	ТОО "Уш-сай "	28052

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	61 834 000	55 208 928,57	55 652 661,02						6 625 071,43	61 834 000
Затраты инжиниринговых услуг	834 000	744 643							89 357,1	834 000
Авторский надзор										
Всего по стройке	**62 668 000**	**55 953 571,43**							**6 714 428,57**	**62 668 000**

Заказчик: Гу "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района Туркестанской области

Руководитель _____ **Н.У.Оспанов**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-Сай"

Руководитель _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Толебийского района
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 77 от " 03 " августа 2019 года.

Выполненные работы:
Строительство водопроводных сетей
в н/п Акайдар с/о Киелитас
Толебийского района ЮКО

АКТ 1

Приемки выполненных работ за 19 сентябрь месяц 2019год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	13133,4683	187,94	2468264	465827
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	406,189741	1681,68	683081	491819
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1981,24993	730,94	1448182	1042692
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	372,231	30,99	11536	2905
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	76,48	135,12	10334	5553
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	т	718,768	120,00	86252	--
	Сети водопровода В1	*					
18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(в футляре 192 м)	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	6	306773,03	1840638	1388311
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	8297,453	1373,00	11392403	--

	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка(в футляре 245 м)	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	6,29	252245,33	1586623	1265720
24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	м	9514,2	79,00	751622	--
42	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	шт.	2	119007,00	238014	--
43	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	шт.	38	78684,00	2989992	--
44	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1403 2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	шт.	16	59174,00	946784	--
51	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	350	2156,00	754600	--
52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	шт.	115	1489,00	171235	--
54	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	260	1485,00	386100	--
	Колодцы водопроводные Д-1500 м - 72 шт.	*					
127	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	128,86	30768,33	3964806	1511237
128	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	26,62	14422,00	383914	--
129	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	72	14182,00	1021104	--
130	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9/КС15.96	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	144	13298,00	1914912	--

	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	72	15600,00	1123200	–
132	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	72	2082,00	149904	–
133	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка С-2)	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	1,22976	521278,00	641047	–
	Колодцы водопроводные Д-2000 м - 40 шт.	*					
134	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	98,61	30768,33	3034065	1156473
135	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	11,01	14422,00	158786	–
136	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	40	24764,00	990560	–
137	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9/КС20.96	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	80	18714,00	1497120	–
138	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	шт.	40	11788,00	471520	–
139	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	40	24120,00	964800	–
140	Кольца опорные железобетонные длякологцев СТ РК 1971-2010 КО6	С121-040301-0201 2104-030Г-0201 РСНБ РК 2015	шт.	40	2082,00	83280	–
141	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка С-2)	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,6832	521278,00	356137	–
	РАЗДЕЛ 1. Резервуар на 200 м3 -2 шт.	*					
	Земляные работы hср.=4,82 м	*					
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	м3 грунта	996,772	215,29	214599	34725

	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	71,932	1681,68	120967	87096
3	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(Въезд=Выезд)	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	м3 грунта	64,8	215,29	13951	2257
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Въезд=Выезд)	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	64,8	30,99	2008	506
5	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	м3 грунтовой подушки	700,6	404,26	283227	62273
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	152,4	30,99	4723	1190
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	38,1	730,94	27849	20051
8	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1852,5	284,75	527495	103150
9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1852,5	77,60	143760	29062
	Итого прямые затраты по смете:					***43 859 394***	***7 670 847***
	С накладными расходами					7 670 847	
	Итого:					51 530 242	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					4 122 419	
	Итого:					55 652 661	
	Временные здания и сооружения 2%					1 113 053	
	Итого:					56 765 714	
	Зимние удорожания 0,91%					516 568	
	Итого:					57 282 282	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 145 646	
	Итого сметная стоимость:					58 427 928	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					61 343 254	
	Итого:					61 343 254	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					***55 208 928,57***	
	НДС 12%					***6 625 071,43***	
	Всего к оплате:					***61 834 000,00***	

"Сдал":

Директор ТОО "Уш-Сай"

Сунтонов К.

"Принял":

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Кунтуов М.