Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района Туркестанской области"**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай ", доп.сог. № 77/1 от 19.12.2019г. к договору №77 от 3 августа 2019 года - 26 621 595,0
Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания", доп.сог. №119/2 от 20.12.2019г. к договору №119 от 11 сентября 2019 года - 365 323,0**
Автор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПУС-Шымкент" - доп.сог. №192/1 от 20.12.2019г. к договору. № 192 от 14.10.2019г. -189 775,78**
Намиенование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Акайдар с/о Кнелитас Толебийского района ЮКО"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на "20" ДЕКАБРЬ 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	Код
4583507	28052	№ 77 от 03.08.2019г		Бюджет	12	ТОО "Үш-сай "	28052

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	125 070 595	111 670 174,11	23 960 322,84						2 852 313,75	26 621 595
Затраты инжиниринговых услуг										
Авторский надзор										
Всего по стройке	**125 070 595**	**111 670 174,11**							**2 852 313,75**	**26 621 595**

Заказчик: Гу "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района Туркестанской области"

Руководитель _____ **Н.У.Оспанов**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Руководитель _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Толебийского района
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
доп.сог. №77/1 от 19.12.2019г.
к договору № 77 от " 08 " августа 2019 г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводных сетей
в н/п Акайдар с/о Киелитас
Толебийского района ЮКО

АКТ № 4

Приемки выполненных работ от "20" декабря месяца 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водовод . 23250						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1953,28667	187,94	367101	69281
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	60,410928	1681,68	101592	73146
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	139,58113	730,94	102025	73458
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1593,80768	30,99	49392	12440
	Водовод от существующего водозабора со скважинами до проектируемого водозабора с резервуарами	*					
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,466	268081,23	393007	307655
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	1492,78	642,00	958365	--
11	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	12	1111,54	13338	11313
12	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	12	53097,79	637173	148680

13	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,012	3164305,36	37972	3811
14	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	4	1236,51	4946	2542
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	2	642,00	1284	--
16	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	1078,00	2156	1761
17	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	шт.	2	48768,00	97536	--
18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1403 2304-0102-1403 РСНБ РК 2015	шт.	2	59174,00	118348	--
	Переход водопровода через реку Бадам	*					
41	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	261	53097,79	13858523	3233788
43	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	261	1111,54	290112	246054
44	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	м	261	1855,00	484155	--
47	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	4	1236,51	4946	2542
48	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (Отвод)	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	2	642,00	1284	--
49	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	1078,00	2156	1761
50	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	шт.	2	48768,00	97536	--

	Колодцы водопроводные Д-2000 м - 2 шт.	*					
72	*Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих*	*Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6*	*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	*4,58*	*30768,33*	*140919*	*53713*
73	*Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010*	*С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015*	*м3*	*0,2*	*14422,00*	*2884*	*--*
74	*Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20*	*С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015*	*шт.*	*2*	*24764,00*	*49528*	*--*
75	*Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9/КС20.96*	*С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015*	*шт.*	*4*	*18714,00*	*74856*	*--*
76	*Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1*	*С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015*	*шт.*	*2*	*24120,00*	*48240*	*--*
77	*Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6*	*С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015*	*шт.*	*2*	*2082,00*	*4164*	*--*
	Итого прямые затраты по смете:					***17 943 539***	***4 241 945***
	С накладными расходами					*4 241 945*	
	Итого:					*22 185 484*	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					*1 774 839*	
	Итого:					*23 960 323*	
	Временные здания и сооружения 2%					*479 206*	
	Итого:					*24 439 529*	
	Зимние удорожания 0,91%					*222 400*	
	Итого:					*24 661 929*	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					*493 239*	
	Итого сметная стоимость:					*25 155 168*	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					*26 410 312*	
	Итого:					*26 410 312*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					*23 769 281,25*	
	НДС 12%					*2 852 313,75*	
	Всего к оплате:					*26 621 595,00*	

"Сдал":

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.

"Принял":

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Кунтуов М.