Приложение 4
к Правилам организации деятельности
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай ", договор №77 от 3 августа 2019 года - 98 449 000,00
Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания", договор №119 от 11 сентября 2019 года - 1 351 000,00**
Автор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПУС-Шымкент" договор №192 от 14.10.2019 года. - 200 000,00**
Наменование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Акайдар с/о Киелитас Толебийского района ЮКО"**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на "29" ОКТЯБРЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	Код
4583507	28052	№ 77 от 03.08.2019г		Бюджет	12	ТОО "Үш-сай "	28052

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	98 449 000	87 900 892,86	11 402 522,28						341 540,53	12 669 000
Затраты инжиниринговых услуг	1 351 000	1 206 250							173 214,3	194 000
Авторский надзор	200 000	178 571.43							178 571.43	200 000
Всего по стройке	**100 000 000**	**89 107 142,86**							**514 754,82**	**13 063 000**

Заказчик: Гу "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского

Руководитель _____ **Н.У.Оспанов**

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"

Директор _____ **М.И.Раматуллаев**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Руководитель _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Толебийского района
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 77 от " 03 " августа 2019 г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводных сетей
в н/п Акайдар с/о Киелитас
Толебийского района ЮКО

АКТ № 3

Приемки выполненных работ от "29" ОКТЯБРЬ месяц 2019 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	6566,7343	187,94	1234132	232913,00
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	203,09484	1681,68	341541	245909,00
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	990,62492	730,94	724091	521345,00
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	9927,4966	30,99	307660	78641,00
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	5693,4878	135,12	769304	413364
	Сети водопровода В1	*					
17	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,714	406355,58	290138	209903
18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(в футляре 192 м)	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,0233	306773,03	313921	236776
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка(в футляре 60 м)	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,7015	268081,23	188059	147217

20	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка(в футляре 245 м)	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,885	252245,33	475482	379314
21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	м	714	2250,00	1606500	--
23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	769,115	455,00	349947	--
25	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт(Футляр)	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,126	616789,02	77715	56313
26	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт(Футляр)	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,125	1021625,64	127703	80443
27	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	м	127,008	5056,00	642152	--
29	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	247	1111,54	274550	232856
	Итого прямые затраты по смете:					**7 722 897**	**2 834 994**
	С накладными расходами					2 834 994	
	Итого:					10 557 891	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					844 631	
	Итого:					11 402 522	
	Временные здания и сооружения 2%					228 050	
	Итого:					11 630 573	
	Зимние удорожания 0,91%					105 838	
	Итого:					11 736 411	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					234 728	
	Итого сметная стоимость:					11 971 139	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					12 568 452	
	Итого:					12 568 452	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					**11 311 607,14**	
	НДС 12%					**1 357 392,86**	
	Всего к оплате:					**12 669 000,00**	

"Сдал":

Директор ТОО "Уш-Сай":

_____ Сультанов К.

"Принял":

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ Кунтуов М.