Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕМИРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" п.Шубаркудук (Шубаркудукский с.о.), ул Желтоксан,5* ИНН/БИН *060140009512*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" г.Актобе, ул.8марта* ИНН/БИН *040340004951*

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) *Строительно-монтажные работы по проекту" Строительство напорного водопровода в мкр. Кызылжар п Шубаркудук Темирского района"* № *8* от *05.03.2021* года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1660	*22.12.2021*

Номер п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией,заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	Цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области*			*работа*	*1,000*	*52 067 672,30*	*52 067 672,30*
				Итого	*1,000*	x	*52 067 672,30*

Итого: *Пятьдесят два миллиона шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два тенге 30 тиын*

сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность

М.П.

подпись / *Изимов Серикжан Бакитжанович* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность

М.П.

подпись / _____ — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Типовая межведомственная форма КС-3

ик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
чик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
ование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

С Ї Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№8	05.03.2021	за счет средств республиканского бюджета								
	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%, Протокол соглашения)		
именование пусковых омплексов, объектов										
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
исле за отчетный месяц: оительство напорного овода в мкр.Кызылжар баркудык Темирского Актюбинской области"	**209 538 972,02**	**56 603 965,58**						**11 328 769,14**	**6 792 475,87**	**52 067 672,30**

к: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
рского транспорта и автомобильных дорог"

Кулмуханов А.С.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

ик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
чик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
ование строительства и его адрес: Строительство напорного водопровода в мкр.Кызылжар п.Шубаркудык Темирского района Актюбинской области

р №8 от 05.03.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-3. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Вентиляция										
20-0801-02	Дефлекторы, диаметр 315 мм Д.315.00.000. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11445	75	22890	150	15322	7297	32602
				3709	14	7418	28	–	2415	
20-0501-01	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1745	45	3490	90	700	2673	6657
				1350	14	2700	28	–	493	
05-0302-01	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	2	10647		21294		21294	–	22998
				–		–		–	1704	
20-0101-01	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	7281,43	52,86	10194	74	7474	2622	13842

				1890	21,43	2646	30	–	1025	
23-0201-02	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3728500	85000	14914	340	12722	1927	18188
				463000	23500	1852	94	–	1347	
02-1001-03	Муфты асбестоцементные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 1838-80	шт.	4	276		1104		1104	–	1192
				–		–		–	88	
05-0308-01	Сетка металлическая 200х200 мм	м2	0,1	1737		174		174	–	188
				–		–		–	14	
13-0501-01	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	4	1561	85	6244	340	558	3795	10842
				1336,5	38,5	5346	154	–	803	
10-0402-03	Изол ГОСТ 10296-79	м2	9,12	228		2079		2079	–	2246
				–		–		–	166	
05-0101-02	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0016	272087		435		435	–	470
				–		–		–	35	
	Итого по смете					**109 230**				

Локальная смета № 2-1-4. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Технологическое оборудование

здел 1 Монтажные работы

18-0501-01	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	21269	433	42538	866	7394	33869	82519

				17139	141	34278	282	–	6113	
18-1101-02	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2514	–	5028	–	4396	619	6099
				316	–	632	–	–	452	
16-0901-03	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	6924	151	13848	302	9040	4471	19784
				2253	28	4506	56	–	1466	
03-0301-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 80	шт.	2	56548		113096		113096	–	122144
				–		–		–	9048	
16-0601-02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2285	117	4570	234	596	3720	8953
				1870	28	3740	56	–	663	
04-1007-01	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	146117		292234		292234	–	315613
				–		–		–	23379	
16-0601-02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2285	117	13710	702	1788	11158	26858
				1870	27,67	11220	166,02	–	1989	

04-0103-02 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10338		41352		–	–	41352
				–		–		41352	–	
04-1001-01	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 33423-2015	шт.	2	19572		39144		39144	–	42276
				–		–		–	3132	
16-0601-02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2285	117	4570	234	596	3720	8953
				1870	28	3740	56	–	663	
04-0702-03	Вентили запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196		16392		16392	–	17703
				–		–		–	1311	
16-0601-01	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2257	89	4514	178	596	3693	8863
				1870	14	3740	28	–	657	
04-0901-01	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9151		18302		18302	–	19766
				–		–		–	1464	

22-0801-05	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0076	1035263,16	514473,68	7868	3910	142	4912	13803
				502105,26	150789,47	3816	1146	–	1022	
02-0101-52	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	480		1920		1920	–	2074
				–		–		–	154	
02-0101-07	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	765		3060		3060	–	3305
				–		–		–	245	
02-0101-07	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 40 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	364		1456		1456	–	1572
				–		–		–	116	
02-0103-04	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	592		2368		2368	–	2557
				–		–		–	189	

02-0103-06	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1137		4548		4548	–	4912
				–		–		–	364	
02-0103-07	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	1369		13690		13690	–	14785
				–		–		–	1095	
03-0103-01	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	шт.	2	839		1678		1678	–	1812
				–		–		–	134	
03-0103-01	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (для отвода воды)	м	40	733		29320		29320	–	31666
				–		–		–	2346	
16-0401-08	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	22024,88	143,75	3523981	23000	3138776	360082	4194788
				2263,78	32,66	362205	5226	–	310725	
	Итого по разделу 1					**4 992 157**				
	- оборудование, тенге					41 352				

здел 2 Строительные работы

15-0403-03	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8	577,25	1	4618	8	1094	2816	8029
				439,5	0,5	3516	4	–	595	

	Итого по разделу 2					**8 028**				
	Итого по смете					**5 000 184**				
	- оборудование, тенге					41 352				

Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция II-го подъема. Общестроительные работы

здел 12 Крыльцо и отмостка

01-0205-01	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,77	1281,54	–	8676	–	–	6247	16117
				1281,54	–	8676	–	–	1194	
08-0101-02	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,77	5654,95	1744,31	38284	11809	20536	10224	52389
				877,25	746,68	5939	5055	–	3881	
06-0101-14	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	6,77	21814,77	1184,93	147686	8022	132276	8410	168584
				1091,29	273,86	7388	1854	–	12488	
	Итого по разделу 12					**237 090**				
	Итого по смете					**237 090**				

Локальная смета № 2-2-2. Насосная станция II-го подъема. Отопление и вентиляция

здел 1 Отопление

20-0101-12	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов НР = 61 %	шт.	6	144,33	–	866	–	13	520	1497
				142,17	–	853	–	–	111	
01-0101-01 1)Прайс-ст	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	6	5446		32676		32676	–	35290
				–		–		–	2614	

	Итого по разделу 1					**36 787**				
здел 2 Вентиляция										
20-0801-02	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	23537	71,5	47074	143	39866	6950	58346
				3532,5	13,5	7065	27	–	4322	
20-0901-03	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	96203	19,5	192406	39	184852	7377	215766
				3757,5	6,5	7515	13	–	15983	
20-0701-01	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3492,5	41	6985	82	5998	913	8530
				452,5	13,5	905	27	–	632	
20-0101-01	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7190,02	50,42	13546	95	10059	3362	18261
				1800,42	20,7	3392	39	–	1353	
20-0101-06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,78	6979,63	37,57	26383	142	20850	5339	34260
				1426,19	15,08	5391	57	–	2538	
20-0301-0	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1644	30,5	3288	61	631	2571	6328
				1298	13,5	2596	27	–	469	

	Итого по разделу 2					**341 491**				
	Итого по смете					**378 278**				

Локальная смета № 2-2-3. Насосная станция II-го подъема. Водопровод и канализация

здел 1 Холодное водоснабжение В1

16-0301-01	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1756,83	20,83	21082	250	15397	5424	28626
				452,92	8,33	5435	100	–	2120	
04-0902-02	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712		9712		9712	–	10489
				–		–		–	777	
04-0905-01	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032		1032		1032	–	1115
				–		–		–	83	
08-0305-04	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	–	11735
				–		–		–	869	
08-0305-03	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14178		28356		28356	–	30624
				–		–		–	2268	
18-0401-04	Баки круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	25587	622	25587	622	20642	4453	32443
				4323	221	4323	221	–	2403	
13-0301-06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,61	100,62	2,48	162	4	86	50	229

				44,72	–	72	–	–	17	
13-0301-06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,61	72,05	3,11	116	5	26	59	189
				52,8	–	85	–	–	14	
	Итого по разделу 1					**115 450**				
здел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
16-0501-05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	2	2334	28,5	4668	57	646	3887	9239
				1982,5	0,5	3965	1	–	684	
16-0501-09	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	8	3033,5	602,63	24268	4821	7690	12847	40084
				1469,63	169	11757	1352	–	2969	
17-0301-01	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	20458	177	20458	177	17342	2966	25298
				2939	88	2939	88	–	1874	
17-0101-06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	12442	88	12442	88	9733	2613	16259
				2621	45	2621	45	–	1204	

03-0102-03	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100		1100		1100	–	1188
				–		–		–	88	
02-0601-03	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597
				–		–		–	44	
02-0601-03	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553		553		553	–	597
				–		–		–	44	
	Итого по разделу 2					**93 262**				
	Итого по смете					**208 712**				

Локальная смета № 2-2-4. Насосная станция II-го подъема. Электромонтажные работы

здел 1 Внутреннее электроосвещение

21-0502-02	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5288	111	5288	111	1774	2482	8392
				3403	44	3403	44	–	622	
07-0201-02	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18513		18513		18513	–	19994
				–		–		–	1481	
21-0502-01	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1805	79	1805	79	117	1182	3226

				1609	32	1609	32	–	239	
)7-0203-)7	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	–	13865
				–		–		–	1027	
)7-0101-)2	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
				–		–		–	358	
21-0401-)1	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	12	557,92	3,83	6695	46	822	4210	11777
				485,58	1,67	5827	20	–	872	
)7-0106- 10	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED CT PK 2595-2014	шт.	4	6342		25368		25368	–	27397
				–		–		–	2029	
07-0106- 12	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED CT PK 2595-2014	шт.	5	6536		32680		32680	–	35294
				–		–		–	2614	
07-0101- 01	Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1239		1239		1239	–	1338
				–		–		–	99	
07-0101- 24	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304

				–		–		–	171	
07-0101-02	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
				–		–		–	358	
21-0202-02	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	183,4	0,2	917	1	48	625	1665
				173,6	–	868	–	–	123	
07-0218-02	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396		1980		1980	–	2138
				–		–		–	158	
21-0202-01	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	227,5	0,25	910	1	136	557	1584
				193,25	–	773	–	–	117	
07-0220-04	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	393		1572		1572	–	1698
				–		–		–	126	

08-0306-06	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	7	121		847		847	–	915
				–		–		–	68	
07-0104-04	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	3	678		2034		2034	–	2197
				–		–		–	163	
21-0202-01	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	182,5	227,7	2,07	41556	378	9128	23083	69810
				175,62	0,05	32050	10	–	5171	
06-0128-04	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	272084		2775		2775	–	2997
				–		–		–	222	
06-0128-02	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1632	180023		29380		29380	–	31730
				–		–		–	2350	
06-0128-03	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01275	120076		1531		1531	–	1653
				–		–		–	122	
	Итого по разделу 1					**249 642**				

здел 2 Силовое электрооборудование

Оборудование

08-0304-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21878	2548	21878	2548	15142	3697	27621
				4188	947	4188	947	–	2046	
08-0401-51 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	237746		237746		–	–	237746
				–		–		237746	–	
08-0303-04	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5553	106	5553	106	2655	2033	8193
				2792	32	2792	32	–	607	
08-0401-14 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3174У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	128973		128973		–	–	128973
				–		–		128973	–	
05-1401-05	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	10489		10489		10489	–	11328
				–		–		–	839	

08-0304-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12858	941	12858	941	9125	2245	16311
				2792	326	2792	326	–	1208	
01-0101-01 (пл) (об)	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3-0,24У1	шт	1	256250		256250		–	–	256250
				–		–		256250	–	
08-0306-06	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	3	121		363		363	–	392
				–		–		–	29	
04-0201-52	Скобы СД ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,5	318		477		477	–	515
				–		–		–	38	
06-1709-01	Вводы кабельные гибкие	шт.	2	644		1288		1288	–	1391
				–		–		–	103	
06-1705-06	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	30	254		7620		7620	–	8230
				–		–		–	610	
21-0202-01	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	628	–	628	–	435	139	828
				193	–	193	–	–	61	
21-0201-01	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	20	76,7	0,85	1534	17	214	940	2672

				65,15	0,1	1303	2	–	198	
21-0202-01	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	233	227,71	2,08	53056	484	11653	29472	89130
				175,62	0,06	40919	14	–	6602	
06-0131-02	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	142111		4349		4349	–	4697
				–		–		–	348	
06-0131-04	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03366	284714		9583		9583	–	10350
				–		–		–	767	
06-0131-01	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	101377		1034		1034	–	1117
				–		–		–	83	
06-0131-02	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	91874		6560		6560	–	7085
				–		–		–	525	
06-0131-01	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0969	61753		5984		5984	–	6463
				–		–		–	479	
06-0902-03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,0153	33513		513		513	–	554
				–		–		–	41	
08-0206-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	241,05	2,25	9642	90	925	6215	17126
				215,68	0,13	8627	5	–	1269	
06-1710-06	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	40	104		4160		4160	–	4493

				–		–		–	333	
? Кабельная эстакада										
08-0206-02	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,232	79754,31	14443,97	18503	3351	351	11507	32411
				63797,41	5090,52	14801	1181	–	2401	
06-1710-06	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	2952		35424		35424	–	38258
				–		–		–	2834	
06-1710-06	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	2436		29232		29232	–	31571
				–		–		–	2339	
06-1710-03	Поворот (45° и 90°) для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	1	3819		3819		3819	–	4125
				–		–		–	306	
06-1710-18	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	1	3455		3455		3455	–	3731
				–		–		–	276	
06-1710-15	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	8	7435		59480		59480	–	64238
				–		–		–	4758	
06-1710-07	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	13	675		8775		8775	–	9477
				–		–		–	702	
06-1710-01	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	13	247		3211		3211	–	3468

				–		–		–	257	
)6-1710- '0	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	628		16328		16328	–	17634
				–		–		–	1306	
)6-1710-)9	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	12	494		5928		5928	–	6402
				–		–		–	474	
)6-1710-)1	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	13	558		7254		7254	–	7834
				–		–		–	580	
)4-0202-)3	Распорки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	144		3744		3744	–	4044
				–		–		–	300	
: Заземление и молниезащита										
)1-0205-)2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,8	1672,44	–	28097	–	–	20230	52193
				1672,44	–	28097	–	–	3866	
01-0205- 02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,8	872,86	–	14664	–	–	10558	27240
				872,86	–	14664	–	–	2018	
08-0208- 02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	624,44	23,12	81177	3006	54475	17733	106823
				182,28	7,18	23696	933	–	7913	
,08-0208- :01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	462,47	16,63	27748	998	14251	9197	39901

				208,32	4,57	12499	274	–	2956	
08-0208-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3351,75	156,25	26814	1250	18273	5513	34913
				911,38	45,75	7291	366	–	2586	
	Итого по разделу 2					**1 325 728**				
	- оборудование, тенге					622 969				
	Итого по смете					**1 575 370**				
	- оборудование, тенге					622 969				
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование									
07-0401-01	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	37484	902	74968	1804	2856	43007	127413
				35154	98	70308	196	–	9438	
18-0501-01	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	20757	420	20757	420	3697	16440	40173
				16640	136	16640	136	–	2976	
16-0901-03	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	63402	147	63402	147	61068	2170	70818
				2187	27	2187	27	–	5246	
16-0401-09	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	14912,33	222	89474	1332	72413	15759	113652

				2621,5	58,67	15729	352	–	8419	
16-0401-08	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	11126,71	139,5	155774	1953	123051	30589	201272
				2197,86	31,64	30770	443	–	14909	
16-0401-07	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	5407,63	93,75	43261	750	31495	11036	58641
				1377	30,63	11016	245	–	4344	
16-0401-05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	3812,33	69,17	22874	415	16499	5985	31168
				993,33	24,5	5960	147	–	2309	
16-0401-04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2526,5	69,5	5053	139	2927	1995	7612
				993,5	24,5	1987	49	–	564	
16-0401-12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 530 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2	53391,5	424	106783	848	98229	7782	123730
				3853	117,5	7706	235	–	9165	
16-0401-12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 377 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	2	30555,5	424	61111	848	52557	7782	74404
				3853	117,5	7706	235	–	5511	

16-1201-04	Заделка концов футляра диаметром труб до 500 мм НР = 98 %	сальник	8	9298,63	27,38	74389	219	38997	34575	117681
				4396,63	13,5	35173	108	–	8717	
02-0101-58	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2832		8496		8496	–	9176
				–		–		–	680	
02-0101-09	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4278		8556		8556	–	9240
				–		–		–	684	
02-0101-46	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1742		5226		5226	–	5644
				–		–		–	418	
02-0101-49	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1579		6316		6316	–	6821
				–		–		–	505	

02-0101-03	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	3469	6938	6938	–	7493
				–	–	–	555	
02-0103-08	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1819	14552	14552	–	15716
				–	–	–	1164	
02-0103-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2624	20992	20992	–	22671
				–	–	–	1679	
02-0103-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4472	17888	17888	–	19319
				–	–	–	1431	
02-0103-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6357	25428	25428	–	27462
				–	–	–	2034	
02-0103-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8731	34924	34924	–	37718
				–	–	–	2794	

02-0101-68	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	4	14834	59336	59336	–	64083
				–	–	–	4747	
02-0101-58	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	4	9298	37192	37192	–	40167
				–	–	–	2975	
02-0101-32	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	4	3658	14632	14632	–	15803
				–	–	–	1171	
02-0101-02	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
		шт.	3	1679	5037	5037	–	5440
				–	–	–	403	

02-0101-41	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047	52094	52094	–	56262
				–	–	–	4168	
02-0101-02	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 7 мм - 159 мм x 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	16989	50967	50967	–	55044
				–	–	–	4077	
02-0101-11	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 8 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25183	50366	50366	–	54395
				–	–	–	4029	
02-0101-52	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 4,5 мм - 133 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5789	40523	40523	–	43765
				–	–	–	3242	

02-0101-33	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13157		26314		26314	–	28419
				–		–		–	2105	
02-0101-20	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368		4736		4736	–	5115
				–		–		–	379	
16-0601-07	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	15595,5	1192	31191	2384	4257	24684	60345
				12275	319	24550	638	–	4470	
04-0102-07	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	262254		524508		524508	–	566469
				–		–		–	41961	
16-0601-03	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	4003,5	270,75	16014	1083	2087	12821	31142
				3211	59,75	12844	239	–	2307	

)4-0102-)4	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54520		218080		218080	–	235526
				–		–		–	17446	
16-0601-)6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	12091	848	12091	848	1310	9963	23818
				9933	233	9933	233	–	1764	
)4-0102-)6	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	139459		139459		139459	–	150616
				–		–		–	11157	
16-0601-)2	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2227,5	114	4455	228	596	3611	8711
				1815,5	27	3631	54	–	645	
04-0102- 02	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	36730		73460		73460	–	79337
				–		–		–	5877	

16-0601-05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	9237	502	18474	1004	2526	14905	36049
				7472	132,5	14944	265	–	2670	
04-0102-05	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	90680		181360		181360	–	195869
				–		–		–	14509	
18-1001-05	Фильтр для очистки воды, диаметр 65 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	21300	294	21300	294	19585	1493	24616
				1421	102	1421	102	–	1823	
04-1013-07	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28633		28633		28633	–	30924
				–		–		–	2291	
02-1104-06	Шланг напорный диаметром 50 мм, длиной 2,0 м	шт.	5	720		3600		3600	–	3888
				–		–		–	288	
16-1101-02	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	8	86,88	1,13	695	9	4	668	1472
				85,25	–	682	–	–	109	

16-1101-03	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22	86,73	1,09	1908	24	9	1838	4046
				85,23	–	1875	–	–	300	
16-1101-04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 300 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	86,67	1,17	520	7	2	501	1103
				85,17	–	511	–	–	82	
22-0601-09	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	5361000	753500	10722	1507	8414	1187	12862
				400500	199000	801	398	–	953	
22-0601-11	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	7542500	1148000	15085	2296	11814	1535	17950
				487500	287500	975	575	–	1330	
13-0301-06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,3	100,66	2,44	2144	52	1133	666	3035
				45,02	0,28	959	6	–	225	

13-0301-06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	21,3	72,21	3,43	1538	73	344	782	2506
				52,63	0,56	1121	12	–	186	
	Итого по смете					**2 986 601**				

Локальная смета № 2-4-1. Водонапорная башня V=100м3, высотой ствола 18 м. Общестроительные работы

здел 2 Подземная часть

22-1301-01	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1	22353,87	9293,55	69297	28810	8379	43411	121725
				10357,42	3787,42	32108	11741	–	9017	
04-0302-02	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18911		18911		18911	–	20424
				–		–		–	1513	
04-0302-09	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492		19492		19492	–	21051
				–		–		–	1559	
04-0301-12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16873		33746		33746	–	36446
				–		–		–	2700	

04-0301-01	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
				–		–		–	361	
04-0301-01	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
				–		–		–	905	
03-0101-03	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956		19956		19956	–	21552
				–		–		–	1596	
13-0814-08	Скобы ходовые									
		шт.	9	595		5355		5355	–	5783
				–		–		–	428	
08-0101-07	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	42	876,14	19,83	36798	833	24176	11069	51696
				280,69	2,69	11789	113	–	3829	
08-0101-02	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	5654,55	1743,64	3110	959	1669	830	4255
				876,36	747,27	482	411	–	315	
06-0101-01	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	17165,45	1096,36	9441	603	8139	758	11015
				1270,91	243,64	699	134	–	816	
	Итого по разделу 2					**311 039**				

	Итого по смете					**311 039**				
	Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения. Электроснабжение									
здел 2 Воздушная линия ВЛ-10 кВ										
08-0206-01	Ошиновка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	м шинопровода	1205	760,77	88,51	916728	106655	9929	606973	1645597
				664,02	35,58	800144	42874	–	121896	
	Итого по разделу 2					**1 645 597**				
	Итого по смете					**1 645 597**				
	Локальная смета № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения. Электроосвещение									
01-0205-02	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,15	2637,57	–	34684	–	–	24972	64428
				2637,57	–	34684	–	–	4772	
06-0201-01	Бетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	3	24313,67	1007,67	72941	3023	56857	12884	92691
				4353,67	365,67	13061	1097	–	6866	
33-0109-01	Стойки, кронштейны стальные сварные массой до 0,7 т. Установка НР = 80 %	т	3,84	54076,04	27505,73	207652	105622	8110	96334	328305
				24458,33	6900,52	93920	26498	–	24319	
06-0801-01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,84	553162		2124142		2124142	–	2294073
				–		–		–	169931	

33-0303- 02	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	3,84	17421,88	12363,8	66900	47477	4095	20756	94668
				3991,67	2764,84	15328	10617	–	7012	
08-0305- 09	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	35	4823,14	962,49	168810	33687	61833	69163	257011
				2094	650,57	73290	22770	–	19038	
07-0106- 12	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 89Вт, световой поток 12450 лм	шт.	35	91709		3209815		3209815	–	3466600
				–		–		–	256785	
01-0205- 02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	110	1672,44	–	183968	–	–	132457	341739
				1672,44	–	183968	–	–	25314	
01-0205- 02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	872,86	–	62846	–	–	45249	116743
				872,86	–	62846	–	–	8648	
08-0201- 01	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	610	485,83	405,19	296355	247165	–	106951	435570
				80,64	162,87	49190	99353	–	32264	
01-0401- 01	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36	1725		62100		62100	–	67068
				–		–		–	4968	
08-0201- 01	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1570	348,88	155,35	547738	243896	71733	222456	831810
				147,84	48,95	232109	76858	–	61616	

)6-0137-)1	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,102	339452		34624		34624	–	37394
				–		–		–	2770	
)6-0137-)1	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,16422	257488		42285		42285	–	45668
				–		–		–	3383	
)6-0137-)2	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8568	400644		343272		343272	–	370734
				–		–		–	27462	
)6-0137-)2	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06528	296793		19375		19375	–	20925
				–		–		–	1550	
)6-0137-)3	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	536836		30117		30117	–	32526
				–		–		–	2409	
10-0904-)1	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 %	км кабеля	1,1	94778,18	64916,36	104256	71408	–	29891	144879
				29861,82	14684,55	32848	16153	–	10732	
13-0809-)1	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	1122	114		127908		127908	–	138141
				–		–		–	10233	
08-0502- 04	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	м кабеля	350	404,32	30,73	141513	10754	68397	46546	203104
				178,18	6,53	62362	2285	–	15045	
06-0901- 04	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,357	20825		7435		7435	–	8030
				–		–		–	595	

06-1709-02	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	35	1673		58555		58555	–	63239
				–		–		–	4684	
04-0207-05	Наконечники кабельные медные сеч. 6 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	30	53		1590		1590	–	1717
				–		–		–	127	
33-0209-01	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	250,75	49,32	15045	2959	152	10192	27256
				198,9	13,43	11934	806	–	2019	
	Итого по смете					**9 484 319**				

Локальная смета № 4-1-3. Наружные сети электроснабжения. Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ /н.с.I и II подъемов/

здел 1 Оборудование 0,4кВ

08-0301-08	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или плите НР = 72 %	шт.	1	65662	36988	65662	36988	2150	30142	103468
				26524	15340	26524	15340	–	7664	
08-0301-25	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	6708	99	6708	99	2421	3038	10526
				4188	32	4188	32	–	780	

01-0205-02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,04	1672,42	–	8429	–	–	6069	15658
				1672,42	–	8429	–	–	1160	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,04	872,82	–	4399	–	–	3167	8171
				872,82	–	4399	–	–	605	
08-0208-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	14,12	624,43	23,09	8817	326	5917	1927	11604
				182,29	7,22	2574	102	–	860	
08-0208-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3352,25	156,5	13409	626	9137	2757	17459
				911,5	45,75	3646	183	–	1293	
08-0208-01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	462,5	16,5	1850	66	951	613	2660
				208,25	4,75	833	19	–	197	
04-0207-03	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	4	121		484		484	–	523
				–		–		–	39	
	Итого по разделу 1					**170 069**				

здел 2 Кабельно-проводниковая продукция

)1-0205-)2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	65,61	1672,44	–	109729	–	–	79005	203833
				1672,44	–	109729	–	–	15099	
)1-0205-)2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	51,08	872,85	–	44585	–	–	32101	82821
				872,85	–	44585	–	–	6135	
)8-0201-)1	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	243	485,83	405,19	118057	98461	–	42605	173515
				80,64	162,87	19596	39578	–	12853	
)1-0401-)1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,53	1725		25064		25064	–	27069
				–		–		–	2005	
08-0201- 01	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	258	348,88	155,35	90011	40080	11788	36557	136693
				147,84	48,95	38143	12630	–	10125	
06-0137- 06	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07446	837019		62324		62324	–	67310
				–		–		–	4986	
06-0137- 03	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1887	345933		65278		65278	–	70500
				–		–		–	5222	
	Итого по разделу 2					**761 741**				

здел 3 Контур заземления скважины

01-0205- 02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,824	1672,39	–	9740	–	–	7013	18093

				1672,39	–	9740	–	–	1340	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,824	872,94	–	5084	–	–	3660	9444
				872,94	–	5084	–	–	700	
08-0208-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16,92	624,41	23,11	10565	391	7090	2308	13903
				182,27	7,15	3084	121	–	1030	
08-0208-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3352,25	156,5	13409	626	9137	2757	17459
				911,5	45,75	3646	183	–	1293	
08-0208-01	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	462,5	16,5	1850	66	951	613	2660
				208,25	4,75	833	19	–	197	
04-0207-03	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177- 2017	шт.	4	121		484		484	–	523
				–		–		–	39	
	Итого по разделу 3					**62 082**				

зел 4 Опора для шкафа управления

01-0205-06	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,38	1450	–	551	–	–	397	1024
				1450	–	551	–	–	76	

06-0101-02	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,59	28740,68	1735,59	16957	1024	13006	2874	21417
				4961,02	391,53	2927	231	–	1586	
09-0603-01	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,161	122142,86	54751,55	19665	8815	3064	6993	28791
				48360,25	14590,06	7786	2349	–	2133	
01-0201-53	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	1261		4035		4035	–	4358
				–		–		–	323	
05-0101-03	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00746	250617		1870		1870	–	2020
				–		–		–	150	
13-0301-06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,025	100,62	2,48	405	10	214	126	573
				44,97	0,5	181	2	–	42	
13-0301-06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	4,025	72,3	3,48	291	14	65	148	474
				52,67	0,5	212	2	–	35	
	Итого по разделу 4					**58 657**				
	Итого по смете					**1 052 549**				

Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети внутрипоселкового водопровода

здел 1 Внутрипоселковый водопровод

01-0101-62	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	743,42	211,81	211,81	157464	157464	–	28722	201081
				–	53,66	–	39892	–	14895	
01-0102-08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	191,4	206,21	196,84	39469	37675	302	8827	52159
				9,27	54,78	1774	10485	–	3864	
02-0102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	344,51	238		81993		–	–	88553
				–		–		–	6559	
01-0205-02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16,56	2006,93	–	33235	–	–	23929	61737
				2006,93	–	33235	–	–	4573	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,6	872,86	–	24091	–	–	17345	44751
				872,86	–	24091	–	–	3315	
01-0104-02	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	524,39	35,22	35,22	18469	18469	–	4886	25223
				–	12,94	–	6786	–	1868	

01-0201- i01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	524,39	161,41	76,31	84642	40016	–	45451	140500
				85,1	35,28	44626	18500	–	10407	
23-0101- 01	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	54,84	3109,63	159,49	170532	8746	1747009	59703	248710
				1052,64	47,04	57727	2580	–	18419	
22-0501- 04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	434462,09	124423,61	217231	62212	66800	167210	415196
				302080,04	35717,21	151040	17859	–	30755	
22-0301- 05	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0026	4625000	238461,54	12025	620	10025	1578	14691
				530769,23	82307,69	1380	214	–	1088	
16-1201- 02	Заделка концов футляра диаметром труб 150 мм НР = 98 %	сальник	2	5465,5	–	10931	–	5102	5712	17974
				2914,5	–	5829	–	–	1331	
22-0701- 04	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	8,3936	91204,37	–	765533	–	181968	577729	1450723
				69525	–	583565	–	–	107461	
	Итого по разделу 1					**2 761 297**				
	Итого по смете					**2 761 297**				

Локальная смета № 6-1-2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации насосной станции II-го подъема

здел 1 Водопровод

22-0801- 05	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0437	1035446,22	514530,89	45249	22485	818	28254	79383
				502196,8	150869,57	21946	6593	–	5880	

02-0101-20	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2368	2368	2368	–	2557
				–	–	–	189	
02-0101-25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	3634	10902	10902	–	11774
				–	–	–	872	
02-0101-47	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5789	11578	11578	–	12504
				–	–	–	926	
02-0101-41	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26047	52094	52094	–	56262
				–	–	–	4168	

02-0101-39	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11515		11515		11515	–	12436
				–		–		–	921	
22-0901-03	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2077	82	2077	82	328	1690	4068
				1667	40	1667	40	–	301	
01-0102-05 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110021		1110021		–	–	1110021
				–		–		1110021	–	
22-0901-04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2710	137	5420	274	668	4566	10785
				2239	67	4478	134	–	799	
01-0102-06 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1493587		2987174		–	–	2987174
				–		–		2987174	–	

22-0901- 05	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	3045	192	21315	1344	3286	17171	41565
				2383,57	94,14	16685	659	–	3079	
04-0102- 06	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	51538		360766		360766	–	389627
				–		–		–	28861	
22-0901- 07	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	10605	5045,67	31815	15137	2122	19040	54923
				4852	1558,67	14556	4676	–	4068	
04-0102- 08	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	124424		373272		373272	–	403134
				–		–		–	29862	
22-1201- 04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1281,5	67,25	5126	269	296	4515	10412
				1140,25	–	4561	–	–	771	
02-0103- 11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4261		17044		17044	–	18408
				–		–		–	1364	
22-1201- 05	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	1651,44	113,11	29726	2036	1673	25996	60180
				1445,39	13,44	26017	242	–	4458	
02-0103- 12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	5228		94104		94104	–	101632

				–		–		–	7528	
22-1201-07	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 273 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	3238,17	219	19429	1314	1445	16583	38893
				2778,33	13,5	16670	81	–	2881	
22-0701-06	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0454	123964,76	–	5628	–	2472	3124	9452
				69515,42	–	3156	–	–	700	
22-0701-05	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2512	100744,43	–	25307	–	7842	17290	46005
				69526,27	–	17465	–	–	3408	
22-0701-03	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,0194	71494,85	–	1387	–	263	1113	2700
				57938,14	–	1124	–	–	200	
	Итого по разделу 1					**5 463 895**				
	- оборудование, тенге					4 097 195				

здел 2 Наружная хоз. бытовая канализация

01-0101-62	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,5	211,87	211,87	1589	1589	–	289	2028
				–	53,6	–	402	–	150	
01-0102-08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1,9	206,32	196,84	392	374	–	88	518
				9,47	54,74	18	104	–	38	

02-0102-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,5	238		833		–	–	900
				–		–		–	67	
01-0205-02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,166	2006,02	–	333	–	–	240	619
				2006,02	–	333	–	–	46	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,28	871,43	–	244	–	–	176	454
				871,43	–	244	–	–	34	
01-0104-02	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,25	35,24	35,24	185	185	–	49	253
				–	12,95	–	68	–	19	
01-0201-01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,25	161,52	76,38	848	401	–	455	1407
				85,14	35,24	447	185	–	104	
23-0101-01	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,55	3110,91	160	1711	88	1044	599	2495
				1052,73	47,27	579	26	–	185	
22-0501-04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	434200	124400	2171	622	39	1670	4148
				302000	35400	1510	177	–	307	

)1-0603-)2	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	5,05	1749		8832		8832	–	9539
				–		–		–	707	
	Итого по разделу 2					**22 361**				
	Итого по смете - оборудование, тенге					**5 486 256** 4 097 195				
	Локальная смета № 6-1-3. Переход под железнодорожными путями									
01-0101- 14	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	94,93	205,31	194,48	19490	18462	–	4021	25392
				10,83	48	1028	4557	–	1881	
01-0205- 02	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,25	2006,94	–	24585	–	–	17701	45669
				2006,94	–	24585	–	–	3383	
01-0102- 14	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,2	275,39	265,07	4186	4029	1	902	5495
				10,26	72,17	156	1097	–	407	
02-0102-)10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	27,36	238		6512		–	–	7033

				–		–		–	521	
01-0102-02	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15,2	21,05	17,83	320	271	1	112	467
				3,16	7,04	48	107	–	35	
01-0205-02	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,72	872,85	–	9357	–	–	6737	17382
				872,85	–	9357	–	–	1288	
01-0104-02	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96,46	35,23	35,23	3398	3398	–	899	4641
				–	12,95	–	1249	–	344	
01-0201-01	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96,46	161,41	76,31	15570	7361	–	8361	25845
				85,1	35,28	8209	3403	–	1914	
25-0204-02	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 530 мм НР = 91 %	м кожуха	37,5	66687,04	21544,53	2500764	807920	1289164	554795	3300004
				10764,8	5492,93	403680	205985	–	244445	
02-1104-10	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	шт.	2	1880		3760		3760	–	4061
				–		–		–	301	
22-0501-02	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	700333,33	84333,33	2101	253	1161	752	3081
				229000	24333,33	687	73	–	228	

22-0501-04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0375	2546400	124426,67	95490	4666	79496	12540	116672
				302080	35706,67	11328	1339	–	8642	
22-0501-06	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,001	6838000	197000	6838	197	6281	413	7831
				360000	57000	360	57	–	580	
22-0801-01	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1435	924	1435	924	–	758	2368
				511	255	511	255	–	175	
02-0304-23	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63, PN 16	шт.	1	8961		8961		8961	–	9678
				–		–		–	717	
22-0901-04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2710	137	5420	274	668	4566	10785
				2239	67	4478	134	–	799	
04-0102-05	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 125 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42244		84488		84488	–	91247
				–		–		–	6759	
22-0901-01	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1248	27	1248	27	173	1050	2482
				1048	13	1048	13	–	184	
04-0102-02	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18662		18662		18662	–	20155

				–		–		–	1493	
22-1201-04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1281,5	67,17	7689	403	444	6774	15620
				1140,33	–	6842	–	–	1157	
02-0103-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	4261		25566		25566	–	27611
				–		–		–	2045	
02-0303-07	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	6	2055		12330		12330	–	13316
				–		–		–	986	
18-1101-02	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2504,5	–	5009	–	4395	602	6060
				307	–	614	–	–	449	
18-1101-03	Отборное устройство давления 1,6-70-ст20-мп с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2851	–	5702	–	4853	832	7057
				424,5	–	849	–	–	523	
16-0301-07	Патрубок из оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,4	4232,5	47,5	1693	19	1395	281	2132
				697,5	20	279	8	–	158	
22-1301-01	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 2 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,76	22353,72	9293,35	84050	34943	10163	52653	147639
				10357,45	3787,5	38944	14241	–	10936	

04-0302-02	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18911		37822		37822	–	40848
				–		–		–	3026	
04-0302-09	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19492		38984		38984	–	42103
				–		–		–	3119	
04-0301-01	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4518		9036		9036	–	9759
				–		–		–	723	
04-0301-01	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654		11308		11308	–	12213
				–		–		–	905	
04-0301-12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	16873		101238		101238	–	109337
				–		–		–	8099	
22-1301-01	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 1 шт. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,83	22353,71	9293,29	63261	26300	7650	39629	111121

				10357,24	3787,28	29311	10718	–	8231	
04-0302-03	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
				–		–		–	2323	
04-0302-13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	–	33165
				–		–		–	2457	
04-0301-01	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518		4518		4518	–	4879
				–		–		–	361	
04-0301-01	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
				–		–		–	452	
04-0301-17	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23813		71439		71439	–	77154
				–		–		–	5715	
303-0101-502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4093		12279		12279	–	13261
				–		–		–	982	

06-0304- 01	Стремянки С-5	т	0,0483	699909		33806		33806	–	36510
				–		–		–	2704	
13-0814- 08	Скобы ходовые	шт.	18	595		10710		10710	–	11567
				–		–		–	857	
06-0101- 01	Упоры и подушки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	21616,67	1083,33	1297	65	1156	83	1490
				1266,67	250	76	15	–	110	
08-0101- 02	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,62	5654,94	1744,44	9161	2826	4914	2447	12537
				877,16	746,91	1421	1210	–	929	
06-0101- 01	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,81	4101,23	1096,3	3322	888	1404	1117	4794
				1271,6	243,21	1030	197	–	355	
22-0601- 11	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0375	7543066,67	1147813,33	282865	43043	221533	28782	336579
				487706,67	287573,33	18289	10784	–	24932	
27-0902- 01	Опознавательный знак на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4881	815,5	9762	1631	931	8353	19564
				3600	267	7200	534	–	1449	
06-0101- 01	Бетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	21650	1100	1732	88	1542	110	1989
				1275	237,5	102	19	–	147	

301-0201-145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1200		13200		13200	–	14256
				–		–		–	1056	
301-0201-121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 33,7 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	402		1045		1045	–	1129
				–		–		–	84	
401-0107-502	Табличка-указатель	100 шт.	0,02	116289		2326		2326	–	2512
				–		–		–	186	
	Итого по смете					**4 853 959**				
	Локальная смета № 6-1-4. Выгреб 3 м3 насосной станции II-го подъема									
101-0104-105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,44	26,71	26,71	359	359	–	102	498
				–	10,57	–	142	–	37	
101-0104-113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	26,88	23,14	23,14	622	622	–	177	863
				–	9,15	–	246	–	64	
101-0102-308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,46	206,15	196,82	2981	2846	1	667	3940
				9,27	54,77	134	792	–	292	

102-0101-010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,03	351		9137		–	–	9868
				–		–		–	731	
101-0102-302	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,46	21,02	17,84	304	258	1	106	443
				3,11	7,05	45	102	–	33	
101-0101-308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,76	154,61	146,27	3519	3329	–	744	4604
				8,35	37,04	190	843	–	341	
101-0205-302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,12	2007,04	–	8269	–	–	5954	15361
				2007,04	–	8269	–	–	1138	
101-0205-502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,69	872,86	–	2348	–	–	1691	4362
				872,86	–	2348	–	–	323	
101-0104-402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,19	35,22	35,22	852	852	–	225	1163
				–	12,94	–	313	–	86	
101-0201-501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,19	161,43	76,31	3905	1846	–	2097	6482
				85,12	35,26	2059	853	–	480	

101-0104-105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
		м3 грунта	13,44	26,71	26,71	359	359	–	102	498
				–	10,57	–	142	–	37	
101-0104-113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
		м3 грунта	13,44	23,14	23,14	311	311	–	89	432
				–	9,15	–	123	–	32	
123-0601-105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %									
		м3 конструкций колодца	2,1	32004,29	7187,62	67209	15094	27075	30903	105961
				11923,81	2940,48	25040	6175	–	7849	
104-0301-103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		шт.	1	10306		10306		10306	–	11130
				–		–		–	824	
104-0301-201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		шт.	1	5654		5654		5654	–	6106
				–		–		–	452	
104-0301-115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		шт.	1	19223		19223		19223	–	20761

				–		–		–	1538	
04-0301-15	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19223		19223		19223	–	20761
				–		–		–	1538	
104-0302-113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708		30708		30708	–	33165
				–		–		–	2457	
104-0302-103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
				–		–		–	2323	
113-0816-203	Прокладки уплотнительные ПРП-40 ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	23654		1561		1561	–	1686
				–		–		–	125	
106-0304-501	Стремянка С2	т	0,01708	699909		11954		11954	–	12910
				–		–		–	956	
303-0101-308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736		18736		18736	–	20235
				–		–		–	1499	
106-0301-407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00764	900654,45	1308,9	6881	10	5003	1704	9272
				244502,62	523,56	1868	4	–	687	

108-0101-307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	876,17	19,83	10514	238	6908	3162	14770
				280,67	2,67	3368	32	–	1094	
108-0101-202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	5656,6	1745,28	2998	925	1608	801	4103
				877,36	747,17	465	396	–	304	
106-0101-101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,53	21632,08	1096,23	11465	581	10210	731	13172
				1271,7	243,4	674	129	–	976	
122-0101-103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	1890625	91250	3025	146	2282	636	3954
				373125	28125	597	45	–	293	
120-0701-103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3907	44	3907	44	3247	616	4885
				616	13	616	13	–	362	
	Итого по смете					**362 748**				

Локальная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка

101-0102-202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	772,8	82,19	74,95	63513	57918	54	25036	95633
				7,17	37,82	5541	29231	–	7084	

102-0102-010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1391,04	238		331068		–	–	357553
				–		–		–	26485	
101-0105-306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	442	196,3	192,69	86763	85168	–	19662	114939
				3,61	58,18	1595	25714	–	8514	
101-0201-101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	442	76,85	76,85	33969	33969	–	9438	46880
				–	29,66	–	13108	–	3473	
101-0201-107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	442	7,31	7,31	3232	3232	–	700	4247
				–	2,2	–	972	–	315	
	Итого по смете					**619 252**				

Локальная смета № 7-1-2. Благоустройство и озеленение

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов, площадок, дорожек

111-0101-201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	176	5678,73	997,06	999456	175483	280893	577201	1702790
				3085,68	403,2	543080	70964	–	126133	

27-0401-04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	387,2	6047,75	1583,62	2341687	613178	1643703	241804	2790170
				219,02	359,21	84806	139087	–	206679	
27-0602-01	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,144	165171,33	1798,95	188956	2058	186898	1151	205316
				–	931,82	–	1066	–	15209	
27-0602-01	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1760	1745,84	126,25	3072686	222197	2771010	144718	3474796
				45,16	30,98	79479	54519	–	257392	
127-0602-01	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1760	393,45	0,04	692467	76	691965	460	748361
				0,24	–	426	–	–	55434	
127-0201-02	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	475	1955,9	31,66	929054	15040	547651	401955	1437490
				771,29	12,25	366363	5818	–	106481	
104-0508-01	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,62	39900		304038		304038	–	328361
				–		–		–	24323	
	Итого по разделу 1					**10 687 284**				

аздел 2 Озеленение										
47-0104- 06	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	177	634,91	–	112379	–	–	98894	228175
				634,91	–	112379	–	–	16902	
47-0105- 01	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %	шт.	177	1373,81	154,14	243164	27283	20575	177522	454341
				1103,42	36,29	195306	6423	–	33655	
501-0203- 207	Тополь казахстанский, без кома, высотой более 1 м до 2 м	шт.	177	7126		1261302		1261302	–	1362206
				–		–		–	100904	
	Итого по разделу 2					**2 044 722**				
аздел 3 Противопожарный щит и ящик для песка										
110-0111- 301	Щит. Установка НР = 90 %	изделие	1	1199	106	1199	106	419	653	2000
				674	52	674	52	–	148	
107-0201- 201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	53013		1166		1166	–	1259
				–		–		–	93	
107-0601- 101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,027	115574		3120		3120	–	3370
				–		–		–	250	

I15-0403- I01	Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	479,6	1,6	1199	4	450	598	1941
				298	0,8	745	2	–	144	
I10-0111- 301	Ящик. Установка НР = 90 %	изделие	1	1199	106	1199	106	419	653	2000
				674	52	674	52	–	148	
I07-0201- 201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	53013		954		954	–	1030
				–		–		–	76	
I07-0601- I01	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,042	115574		4854		4854	–	5242
				–		–		–	388	
I13-0211- 501	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
				–		–		–	47	
I15-0403- I01	Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,32	479,7	1,5	2552	8	958	1273	4131
				298,12	0,94	1586	5	–	306	
	Итого по разделу 3					**21 610**				

аздел 4 Мусоросборник емкостью 500 л.

108-0101- 202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,45	5657,78	1746,67	2546	786	1365	680	3484
				877,78	746,67	395	336	–	258	
106-0101- 114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	21815,56	1185,56	19634	1067	17585	1117	22411
				1091,11	273,33	982	246	–	1660	
107-0111- 111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	3	3256	1087,67	9768	3263	865	8089	19286
				1880	405	5640	1215	–	1429	
105-0206- 302	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1808	280750		50760		50760	–	54821
				–		–		–	4061	
105-0201- 502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0464	255067		11835		11835	–	12782
				–		–		–	947	
105-0108- 708	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2	1863		17140		17140	–	18511
				–		–		–	1371	

109-0701-125	Мусоросборник. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,07	186171,43	11500	13032	805	373	8258	22993
				169342,86	1628,57	11854	114	–	1703	
105-0101-402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06	265394		15924		15924	–	17198
				–		–		–	1274	
105-0101-401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005	269398		1347		1347	–	1455
				–		–		–	108	
105-0201-501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0054	267306		1443		1443	–	1558
				–		–		–	115	
105-0106-401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004	281171		1125		1125	–	1215
				–		–		–	90	
113-0201-315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,166	187		31		31	–	33

				–		–		–	2	
I13-0301-406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,99	100,75	2,51	402	10	212	126	570
				45,11	0,5	180	2	–	42	
I13-0301-406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	3,99	72,18	3,51	288	14	64	146	469
				52,63	0,5	210	2	–	35	
	Итого по разделу 4					**176 786**				
	Итого по смете					**12 930 402**				
	Итого по Акту					**45 241 367**				
ДЗ РК 8.04-5-015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)		904 827,34			46 146 194,31				
ДЗ РК 8.04-5-015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)		4 624 298,00			50 770 492,31				
Н ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 015 409,85			51 785 902,16				
	Оборудование		4 761 516,00			56 547 418,16				
риложение 1 Прогнозу оциально-кономическог	2020 г. - 50% (Иинф = 1,000)					28 273 709,08				

развития еспублики азахстан на 020-2024	2021 г. - 50% (Иинф = 1,002)		28 330 256,50
алоговый одекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	6 792 475,87	
	Всего по сметному расчету		**63 396 441,44**
	Скидка (10%)	6 339 644,14	
	Итого со скидкой		**57 056 797,30**
	Итого к оплате за минусом Протокола соглашения	4 989 125,00	**52 067 672,30**

аказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кулмуханов А.С.

ехнадзор: ТОО "САПА СЗ"

Абишев Н.А.

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Шайтов Ж.Т.