Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «02» қарашадағы
№ 1277 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жыл «_31» шілде №_3_ _ Созақ ауылы__
(объектінің орналасқан жері)

_____Созақ ауданы әкімінің_____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «_31»_шілде № 67 Өкімі (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) _____

Әлмағанбет Бекзат Тайұлы– аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Серікбаев Ерболат Туғанбайұлы – ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші **Жабағиев Мали**- аудан әкімдігінің құрылыс бөлімінің басшысының м.а.

пайдаланушы ұйымдар **Әшірбек Жұмаділда** – аудан әкімдігінің білім бөлімінің бас маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер **Тынғозиев Нұрлан** – «Обл.штаб.ССО» ЖШС-н директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) **Сақыбеков Бекбосын**– «СПК КУАТ» ЖШС-ніц директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

Нұрсейтов Перан – «Жоба құрылыс орталығы»ЖШС-ніц маманы

Кульбаев Құрбанәлі Әшірәліұлы – «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-і, Созақ аудандық филиалының бастығы

Нұрсейтов Айтжан – аудан әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы

Аметов Байұзақ Тәжібекұлы – Созақ ауылдық округінің әкімі_____

Баяндиев Мұхамадияр Дәрменұлы – Созақ ауданы бойынша мемлекеттік бас инспектор_____

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
Оспанов Хасен - аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысының м.а. _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары _____
Дербисов Нұрболат Бекболатұлы – ОҚО ТЖД басшысының орынбасары _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік максаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) _____
_____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) _____
«Созақ ауданы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ _____
(ұйымның атауы)

ОҚО Созақ ауданы Созақ ауылы _____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
_____мекенжайы бойынша
ОҚО Созақ ауданы Созақ ауылындағы Навои атындағы 600 орындық мектептің құрылысы
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,
_____
техникалық қайта жарақтандыру)
_____пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2012_жылғы «_06__»_қыркүйек _№ 13 Созақ ауылы әкімінің шешімі__
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
ОҚО мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылауы басқармасы _____
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы 8 шілде № 971-3 және 2015 жылғы 16 наурыз № 67 рұқсаты.

3. Құрылысты _____жаңа құрылыс _____
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер «Обл.штаб.ССО» ЖШС-і _____
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын_____
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы «СПК КУАТ» ЖШС-і _____
_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын _____
«Мемсараптама » РМК_ОКО филиалы _____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 2012 жылғы «_15_»_қарашадағы № _19-0916/12__ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы____07.2014_____
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы____07.2015_____
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, 8.0 ай: норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Ғимараттың жалпы ауданы	ш/м	6023,07		6023,07	
Пайдалы ауданы	ш/м	4851,60		4851,60	
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр	27969,85		27969,85	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша		Нақты	
	пәтер	Пәтер алаңы, $м^2$	пәтер	Пәтер алаңы, $м^2$

	саны	жалпы	тұрғын	саны	жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:_____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____косымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 756 188 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 556 824 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 713 550 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 556 824 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 83 912 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ОҚО Созақ ауданы Созақ ауылындағы Навои атындағы 600 орындық мектептің құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы **Б.Әлмағанбет**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары **Т.Серікбаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

М.Жабагиевв

А.Нұрсейтов

Ж.Әшірбек

П.Нұрсейтов

Қ.Кульбаев

П.Дербисов

М.Баяндаев

Б.Аметов

Б.Сакдиеков

Х.Осыпов

Н.Тынгозиев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолдары, күні, мөр)

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата" Созакского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 48 от 02 июля 2014 года, доп.соглашение № 3 от 03 апреля 2015 г.

Справка № 3 от 25 апреля 2015 года
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2015года
по объекту: Строительство школы имени Навои на 600 мест в селе Созак Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование объектов, комплесов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	**с НДС**	**без НДС**	**с НДС**
	Затраты Подрядчика	144 728 744	162 096 193	**89 198 111**	**99 901 884**
1	Общестроительные работы	144 728 744	162 096 193	89 198 111	99 901 884
	в том числе оборудование	0	0	0	0
	Оплата через Заказчика	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги	1 737 090	1 945 541	1 070 590	1 199 061
3	Авторский надзор 0,2%	289 457	324 193	178 396	199 804
	Всего к оплате:	**146 755 291**	**164 365 927**	**90 447 097**	**101 300 749**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата" Созакского района
Руководитель отдела
Ә.Ә.Асылбеков

Инженер:
ТОО "Жоба Құрылыс Ортлығы"
Зам.генерального директора
А.Абишев

Инженер-эксперт: **П.Нурсейтов**

Подрядчик:
ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Н.Тынгозиев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Созакского района"
Инженер ТОО "Жоба Құрылыс Орталығы"
Подрядчик ТОО "Областной штаб студенческого строительного отряда"
Договор № 48 от 02 июля 2014 года, доп.соглашение № 3 от 03 апреля 2015 г.

Акт

выполненных работ за апрель месяц 2015 года

Строительство школы им. Навои на 600 мест в селе Созак, Созакского района ЮКО.

№	Обосно-вание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость	Общая стои-мость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	см.2-1-1	**Блок "А"**					
72	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	28,71	6926,05	198847	34759
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций Сетка СГ-3	т	0,09666	8679,65	839	960
74	Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 Д-3мм Сетка СГ-2	т	0,00795	64100	510	0
75	Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока ариатурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 Д-5мм Сетка СГ-2	т	0,08868	41200	3654	0
76	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	м3	3,4	14043,95	47749	7207
77	Изм. и доп.вып.9СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Каркасы	т	0,0444	65000	2886	0
78	С12041-56 Изм. и доп.вып.9СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм Каркасы	т	0,1742	58800	10243	0
		Венткамера				0	0
164	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	м3	11,4	6563,86	74828	10715
		Устройство крыши				0	0
188	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, мауэрлатов	м3	9,99	21304,82	212835	42240
189	Е0110-9-1	Установка лежня, стоек, подкосов, раскосов	м3	7,52	22541,72	158964	30522
190	Е0110-49-1	Укладка прогонов, диагональной ноги, конькового бруса	м3	5,89	19243,43	113344	17207
192	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	80,3	228,96	18385	20959
193	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 6,5м шириной 75-150мм толщиной 40-75мм Кобылка	м3	1,18	13800	16284	0
194	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм, толщиной 25мм 2 сорта Подшивка карнмза из досок	м3	2,02	12700	25654	0
195	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слухового окна металлочерепицей по деревянной обрешетке с её устройством	м2	1251	404,12	505550	410923
196	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м шириной 75-150мм, толщиной 32,40мм 2 сорта "Обрешетка,коньковый и карнизный щит"	м3	11,78	13200	155496	0
197	С11011-426	Метллочерепица - стальной лист с антикоррозионным покрытием	м2	1383,606	1180	1632655	0
199	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Анкер АС-1/	т	0,03834	8679,65	333	381

200	С12041-24 Изм. и доп. вып.9СН РК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического пофиля класса А III Д-12 мм	т	0,03834	52400	2009	0
		Слуховое окно - 12шт				0	0
209	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	12	1155,99	13872	14321
210	С11021-25	Бруски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 100,125 мм23 сорта /Опорный брус, Бобышка/	м3	0,084	16000	1344	0
211	С11021-76	Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 44мм 3 сорта /Ригель,Стропила,Накладка/	м3	2,184	9700	21185	0
212	С11021-71	Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 32, 40 мм 2 сорта /Подшивка из досок/	м3	0,516	13200	6811	0
213	С11021-75	Доски обрезные из хвойных прод длиной до 6,5м шириной 75-150мм толщиной 32, 40 мм 2 сорта /Обрешетка/	м3	0,66	12200	8052	0
		1-ый этаж тип К				0	0
255	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	401,6	51,34	20617	5681
256	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	32,128	10040,78	322590	22406
		Полы 2-й этаж тип К				0	0
279	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20мм до 65 мм	м2	340,5	451,63	153779	30004
280	Е011-11-6 К=9	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	340,5	709,38	241544	3317
		Внутреняя отделка потолок				0	0
306	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	1300	125,81	163553	98102
		стены				0	0
308	Е0115-61-3	Оштукатуревание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	800	309,82	247856	114786
		Итого				4382268	864490
		Итого с накладными				5296771	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					317806	
		Итого прямые затраты				5614577	
	см 2-1-2	**Блок А - водопровод**					
8	С130901-55	Вентиля проходные муфтовые Д-15мм	шт	85	367	31195	0
9	С130901-56	Вентиля проходные муфтовые Д-20мм	шт	55	437	24035	0
10	С130901-57	Вентиля проходные муфтовые Д-25мм	шт	8	489	3912	0
11	С130901-58	Вентиля проходные муфтовые Д-32мм	шт	4	641	2564	0
12	С130901-59	Вентиля проходные муфтовые Д-40мм	шт	3	919	2757	0
13	Е0116-15-2	Установка задвижек Д-50 мм	шт	1	473,47	473	346
14	С130902-51	Задвижка фланцевая чугунная Д-50мм	шт	1	3500	3500	0
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных Д-25мм	шт	2	7932,57	15865	138
16	Е0116-32-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металл-полимерных труб Д-15мм	м	80	218,35	17468	21066
17	Е0116-32-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металл-полимерных труб Д-20мм	м	45	193,46	8706	10415
18	СС130804-94	Трубы металлополимерные Д-16/20 мм	м	125	302	37750	0
19	Е0116-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	шт	23	473,47	10890	7949
20	С130901-55	Вентиля проходные муфтовые Д-15мм	шт	15	367	5505	0
21	С130901-56	Вентиля проходные муфтовые Д-20мм	шт	8	437	3496	0
	см 2-1-4	**Блок А - электроосвещение**				0	0
90	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1м до 1 кг	м	1038	27,7	28715	19893

91	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5мм2	т/м	0,66	60500	39930	0
92	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В марка ВВГ число жил и сечение 3х4мм2	т/м	0,04	79100	3164	0
93	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В марка ВВГ число жил и сечение 5х2,5мм2	т/м	0,131	159700	20918	0
94	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В марка ВВГ число жил и сечение 5х4мм2	т/м	0,069	248700	16994	0
95	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В марка ВВГ число жил и сечение 5х6мм2	т/м	0,09	360600	32454	0
96	С151601-715	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В марка ВБбШв число жил и сечение 5х50мм2	т/м	0,05	2891300	144565	0
98	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25мм по основанию пола	м	894	28,1	25102	17387
99	Е0121-3-6	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50мм по основанию пола	м	102	46,26	4703	2285
100	Спрайс-лист	Труба из ПХВ Д-20мм	м	694	9,62	6666	0
101	Спрайс-лист	Труба из ПХВ Д-25мм	м	200	15,53	3107	0
102	Спрайс-лист	Труба из ПХВ Д-32мм	м	90	23,3	2097	0
103	Спрайс-лист	Труба из ПХВ Д-40мм	м	4	31,43	106	0
104	Спрайс-лист	Труба из ПХВ Д-50мм	м	8,4	42,53	355	0
105	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 70мм по основанию пола	м	94	53,58	5002	0
106	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Д-63мм	10м	9	2590	25900	0
107	Ц0108-472-6	Проводник заземдяющий открыто по основаниям из полосовой стали сечение 100 мм2	м	41	88,9	3645	1117
		Итого				531539	80596
		Итого с накладными				612135	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					36728	
		Итого прямые затраты				648863	
	см.2-2-1	**Блок "Б" Кровля - ферма**					
35	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24м массой до 3т на высоте до 25м	т	4,56076	9523,56	43435	20850
36	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий с толстолистовой стали массой до 0,5т	т	0,9594	154200	147939	0
37	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий с горячекатанных профилей массой до 0,1т	т	3,60136	154400	556050	0
38	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей в здании пролетом до 24м и высотой до 25м	т	4,1534	13864,97	57587	37986
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий с горячекатанных профилей массой до 0,1т	т	4,1534	154400	641285	0
40	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м	т	5,197194	5030,5	26144	12980
41	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий с горячекатанных профилей массой до 0,1т	т	5,197194	154400	802447	0
42	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий	т	13,91	2452,13	34109	15408
43	Е0113-26-6	Окраска металлических ограждений эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	806,78	24,84	20043	3021

46	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированногонастила к несущим конструкциям	т	0,022	525600	11563	0
47	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов/ из листовой оцинкованной стали	м2	36	715,87	25771	6585
		Итого				2366373	96830
		Итого с накладными				2463203	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					147792	
		Итого прямые затраты				2610995	
	см.2-3-1	Блок "В" - рама					
67	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колоннв деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м/бетон В25/	м2	2,44	14734,15	35951	5172
68	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высате от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм	м3	1,78	17106,04	30449	4745
69	С12041-118Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 25-28мм	т	0,2116	59900	12675	0
70	С12041-117Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22мм	т	0,19692	62100	12229	0
71	С12041-95 Изм и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки пространственые сталь гладкая класса А-I b 8мм	т	0,12606	66000	8320	0
72	С11011-876 Изм и доп вып 9. СНРК 8. 02-04-2002	Прокат полосовой толщиной 10-75мм,ширина 100-200мм, немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,03176	50100	1591	0
73	С12041-24 Изм и доп вып9.СНРК	Арматурные заготовки /АС-1/ не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d12мм	т	0,0098	52400	514	0
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колоннв деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м/бетон В25/	м2	0,525	14734,15	7736	1113
		Фронтон Ф-1(2шт) сердечники МС-3-МС-10				0	0
88	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников	м3	2,8	14043,95	39323	5935
89	С12041-114Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,19008	68800	13078	0
90	С12041-94 Изм и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки пространственые сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,10252	69000	7074	0
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-2				0	0
91	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,2	12472,22	14967	1874
92	С12041-54 Изм и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки плоские /С-2/: сталь гладкая класса А-I b 8мм	т	0,01772	62000	1099	0
93	С12041-73 Изм и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки полоские/С-2/ сталь периодического профиля класса А-III,d12мм	м3	0,07006	65900	4617	0
		Сетка СГ-1				0	0
94	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,124792	8679,65	1083	1239
95	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	0,11494	41200	4736	0

96	С12041-88 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 3мм	1т	0,00986	64100	632	0
	см. 2--3-1	**Блок "В"стены кладка стен наружных,толщиной 250мм**				0	0
97	Е0108-6-2	кладка стен наружных простых при высоте этаже свыше 4м	м3	76,5	6505,94	497205	71088
		Кладка стен наружных толщиной 380мм				0	0
98	Е0108-6-2	кладка стен наружных простых при высоте этаже свыше 4м	м3	10,089	6505,94	65639	9375
		Кладка стен фронтона,толщиной 250мм				0	0
99	Е0108-6-2	кладка стен наружных простых при высоте этаже свыше 4м	м3	3,8	6505,94	247723	3531
		кладка стен внутренных,толщиной				0	0
100	Е0108-6-7	Кладка стен внутренных при высоте этажа до 4м	м3	38,7275	6563,86	254202	36399
		кладка стен внутренных толщиной 380м				0	0
101	Е0108-6-7	Кладка стен внутренных при высоте этажа до 4м	м3	14,639	6563,86	96092	13759
102	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,12654	8679,65	1098	1257
103	С12041-88 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 3мм /СЕТКА СГ-1/	1т	0,008436	64100	541	0
104	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм/СЕТКА СГ-1/	т	0,118104	41200	4866	0
		лестница ЛК-1				0	0
130	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл В10/УЗЕЛ А/	м3	0,46	10874,11	5002	340
131	Е0106-19-1	Устройство подушки ОП-1 /10 шт/	м3	0,08	12472,22	998	125
132	С12041-55 Изм и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I b 10мм	т	0,01008	60500	610	0
133	Е0106-19-1	Устройство ДЕТАЛЬ 3	м3	0,24	12472,22	2993	375
134	С12041-94Изм.и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-I, d 6мм	т	0,00189	69000	130	0
135	С12041-113Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,0064	71100	455	0
136	Е0106-11-7	Устоановка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00342	93997,62	321	119
	СМ2-3-2	**На водопровод**				0	0
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давление среднего типа наружным диам. 16мм	м	111,3	439,78	48947	42322
2	С130804-118 Изм и доп вып 3. СН РК	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16мм	10м	11,13	508	5654	0
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давление среднего типа наружным диам. 20мм	м	63,5	499,47	31716	24146
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давление среднего типа наружным диам. 25мм	м	19	409,13	7773	5708

5	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давление среднего типа наружным диам. 32мм	м	40	404,02	16161	9755
6	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давление среднего типа наружным диам. 40мм	м	34	545,07	18532	11076
7	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжение из напорных полиэтиленовых труб низкого давление среднего типа наружным диам. 50мм	м	6	603,52	3621	1685
8	C130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy15	шт	38	367	13946	0
9	C130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy20	шт	5	437	2185	0
10	C130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy25	шт	3	489	1467	0
11	C130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy32	шт	1	641	641	0
12	C130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy40	шт	2	919	1838	0
13	E0116-15-2	Установка вентилей задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50мм	1шт	1	473,47	473	346
14	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/,Dy50мм	шт	1	3500	3500	0
15	E0116-20-2	Установка кранов поливочных диам. 25мм	1 кран	1	7932,57	7933	69
16	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм	м	271,8	10,99	2987	3719
		водопровод горячей воды Т3				**0**	**0**
17	E0116-32-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб в сантеккабинах, диаметр труб 15мм	м	47	218,35	10262	12376
18	E0116-32-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб в сантеккабинах, диаметр труб 20мм	м	16	193,46	3095	3703
19	C130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжение, d-16/20мм	м	63	302	19026	0
20	E0116-15-1	Установка вентилей задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25мм	1шт	19	473,47	8996	6566
21	C130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy15	шт	13	367	4771	0
22	C130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy20	шт	6	437	2622	0
	см 2-3-2	**Канализация К1**				0	0
56	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высакой плотности диам 100мм	м	278,6	748,88	208638	36702
57	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высакой плотности диам 50мм	м	10,2	620,54	6329	1389
		Канализация К3				0	0
67	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высакой плотности диам 100мм	м	8,825	748,88	6608	1162
68	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высакой плотности диам 50мм	м	10	620,54	6205	1362

	СМ 2-3-4	Электроосвещение ЩО-В1				0	0
		Кабельные изделия				0	0
70	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1м до 1кг	м	462,5	27,7	12812	8876
71	Спрайс-лист	Кабели силовие на напряжение до660 В, марка ВВГ, 3х2,5мм2	шт	290	51,03	14800	0
72	Спрайс-лист	Кабели силовие на напряжение до660 В, марка ВВГ, 5х5,5мм2	шт	102,5	84,32	8642	0
73	Спрайс-лист	Кабели силовие на напряжение до660 В, марка ВВГ, 5х4 мм2	шт	70	132,76	9293	0
74	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. До 25 мм по основания пола	м	472,5	28,1	13277	9195
76	Спрайс-лист	ТРУБА ИЗ ПХВ Д 20мм	м	580	9,62	5577	0
77	Спрайс-лист	ТРУБА ИЗ ПХВ Д 25мм	м	365	15,53	5669	0
78	Спрайс-лист	ТРУБА ИЗ ПХВ Д 50мм	м	15	23,3	349	0
79	Ц0108-472-6	Проводка заземляющий открыто по стройтельным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	75	88,9	6668	2009
		Итого				1894962	338612
		Итого с накладными				2233574	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					134014	
		Итого прямые затраты				2367588	
	СМ-2-4-1	БЛОК-Г - фундамент					
94	С12041-4 Изм и доп вып 9. СН РК 8. 02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d6мм	т	0,00288	50600	146	0
95	С12041-23 Изм и доп вып9.СНРК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,01396	53000	740	0
96	Е0106-22-5	Устройство ступеней лестницы	м3	7,6	16140,96	122671	18039
97	С12041-90 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002,	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5мм	т	0,00968	41200	399	0
		СЛУХОВОЕ ОКНО (8 шт)				0	0
138	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8	1155,99	9248	9547
139	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 100,125мм, II-сорта/ОПОРНЫЙ БРУС, БОБЫШКА/	м3	0,056	16000	896	0
140	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм, III сорта /РИГЕЛЬ, СТРОПИЛА, НАКЛАДКА/	м3	1,456	9700	14123	0
141	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 32, 40мм, II сорта /подшивка из досок/	м3	0,344	13200	4541	0
142		Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм, II сорта /ОБРЕШЕТКА/	м3	0,44	12200	5368	0
143	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металочерепицей	м2	46,48	351,85	16354	13238
144	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	51,40688	1180	60660	0
145	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/из листовой оцинкованной стали	м2	37,2	715,87	26630	6804
146	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подшивки из досок	м2	38,4	165,65	6361	3599
		двери				0	0

154	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	65,07	398,48	25929	14627
155	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	6,3	323,78	2040	1270
156	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, внутренние	м2	40,95	3540	144963	0
157	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ21-10П внутренние	м2	1,89	4010	7579	0
158	С12062-2	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ21-8П внутренние	м2	20,79	4250	88358	0
159	С12062-23	Блоки дверные входные с двупольными остекленными полотнами дво 21-15п внутренние	м2	3,15	4440	13986	0
160	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами дн 21-15пщ: дн 24-15пщ.	м2	3,15	5630	17735	0
161	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами дс 16-9гуп; дс 19-9гуп.	м2	1,44	11200	16128	0
162	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	3,15	70,46	222	151
163	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в зданий	комплект	1	2980	2980	0
164	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	16	1500	24000	0
165	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	16	1380	22080	0
		ПОЛЫ 1-ЫЙ ЭТАЖ ТИП К				0	0
168	Е0111-1-1	Уплотнение грунта щебнем	м2	268,4	51,34	13779	3797
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подтилающих слоев бетонных	м3	21,472	10040,78	215596	14975
170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	268,4	258,92	69494	18468
171	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино -битумной мастике первый слой	м2	268,4	322,71	86614	18511
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	268,4	258,92	69494	18468
173	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементом растворе из керамогранита	м2	268,4	325,24	87294	58126
174	С11011-1168 Изм и доп	Керамогранит, толщиной 10мм плита светлая	м2	273,768	1180	323046	0
177	Е0111-1-1	Уплотнение грунта щебнем	м2	340,3	51,34	17470	4814
178	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подтилающих слоев гравийных	м3	27,224	1524,04	41490	15897
179	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	340,3	469,81	159875	30103
180	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	м2	340,3	1905,05	648287	41572
		2-ой ЭТАЖ тип К				0	0
183	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /ДОВЕСТИ ДО 65мм/	м2	252,87	451,63	114203	22282
184	Е0111-11-6 К=9	Добавлять на каждые 5мм изменение толщины стяжки из легкого бетона	м2	252,87	709,38	179381	2463
185	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементом растворе из керамогранита	м2	252,87	325,24	82243	54763
190	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	377,22	266,09	100374	24359
191	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	м2	377,22	1905,05	718621	46083
200	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	1202,64	23,54	28306	19977

202	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	899	306,5	275543	89887
204	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	194,75	1871,26	364428	68256
		откосы				0	0
206	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	14,06	618,63	8648	4652
207	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	28,12	306,5	8619	1943
	см.2-4-1	**Блок "Г" Отделка наружная (фасада)**				**0**	**0**
208	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистних и зернистих материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	17,3725	7627,27	132504	64417
209	C11031-179 Имз и доп вып 4. СН РК 02-04-2002	Маты теплоизоляционные ISOVTR, марка KIM AL фольгированные	м3	34,745	10300	357874	0
210	E0115-38-1 Изм и доп вып 8.СН РК 8.02-05-2002,	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	694,9	3142,91	2184006	341744
211	C11011-1168 Изм и доп вып. 4. СН РК 02-04-2002 СН РК	Керамогранит, толщиной 10мм плита светлая	м2	694,9	1180	819982	0
212	E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности КЕРАМОГРАНИТОМ на цементном растворе ЦОКОЛЯ	м2	72,5	627,47	45491	35700
213	C11011-1168 Изм и доп	Керамогранит, толщиной 10мм плита светлая	м2	72,5	1180	85550	0
214	E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности КЕРАМОГРАНИТОМ на цементном растворе откосов	м2	99,75	627,47	62590	49119
215	C11011-1168 Изм и доп вып. 4. СН	Керамогранит, толщиной 10мм плита светлая	м2	99,75	1180	117705	0
		Подполные каналы				**0**	**0**
216	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,16	9051,97	1448	37
217	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,32	13575,75	4344	871
218	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,06	1986,57	119	64
219	C143018-23 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты нокрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации резервуаров, колодцев, и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямаугольные	м3	0,06	253300	1518	0
220	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 22,5 до 25	м3	0,06	134	8	0
221	E0106-22-7	Устройство монолитных участков МУ	м3	0,01	15107,08	151	26
		Крыльцо №1				**0**	**0**
222	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,42	53,38	183	48

223	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1,23	9807,21	12063	448
224	Е0106-11-10	Армированые подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02045	5239,08	107	43
225	С12041-90 Изм и доп вып 9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5мм	т	0,02045	41200	843	0
226	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	1т	0,0145	93997,62	1363	505
227	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранит	м2	6,65	325,24	2163	1440
	СМ 2-4-2	**Блок-Г на водопровод.**				0	0
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам 16мм	м	94,2	439,78	41427	35820
2	С130804-118 Изм и доп	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16мм	10м	9,42	508	4785	0
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам 20мм	м	41,4	499,47	20678	15742
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам 25мм	м	49	409,13	20047	14720
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам 32мм	м	16	404,02	6464	3902
6	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам 40мм	м	10	545,07	5451	3258
7	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy15	шт	40	367	14680	0
8	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy20	шт	17	437	7429	0
9	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy25	шт	2	489	978	0
10	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy32	шт	1	641	641	0
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из сталных труб диам. До 50мм	1шт	5	473,47	2367	1728
12	С130902-51	Задвижки пареллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа/10кгс/см2/.		5	3500	17500	0
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диам. 25мм	1кран	3	7932,57	23798	207
		водопровод горячей воды Т3				0	0
17	Е0116-32-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб сантехкабинах, диаметр труб 15мм	м	35	218,35	7642	9216
18	Е0116-32-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб сантехкабинах, диаметр труб 20мм	м	20	193,46	3869	4629
19	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжение, d-16/20мм	м	55	302	16610	0
20	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy15	шт	13	367	4771	0
21	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dy20	шт	6	437	2622	0
	см.2-4-2	**Канализация к1**				0	0

30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	81	748,88	60659	10671
31	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	177,5	620,54	110146	24185
32	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубапроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	м	5	1218,62	6093	947
33	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников, ревизии	шт	50	440,21	22011	12301
34	Спрайс-лист	Ревизия с крышкой д.100	шт	6	137,63	826	0
35	Спрайс-лист	Ревизия с крышкой д.50	шт	18	63,54	1144	0
36	Спрайс-лист	Прочистка д100	шт	5	16,65	83	0
37	Спрайс-лист	Прочистка д50	шт	21	9,34	196	0
38	Е0117-1-11	Установка трапов диам.50мм	комплект	3	1412,7	4238	320
39	Е0113-16-6	Огрунтовки металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,03	21,8	1200	289
41	Е0106-1-13	Устройства бетонных упоров	м3	1,25	10620,35	13275	1060
42	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100мм	1сальник	3	770,63	2312	1158
	СМ 2-4-3	**Блок-Г на отопление**				0	0
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из сталных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15мм	м	311	266,48	82875	21373
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из сталных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм	м	38	264,48	10050	2611
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из сталных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	68	343,48	23357	4673
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из сталных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм	м	102	422,48	43093	7010
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из сталных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40мм	м	6	472,48	2835	412
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из сталных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50мм	м	10	606,31	6063	876
7	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	69	4327,15	298573	10727
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных СТД 7073	к-т	33	62,13	2050	950
9	Е0116-15-1	Установка вентилей задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До25мм	1шт	175	473,47	82857	60480
10	Спрайс-лист	Клапан RA-N Д15мм	шт	63	1197,85	75465	0
11	Спрайс-лист	Термостатический элемент RA 2990	шт	63	1246,73	78544	0
12	Спрайс-лист	Клапан ASV-I Д15мм	шт	19	3785,75	71929	0
13	Спрайс-лист	Клапан ASV-I Д20мм	шт	1	4315,92	4316	0
14	Спрайс-лист	Клапан ASV-I Д15мм	шт	2	5202,29	10405	0
15	Спрайс-лист	Регулятор перепада давления ASV-P Д15мм	шт	20	10396,3	207926	0
16	Спрайс-лист	Регулятор перепада давления ASV-P Д20мм	шт	2	11158,42	22317	0
17	Спрайс-лист	Регулятор перепада давления ASV-P Д25мм	шт	1	14264,89	14265	0
18	Спрайс-лист	Шаровой кран х1666 Д15мм	шт	4	2642,57	10570	0
19	Е0116-15-2	Установка вентилей задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50мм	шт	6	473,47	2841	2074

20	Спрайс-лист от данфосс	ШАРОВОЙ КРАН Х1666 Д40 мм	шт	4	6917,06	27668	0
21	Спрайс-лист от данфосс	ШАРОВОЙ КРАН Х1666 Д32 мм	шт	2	5732,46	11465	0
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов радиаторов труб. диаметром менее 50мм и.т.п белилами с добовлением колера количества окрасок 2	м2	132,36	148,4	20087	15353
23	Е0113-16-6	Огрунтовки металлических поверхностей	м2	84,07	21,8	1833	441
24	Е0113-31-1	Антикоррозийная окраска масляно -битумная в 2 слоя	м2	168,14	209,37	35203	18606
25	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубапроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	4	114,31	457	130
26	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РТС-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000М2	0,0001	179500	18	0
27	Е0126-3-1	Изоляция трубапрободов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40мм	м	4	80,21	321	169
28	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв18-57мм	м3	2,4	17600	42240	0
		Итого				9690519	1407171
		Итого с накладными				11097690	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					665861	
		Итого прямые затраты				11763551	
	см.2-5-1	**Водонапорная башня 25 м3**					
1	Е0101-13-2 п3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом 0,4 м3	м3	34	34,66	1179	375
2	Е0101-13-2 п3.37 К=1,2 п3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом 0,4 м3 /сильно налегающего на инструмент/	м3	32	38,13	1220	388
3	Е0101-164-2 п3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную	м3	4	302,12	1208	1366
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	36	343,74	12375	7747
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	70	6,48	454	143
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунтов 2 группы до 5 м во временный отвал для обратной засыпки	м3	70	6,48	454	143
7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на авто-самосвалы экскаваторами для насыпи	м3	255	47,43	12094	4057
8	С010333-А11	Перевозка грузов авто-самосвалами расстояние до 1 км класс груза 1	т	460	17,73	8156	1631
9	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом 0,4 м3	м3	40	28,89	1155	368
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5	134,1	671	758
11	Е0101-13-2	Разработка грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов до 10м в насыпь на 30м	м3	210	9,24	1941	611
12	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	420	7,91	3322	1046
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	250	21,55	5387	4130
14	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	170	19,4	3298	3199

15	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав ручным способом	м2	125	50,64	6330	6877
16	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2	125	19,29	2411	726
	см.2-5-1	**Подземная часть-фундаменты, колодец**				**0**	**0**
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Пропитка гравийной подготовки	м2	15	636,79	9552	905
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,4	9290,65	13007	324
19	Е0106-2-2	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 100 м3 под фабрично-заводские трубы из бетона В12,5	м3	17,3	10446,21	180719	14021
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за примение сульфатостойкого цемента	м3	17,5595	94	1651	0
21	С12041-53 Изм и доп вып9 СН РК 8.02-04-2002	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1 Д-6мм	т	0,0357	65000	2321	0
22	С12041-65 Изм и доп вып9 СН РК 8.02-04-2002	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-11 Д-16-18мм	т	0,07815	58500	4572	0
23	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,13392	64092,87	8583	484
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13392	40200	5384	0
25	Е01098-4-7	Боковая обмазочная ги дроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	14,13	245,44	3468	647
26	Е0111-13-1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Пропитка гравийной подготовки	м2	5,3	636,79	3375	320
27	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудовани е толщиной 20мм	м2	15	200,6	3009	1109
28	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,49	16913,1	25201	5784
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за примение сульфатостойкого цемента	м3	1,49	94	140	0
30	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, резервуаров из тяжелого бетона В22,5	м3	0,66	32800	21648	0
31	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше 15 до 20	м3	0,56	-250	-140	0
32	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона выше 20 до 22,5	м3	0,56	-134	-75	0
33	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19м Д-1500мм КЦ-15-9, КЦ15-9а	м	1,78	8530	15183	0
34	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19м Д-700мм КЦ7-3.2	м	0,29	5025	1457	0
35	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	1	916,3	916	0
36	С11011-774	Скобы ходовые	кг	6,4	129	826	0
37	С131104-8	Люк чугунный легкий	шт	1	8060	8060	0
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0558	175710,1	9805	687
39	С12041-132	Металлизация	т	0,0558	40200	2243	0
40	Е0106-33-1	Заделка труб бетоном В7,5	м3	0,01	14045,17	140	34
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за примение сульфатостойкого цемента	м3	0,0102	94	1	0
	СМ-6-3-1	**Котельная -общестроительные работы**				0	0

1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта 0,3м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до10м	м3	46,2	7,91	365	115
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующиме 10м	м3	46,2	7,32	338	107
3	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопота/ с копшом вместимостью 0,5м3 в котлованах глубиной до 3м сустройством вьезда	м3	314,62	22,04	6934	2140
4	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	м3	17,68	106,48	1883	1182
5	Е0101-164-1 т.ч. П-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	6	200,88	1205	1362
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек h=2м на просадочных грунтах методом посланной укатки	м3	190	89	16911	4582
7	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1группы (для Ф-4)	м3	0,72	261	188	212
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы с уплотнением (для Ф-4)	м3	0,52	122,18	64	72
9	Е0101-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами- подсыпка под полы	м3	23,79592	134,39	3198	3211
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5-20м	м3	156,44	5,55	869	274
11	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5м	м3	156,44	9,33	1460	460
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1группы	м3	17,4	122,18	2126	2402
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	180,2359	21,55	3883	2977
		Фундаменты ленточный фундамент				0	0
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м3	2,95	9051,97	26703	684
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	3,009	94	283	0
16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл. В12,5	м3	15,9	10493,5	166847	9326
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	16,1385	94	1517	0
18	С12041-70 Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 6мм/Сетки с-1,с-2,с-3	т	0,02043	73000	1491	0
19	С12041-72Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм /Сетки с-1,с-2,с-3	т	0,090466	67700	6125	0
20	Е0111-2-9	Устройство фундамента под перегородки из бетона кл. В12,5	м3	0,7	10407,98	7286	488
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	0,714	94	67	0
		Крыльцо-Кр-1				0	0
22	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В12,5	м3	0,45	9807,21	4413	164

23	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	0,00493	41200	203	0
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	0,45675	94	43	0
		Пандус п-1				0	0
25	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В12,5	м3	0,7	9807,21	6865	255
26	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	0,009	41200	371	0
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	0,7105	94	67	0
28	Е0106-1-1	Железнение поверхности	м2	2,7	59,59	161	146
		ФМ-1-1шт				0	0
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м3	0,36	9051,97	3259	83
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	0,3672	94	35	0
31	Е0106-3-4	Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудованние из бетона В12,5	м3	2,46	10851,41	26694	1876
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	2,4969	94	235	0
33	С12041-53 Изм и доп вып9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d6мм	т	0,01444	65000	939	0
34	С12041-72Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 10мм	т	0,02443	67700	1654	0
35	С12041-11 Изм и доп вып 9. СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,0332	41000	1361	0
		ФМ-2-2шт				0	0
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м3	0,42	9051,97	3802	97
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	0,4284	94	40	0
38	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование бетон В12,5	м3	2,2	10874,11	23923	1626
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	2,244	94	211	0
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,03742	70437,87	2636	385
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03742	40200	1504	0
		Подбетонка под котлы				0	0
42	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских / бетон В12,5	м3	1	9510,02	9510	193
		Гидроизоляция				0	0
43	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен фундаментов	м2	16,7	722,66	12068	704
		Стены				0	0
44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-75, на цементном растворе М-50	м3	49,6	6341,04	314516	48330
45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М-75, на цементном растворе М-50	м3	4,8	6299,86	30239	4511

46	Е0108-7-3 Изм и доп вып 8. СН РК	Кладка перегородок армированных тольщиной в1/2 кирпича М75 на р-ре М 50 при высате этаже до 4м	м2	14,8	989,26	14641	4157
		Армирование отверстий				0	0
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01264	8679,65	110	126
48	С12041-26 Изм и доп вып9.СНРК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d16-18мм	т	0,01264	50900	643	0
		Монолитные перемычки ПРМ-1 5(АС-8)				0	0
49	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл. В15	1м3	1,23	16546,47	20352	3024
50	С12041-94 Изм и доп.	Каркасы и сетки пространственые сталь гладкая класса А-I b 6мм	т	0,05232	69000	3610	0
51	С12041-114Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,1128	68800	7761	0
		Монолитные ж/б сердечники МС-1-3				0	0
52	Е0106-14-4	Устройство ж/бетонных колонн в деревянной опалбке высотой до 4м, периметром до 2м (Монолитные сердеячники из бетона кл. В15)	м3	1,92	14043,95	26964	4070
53	С12041-53 Изм и доп вып9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d6мм	т	0,01348	65000	876	0
54	С12041-73Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,04832	65900	3184	0
55	С12041-24 Изм и доп вып9.СНРК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,03624	52400	1899	0
	СМ-6-4	**Пожарные резервуары емк50 мз(2шт)**				0	0
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопота/ с копшом вместимостью 0,5м3	м3	557,3025	27,84	15513	4790
2	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55,п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/	м3	41,9475	262,72	11020	12453
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,755	134,1	15120	17086
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с/ при перемешение грунтов 3 группы до 5м	м3	338,265	6,48	2192	690
		Гидроизоляция				0	0
5	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	71,5	602,25	43061	4312
6	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной стен первый СЛОЙ	м2	110	121,68	13385	7082
7	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной СТЕН 2-ой СЛОЙ	м2	110	45,49	5004	2584
8	Е0108-4-1	Гидроиляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен фундаментов	м2	124,12	234,91	29157	8734
9	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	124,12	59,59	7396	6697
		Монолитные конструкции резервуар				0	0
10	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	67,72	12651,73	856775	99971
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкого цемента	м3	68,7358	94	6461	0

12	С12041-90 Изм.и доп. Вып. 9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, b 5мм	т	0,9882	41200	40714	0
13	С12041-53 Изм и доп вып9 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d6мм	т	0,2362	65000	15353	0
14	С12041-70 Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 6мм/Сетки с-1,с-2,с-3	т	0,3942	73000	28777	0
		Итого				2247161	321620
		Итого с накладными				2568781	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					154127	
		Итого прямые затраты				2722908	
	СМ- 6-1	**На наружные сети вк Рз.1 Водопровод в1**					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопата/ с копшом вместимостью 0,5м3	м3	509,25	27,84	14175	4377
2	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,75	262,72	4138	4676
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и Под колодцы	м3	5,25	218,93	1149	1299
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	120,1875	134,1	16117	18212
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с/ при перемешение грунтов 3 группы до 5м	м3	3620,563	6,48	2336	736
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	360,5625	21,55	7769	5956
		Водопровод В1				0	0
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50мм	км	0,19	47611,09	9046	8496
8	С130104-119 Изм и доп вып 3. СНРК 8.02-04-2002	С130104-119 Изм и доп вып 3. СНРК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМЕН	10м	19,19	579	11111	0
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65мм	км	0,154	51202,26	7885	7243
10	С130104-184 Изм и доп вып 5. СНРК 8.02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р1,6 Мпа, SDR 11,Dв 50,7 мм/ 63х5,8/	м	161,6	276	44602	0
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	м	6	244,98	1470	1147
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50мм	шт	3	242,08	726	570
13	С130902-51	Задвижки пареллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа/10кгс/см2/.	шт	1	3500	3500	0
14	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16 кгс/см2/,Dу15	шт	2	500	1000	0
15	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100мм	фланец	12	156,43	1877	1966
16	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт2сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10 кгс/см2/ Dу100мм	шт	12	492	5904	0

17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50мм	фланец	24	74,06	1777	1966
18	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт2сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10 кгс/см2/ Dy50мм	шт	18	285	5130	0
19	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт2сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа/10 кгс/см2/ Dy25мм	шт	6	181	1086	0
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250мм /Тройники/	т	0,0151	121294,13	1832	1599
21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм /муфта/	км	0,0016	78005	125	107
22	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140мм	10м	0,16	10400	1664	0
23	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм /Футляр/	км	0,006	64200,36	385	382
24	С130806-75 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой факой /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Бст4кп, 89х3,5мм	м	6,024	515	3102	0
		СТОЛБИКИ				0	0
26	С143001-4 Изм и доп вып 6. СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /м-100/ опоры под задвижки и гидранты	м3	0,4	8630	3452	0
27	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании	1т	0,000416	24078,76	10	9
28	С11011-57	Болты стройтельные с гайками анкерные	т	0,000416	119700	50	0
29	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутры зданий и сооружений массой до 0,1т	т	0,01256	12820,68	161	143
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12,56	200	2512	0
		Отмостка колодцев				0	0
31	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой смеси толщиной 3мм		21,36	295,99	6322	1205
32	Е0127-55-1	Устройства асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м3	21,36	416,02	8886	703
	см.6-1	**Изоляция**				0	0
33	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	0,5	23,96	12	3
34	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	1	70,08	70	3
35	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальных трубопроводы диам. 100мм /футляры/	км	0,006	228588,23	1372	367
		Колодцы Д1500-4 шт				0	0
36	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам.1,5м	м3	5,115	6846,38	35019	13126
37	С143018-24 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты нокрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации резервуаров, колодцев, и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦД-15-4шт,КЦП-1-15-1-4шт	м3	2,6	32800	85280	0
38	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	мз	2,6	-134	-348	0

39	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	мз	2,6	-250	-650	0
40	С143018-37 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1500 мм КЦ15-9-4шт. КЦ15-9а-4шт.	м	4,45	8530	37959	0
41	Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1500 мм КЦ15-6-3шт.	м	1,77	9383	16608	0
42	С143018-40 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СНРК 8.02-	Кольца горловин смотровых колодцев марки /КЦО1-4 шт/	шт	4	913	3652	0
43	С12021-222	Стреянки	т	0,07154	151200	10817	0
44	С131104-10 Изм и доп вып 7. СН РК 8. 02-04-2002	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89	шт	4	13400	53600	0
		Р.з 2.Канализация К-1				0	0
45	Е0101-12-14	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопата/ с копшом вместимостью 0,5м3	м3	462,69	27,84	12879	3976
46	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,31	262,72	3759	4248
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и Под колодцы	м3	4,77	218,93	1044	1180
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	112,3075	134,1	15060	17018
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с/ при перемешение грунтов 3 группы до 5м	м3	336,9225	6,48	2183	688
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	336,9225	21,55	7259	5566
		Канализация К1				0	0
51	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	м	34	712,05	24210	5362
52	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.150мм	км	0,295	115031,02	33934	23630
53	С130804-236 Изм и доп вып 5 СН РК 8.02-04-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р1 Мпа, SDR 17,Dв 139,9мм	м	297,36	1190	353858	0
54	Ц0108-331-2	Жироловка для улавливания жира из сточных вод в система канализации мясокомбинатов пропускная способность до 10 м3/ч	шт	1	4390,13	4390	3649
55	Спрай-лист	Жироуловитель УНЖ-К-0,2	шт	1	65292,57	65293	0
		Колодцы Д1000-15 шт				0	0
56	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1м в сухих грунтах	м3	10,64	9926,88	105622	43580

57	С143018-24 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Плиты нокрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации резервуаров, колодцев, и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦД-10-15шт,КЦП1-10-1-15шт	м3	4,2	32800	137760	0
58	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	4,2	-134	-563	0
59	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	4,2	-250	-1050	0
60	С143018-36 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1000 мм КЦ-10-6-8шт.	м	4,72	5863	27673	0
61	Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1000 мм КЦ-10-9-16шт.	м	14,24	5330	75899	0
62	Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1000 мм КЦ-10-3-13шт.	м	3,77	6662,5	25118	0
63	С143018-40 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СНРК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки Кцо1-14шт	шт	14	913	12782	0
64	С131104-8 Изм и доп вып7. СН РК 8.02-04-2002	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	шт	10	8060	80600	0
65	С131104-8 Изм и доп вып7. СН РК 8.02-04-2002	Люк чугунных тяжелый ГОСТ 3634-89	шт	5	13400	67000	0
66	С12021-222	Стремянки	т	0,2074	151200	31359	0
67	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием /Отмоска/	м2	80,1	51,34	4112	1133
69	С143001-4 Изм и доп вып 6. СН РК 8.02-04-2002	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /м-100/ на упоры	м3	5,85	8630	50486	0
		Итого				1553357	184321
		Итого с накладными				1737678	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					104261	
		Итого прямые затраты				1841939	
	СМ-6-2	**наружные сети теплоснабжение**					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами /Драглайн/ или /Обратная лопата/ с копшом вместимостью 0,5м3	м3	206,61	27,84	5751	1776
2	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55.п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,39	262,72	1679	1897

3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и Под колодцы	м3	2,13	218,93	466	527
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлобанов и ям в грунтах 2 группы	м3	40,2175	134,1	5393	6094
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 /80/ кВт /л.с/ при перемешение грунтов 3 группы до 5м	м3	120,6525	6,48	782	246
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	120,6525	21,55	2600	1993
		Теплые сети				0	0
7	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/Dy100мм	шт	2	11800	23600	0
8	С 130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/Dy80мм	шт	2	10400	20800	0
9	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2/Dy50мм	шт	4	6880	27520	0
10	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру6,4 Мпа/64кгс/см2/,Dy25мм	шт	2	4760	9520	0
11	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125мм при условном давшлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.с	км	0,152	177506,49	26981	25141
12	С130806-84 Изм и доп вып 9. СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 133х4мм	м	153,52	889	136479	0
13	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100мм при условном давшлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.с	км	0,06	150943,73	9057	8437
14	С130806-79 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4мм	м	60	714	42840	0
15	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80мм при условном давшлении 1,6 Мпа и температуре 150 гр.с	км	0,025	131567,14	3289	3141
16	С130806-74 Изм и доп вып 9. СН РК 8.02-04-2002 СНРК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой факой /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-Бст4кп, 89х3мм	м	25,25	443	11186	0
17	С12021-262	Опоры скользящие Т13.10	т	0,10263	107900	11074	0
18	С12021-263	Опоры скользящие Т3.09	т	0,021424	107900	2312	0
19	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек под трубопроводы ОП-2	м3	0,52	1986,57	1033	555
20	С143018-145 Изм и доп вып 6. СН РК	Стоймость опорных подушек ОП-2	м3	0,52	24600	12792	0
21	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных балок труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 неизо	0,8	148,4	119	91
22	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидрозолом в 1слой	м2	26,51	353,92	9382	4509

24	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидрозолом добавлять на каждый последующий слой	м2	26,51	132,26	3506	1772
25	C11011-169	Изол	м2	30,2214	126	3808	0
26	E0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40мм	м	237	121,13	28709	17438
27	C11031-100	Плиты теплоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125	м3	7,05	4260	30033	0
28	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	237	150,76	35730	10933
29	C11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,1934	179500	34715	0
		Каналы наружных тепловых сетей				0	0
30	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм /УМ-1 из бетона В 25/	м3	0,7272	14265,95	10374	1980
31	C12041-73Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,076356	65900	5032	0
32	E0106-22-13	Устпройство перекрытийи каналов /ПМ-1 из бетона В25/	м3	0,3232	13689,13	4424	464
33	C12041-73Изм и доп.вып. 9	Каркасы и сетки полоские сталь периодического профиля класса А-III,d 12мм	т	0,039188	65900	2582	0
34	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	48,71	1986,57	96766	51997
35	C143018-141 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0,5до 1.0 /Л6-8-26шт,Лу6-8-4шт/	м3	26,88	25300	680064	0
36	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменнение класса бетона всек видов, кроме ячеитого: выше 22,5 до 25 /Л6-8-26шт,Лу6-8-4шт/	м3	26,88	134	3602	0
37	C143018-140 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0,5до 1.0 /Л6-8-26шт,Лу4-8-4шт/	м3	4,75	26600	126350	0
38	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменнение класса бетона всек видов, кроме ячеитого: выше 22,5 до 25 /Л6-8-26шт,Лу6-8-4шт/	м3	3,85	134	516	0
39	C143018-23 Изм и доп вып .6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8. 02-04С-2004	Плиты апокрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводова, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные /П7-3-52шт, П7д-8-70шт,П5д-8-10шт/	м3	17,08	25300	432124	0
40	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20 /П7-3-52шт,П7д-8-70шт,П5д-8-10шт/	м3	17,08	-250	-4270	0
41	C143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20 /П7-3-52шт,П7д-8-70шт,П5д-8-10шт/	м3	17,08	-134	-2289	0
		Дренажный к4олодец ДК-1				0	0

42	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,4	1524,04	610	234
43	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500мм	м3	1,42	8157,57	11584	3644
44	С143018-24Изм и доп вып .6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8. 02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводова, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые КЦП1-15-2-1шт	м3	0,27	32800	8856	0
45	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	мз	0,27	-134	-36	0
46	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	мз	0,27	-250	-68	0
47	С143018-37 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1500 мм /Гост 8020-90/ КЦ15-9-1шт.	м	0,89	8530	7592	0
48	С143018-37 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 1500 мм /Гост 8020-90/ КЦ15-6-1шт.	м	1,18	9383	11072	0
49	С143018-33 Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 700мм. /КЦО 7-3/	м	0,29	5025	1457	0
50	Изм и доп вып 6. СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1м,Dв 700мм. /КЦО 7-9/	м	0,89	4020	3578	0
51	С143018-40 Изм и доп вып 6. СН РК	Кольца горловин смотровых колодцев марки /Кцо1/	шт	1	913	913	0
52	С131104-8 Изм и доп вып7. СН РК	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-79	комплект	1	8060	8060	0
		Тепловой колодец УТ-1				0	0
53	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,55	1524,04	838	321
54	Е01406-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	м3	8,11	12651,73	102606	11972
55	С12041-24 Изм и доп вып9.СНРК 8.02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d12мм	т	0,3546	52400	18581	0
56	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,36	1986,57	715	384

57	С143018-23 Изм и доп вып .6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК8. 02-04С-2004	Плиты апокрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводова, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные /плита поз/	м3	0,36	25300	9108	0
58	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменнение класса бетона всек видов, кроме ячеитого: выше22,5до 25	м3	0,36	134	48	0
59	С12041-4 Изм и доп вып 9. СН РК 8. 02-04-2002	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d6мм	т	0,00096	50600	49	0
60	С12041-24 Изм и доп вып9.СНРК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,00426	52400	223	0
		Дренаж				0	0
61	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 гр.С	км	0,009	127242,19	1145	1089
62	С130806-75 Изм и доп вып 9. СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,89х3,5мм	м	9,09	515	4681	0
63	Е0122-19-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальных трубопроводы диам. До 100мм	км	0,009	195105,64	1756	432
		Итого				2049799	157067
		Итого с накладными				2206866	
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					132412	
		Итого прямые затраты				2339278	
		Всего прямые затраты				39038212	
		Временное здание и сооружение 3,4%				1327299	
		Итого:				40365511	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				282559	
		Затраты на выслугу лет 1%				403655	
		Дополнительные отпуска 0,4%				161462	
		Итого в базовых ценах 2001 года				41213187	
		Итого в текущих ценах 2013г К-2,23355				92051714	
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1841034	
		Итого стоимость в текущем уровне цен				93892748	
		НДС 12%				11267130	
		Итого:				105159878	
		С понижающим К-0,95				99901884	
		Всего к оплате:				**99901884**	

Сдал: Подрядчик _____ Н.Тынгозиев

Принял: Заказчик: _____ Ә.Ә.Асылбеков

Инженер - эксперт: _____ П.Нурсейтов