Приложение 50
К приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

ИИН/БИН
010640001556

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
120440012894

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana Technical Supervision Group»

г. Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Коктал, ул.Сулуколь, дом 14/1, кв/офис 50
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договору № 59 от 16.03.2021г, доп соглашение №1, №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
2-P-NS	20.09.2021г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***		Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
						количество	Цена в тг, с НДС 12%	Сумма в тг, с НДС 12%
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск	Сентябрь 2021г			усл	1	29 707 767	**29 707 767,00**
	ИТОГО с НДС 12%							**29 707 767,00**

Сдал (Исполнитель) **Директор** / / **Ибраев Ж.Е.**
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) **И.о. руководителя/** / **Акжигитов С.С.**
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) «» г.

М.П.

Утверждена

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
			59	16.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск	45 957 224	26 524 792							3 182 975	29 707 767

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

И.о. руководителя_____**Акжигитов С.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор_____**Ибраев Ж.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Technical Supervision Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 16.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
			Раздел: 4. Монтажные работы										
1	3	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(Срезка растительного слоя)		6,342	55,51	55,51	352	352	0	78	464	
				м3 грунта		0	17,03	0	108		34		
2	4	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(Срезка растительного слоя)		6,342	46,68	46,68	296	296	0	65	390	
				м3 грунта		0	14,32	0	91		29		
3	5	Е11-010106-0402	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2(лотки)		0,215	1161951,06	1010157,06	249819	217184	0	49542	323310	
				км траншеи		151794	168246,02	32636	36173		23949		
4	6	Е11-010106-0406 К=4	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2(лотки)		0,1582	1781076	1513468,8	-281766	-239431	0	-58358	-367334	
				км траншеи		267607,2	244736,4	-42335	-38717		-27210		
5	7	Е11-010106-0406 К=2	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2(лотки)		0,0568	890538	756734,4	-50583	-42983	0	-10476	-65944	
				км траншеи		133803,6	122368,2	-7600	-6951		-4885		
6	8	Е11-010106-0402	Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2(трубы)		0,2385	1161951,06	1010157,06	277126	240922	0	54957	358650	
				км траншеи		151794	168246,02	36203	40127		26567		
7	9	Е11-010106-0406 К=4	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2(трубы)		0,1697	1781076	1513468,8	-302248	-256836	0	-62600	-394036	
				км траншеи		267607,2	244736,4	-45413	-41532		-29188		
8	10	Е11-010106-0406 К=4	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-600 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2(трубы)		0,0688	1781076	1513468,8	-122538	-104127	0	-25379	-159750	
				км траншеи		267607,2	244736,4	-18411	-16838		-11833		
9	11	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		33,052	2890,8	0	95547	0	0	68794	177488	
				м3 грунта		2890,8	0	95547	0		13147		
10	12	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		535,85	258,13	32,07	138319	17184	81176	43565	196434	
				м2 площади уплотнения		74,57	11,92	39959	6387		14551		
11	13	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		133,9625	4817,42	232,87	645354	31196	472050	149844	858813	
				м3 основания		1060,8	69,05	142108	9250		63616		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,04	879,66	0	18508	0	0	13326	34380	
						879,66	0	18508	0		2547		
13	15	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,213	354542		75517		75517		81558	Казахстан
											6041		
14	16	Е11-010204-0507	Крепление откосов щебнем	м2 мощения	19,575	3317,56	1,46	64941	29	9356	40001	113338	
						2838,15	0	55557	0		8395		
15	18	Е11-230401-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, диаметр до 400 мм. Укладка	м трубопровода	234	2708,6	987,25	633813	231016	49068	411667	1129118	
						1511,66	265,37	353729	62096		83639		
16	19	С123-011202-1301	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	234	16689		3905226		3905226		4217644	Казахстан
											312418		
17	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	618,78	877,83	19,99	543184	12370	355817	164307	764090	
						282,81	2,71	174997	1677		56599		
18	21	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	306	3835,79	1888,5	1173752	577881	73161	804805	2136841	
						1708,2	727,06	522709	222480		158285		
19	22	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	15,81	63685		1006860		1006860		1087409	Казахстан
											80549		
20	23	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Соединение ж/б труб с лотками из бетона кл В25. Заделка	стык	93	880,4	1,75	81877	163	17752	46114	138230	
						687,77	0,91	63963	85		10239		
21	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	4110,14	1096,18	1233	329	520	417	1782	
						1281,15	245,48	384	74		132		
22	25	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,288	28349		8165		8165		8818	Казахстан
											653		
23	26	Е12-110103-0201	Гидроизоляция поверхностей пенетроном	м2	1	326,68	2,19	327	2	0	234	606	
						324,49	1,13	325	1		45		
24	27	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенетрон)	кг	0,5	1222		611		611		660	Казахстан
											49		
25	28	Е11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м	5	331,13	41,52	1656	208	0	1709	3634	
						289,61	0	1448	0		269		
26	29	С122-050105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008(Пенекрит)	кг	8,9	1340		11926		11926		12880	Казахстан
											954		
27	30	Е11-080101-0201	Основание под дорожные плиты песчаное. Устройство	м3 основания	35,1	3746,05	1033,8	131486	36287	66727	39989	185194	
						811,2	413,86	28473	14527		13718		
28	31	Е11-270601-0103	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	117	4802,36	2796,37	561876	327175	38366	332025	965413	
						1678,08	949,53	196335	111095		71512		
29	32	С121-040501-0503	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3	117	72477		8479809		8479809		9158194	Казахстан
											678385		
30	33	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	702	177,35	126,76	124500	88986	3580	58158	197271	
						45,49	31,22	31934	21917		14613		
31	34	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	71,604	14640		1048283		1048283		1132145	Казахстан
											83863		
32	35	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0081432	106867		870		870		940	Казахстан
											70		
33	36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	702	177,35	126,76	124500	88986	3580	58158	197271	
						45,49	31,22	31934	21917		14613		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	37	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0075816	106867		810		810		875	Казахстан
											65		
35	38	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки ПСТ РК 1225-2013	т	67,8132	16027		1086842		1086842		1173790	
											86948		
36	39	Е11-270602-0401 К=2	Вычитается позиция: Покрытия изгорячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	702	0,28	0,04	-197	-28	0	-182	-409	
						0,24	0	-169	0		-30		
37	40	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0019656	106867		-210		-210		-227	Казахстан
											-17		
38	41	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,9884	16027		-272273		-272273		-294055	Казахстан
											-21782		
39	42	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,6	3087,72	1046,89	66695	22613	40962	8825	81562	
						144,43	233,88	3120	5052		6042		
40	43	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,2	7966,72	1590,87	344162	68726	265900	27189	401059	
						220,75	362	9536	15638		29708		
41	44	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	216	177,35	126,76	38307	27380	1102	17895	60699	
						45,49	31,22	9826	6743		4496		
42	45	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТРК 1225-2013	т	22,032	14640		322549		322549		348353	
											25804		
43	46	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,002506	106867		268		268		289	Казахстан
											22		
44	47	Е11-270602-0404 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	216	744,91	0,08	160901	17	160779	112	173893	
						0,48	0	104	0		12881		
45	48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1512	1806,41	1806,41	273	273	0	153	461	
						0	939,02	0	142		34		
46	49	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,155736	154798		24108		24108		26036	
											1929		
47	50	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	216	177,35	126,76	38307	27380	1102	17895	60699	
						45,49	31,22	9826	6743		4496		
48	51	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0023328	106867		249		249		269	Казахстан
											20		
49	52	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	20,8656	16027		334413		334413		361166	Казахстан
											26753		
50	53	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	216	0,57	0,09	123	19	0	112	254	
						0,48	0	104	0		19		
51	54	С121-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0012096	106867		129		129		139	Казахстан
											10		
52	55	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	10,4544	16027		167552		167552		180957	Казахстан
											13404		
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									25071708	
			ИТОГО:					20961605	1373570	17842702	2252941	25071711	
								1745334	478285		1857167		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**325 932**					
			Итого с временными									**25 397 643**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**3.96 %**		**1 005 747**				**26 403 390**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**528 068**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 931 458**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			**1.050036**						**28 279 000**	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С учетом скидки К=0,937967805			**0,937967805**						**26 524 792**	
			ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**12%**		**3 182 975**				**29 707 767**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование [illegible])

Директор Ибраев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел [illegible] жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
(наименование [illegible])

И.о. руководителя Жакиятов С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TechEngineering"

Кенжеболатов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный [illegible] номер, №)

ТОО "Архстрой"

Бредников Д.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный [illegible] идентификационный номер, №

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-120440012894-20210924-19088893

1.1 Номер учетной системы 69

2. Дата выписки 24.09.2021

2.1 Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 23.09.2021

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 120440012894

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1027137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ7594820KZT22030379

14. БИК EURIKZKA

15. Наименование АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010640001556

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ21070103KSN4814000

22. Код товаров, работ,

23. Назначение платежа 821

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 120440012894

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Technical Supervision Group"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОКТАЛ , Улица СУЛУКОЛЬ, д. 14/1, кв. (офис) 50

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 010640001556

26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 23

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №59, доп соглашение №1, №2

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 16.03.2021

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер №2-P-NS

32.2 Дата 20.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Строительство открытой ливневой канализации по ул.К.Сутюшева (от ул. Пушкина до ул. Павлова) в г.Петропавловск			Работа	1	26 524 792	26 524 792			26 524 792	12	3 182 975.04	29 707 767.04			1	
							Всего по счету:	**26 524 792**		**0**	**26 524 792**		**3 182 975.04**	**29 707 767.04**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального YUn6ZelwwZYJC4eihOJXy4RyLi5e4qTML5R3vVkwrfMggaDlEXtDq8HpDKJMJYCsoftySIi2rrvZ6rkTdmxffg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИБРАЕВ ЖАНИБЕК ЕРМАГАМБЕТОВИЧ