Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию.
«Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области»

"19" сентября 2018года

Заказчик: **ГУ « Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района», Руководитель Карабузауов М.Б.**
с., Егиндыколь ул. Победы, 6, Егиндыкольского района на основании:

Декларации о соответствии от 17.09.2018 г. **ТОО «Евростандарт-Аква»** Нуралин Рахимбек Калымжанович г.Астана ул. Керей Жанибек Хандар 18/109,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 17.09.2018 г. Жетеров Сакен Бейсенбаевич, KZ1VJE00019676 от 23.08.2016 г., по объекту **«Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области»**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, №_____ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 17.09.2018г, ТОО «Projectus» , Наскенов Жабай Алемгерович по объекту **«Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области»**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области »**
наименование объекта и вид строительства (**новое,** расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **с.Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "1" сентября 2016 года № 32-1 ГУ «Аппарат акима с. Егиндыколь»
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» №KZ38REA00101162 от 09.07.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

наименование проектной организации, номер ***проекта ТОО «Projectus»», Проект Заказ 46-***

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района» №4-к от 09.01.2018 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2018 г;

месяц, год

окончание работ октябрь 2018 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 2

фактически, месяцев: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы водопроводного трубопровода	м	211,3		211,3	
Протяженность трассы канализационного трубопровода	м	60		60	
Протяженность трассы внешних сетей электроснабжения	км	0,805		0,805	
Протяженность сетей телефонизации	км	0,445		0,445	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж		-

		-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Наружные сети водопровода и канализации :
а) Водопроводные сети из труб полиэтиленовых питьевых в том числе:
-диаметром 32х2 мм , диаметром 300х4 мм;
-колодцы водопроводные диаметром 1,5 м-4 шт
- пожарный гидрант - 1 шт;
б) Канализация в том числе:
-из труб полиэтиленовых с раструбом диаметром 110х4,2мм;
-накопительные резервуары объемом 5,5 м3- 3 шт;
2. Внешние сети электроснабжения:
а) перенос ВЛ 10Кв проводом неизолированным для воздушных линий электропередач АС сечением 50/8 мм2;
б) воздушная линия 0,4 кВ проводом самонесущим изолированным для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0;
в) воздушная линия 0,4 кВ проводом самонесущим изолированным для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0;
г) демонтаж трансформатора напряжением до 10 кВ, однофазного – 1 шт;
д) монтаж трансформатора распределительного трехфазного двухобмоточного масляного модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ-1шт.
3) Сети телефонизации проводом для телефонной связи МКППэПТ 2х0,4

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***49 177,86*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***41 230,24*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***30 900,8*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Строительство инженерных сетей к трем 2-х квартирным жилым домам по ул. Школьная в с.Егиндыколь, Егиндыкольского района Акмолинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района»_____ Карабузауов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____Жетеров С.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____Наскенов Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____Нуралин Р.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 Кв СИП 4х25	киломерт (далее - км)	0,467
1.1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 Кв СИП 2х16	км	0,95
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ АС50/8мм2	км	0,243
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	-
3.1	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	-
3.2	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	-
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	21
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	-

	3) СИП 4х25	км	-
	4) СИП 2х16	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АВВГ	км	-
	2) марки АВВГ	км	-
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик _____ М.Карабузаков

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Нурсенов Шабит Ашимгереевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта МП

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	211,3	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	211,3	
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	1	
4	Задвижка d-	шт		
	" d- 50мм	шт		
	" d- 100мм	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d- 15	шт		

	" d- 20-25мм	шт			
6	Кран d-	шт	-		
	" d-	шт	-		
	" d-	шт	-		
7	Гидрант	шт	1		
8	Водопроводный ввод	шт	6		
9	Питьевой фонтанчик	шт	-		
Канализация					
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-		
	1) из керамических труб	м	-		
	2) из чугунных труб	м	-		
	3) из бетонных труб	м	-		
	4) из асбестоцементных труб	м	-		
	5) из железобетонных труб	м	-		
	6)	м			
	7)	м			
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	60		
	1) из керамических труб	м	-		
	2) из чугунных труб	м	-		
	3) из бетонных труб	м	-		
	4) из асбестоцементных труб	м	-		
	5) из полиэтиленовых труб	м	60		

	6)	м	-		
3	Накопительный резервуар 5,5м3	шт	3		
	Выпуск	шт	6		

Заказчик М. Карабузаров

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	0.231
	1) марка	км	МКПП 1Х2Х0,4
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	0,213
	1) марка	км	МКПП 1Х2Х0,4
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	5
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	5

	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	6
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	

Заказчик _____ М.Карабузаров

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Шабыт Кенгерович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Объект: Строительство инженерных сетей к двухквартирным домам (3позиции) по ул Школьная в с.Егиндыколь,Егиндыкольского района,Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 5 сентября 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор подряда №28	26.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**23 557 157**	**21 033 176**							**1 864 214**	**23 557 157**
Наружные сети водопровода и канализации	17 399 334	15 535 120							1 864 214	17 399 334
Внешние сети электроснабжения	5 697 308	5 086 882							610 426	5 697 308
Внешние сети телефонизации	460 515	411 174							49 341	460 515

М.П. Заказчик _____ **М.П. Генподрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к двухквартирным домам (3позиции) по ул Школьная в с.Егиндыколь,Егиндыкольского района,Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-1

Акт выполненных работ №1

за 5 сентября 2018 года

на Наружные сети водопровода и канализации по ул Школьная

Основание

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
				Земляные работы			
1	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2р группы.Разработка вручную с креплениями в в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**1379,7000**		**3036,48**	**4189427**
		Итого оплата труда:				**3036,48**	**4189427**
		НР первого уровня	%	59,1		1794,56	2475951
		НР второго уровня	%	4,24		204,84	282612
		Накладные расходы	%	--		1999,39	2758564
		Сметная прибыль	%	8		402,87	555839
		Сметная стоимость:				**5438,74**	**7503830**
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1372,8000**		**906,46**	**1244394**
		Итого оплата труда:				**906,46**	**1244394**
		НР первого уровня	%	59,1		535,72	735437
		НР второго уровня	%	4,24		61,15	83945
		Накладные расходы	%	--		596,87	819382
		Сметная прибыль	%	8		120,27	165102
		Сметная стоимость:				**1623,60**	**2228878**

3	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	1372,8000	1214,96	1667892
		Итого оплата труда:			705,57	968604
		Итого эксплуатация машин:			1214,96	1667892
		НР первого уровня	%	59,1	416,99	572445
		НР второго уровня	%	4,24	69,19	94998
		Накладные расходы	%	--	486,19	667435
		Сметная прибыль	%	8	136,09	186828
		Сметная стоимость:			1837,23	2522153
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	6,9300	2303,32	15962
		Итого оплата труда:			768,60	5326
		Итого эксплуатация машин:			119,00	825
4 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	7,623	1314,18	10018
		Итого материалов:			1445,60	10018
		НР первого уровня	%	62,1	477,30	3308
		НР второго уровня	%	4,24	117,90	817
		Накладные расходы	%	--	595,20	4125
		Сметная прибыль	%	8	231,88	1607
		Сметная стоимость:			3130,40	21694
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1372,8000	119,94	164652
		Итого оплата труда:			91,26	125284
		Итого эксплуатация машин:			51,09	70131
		НР первого уровня	%	59,1	53,94	74043
		НР второго уровня	%	4,24	7,37	10121
		Накладные расходы	%	--	61,31	84163
		Сметная прибыль	%	8	14,50	19903
		Сметная стоимость:			195,75	268721
				Трубопровод		
6	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,0870	186479,93	16224
		Итого оплата труда:			156836,95	13645
		Итого эксплуатация машин:			43059,61	3746
		Итого материалов:			811,24	71
		НР первого уровня	%	62,1	97395,75	8473
		НР второго уровня	%	4,24	12036,33	1047
		Накладные расходы	%	--	109432,07	9521
		Сметная прибыль	%	8	23672,96	2060
		Сметная стоимость:			319584,97	27804
7	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	87,0000	128,62	11199
		НР второго уровня	%	4,24	5,45	474

		Накладные расходы	%	--	5,45	474
		Сметная прибыль	%	8	10,73	933
		Сметная стоимость:			**144,80**	**12598**
8	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,1243**	**197435,35**	**24541**
		Итого оплата труда:			**163612,52**	**20337**
		Итого эксплуатация машин:			**48590,05**	**6040**
		Итого материалов:			**1290,23**	**160**
		НР первого уровня	%	62,1	101603,38	12629
		НР второго уровня	%	4,24	12679,24	1576
		Накладные расходы	%	--	114282,62	14205
		Сметная прибыль	%	8	24937,44	3100
		Сметная стоимость:			**336655,41**	**41846**
9	**23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**124,3000**	**325,65**	**40478**
		НР второго уровня	%	4,24	13,81	1716
		Накладные расходы	%	--	13,81	1716
		Сметная прибыль	%	8	27,16	3376
		Сметная стоимость:			**366,61**	**45570**
10	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.гильза**	**км трубопровода**	**0,0020**	**719858,22**	**1440**
		Итого оплата труда:			**450073,48**	**900**
		Итого эксплуатация машин:			**307287,48**	**615**
		Итого материалов:			**67147,06**	**134**
		НР первого уровня	%	62,1	279495,63	559
		НР второго уровня	%	4,24	42372,60	85
		Накладные расходы	%	--	321868,23	644
		Сметная прибыль	%	8	83338,12	167
		Сметная стоимость:			**1125064,57**	**2250**
11	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.гильза**	**км трубопровода**	**0,0020**	**519975,05**	**1040**
		Итого оплата труда:			**381123,65**	**762**
		Итого эксплуатация машин:			**141436,56**	**283**
		Итого материалов:			**47813,70**	**96**
		НР первого уровня	%	62,1	236677,79	473
		НР второго уровня	%	4,24	32082,08	64
		Накладные расходы	%	--	268759,87	538
		Сметная прибыль	%	8	63098,79	126
		Сметная стоимость:			**851833,72**	**1704**
12	**23-010201-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 152 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**	**3257,21**	**6514**
		НР второго уровня	%	4,24	138,11	276
		Накладные расходы	%	--	138,11	276

		Сметная прибыль	%	8		271,63	543
		Сметная стоимость:				**3666,94**	**7334**
13	**23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**4514,31**	**9029**
		НР второго уровня	%	4,24		191,41	383
		Накладные расходы	%	--		191,41	383
		Сметная прибыль	%	8		376,46	753
		Сметная стоимость:				**5082,17**	**10164**
14	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,3223**		**41024,61**	**13222**
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**12550**
14 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,00019	426606,66	81
14 3	21-130701-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,803	155,36	591
		Итого материалов:				**2084,95**	**672**
		НР первого уровня	%	62,1		24181,53	7794
		НР второго уровня	%	4,24		2764,74	891
		Накладные расходы	%	--		26946,27	8685
		Сметная прибыль	%	8		5437,67	1753
		Сметная стоимость:				**73408,55**	**23660**
15	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0128**		**942018,03**	**12077**
		Итого оплата труда:				**399826,06**	**5126**
		Итого эксплуатация машин:				**292843,89**	**3754**
		Итого материалов:				**341768,15**	**4381**
		НР первого уровня	%	62,1		248291,98	3183
		НР второго уровня	%	4,24		50469,14	647
		Накладные расходы	%	--		298761,13	3830
		Сметная прибыль	%	8		99262,33	1273
		Сметная стоимость:				**1340041,49**	**17179**
16	**23-051501-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубки присоединительные резьбовые DN25,типа Danfoss**	**шт.**	**7,0000**		**6501,69**	**45512**
		НР второго уровня	%	4,24		275,67	1930
		Накладные расходы	%	--		275,67	1930
		Сметная прибыль	%	8		542,19	3795
		Сметная стоимость:				**7319,55**	**51237**
17	**23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вставка стальные электросварны прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80**	**м**	**2,4000**		**1108,44**	**2660**
		НР второго уровня	%	4,24		47,00	113
		Накладные расходы	%	--		47,00	113
		Сметная прибыль	%	8		92,44	222
		Сметная стоимость:				**1247,87**	**2995**

18	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5- 25 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**	**721,42**	**721**
		НР второго уровня	%	4,24	30,59	31
		Накладные расходы	%	--	30,59	31
		Сметная прибыль	%	8	60,16	60
		Сметная стоимость:			**812,17**	**812**
19	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 49 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**	**3562,29**	**3562**
		НР второго уровня	%	4,24	151,04	151
		Накладные расходы	%	--	151,04	151
		Сметная прибыль	%	8	297,07	297
		Сметная стоимость:			**4010,40**	**4010**
20	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	**7,0000**	**1545,75**	**10820**
		Итого оплата труда:			**1192,18**	**8345**
		Итого эксплуатация машин:			**78,55**	**550**
		Итого материалов:			**283,55**	**1985**
		НР первого уровня	%	60,4	720,08	5041
		НР второго уровня	%	4,24	96,07	672
		Накладные расходы	%	--	816,15	5713
		Сметная прибыль	%	8	188,95	1323
		Сметная стоимость:			**2550,85**	**17856**
21	23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 и для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**	**2271,28**	**15899**
		НР второго уровня	%	4,24	96,30	674
		Накладные расходы	%	--	96,30	674
		Сметная прибыль	%	8	189,41	1326
		Сметная стоимость:			**2556,99**	**17899**
22	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1563,70**	**1564**
		Итого оплата труда:			**1200,72**	**1201**
		Итого материалов:			**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4	725,23	725
		НР второго уровня	%	4,24	97,05	97
		Накладные расходы	%	--	822,28	822
		Сметная прибыль	%	8	190,88	191
		Сметная стоимость:			**2576,86**	**2577**
23	23-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10,DN 50,типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**	**14778,77**	**14779**

		НР второго уровня	%	4,24	626,62	627
		Накладные расходы	%	--	626,62	627
		Сметная прибыль	%	8	1232,43	1232
		Сметная стоимость:			**16637,82**	**16638**
24	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	**24,0000**	**365,78**	**8779**
		Итого оплата труда:			**314,58**	**7550**
		Итого эксплуатация машин:			**31,17**	**748**
		Итого материалов:			**20,02**	**481**
		НР первого уровня	%	62,1	195,36	4689
		НР второго уровня	%	4,24	23,79	571
		Накладные расходы	%	--	219,15	5260
		Сметная прибыль	%	8	46,79	1123
		Сметная стоимость:			**631,72**	**15161**
25	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	**10,0000**	**710,25**	**7103**
		Итого оплата труда:			**589,84**	**5898**
		Итого эксплуатация машин:			**62,34**	**623**
		Итого материалов:			**58,07**	**581**
		НР первого уровня	%	62,1	366,29	3663
		НР второго уровня	%	4,24	45,65	456
		Накладные расходы	%	--	411,94	4119
		Сметная прибыль	%	8	89,78	898
		Сметная стоимость:			**1211,96**	**12120**
26	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**2074,82**	**4150**
		НР второго уровня	%	4,24	87,97	176
		Накладные расходы	%	--	87,97	176
		Сметная прибыль	%	8	173,02	346
		Сметная стоимость:			**2335,82**	**4672**
27	**23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**	**592,63**	**4741**
		НР второго уровня	%	4,24	25,13	201
		Накладные расходы	%	--	25,13	201
		Сметная прибыль	%	8	49,42	395
		Сметная стоимость:			**667,18**	**5337**
28	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**9,0000**	**989,66**	**8907**
		НР второго уровня	%	4,24	41,96	378
		Накладные расходы	%	--	41,96	378
		Сметная прибыль	%	8	82,53	743
		Сметная стоимость:			**1114,15**	**10027**
29	**23-020103-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**	**1705,93**	**1706**
		НР второго уровня	%	4,24	72,33	72

		Накладные расходы	%	--	72,33	72
		Сметная прибыль	%	8	142,26	142
		Сметная стоимость:			**1920,52**	**1921**
30	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,D 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**2074,82**	**4150**
		НР второго уровня	%	4,24	87,97	176
		Накладные расходы	%	--	87,97	176
		Сметная прибыль	%	8	173,02	346
		Сметная стоимость:			**2335,82**	**4672**
31	**23-020303-7506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р5 22134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**1600,34**	**3201**
		НР второго уровня	%	4,24	67,85	136
		Накладные расходы	%	--	67,85	136
		Сметная прибыль	%	8	133,46	267
		Сметная стоимость:			**1801,65**	**3603**
32	**23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,D25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**	**592,63**	**3556**
		НР второго уровня	%	4,24	25,13	151
		Накладные расходы	%	--	25,13	151
		Сметная прибыль	%	8	49,42	297
		Сметная стоимость:			**667,18**	**4003**
33	**23-020302-8003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 25,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**1010,05**	**6060**
		НР второго уровня	%	4,24	42,83	257
		Накладные расходы	%	--	42,83	257
		Сметная прибыль	%	8	84,23	505
		Сметная стоимость:			**1137,11**	**6823**
34	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**	**1395,48**	**8373**
		НР второго уровня	%	4,24	59,17	355
		Накладные расходы	%	--	59,17	355
		Сметная прибыль	%	8	116,37	698
		Сметная стоимость:			**1571,02**	**9426**
35	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**881,44**	**5289**
		НР второго уровня	%	4,24	37,37	224
		Накладные расходы	%	--	37,37	224
		Сметная прибыль	%	8	73,51	441
		Сметная стоимость:			**992,32**	**5954**
36	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные.Установка**	**шт.**	**1,0000**	**46775,62**	**46776**
		Итого оплата труда:			**1424,63**	**1425**
		Итого эксплуатация машин:			**116,91**	**117**
		Итого материалов:			**45282,59**	**45283**

		НР первого уровня	%	62,1	884,70	885
		НР второго уровня	%	4,24	2020,80	2021
		Накладные расходы	%	--	2905,49	2905
		Сметная прибыль	%	8	3974,49	3974
		Сметная стоимость:			**53655,60**	**53656**
37	**23-030103-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидрант пожарный подземный Н 2750мм,DN 100,PN 16,типа AVK ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1,0000**	**686514,12**	**686514**
		НР второго уровня	%	4,24	29108,20	29108
		Накладные расходы	%	--	29108,20	29108
		Сметная прибыль	%	8	57249,79	57250
		Сметная стоимость:			**772872,10**	**772872**
				Колодцы		
38	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,8400**	**44534,15**	**215545**
		Итого оплата труда:			**13770,58**	**66650**
		Итого эксплуатация машин:			**5980,62**	**28946**
		Итого материалов:			**27095,35**	**131141**
		НР первого уровня	%	62,1	8551,53	41389
		НР второго уровня	%	4,24	2250,83	10894
		Накладные расходы	%	--	10802,37	52283
		Сметная прибыль	%	8	4426,92	21426
		Сметная стоимость:			**59763,44**	**289255**
39	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**4,0000**	**17097,82**	**68391**
		НР второго уровня	%	4,24	724,95	2900
		Накладные расходы	%	--	724,95	2900
		Сметная прибыль	%	8	1425,82	5703
		Сметная стоимость:			**19248,59**	**76994**
40	**21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10**	**шт.**	**4,0000**	**27804,40**	**111218**
		НР второго уровня	%	4,24	1178,91	4716
		Накладные расходы	%	--	1178,91	4716
		Сметная прибыль	%	8	2318,66	9275
		Сметная стоимость:			**31301,97**	**125208**
41	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,6**	**шт.**	**4,0000**	**12011,09**	**48044**
		НР второго уровня	%	4,24	509,27	2037
		Накладные расходы	%	--	509,27	2037
		Сметная прибыль	%	8	1001,63	4007

		Сметная стоимость:			**13521,99**	**54088**
42	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**	**18199,50**	**72798**
		НР второго уровня	%	4,24	771,66	3087
		Накладные расходы	%	--	771,66	3087
		Сметная прибыль	%	8	1517,69	6071
		Сметная стоимость:			**20488,85**	**81955**
43	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**	**4,0000**	**18199,50**	**72798**
		НР второго уровня	%	4,24	771,66	3087
		Накладные расходы	%	--	771,66	3087
		Сметная прибыль	%	8	1517,69	6071
		Сметная стоимость:			**20488,85**	**81955**
44	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**4,0000**	**4299,36**	**17197**
		НР второго уровня	%	4,24	182,29	729
		Накладные расходы	%	--	182,29	729
		Сметная прибыль	%	8	358,53	1434
		Сметная стоимость:			**4840,19**	**19361**
45	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2,2ПП15-2**	**шт.**	**4,0000**	**18203,02**	**72812**
		НР второго уровня	%	4,24	771,81	3087
		Накладные расходы	%	--	771,81	3087
		Сметная прибыль	%	8	1517,99	6072
		Сметная стоимость:			**20492,81**	**81971**
46	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4м**	**м3 кладки**	**1,2000**	**8415,17**	**10098**
		Итого оплата труда:			**3687,39**	**4425**
		Итого эксплуатация машин:			**1440,04**	**1728**
		Итого материалов:			**3629,19**	**4355**
		НР первого уровня	%	50,8	1873,20	2248
		НР второго уровня	%	4,24	436,23	523
		Накладные расходы	%	--	2309,42	2771
		Сметная прибыль	%	8	857,97	1030
		Сметная стоимость:			**11582,56**	**13899**
47	**23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**	**14375,51**	**57502**
		НР второго уровня	%	4,24	609,52	2438
		Накладные расходы	%	--	609,52	2438
		Сметная прибыль	%	8	1198,80	4795
		Сметная стоимость:			**16183,83**	**64735**
48	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2поверхности**	**60,8000**	**733,93**	**44623**

		Итого оплата труда:				180,65	**10984**
		Итого эксплуатация машин:				13,37	**813**
		Итого материалов:				541,62	**32930**
		НР первого уровня	%	50,8		91,77	5580
		НР второго уровня	%	4,24		35,01	2129
		Накладные расходы	%	--		126,78	7708
		Сметная прибыль	%	8		68,86	4187
		Сметная стоимость:				929,57	**56518**
49	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0948**		**339135,40**	**32150**
		НР второго уровня	%	4,24		14379,34	1363
		Накладные расходы	%	--		14379,34	1363
		Сметная прибыль	%	8		28281,18	2681
		Сметная стоимость:				381795,92	**36194**
50	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная.Устройство**	**м3**	**2,5520**		**19359,80**	**49406**
		Итого оплата труда:				1088,59	**2778**
		Итого эксплуатация машин:				656,18	**1675**
		Итого материалов:				17769,80	**45349**
		НР первого уровня	%	48,5		527,97	1347
		НР второго уровня	%	4,24		843,24	2152
		Накладные расходы	%	--		1371,21	3499
		Сметная прибыль	%	8		1658,48	4232
		Сметная стоимость:				22389,49	**57138**
51	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметром 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**4,0000**		**2710,16**	**10841**
		Итого оплата труда:				1685,07	**6740**
		Итого эксплуатация машин:				1359,51	**5438**
		Итого материалов:				123,22	**493**
		НР первого уровня	%	62,1		1046,43	4186
		НР второго уровня	%	4,24		159,28	637
		Накладные расходы	%	--		1205,71	4823
		Сметная прибыль	%	8		313,27	1253
		Сметная стоимость:				4229,14	**16917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9196326**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9183942**
Материалы -			Тенге				**276145**
Всего заработная плата -			Тенге				**6692805**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1439901**
		Накладные расходы -	Тенге				**4515512**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3958282**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**557230**

		Сметная прибыль -	Тенге			1095956
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14795411
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9258
		Сметная заработная плата -	Тенге			6692805
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12384
	Материалы -		Тенге			2268
	Всего заработная плата -		Тенге			9546
		Накладные расходы -	Тенге			6535
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5766
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			769
		Сметная прибыль -	Тенге			1514
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12
		Сметная заработная плата -	Тенге			9546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14815844
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9270
		Сметная заработная плата -	Тенге			6702351

РАЗДЕЛ 2. Канализация К1

			Земляные работы			
52	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2р группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м	м3грунта	447,5200	3036,48	1358884
		Итого оплата труда:			3036,48	1358884
		НР первого уровня	%	59,1	1794,56	803101
		НР второго уровня	%	4,24	204,84	91668
		Накладные расходы	%	--	1999,39	894769
		Сметная прибыль	%	8	402,87	180292
		Сметная стоимость:			5438,74	2433945
53	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	441,5200	906,46	400222
		Итого оплата труда:			906,46	400222
		НР первого уровня	%	59,1	535,72	236531
		НР второго уровня	%	4,24	61,15	26998
		Накладные расходы	%	--	596,87	263530
		Сметная прибыль	%	8	120,27	53100
		Сметная стоимость:			1623,60	716852
54	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	447,5200	1214,96	543717
		Итого оплата труда:			705,57	315756

		Итого эксплуатация машин:			**1214,96**	**543717**
		НР первого уровня	%	59,1	416,99	186612
		НР второго уровня	%	4,24	69,19	30966
		Накладные расходы	%	--	486,19	217578
		Сметная прибыль	%	8	136,09	60904
		Сметная стоимость:			**1837,23**	**822198**
55	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трбопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,0000**	**2303,32**	**9213**
		Итого оплата труда:			**768,60**	**3074**
		Итого эксплуатация машин:			**119,00**	**476**
		Итого материалов:			**1445,60**	**5782**
		НР первого уровня	%	62,1	477,30	1909
		НР второго уровня	%	4,24	117,90	472
		Накладные расходы	%	--	595,20	2381
		Сметная прибыль	%	8	231,88	928
		Сметная стоимость:			**3130,40**	**12522**
56	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**447,5200**	**119,94**	**53675**
		Итого оплата труда:			**91,26**	**40841**
		Итого эксплуатация машин:			**51,09**	**22862**
		НР первого уровня	%	59,1	53,94	24137
		НР второго уровня	%	4,24	7,37	3299
		Накладные расходы	%	--	61,31	27436
		Сметная прибыль	%	8	14,50	6489
		Сметная стоимость:			**195,75**	**87601**
				Трубопровод		
57	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0600**	**224672,00**	**13480**
		Итого оплата труда:			**180465,38**	**10828**
		Итого эксплуатация машин:			**61860,80**	**3712**
		Итого материалов:			**2894,18**	**173**
		НР первого уровня	%	62,1	112069,00	6724
		НР второго уровня	%	4,24	14277,82	857
		Накладные расходы	%	--	126346,82	7581
		Сметная прибыль	%	8	28081,51	1685
		Сметная стоимость:			**379100,32**	**22746**
58	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**66,0000**	**982,63**	**64854**
		НР второго уровня	%	4,24	41,66	2750
		Накладные расходы	%	--	41,66	2750
		Сметная прибыль	%	8	81,94	5408
		Сметная стоимость:			**1106,24**	**73012**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			2444046
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2444046
Материалы -			Тенге			5956
Всего заработная плата -			Тенге			2129606
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			64854
		Накладные расходы -	Тенге			1416024
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1259014
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			157010
		Сметная прибыль -	Тенге			308806
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4168875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2954
		Сметная заработная плата -	Тенге			2129606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4168875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2954
		Сметная заработная плата -	Тенге			2129606
		РАЗДЕЛ 3. Накопительный резервуар 5,5 м3				
59	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 конструкции**	**174,2400**	**3036,48**	**529076**
		Итого оплата труда:			**3036,48**	**529076**
		НР первого уровня	%	59,1	1794,56	312684
		НР второго уровня	%	4,24	204,84	35691
		Накладные расходы	%	--	1999,39	348374
		Сметная прибыль	%	8	402,87	70196
		Сметная стоимость:			**5438,74**	**947646**
60	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**173,4560**	**906,46**	**157232**
		Итого оплата труда:			**906,46**	**157232**
		НР первого уровня	%	59,1	535,72	92924
		НР второго уровня	%	4,24	61,15	10607
		Накладные расходы	%	--	596,87	103531
		Сметная прибыль	%	8	120,27	20861
		Сметная стоимость:			**1623,60**	**281623**
61	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы.Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**174,2400**	**1214,96**	**211694**

		Итого оплата труда:			**705,57**	**122938**
		Итого эксплуатация машин:			**1214,96**	**211694**
		НР первого уровня	%	59,1	416,99	72656
		НР второго уровня	%	4,24	69,19	12056
		Накладные расходы	%	--	486,19	84713
		Сметная прибыль	%	8	136,09	23713
		Сметная стоимость:			**1837,23**	**320119**
62	**11-230101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7840**	**3650,06**	**2862**
		Итого оплата труда:			**782,26**	**613**
		Итого эксплуатация машин:			**173,40**	**136**
		Итого материалов:			**2737,94**	**2147**
		НР первого уровня	%	62,1	485,78	381
		НР второго уровня	%	4,24	175,36	137
		Накладные расходы	%	--	661,14	518
		Сметная прибыль	%	8	344,90	270
		Сметная стоимость:			**4656,10**	**3650**
63	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**173,4560**	**119,94**	**20804**
		Итого оплата труда:			**91,26**	**15830**
		Итого эксплуатация машин:			**51,09**	**8861**
		НР первого уровня	%	59,1	53,94	9355
		НР второго уровня	%	4,24	7,37	1279
		Накладные расходы	%	--	61,31	10634
		Сметная прибыль	%	8	14,50	2515
		Сметная стоимость:			**195,75**	**33953**
64	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м**	**0,3920**	**19359,80**	**7589**
		Итого оплата труда:			**1088,59**	**427**
		Итого эксплуатация машин:			**656,18**	**257**
		Итого материалов:			**17769,80**	**6966**
		НР первого уровня	%	48,5	527,97	207
		НР второго уровня	%	4,24	843,24	331
		Накладные расходы	%	--	1371,21	538
		Сметная прибыль	%	8	1658,48	650
		Сметная стоимость:			**22389,49**	**8777**
65	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**6,7600**	**613,96**	**4150**
		Итого оплата труда:			**262,77**	**1776**
		Итого эксплуатация машин:			**18,48**	**125**
		Итого материалов:			**342,31**	**2314**
		НР первого уровня	%	60,9	160,03	1082
		НР второго уровня	%	4,24	32,82	222
		Накладные расходы	%	--	192,85	1304

		Сметная прибыль	%	8		64,54	436
		Сметная стоимость:				**871,35**	**5890**
66	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоля боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**6,7600**		**733,93**	**4961**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**1221**
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**90**
		Итого материалов:				**541,62**	**3661**
		НР первого уровня	%	50,8		91,77	620
		НР второго уровня	%	4,24		35,01	237
		Накладные расходы	%	--		126,78	857
		Сметная прибыль	%	8		68,86	465
		Сметная стоимость:				**929,57**	**6284**
67	**11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**7,5920**		**7419,94**	**56332**
		Итого оплата труда:				**5288,74**	**40152**
		Итого эксплуатация машин:				**1115,44**	**8468**
67 5	21-010102-0101	Глина	м3	1,15	8,731	1308,59	11425
67 6	21-130701-1405	Вода техническая	м3	0,2	1,518	30,00	46
		Итого материалов:				**1510,88**	**11471**
		НР первого уровня	%	50,8		2686,68	20397
		НР второго уровня	%	4,24		428,52	3253
		Накладные расходы	%	--		3115,20	23651
		Сметная прибыль	%	8		842,81	6399
		Сметная стоимость:				**11377,95**	**86381**
68	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железоб 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,6900**		**34487,41**	**92771**
		Итого оплата труда:				**10851,40**	**29190**
		Итого эксплуатация машин:				**4809,43**	**12937**
		Итого материалов:				**20691,96**	**55661**
		НР первого уровня	%	62,1		6738,72	18127
		НР второго уровня	%	4,24		1747,99	4702
		Накладные расходы	%	--		8486,71	22829
		Сметная прибыль	%	8		3437,93	9248
		Сметная стоимость:				**46412,05**	**124848**
69	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**2702,22**	**2702**
		НР второго уровня	%	4,24		114,57	115
		Накладные расходы	%	--		114,57	115
		Сметная прибыль	%	8		225,34	225
		Сметная стоимость:				**3042,14**	**3042**

70	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,0000	7898,17	7898
		НР второго уровня	%	4,24	334,88	335
		Накладные расходы	%	--	334,88	335
		Сметная прибыль	%	8	658,64	659
		Сметная стоимость:			8891,70	8892
71	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000	17835,17	17835
		НР второго уровня	%	4,24	756,21	756
		Накладные расходы	%	--	756,21	756
		Сметная прибыль	%	8	1487,31	1487
		Сметная стоимость:			20078,69	20079
72	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6П	шт.	1,0000	17835,17	17835
		НР второго уровня	%	4,24	756,21	756
		Накладные расходы	%	--	756,21	756
		Сметная прибыль	%	8	1487,31	1487
		Сметная стоимость:			20078,69	20079
73	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1,0000	26752,76	26753
		НР второго уровня	%	4,24	1134,32	1134
		Накладные расходы	%	--	1134,32	1134
		Сметная прибыль	%	8	2230,97	2231
		Сметная стоимость:			30118,04	30118
74	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000	2127,30	2127
		НР второго уровня	%	4,24	90,20	90
		Накладные расходы	%	--	90,20	90
		Сметная прибыль	%	8	177,40	177
		Сметная стоимость:			2394,90	2395
75	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000	35931,45	35931
		НР второго уровня	%	4,24	1523,49	1523
		Накладные расходы	%	--	1523,49	1523
		Сметная прибыль	%	8	2996,40	2996
		Сметная стоимость:			40451,34	40451
76	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1,0000	36419,10	36419
		НР второго уровня	%	4,24	1544,17	1544
		Накладные расходы	%	--	1544,17	1544
		Сметная прибыль	%	8	3037,06	3037
		Сметная стоимость:			41000,33	41000
77	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	37,9600	733,93	27860

		Итого оплата труда:				**180,65**	**6858**
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**507**
		Итого материалов:				**541,62**	**20560**
		НР первого уровня	%	50,8		91,77	3484
		НР второго уровня	%	4,24		35,01	1329
		Накладные расходы	%	--		126,78	4813
		Сметная прибыль	%	8		68,86	2614
		Сметная стоимость:				**929,57**	**35286**
78	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**.Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**3538,01**	**3538**
		НР второго уровня	%	4,24		150,01	150
		Накладные расходы	%	--		150,01	150
		Сметная прибыль	%	8		295,04	295
		Сметная стоимость:				**3983,06**	**3983**
79	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**.Лестницы приставные прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0032**		**19359,80**	**63**
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**2**
		Итого материалов:				17769,80	58
		НР первого уровня	%	48,5		527,97	2
		НР второго уровня	%	4,24		843,24	3
		Накладные расходы	%	--		1371,21	4
		Сметная прибыль	%	8		1658,48	5
		Сметная стоимость:				**22389,49**	**73**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**1266433**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1266433**
Материалы -		Тенге				**102837**
Всего заработная плата -		Тенге				**905317**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**151039**
	Накладные расходы -	Тенге				**608170**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**531919**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**76251**
	Сметная прибыль -	Тенге				**149968**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2024571**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1251**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**905317**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2024571**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1251**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**905317**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**12906805**

в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8255941**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2607864**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1481333**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2043000**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**5754981**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**18661786**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**791260**
ИТОГО:		Тенге				**19453046**
Сметная прибыль		Тенге				**1556244**
ИТОГО по смете:		Тенге				**21009290**
	Временные здания и сооружения 1,8%					378 167
	всего по главам					21 387 457
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%					491 912
	всего по главам					21 879 369
	Итого в ценах 2018 года (К=1,059938)					23 190 774
	НДС 12%					2 782 893
	ИТОГО					25 973 667
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,6691)					**17 399 334**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшильдерского района"

Карабузаов М.Б.

Генподрядчик: Директор ТОО "Евростандарт-Аква" **Нуралин Р.К.**

Технадзор **Жетеров С.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (3 позиция) по улице Школьная в с. Егиндыколь, Егиндыкольского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

Объект номер - 4-1

Акт выполненных работ №2

за 5 сентября 2018 года

на "Внешниесети электроснабжения по ул.Школьная

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
				Демонтаж оборудования			
1	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Демонтаж кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе. Производстве работ на высоте свыше 8 до15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м кабеля**	**3,0000**		**790,85**	**2373**
		Итого оплата труда:				**264,51**	**794**
		Итого эксплуатация машин:				**550,77**	**1652**
		Итого материалов:				**134,91**	**405**
		Накладные расходы	%	--		151,54	455
		Сметная прибыль	%	8		75,39	226
		Сметная стоимость:				**1017,78**	**3053**
2	**13-080201-1002 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Демонтаж провода**	**м кабеля**	**1080,0000**		**1030,34**	**1112765**

		Итого оплата труда:			**362,59**	**391597**
		Итого эксплуатация машин:			**752,70**	**812913**
		Итого материалов:			**134,91**	**145703**
		Накладные расходы	%	--	205,45	221891
		Сметная прибыль	%	8	98,86	106773
		Сметная стоимость:			**1334,66**	**1441429**
3	**13-080201-1002 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе. Производтверабот на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м кабеля**	**270,0000**	**1066,02**	**287826**
		Итого оплата труда:			**398,27**	**107534**
		Итого эксплуатация машин:			**752,70**	**203228**
		Итого материалов:			**134,91**	**36426**
		Накладные расходы	%	--	222,89	60180
		Сметная прибыль	%	8	103,11	27840
		Сметная стоимость:			**1392,02**	**375846**
4	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,2754**	**702161,04**	**193375**
		Накладные расходы	%	--	29771,63	8199
		Сметная прибыль	%	8	58554,61	16126
		Сметная стоимость:			**790487,28**	**217700**
5	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**1,0000**	**2057,21**	**2057**
		Итого оплата труда:			**1597,49**	**1597**
		Итого эксплуатация машин:			**270,57**	**271**
		Итого материалов:			**284,22**	**284**
		Накладные расходы	%	--	799,94	800
		Сметная прибыль	%	8	228,57	229
		Сметная стоимость:			**3085,72**	**3086**
6	**13-080103-0301 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, примененкоэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**1,0000**	**1402,49**	**1402**

		Итого оплата труда:				1058,93	**1059**
		Итого эксплуатация машин:				337,91	**338**
		Итого материалов:				125,56	**126**
		Накладные расходы	%	--		531,91	532
		Сметная прибыль	%	8		154,75	155
		Сметная стоимость:				2089,15	**2089**
7	**51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**682510,00**	**682510**
		Накладные расходы	%	--		28938,42	28938
		Сметная прибыль	%	8		56915,87	56916
		Сметная стоимость:				**768364,30**	**768364**
				Перенос ВЛ 10кВ			
8	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м кабеля**	**188,0000**		**725,12**	**136323**
		Итого оплата труда:				198,77	**37370**
		Итого эксплуатация машин:				550,77	**103545**
		Итого материалов:				134,91	**25363**
		Накладные расходы	%	--		119,43	22452
		Сметная прибыль	%	8		67,56	12702
		Сметная стоимость:				912,11	**171477**
9	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**м кабеля**	**1500,0000**		**805,19**	**1207788**
		Итого оплата труда:				278,85	**418271**
		Итого эксплуатация машин:				550,77	**826156**
		Итого материалов:				134,91	**202366**
		Накладные расходы	%	--		158,55	237821
		Сметная прибыль	%	8		77,10	115649
		Сметная стоимость:				**1040,84**	**1561258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**3626419**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**682510**
	Накладные расходы -		Тенге				**28938**
	Сметная прибыль -		Тенге				**56916**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**768364**

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2750534
		Материалы -	Тенге			410672
		Всего заработная плата -	Тенге			958221
		Накладные расходы -	Тенге			544130
		Сметная прибыль -	Тенге			263573
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3558238
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1056
		Сметная заработная плата -	Тенге			958221
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193375
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193375
		Накладные расходы -	Тенге			8199
		Сметная прибыль -	Тенге			16126
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4544302
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1056
		Сметная заработная плата -	Тенге			958221

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 0,4 кВ

Строительные работы

10	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	опора	10,0000	2265,66	22657
		Итого оплата труда:			1738,28	17383
		Итого эксплуатация машин:			744,93	7449
		Накладные расходы	%	--	1214,06	12141
		Сметная прибыль	%	8	278,38	2784
		Сметная стоимость:			3758,09	37581
11	11-330102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 табл.1 п.3.12 Кзтр=1,02	**Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробурнный котлован. Прокладка шин заземления из круглойстали, применен коэффициент к затратам труда - 1,02**	м3	1,5000	44649,99	66975
		Итого оплата труда:			6595,89	9894
		Итого эксплуатация машин:			3942,10	5913
		Итого материалов:			35270,70	52906
		Накладные расходы	%	--	6135,38	9203
		Сметная прибыль	%	8	4062,83	6094
		Сметная стоимость:			54848,20	82272

12	11-330103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.18.2 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,12; к времени эксплуатации машин - 1,12**	**м3**	**1,2000**	**21750,18**	**26100**
		Итого оплата труда:			**10555,10**	**12666**
		Итого эксплуатация машин:			**14723,41**	**17668**
		Итого материалов:			**651,46**	**782**
		Накладные расходы	%	--	7710,83	9253
		Сметная прибыль	%	8	2356,88	2828
		Сметная стоимость:			**31817,90**	**38181**
13	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**	**30088,17**	**300882**
		Накладные расходы	%	--	1275,74	12757
		Сметная прибыль	%	8	2509,11	25091
		Сметная стоимость:			**33873,02**	**338730**
14	24-040207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**3,0000**	**27195,24**	**81586**
		Накладные расходы	%	--	1153,08	3459
		Сметная прибыль	%	8	2267,87	6804
		Сметная стоимость:			**30616,18**	**91849**
15	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**	**1679,54**	**21834**
		Накладные расходы	%	--	71,21	926
		Сметная прибыль	%	8	140,06	1821
		Сметная стоимость:			**1890,81**	**24581**

16	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**2776,16**	**13881**
		Накладные расходы	%	--	117,71	589
		Сметная прибыль	%	8	231,51	1158
		Сметная стоимость:			**3125,38**	**15627**
17	13-080201-0507 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**55,0000**	**315,85**	**17372**
		Итого оплата труда:			**315,85**	**17372**
		Накладные расходы	%	--	154,31	8487
		Сметная прибыль	%	8	37,61	2069
		Сметная стоимость:			**507,77**	**27927**
18	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**3326,48**	**16632**
		Накладные расходы	%	--	141,04	705
		Сметная прибыль	%	8	277,40	1387
		Сметная стоимость:			**3744,92**	**18725**
19	24-040207-3141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**	**1432,17**	**7161**
		Накладные расходы	%	--	60,72	304
		Сметная прибыль	%	8	119,43	597
		Сметная стоимость:			**1612,33**	**8062**
20	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 511 77-98**	**шт.**	**40,0000**	**147,91**	**5916**
		Накладные расходы	%	--	6,27	251
		Сметная прибыль	%	8	12,33	493
		Сметная стоимость:			**166,52**	**6661**

21	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**48,4000**		**477,46**	**23109**
		Накладные расходы	%	--		20,24	980
		Сметная прибыль	%	8		39,82	1927
		Сметная стоимость:				**537,52**	**26016**
22	24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1083,32**	**5417**
		Накладные расходы	%	--		45,93	230
		Сметная прибыль	%	8		90,34	452
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**6098**
23	24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1267,95**	**12680**
		Накладные расходы	%	--		53,76	538
		Сметная прибыль	%	8		105,74	1057
		Сметная стоимость:				**1427,45**	**14274**
24	24-040207-5320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мультискоба SO90.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**570,20**	**570**
		Накладные расходы	%	--		24,18	24
		Сметная прибыль	%	8		47,55	48
		Сметная стоимость:				**641,93**	**642**
25	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1961,58**	**3923**
		Накладные расходы	%	--		83,17	166
		Сметная прибыль	%	8		163,58	327
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**4417**

26	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	3,0000	818,13	2454
		Накладные расходы	%	--	34,69	104
		Сметная прибыль	%	8	68,23	205
		Сметная стоимость:			921,04	2763
27	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1,5000	283,26	425
		Итого оплата труда:			164,65	247
		Итого эксплуатации машин:			109,20	164
		Итого материалов:			46,01	69
		Накладные расходы	%	--	85,47	128
		Сметная прибыль	%	8	29,50	44
		Сметная стоимость:			398,22	597
28	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированныемедные гибкие для электрических установок и антенниМГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	447594,75	685
		Накладные расходы	%	--	18978,02	29
		Сметная прибыль	%	8	37325,82	57
		Сметная стоимость:			503898,59	771
29	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям. Производстве работ навысоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м	9,6000	290,85	2792
		Итого оплата труда:			158,14	1518
		Итого эксплуатации машин:			12,01	115
		Итого материалов:			122,89	1180
		Накладные расходы	%	--	82,88	796
		Сметная прибыль	%	8	29,90	287
		Сметная стоимость:			403,63	3875

30	23-061001-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода для заземления медный ЗП6 /применительно/ неизолированныедля воздушных линий электропередачи медные М сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0096	235381,17	2266
		Накладные расходы	%	--	9980,16	96
		Сметная прибыль	%	8	19628,91	189
		Сметная стоимость:			264990,24	2552
31	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотка с креплением по всей длине	м кабеля	195,0000	406,36	79241
		Итого оплата труда:			246,07	47983
		Итого эксплуатация машин:			173,06	33747
		Итого материалов:			45,50	8872
		Накладные расходы	%	--	127,01	24767
		Сметная прибыль	%	8	42,67	8321
		Сметная стоимость:			576,05	112329
32	23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1989	702161,04	139660
		Накладные расходы	%	--	29771,63	5922
		Сметная прибыль	%	8	58554,61	11647
		Сметная стоимость:			790487,28	157228
33	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	95,0000	283,26	26909
		Итого оплата труда:			164,65	15642
		Итого эксплуатация машин:			109,20	10374
		Итого материалов:			46,01	4371
		Накладные расходы	%	--	85,47	8119
		Сметная прибыль	%	8	29,50	2802
		Сметная стоимость:			398,22	37831
34	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0969	135865,98	13165
		Накладные расходы	%	--	5760,72	558
		Сметная прибыль	%	8	11330,14	1098

		Сметная стоимость:			**152956,83**	**14822**
35	**13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**	**3280,02**	**19680**
		Итого оплата труда:			1857,35	11144
		Итого эксплуатация машин:			85,61	514
		Итого материалов:			1357,04	8142
		Накладные расходы	%	--	967,72	5806
		Сметная прибыль	%	8	339,82	2039
		Сметная стоимость:			4587,56	27525
36	**23-070204-0764 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**	**2062,57**	**12375**
		Накладные расходы	%	--	87,45	525
		Сметная прибыль	%	8	172,00	1032
		Сметная стоимость:			2322,02	13932
37	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**6,0000**	**4602,36**	**27614**
		Итого оплата труда:			1959,45	11757
		Итого эксплуатация машин:			696,52	4179
		Итого материалов:			2146,26	12878
		Накладные расходы	%	--	1069,34	6416
		Сметная прибыль	%	8	453,74	2722
		Сметная стоимость:			6125,43	36753
38	**23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**6,0000**	**12921,81**	**77531**
		Накладные расходы	%	--	547,88	3287
		Сметная прибыль	%	8	1077,58	6465
		Сметная стоимость:			14547,27	87284
39	**11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**24,0000**	**96,36**	**2313**
		Итого оплата труда:			96,07	2306
		Итого эксплуатация машин:			0,54	13

		Накладные расходы	%	--		65,08	1562
		Сметная прибыль	%	8		12,91	310
		Сметная стоимость:				**174,35**	**4184**
40	**21-130201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**24,0000**		**159,46**	**3827**
		Накладные расходы	%	--		6,76	162
		Сметная прибыль	%	8		13,30	319
		Сметная стоимость:				**179,52**	**4308**
41	**13-080201-1203 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования. Производство работ навысоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**т**	**0,0420**		**210108,85**	**8825**
		Итого оплата труда:				**38137,90**	**1602**
		Итого эксплуатация машин:				**14138,34**	**594**
		Итого материалов:				**161909,88**	**6800**
		Накладные расходы	%	--		25923,73	1089
		Сметная прибыль	%	8		18882,61	793
		Сметная стоимость:				**254915,19**	**10706**
42	**21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0420**		**327492,73**	**13755**
		Накладные расходы	%	--		13885,69	583
		Сметная прибыль	%	8		27310,27	1147
		Сметная стоимость:				**368688,70**	**15485**
				Заземление			
43	**11-330105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**60,9000**		**327,68**	**19956**
		Итого оплата труда:				**92,56**	**5637**
		Итого эксплуатация машин:				**83,77**	**5101**
		Итого материалов:				**177,97**	**10838**
		Накладные расходы	%	--		73,43	4472
		Сметная прибыль	%	8		32,09	1954
		Сметная стоимость:				**433,20**	**26382**

44	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0272**	**197519,15**	**5373**
		Накладные расходы	%	--	8374,81	228
		Сметная прибыль	%	8	16471,52	448
		Сметная стоимость:			**222365,48**	**6048**
45	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0143**	**193117,36**	**2762**
		Накладные расходы	%	--	8188,18	117
		Сметная прибыль	%	8	16104,44	230
		Сметная стоимость:			**217409,98**	**3109**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**1088301**
		В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**182858**
Материалы -			Тенге			**42312**
Всего заработная плата -			Тенге			**107265**
		Накладные расходы -	Тенге			**55609**
		Сметная прибыль -	Тенге			**19077**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**257544**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**107265**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**903131**
Материалы -			Тенге			**64526**
Всего заработная плата -			Тенге			**45580**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**767443**
		Накладные расходы -	Тенге			**67608**
		Сметная прибыль -	Тенге			**77659**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1048398**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**45580**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**2313**
Всего заработная плата -			Тенге			**2306**
		Накладные расходы -	Тенге			**1562**
		Сметная прибыль -	Тенге			**310**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**4184**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**2306**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1310126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155150**
		РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия -2 10кВ					
46	**11-330304-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы ри сборке и установке**	**опора**	**9,0000**		**2265,66**	**20391**
		Итого оплата труда:				**1738,28**	**15644**
		Итого эксплуатация машин:				**744,93**	**6704**
		Накладные расходы	%	--		1214,06	10926
		Сметная прибыль	%	8		278,38	2505
		Сметная стоимость:				**3758,09**	**33823**
				Монтажные работы			
47	**11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кзм=1,2**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые в язкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**котлован**	**9,0000**		**5240,16**	**47161**
		Итого оплата труда:				**2175,79**	**19582**
		Итого эксплуатация машин:				**4328,46**	**38956**
		Накладные расходы	%	--		1621,57	14594
		Сметная прибыль	%	8		548,94	4940
		Сметная стоимость:				**7410,67**	**66696**
48	**11-330102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 табл.1 п.3.12 Кзтр=1,02**	**Опоры промежуточные П- образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован. Прокладка шин заземления из круглой стали, применен коэффициент к затратам труда - 1,02**	**м3**	**2,7000**		**44649,99**	**120555**
		Итого оплата труда:				**6595,89**	**17809**
		Итого эксплуатация машин:				**3942,10**	**10644**
		Итого материалов:				**35270,70**	**95231**
		Накладные расходы	%	--		6135,38	16566
		Сметная прибыль	%	8		4062,83	10970
		Сметная стоимость:				**54848,20**	**148090**

49	11-330103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.18.2 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	**Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5м3. Установка в пробуренный котлован. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент кзатратам труда - 1,12; к времени эксплуатации машин - 1,12**	**м3**	**3,0000**	**21750,18**	**65251**
		Итого оплата труда:			**10555,10**	**31665**
		Итого эксплуатация машин:			**14723,41**	**44170**
		Итого материалов:			**651,46**	**1954**
		Накладные расходы	%	--	7710,83	23132
		Сметная прибыль	%	8	2356,88	7071
		Сметная стоимость:			**31817,90**	**95454**
50	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9,0000**	**33201,68**	**298815**
		Накладные расходы	%	--	1407,75	12670
		Сметная прибыль	%	8	2768,75	24919
		Сметная стоимость:			**37378,19**	**336404**
51	13-080201-1203 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Конструкция сварная . Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**т**	**0,2615**	**210108,85**	**54943**
		Итого оплата труда:			**38137,90**	**9973**
		Итого эксплуатация машин:			**14138,34**	**3697**
		Итого материалов:			**161909,88**	**42339**
		Накладные расходы	%	--	25923,73	6779
		Сметная прибыль	%	8	18882,61	4938
		Сметная стоимость:			**254915,19**	**66660**
52	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,0812**	**327492,73**	**26592**
		Накладные расходы	%	--	13885,69	1128
		Сметная прибыль	%	8	27310,27	2218
		Сметная стоимость:			**368688,70**	**29938**

53	13-080103-0103 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 4. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда- 1,1.**	**шт.**	**31,0000**	**878,66**	**27238**
		Итого оплата труда:			695,45	21559
		Итого эксплуатация машин:			135,28	4194
		Итого материалов:			95,45	2959
		Накладные расходы	%	--	347,53	10773
		Сметная прибыль	%	8	98,10	3041
		Сметная стоимость:			**1324,28**	**41053**
54	24-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**31,0000**	**1003,30**	**31102**
		Накладные расходы	%	--	42,54	1319
		Сметная прибыль	%	8	83,67	2594
		Сметная стоимость:			**1129,51**	**35015**
55	13-080201-0507 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**126,0000**	**315,85**	**39797**
		Итого оплата труда:			315,85	39797
		Накладные расходы	%	--	154,31	19443
		Сметная прибыль	%	8	37,61	4739
		Сметная стоимость:			**507,77**	**63979**
56	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**25,0000**	**43,41**	**1085**
		Накладные расходы	%	--	1,84	46
		Сметная прибыль	%	8	3,62	91
		Сметная стоимость:			**48,87**	**1222**
57	24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**12,0000**	**47,62**	**571**
		Накладные расходы	%	--	2,02	24
		Сметная прибыль	%	8	3,97	48

		Сметная стоимость:			53,61	643
58	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**	**397,96**	**3184**
		Накладные расходы	%	--	16,87	135
		Сметная прибыль	%	8	33,19	265
		Сметная стоимость:			**448,02**	**3584**
59	**24-040207-3141 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**29,0000**	**1432,17**	**41533**
		Накладные расходы	%	--	60,72	1761
		Сметная прибыль	%	8	119,43	3464
		Сметная стоимость:			**1612,33**	**46757**
60	**24-040207-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект анкерной подвески ЕА1500 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**	**2254,68**	**13528**
		Накладные расходы	%	--	95,60	574
		Сметная прибыль	%	8	188,02	1128
		Сметная стоимость:			**2538,30**	**15230**
				Заземление		
61	**11-330105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**88,4000**	**327,68**	**28967**
		Итого оплата труда:			**92,56**	**8182**
		Итого эксплуатация машин:			**83,77**	**7405**
		Итого материалов:			**177,97**	**15732**
		Накладные расходы	%	--	73,43	6491
		Сметная прибыль	%	8	32,09	2837
		Сметная стоимость:			**433,20**	**38295**
62	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0401**	**197519,15**	**7928**
		Накладные расходы	%	--	8374,81	336

		Сметная прибыль	%	8		16471,52	661
		Сметная стоимость:				**222365,48**	**8926**
63	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0024**		**193117,36**	**460**
		Накладные расходы	%	--		8188,18	19
		Сметная прибыль	%	8		16104,44	38
		Сметная стоимость:				**217409,98**	**517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**829103**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**121979**
Материалы -			Тенге				**45299**
Всего заработная плата -			Тенге				**71329**
		Накладные расходы -	Тенге				**36995**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12718**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**171692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71329**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**707124**
Материалы -			Тенге				**112918**
Всего заработная плата -			Тенге				**92883**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**424799**
		Накладные расходы -	Тенге				**89721**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63748**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**860593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92883**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1032285**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**187**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**164213**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5543824**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**650264**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2149706**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**627319**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2061344**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**682510**

	Накладные расходы I уровня	Тенге				**573393**
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6117217**
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**259370**
	ИТОГО:	Тенге				**6376587**
	Сметная прибыль	Тенге				**510127**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**6886714**
	Временные здания и сооружения 1,8%					123 961
	всего по главам					7 010 675
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%					161 246
	всего по главам					7 171 920
	Итого в ценах 2018 года (К=1,059938)					7 601 791
	НДС 12%					912 215
	ИТОГО					8 514 006
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,6691)					**5 697 308**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Етидыкольского района"

_____**Карабузауов М.Б.**

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____**Нуралин Р.К.**

Технадзор_____**Жетеров С.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (3позиции) по ул.Школьная в с.Егиндыколь
Наименование объекта - 4-2

Объект номер -

Акт выполненных работ №3
за 5 сентября 2018 года

на 4-2-1

Основание: Внешние сети телефонизации по ул Школьная

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**13,4400**		**1144,77**	**15386**
		Итого оплата труда:				**1144,77**	**15386**
		Накладные расходы	%	--		753,79	10131
		Сметная прибыль	%	8		151,88	2041
		Сметная стоимость:				**2050,45**	**27558**
2	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**52,5000**		**332,25**	**17443**
		Итого оплата труда:				**150,95**	**7925**
		Итого эксплуатация машин:				**281,03**	**14754**
		Накладные расходы	%	--		81,43	4275
		Сметная прибыль	%	8		33,09	1737
		Сметная стоимость:				**446,78**	**23456**

3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,4400	1314,18	5835
		Накладные расходы	%	--	55,72	247
		Сметная прибыль	%	8	109,59	487
		Сметная стоимость:			1479,49	6569
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,9600	656,86	5885
		Итого оплата труда:			656,86	5885
		Накладные расходы	%	--	432,51	3875
		Сметная прибыль	%	8	87,15	781
		Сметная стоимость:			1176,52	10542
				Монтажные работы		
5	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами.Земляные работы при сборке и установке	опора	1,0000	2265,66	2266
		Итого оплата труда:			1738,28	1738
		Итого эксплуатация машин:			744,93	745
		Накладные расходы	%	--	1214,06	1214
		Сметная прибыль	%	8	278,38	278
		Сметная стоимость:			3758,09	3758
6	11-340203-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высо до 6,5 м.Установка средствами малой механизации	опора	1,0000	2633,96	2634
		Итого оплата труда:			2316,06	2316
		Итого эксплуатация машин:			463,10	463
		Итого материалов:			8,46	8
		Накладные расходы	%	--	1610,93	1611
		Сметная прибыль	%	8	339,59	340
		Сметная стоимость:			4584,49	4584
7	24-010202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	2,0000	2518,78	5038
		Накладные расходы	%	--	106,80	214
		Сметная прибыль	%	8	210,05	420
		Сметная стоимость:			2835,62	5671

8	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1247	101118,22	12609
		Итого оплата труда:			99715,42	12435
		Итого материалов:			1402,80	175
		Накладные расходы	%	--	68836,24	8584
		Сметная прибыль	%	8	13596,36	1695
		Сметная стоимость:			183550,81	22889
9	23-010501-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-22001	м	124,7000	235,22	29332
		Накладные расходы	%	--	9,97	1244
		Сметная прибыль	%	8	19,62	2446
		Сметная стоимость:			264,81	33022
10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	133,7000	214,53	28683
		Итого оплата труда:			126,04	16852
		Итого эксплуатация машин:			95,24	12734
		Итого материалов:			25,39	3395
		Накладные расходы	%	--	65,33	8735
		Сметная прибыль	%	8	22,39	2993
		Сметная стоимость:			302,25	40411
11	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	48,3000	283,26	13681
		Итого оплата труда:			164,65	7953
		Итого эксплуатация машин:			109,20	5274
		Итого материалов:			46,01	2222
		Накладные расходы	%	--	85,47	4128
		Сметная прибыль	%	8	29,50	1425
		Сметная стоимость:			398,22	19234
12	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провод для телефонной связи МК ППэПТ 2х0,4	км	0,1820	12613,54	2296

		Накладные расходы	%	--	534,81	97
		Сметная прибыль	%	8	1051,87	191
		Сметная стоимость:			**14200,22**	**2584**
13	**13-080201-2801 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2,кодичество жил до 7. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**	**3520,66**	**10562**
		Итого оплата труда:			**3414,60**	**10244**
		Итого материалов:			**106,06**	**318**
		Накладные расходы	%	--	1672,69	5018
		Сметная прибыль	%	8	415,47	1246
		Сметная стоимость:			**5608,82**	**16826**
14	**23-061703-0767 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты разветвительные для кабелей ТП 2МР 100(арм)-1-эп ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**3,0000**	**27432,61**	**82298**
		Накладные расходы	%	--	1163,14	3489
		Сметная прибыль	%	8	2287,66	6863
		Сметная стоимость:			**30883,41**	**92650**
15	**24-040207-3989 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройство кабельное для городской и сельской связи УКС-20 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**12428,70**	**12429**
		Накладные расходы	%	--	526,98	527
		Сметная прибыль	%	8	1036,45	1036
		Сметная стоимость:			**13992,13**	**13992**
16	**24-040201-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р51177-98**	**шт.**	**12,0000**	**180,04**	**2160**
		Накладные расходы	%	--	7,63	92
		Сметная прибыль	%	8	15,01	180
		Сметная стоимость:			**202,69**	**2432**
17	**11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы.Устройство ввода труб**	**канал**	**6,0000**	**737,40**	**4424**
		Итого оплата труда:			**630,47**	**3783**
		Итого материалов:			**106,93**	**642**
		Накладные расходы	%	--	439,39	2636

		Сметная прибыль	%	8	94,14	565
		Сметная стоимость:			**1270,93**	**7626**
18	**24-010202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Консоль-распорка КР 2 толщиной 4мм,длиной 676 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**4,0000**	**3907,65**	**15631**
		Накладные расходы	%	--	165,68	663
		Сметная прибыль	%	8	325,87	1303
		Сметная стоимость:			**4399,20**	**17597**
19	**24-040207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**4,0000**	**2560,20**	**10241**
		Накладные расходы	%	--	108,55	434
		Сметная прибыль	%	8	213,50	854
		Сметная стоимость:			**2882,25**	**11529**
20	**11-330105-1001 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м**	**м заземления**	**7,0000**	**327,68**	**2294**
		Итого оплата труда:			**92,56**	**648**
		Итого эксплуатация машин:			**83,77**	**586**
		Итого материалов:			**177,97**	**1246**
		Накладные расходы	%	--	73,43	514
		Сметная прибыль	%	8	32,09	225
		Сметная стоимость:			**433,20**	**3032**
21	**11-330105-1102 РСНБ РК 2015**	**Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**1,0000**	**1549,12**	**1549**
		Итого оплата труда:			**506,59**	**507**
		Итого эксплуатация машин:			**48,92**	**49**
		Итого материалов:			**993,60**	**994**
		Накладные расходы	%	--	391,50	392
		Сметная прибыль	%	8	155,25	155
		Сметная стоимость:			**2095,87**	**2096**
22	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**13,0000**	**276,67**	**3597**
		Итого оплата труда:			**143,96**	**1871**

		Итого эксплуатация машин:			**12,01**	**156**
		Итого материалов:			**122,89**	**1598**
		Накладные расходы	%	--	75,96	987
		Сметная прибыль	%	8	28,21	367
		Сметная стоимость:			**380,84**	**4951**
23	**13-080502-1602 РСНБ РК 2015**	**Шина заземления.Монтаж по установленным конструкциям**	**м**	**13,0000**	**120,87**	**1571**
		Итого оплата труда:			**95,54**	**1242**
		Итого эксплуатация машин:			**15,15**	**197**
		Итого материалов:			**15,05**	**196**
		Накладные расходы	%	--	47,75	621
		Сметная прибыль	%	8	13,49	175
		Сметная стоимость:			**182,12**	**2368**
24	**21-050303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95**	**т**	**0,0028**	**194635,22**	**545**
		Накладные расходы	%	--	8252,53	23
		Сметная прибыль	%	8	16231,02	45
		Сметная стоимость:			**219118,77**	**614**
25	**21-050303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**	**т**	**0,0070**	**192813,79**	**1350**
		Накладные расходы	%	--	8175,30	57
		Сметная прибыль	%	8	16079,13	113
		Сметная стоимость:			**217068,22**	**1519**
26	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячеатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003744**	**197519,15**	**740**
		Накладные расходы	%	--	8374,81	31
		Сметная прибыль	%	8	16471,52	62
		Сметная стоимость:			**222365,48**	**833**

27	23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шина медная М1,размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**4,0000**	**6722,68**	**26891**
		Накладные расходы	%	--	285,04	1140
		Сметная прибыль	%	8	560,62	2242
		Сметная стоимость:			**7568,34**	**30273**
28	21-080104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 50 мм,толщиной 50 мм**	**м**	**6,0000**	**812,49**	**4875**
		Накладные расходы	%	--	34,45	207
		Сметная прибыль	%	8	67,76	407
		Сметная стоимость:			**914,69**	**5488**
29	13-080306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Бокс количество зажимов до 24х24.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**42300,11**	**42300**
		Итого оплата труда:			**13352,48**	**13352**
		Итого эксплуатация машин:			**22,51**	**23**
		Итого материалов:			**28925,12**	**28925**
		Накладные расходы	%	--	7750,70	7751
		Сметная прибыль	%	8	4004,06	4004
		Сметная стоимость:			**54054,87**	**54055**
30	23-061701-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Боксы кабельные телефонные типа БК Т 50х2,алюминиевый корпус**	**шт.**	**1,0000**	**2330,70**	**2331**
		Накладные расходы	%	--	98,82	99
		Сметная прибыль	%	8	194,36	194
		Сметная стоимость:			**2623,88**	**2624**
31	13-080501-1301 РСНБ РК 2015	**Подвески штампованныемассой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м до 7 кг.Мо нтаж оборудования**	**т**	**0,0001**	**135539,86**	**7**
		Итого оплата труда:			**125295,57**	**6**
		Итого эксплуатация машин:			**11988,89**	**1**
		Итого материалов:			**2332,67**	**--**
		Накладные расходы	%	--	61647,16	3

		Сметная прибыль	%	8	15774,96	1
		Сметная стоимость:			**212961,98**	**11**
32	**24-040207-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвесы ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,5000**	**30323,58**	**15162**
		Накладные расходы	%	--	1285,72	643
		Сметная прибыль	%	8	2528,74	1264
		Сметная стоимость:			**34138,04**	**17069**
33	**24-040207-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвесы скользящего и концевого кр епления ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,0200**	**27078,96**	**542**
		Накладные расходы	%	--	1148,15	23
		Сметная прибыль	%	8	2258,17	45
		Сметная стоимость:			**30485,28**	**610**
34	**24-040207-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект анкерной подвески ЕА1500ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**2254,68**	**4509**
		Накладные расходы	%	--	95,60	191
		Сметная прибыль	%	8	188,02	376
		Сметная стоимость:			**2538,30**	**5077**
35	**13-080201-2801 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с ме дными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, колич ество жил до 7. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**	**3520,66**	**3521**
		Итого оплата труда:			**3414,60**	**3415**
		Итого материалов:			**106,06**	**106**
		Накладные расходы	%	--	1672,69	1673
		Сметная прибыль	%	8	415,47	415
		Сметная стоимость:			**5608,82**	**5609**
36	**24-040207-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**1111,80**	**1112**
		Накладные расходы	%	--	47,14	47
		Сметная прибыль	%	8	92,72	93

		Сметная стоимость:			**1251,66**	**1252**
37	**24-040207-4008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажим с ушком (тип 3У) 040 ГОСТ Р51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**482,46**	**965**
		Накладные расходы	%	--	20,46	41
		Сметная прибыль	%	8	40,23	80
		Сметная стоимость:			**543,15**	**1086**
38	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0012**	**176264,56**	**219**
		Накладные расходы	%	--	7473,62	9
		Сметная прибыль	%	8	14699,05	18
		Сметная стоимость:			**198437,23**	**247**
				Прочие работы		
39	**11-340210-0103 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные.Развозка на тракторе за 1-й км**	**т-км**	**6,6960**	**5683,51**	**38057**
		Итого оплата труда:			**2577,74**	**17261**
		Итого эксплуатация машин:			**4560,37**	**30536**
		Накладные расходы	%	--	1909,63	12787
		Сметная прибыль	%	8	607,45	4067
		Сметная стоимость:			**8200,60**	**54911**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**430967**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			**101127**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			**65518**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			**21691**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			**264322**
- перевозка грузов			Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**63488**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**494456**
Накладные расходы II уровня			Тенге			**20965**
ИТОГО:			Тенге			**515420**
Сметная прибыль			Тенге			**41234**
ИТОГО по смете:			Тенге			**556654**

	Временные здания и сооружения 1,8%					10 020
	всего по главам					566 674
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%					13 033
	всего по главам					579 707
	Итого в ценах 2018 года (К=1,059938)					614 454
	НДС 12%					73 734
	ИТОГО					688 188
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,6691)					**460 515**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"

_____Карабузауов М.Б.

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____Нуралин Р.К.

Технадзор_____Жетеров С.Б.

Эд подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года № 170
Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"
Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Объект: Строительство инженерных сетей к двухквартирным домам (3позиции) по ул Школьная в с.Егиндыколь,Егиндыкольского района,Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 17 сентября 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор подряда №28	27.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**30 900 800**	**6 556 824**							**786 819**	**7 343 643**
Наружные сети водопровода и канализации	24 020 058	5 911 361							709 363	6 620 724
Внешние сети электроснабжения	6 104 431	363 503							43 620	407 123
Внешние сети телефонизации	776 311	281 961							33 835	315 796

М.П. Заказчик

М.П. Генподрядчик

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (3 позиция) по улице Школьная в с. Егидыколь, Егидыкольского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Внешние сети электроснабжения

Акт выполненных работ №2

за 17 сентября 2018 года

на "Внешниесети электроснабжения по ул.Школьная

Основание:

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1679,54**	**3359**
		НР второго уровня	%	4,24		71,21	142
		Накладные расходы	%	--		71,21	142
		Сметная прибыль	%	8		140,06	280
		Сметная стоимость:				**1890,81**	**3782**
2	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**3326,48**	**16632**
		НР второго уровня	%	4,24		141,04	705
		Накладные расходы	%	--		141,04	705
		Сметная прибыль	%	8		277,40	1387
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**18725**
3	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**6431,22**	**19294**
		НР второго уровня	%	4,24		272,68	818
		Накладные расходы	%	--		272,68	818
		Сметная прибыль	%	8		536,31	1609
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**21721**
4	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1961,58**	**17654**
		НР второго уровня	%	4,24		83,17	749

		Накладные расходы	%	--		83,17	749
		Сметная прибыль	%	8		163,58	1472
		Сметная стоимость:				**2208,33**	**19875**
				Перенос ВЛ 10кВ			
5	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,2490**		**835246,48**	**207976**
		НР второго уровня	%	4,24		35414,45	8818
		Накладные расходы	%	--		35414,45	8818
		Сметная прибыль	%	8		69652,87	17344
		Сметная стоимость:				**940313,81**	**234138**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**264916**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**264916**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**264916**
		Накладные расходы -	Тенге				**11232**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22092**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**298240**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**298240**

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 0,4 кВ

				Строительные работы			
6	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**6431,22**	**32156**
		НР второго уровня	%	4,24		272,68	1363
		Накладные расходы	%	--		272,68	1363
		Сметная прибыль	%	8		536,31	2682
		Сметная стоимость:				**7240,22**	**36201**
7	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**7,0000**		**1083,32**	**7583**
		НР второго уровня	%	4,24		45,93	322
		Накладные расходы	%	--		45,93	322
		Сметная прибыль	%	8		90,34	632
		Сметная стоимость:				**1219,59**	**8537**
8	**24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1267,95**	**7608**
		НР второго уровня	%	4,24		53,76	323
		Накладные расходы	%	--		53,76	323
		Сметная прибыль	%	8		105,74	634
		Сметная стоимость:				**1427,45**	**8565**

9	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6,0000	360,95	2166
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:			319,12	1915
		Итого материалов:			56,32	338
		НР первого уровня			5,50	33
		НР второго уровня	%	42,8	136,58	819
		Накладные расходы	%	4,24	21,10	127
		Сметная прибыль	%	--	157,68	946
		Сметная стоимость:	%	8	41,49	249
10	23-070501-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, клас точности 1,0/2,0	шт.	6,0000	560,12	3361
		НР второго уровня			6347,91	38087
		Накладные расходы	%	4,24	269,15	1615
		Сметная прибыль	%	--	269,15	1615
		Сметная стоимость:	%	8	529,36	3176
11	11-330105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	101,5000	7146,43	42879
		Итого оплата труда:			327,68	33260
		Итого эксплуатация машин:			92,56	9395
		Итого материалов:			83,77	8502
		НР первого уровня			177,97	18064
		НР второго уровня	%	61,7	57,11	5797
		Накладные расходы	%	4,24	16,32	1656
		Сметная прибыль	%	--	73,43	7453
		Сметная стоимость:	%	8	32,09	3257
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		433,20	43970
		В том числе:				120860
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2166
Материалы -			Тенге			33
Всего заработная плата -			Тенге			1915
		Накладные расходы -	Тенге			946
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			819
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			127
		Сметная прибыль -	Тенге			249
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3361
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2
		Сметная заработная плата -	Тенге			1915
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			118694
Материалы -			Тенге			18064
Всего заработная плата -			Тенге			9395

		Стоимость материалов и конструкций -					
		Накладные расходы -	Тенге				85435
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11075
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5797
		Сметная прибыль -	Тенге				5278
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10382
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140151
		Сметная заработная плата -	Тенге				11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9395
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				143512
		Сметная заработная плата -	Тенге				14
							11310
		РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия -2 10кВ					
12	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы ри сборке и установке**	опора	1,0000	2265,66		2266
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:			1738,28		1738
		НР первого уровня			744,93		745
		НР второго уровня	%	61,7	1072,52		1073
		Накладные расходы	%	4,24	141,54		142
		Сметная прибыль	%	--	1214,06		1214
		Сметная стоимость:	%	8	278,38		278
					3758,09		3758
				Монтажные работы			
13	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые в вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	котлован	1,0000	5240,16		5240
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:			2175,79		2176
		НР первого уровня			4328,46		4328
		НР второго уровня	%	61,7	1342,46		1342
		Накладные расходы	%	4,24	279,10		279
		Сметная прибыль	%	--	1621,57		1622
		Сметная стоимость:	%	8	548,94		549
					7410,67		7411
14	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	1,0000	33201,68		33202
		НР второго уровня	%	4,24	1407,75		1408
		Накладные расходы	%	--	1407,75		1408
		Сметная прибыль	%	8	2768,75		2769
		Сметная стоимость:			37378,19		37378
15	24-040207-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Комплект анкерной подвески ЕА1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000	2254,68		13528

Форма 28

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егидыкольского района"

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (3позиции) по ул.Школьная в с.Егиндыколь

Наименование объекта - Внешние сети телефонизации по ул Школьная

Объект номер - школ

Акт выполненных работ №2

за 17 сентября 2018 года

Основание: Внешние сети телефонизации по ул Школьная

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Монтажные работы			
1	11-330304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами.Земляные работы при сборке и установке**	**опора**	**2,0000**		**2265,66**	**4531**
		Итого оплата труда:				**1738,28**	**3477**
		Итого эксплуатация машин:				**744,93**	**1490**
		Накладные расходы	%	--		1072,52	2145
		Сметная прибыль	%	8		267,05	534
		Сметная стоимость:				**3605,23**	**7210**
2	11-340203-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**3,0000**		**3129,96**	**9390**
		Итого оплата труда:				**2808,96**	**8427**
		Итого эксплуатация машин:				**466,20**	**1399**
		Итого материалов:				**8,46**	**25**
		Накладные расходы	%	--		1744,36	5233
		Сметная прибыль	%	8		389,95	1170
		Сметная стоимость:				**5264,26**	**15793**
3	11-340203-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м.Установка средствами малой механизации**	**опора**	**2,0000**		**2633,96**	**5268**
		Итого оплата труда:				**2316,06**	**4632**
		Итого эксплуатация машин:				**463,10**	**926**
		Итого материалов:				**8,46**	**17**

		Накладные расходы	%	--	1438,27	2877
		Сметная прибыль	%	8	325,78	652
		Сметная стоимость:			4398,01	8796
4	21-040405-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	3,0000	30088,17	90265
		Сметная прибыль	%	8	2407,05	7221
		Сметная стоимость:			32495,22	97486
5	24-010202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3,0000	2518,78	7556
		Сметная прибыль	%	8	201,50	605
		Сметная стоимость:			2720,28	8161
6	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0873	101 118,22	8828
		Итого оплата труда:			99715,42	8705
		Итого материалов:			1402,80	122
		Накладные расходы	%	--	61923,28	5406
		Сметная прибыль	%	8	13043,32	1139
		Сметная стоимость:			176084,82	15372
7	23-010501-1307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 шитьевая ГОСТ 18599-22001	м	87,3000	235,22	20535
		Сметная прибыль	%	8	18,82	1643
		Сметная стоимость:			254,04	22177
8	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	79,3000	214,53	17013
		Итого оплата труда:			126,04	9995
		Итого эксплуатация машин:			95,24	7553
		Итого материалов:			25,39	2014
		Накладные расходы	%	--	53,95	4278
		Сметная прибыль	%	8	21,48	1703
		Сметная стоимость:			289,96	22994
9	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	184,7000	283,26	52317
		Итого оплата труда:			164,65	30411

		Итого эксплуатация машин:			109,20	20170
		Итого материалов:			46,01	8497
		Накладные расходы	%	--	70,47	13016
		Сметная прибыль	%	8	28,30	5227
		Сметная стоимость:			382,02	70560
10	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод для телефонной связи МК ПП1ПТ 2х0,4**	км	0,2630	12613,54	3317
		Сметная прибыль	%	8	1009,08	265
		Сметная стоимость:			13622,62	3583
11	11-330105-1001 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое.Устройство.Длина луча до 10 м**	м заземления	14,0000	327,68	4588
		Итого оплата труда:			92,56	1296
		Итого эксплуатация машин:			83,77	1173
		Итого материалов:			177,97	2492
		Накладные расходы	%	--	57,11	800
		Сметная прибыль	%	8	30,78	431
		Сметная стоимость:			415,58	5818
12	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители.Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	3,0000	1549,12	4647
		Итого оплата труда:			506,59	1520
		Итого эксплуатация машин:			48,92	147
		Итого материалов:			993,60	2981
		Накладные расходы	%	--	312,57	938
		Сметная прибыль	%	8	148,93	447
		Сметная стоимость:			2010,62	6032
13	21-050303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95**	т	0,0056	194635,22	1090
		Сметная прибыль	%	8	15570,82	87
		Сметная стоимость:			210206,04	1177
14	21-050303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**	т	0,0140	192813,79	2699
		Сметная прибыль	%	8	15425,10	216
		Сметная стоимость:			208238,89	2915

15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячеатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	197519,15	756
		Сметная прибыль	%	8	15801,53	60
		Сметная стоимость:			213320,68	816
16	21-080104-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 50 мм,толщиной 50 мм	м	12,0000	812,49	9750
		Сметная прибыль	%	8	65,00	780
		Сметная стоимость:			877,49	10530
17	13-080501-1301 РСНБ РК 2015	Подвески штампованныемассой до 0,2 кг для кабеля массой 1 м до 7 кг.Монтаж оборудования	т	0,0002	135539,86	30
		Итого оплата труда:			125295,57	28
		Итого эксплуатация машин:			11988,89	3
		Итого материалов:			2332,67	1
		Накладные расходы	%	--	53626,50	12
		Сметная прибыль	%	8	15133,31	3
		Сметная стоимость:			204299,67	45
18	24-040207-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подвесы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,2100	30323,58	67015
		Сметная прибыль	%	8	2425,89	5361
		Сметная стоимость:			32749,47	72376
19	24-040207-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0200	27078,96	542
		Сметная прибыль	%	8	2166,32	43
		Сметная стоимость:			29245,28	585
20	24-040207-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Комплект анкерной подвески ЕА1500ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000	2254,68	4509
		Сметная прибыль	%	8	180,37	361
		Сметная стоимость:			2435,05	4870
21	13-080201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с ме дными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, колич ество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	3520,66	3521

		Итого оплата труда:			**3414,60**	3415
		Итого материалов:			**106,06**	106
		Накладные расходы	%	--	1461,45	1461
		Сметная прибыль	%	8	398,57	399
		Сметная стоимость:			**5380,68**	5381
22	**24-040207-0809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**1111,80**	**1112**
		Сметная прибыль	%	8	88,94	89
		Сметная стоимость:			**1200,74**	1201
23	**24-040207-4008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажим с ушком (тип ЗУ) 040 ГОСТ Р51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**482,46**	**965**
		Сметная прибыль	%	8	38,60	77
		Сметная стоимость:			**521,06**	**1042**
				Прочие работы		
24	**11-340210-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные. Развозка на тракторе за 1-й км**	**т-км**	**13,3920**	**3169,05**	**42440**
		Итого оплата труда:			**1413,94**	18935
		Итого эксплуатация машин:			**2579,04**	34539
		Накладные расходы	%	--	878,05	11759
		Сметная прибыль	%	8	323,77	4336
		Сметная стоимость:			**4370,87**	**58535**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**362682**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**68920**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**67397**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**21920**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**226365**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**47924**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**410606**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**0**
ИТОГО:	Тенге	**410606**
Сметная прибыль	Тенге	**32849**
ИТОГО по смете:	Тенге	**443455**
Временные здания и сооружения 1,8%		7 982
всего по главам		451 437
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%		10 383

	всего по главам					461 820
	Итого в ценах 2018 года (К=1,059938)					489 501
	НДС 12%					58 740
	ИТОГО					548 241
	ИТОГО с понижающим коэффициентом (к=0,5760159)					**315 796**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"

_____**Карабузауов М.Б.**

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____**Нуралин Р.К.**

Технадзор_____**Жетеров С.Б.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей к двухквартирным домам (3позиции) по ул Школьная в с.Егиндыколь,Егиндыкольского района,Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Акт выполненных работ №2

за 17 сентября 2018 года

на Наружные сети водопровода и канализации по ул Школьная

Основание

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
				Земляные работы			
1	11-010102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1906,7040**		**88,81**	**169338**
		Итого оплата труда:				**34,40**	**65590**
		Итого эксплуатация машин:				**84,46**	**161031**
		Итого материалов:				**0,07**	**141**
		Накладные расходы	%	--		22,84	43547
		Сметная прибыль	%	8		8,93	17031
		Сметная стоимость:				**120,58**	**229916**
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2р группы.Разработка вручную с креплениями в в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**106,7040**		**3036,48**	**324004**
		Итого оплата труда:				**3036,48**	**324004**

		Накладные расходы	%	--	1999,39	213343
		Сметная прибыль	%	8	402,87	42988
		Сметная стоимость:			5438,74	580335
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Траншеи,назухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 2	м3 грунта	2007,4080	906,46	1819644
		Итого оплата труда:			906,46	1819644
		Накладные расходы	%	--	596,87	1198160
		Сметная прибыль	%	8	120,27	241424
		Сметная стоимость:			1623,60	3259227
4	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	113,4080	1214,96	137786
		Итого оплата труда:			705,57	80017
		Итого эксплуатация машин:			1214,96	137786
		Накладные расходы	%	--	486,19	55137
		Сметная прибыль	%	8	136,09	15434
		Сметная стоимость:			1837,23	208357
5	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	30,2200	2303,32	69606
		Итого оплата труда:			768,60	23227
		Итого эксплуатация машин:			119,00	3596
		Итого материалов:			1445,60	43686
		Накладные расходы	%	--	595,20	17987
		Сметная прибыль	%	8	231,88	7007
		Сметная стоимость:			3130,40	94601
6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	172,6200	1314,18	226854
		Накладные расходы	%	--	55,72	9619
		Сметная прибыль	%	8	109,59	18918
		Сметная стоимость:			1479,49	255390
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1840,7880	119,94	220783
		Итого оплата труда:			91,26	167993

		Итого эксплуатация машин:			51,09	94038
		Накладные расходы	%	--	61,31	112855
		Сметная прибыль	%	8	14,50	26691
		Сметная стоимость:			195,75	360328
8	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1110**	**-41024,61**	**-4554**
		Итого оплата труда:			-38939,67	-4322
		Итого материалов:			-2084,95	-231
		Накладные расходы	%	--	-26946,27	-2991
		Сметная прибыль	%	8	-5437,67	-604
		Сметная стоимость:			-73408,55	-8148
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**2963461**
		В том числе				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2963461**
Материалы -			Тенге			**43595**
Всего заработная плата -			Тенге			**2476153**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**226854**
		Накладные расходы -	Тенге			**1647656**
		Сметная прибыль -	Тенге			**368889**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**4980006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3581**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2476153**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4980006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**3581**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2476153**

РАЗДЕЛ 2. Канализация К1

Землянные работы

9	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**46,1760**	**1314,18**	**60684**
		Накладные расходы	%	--	55,72	2573
		Сметная прибыль	%	8	109,59	5061
		Сметная стоимость:			1479,49	68317
10	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные.Присоединение к существующей сети.Грунты мокрые**	**врезка**	**6,0000**	**16602,99**	**99618**
		Итого оплата труда:			13696,45	82179
		Итого материалов:			2906,54	17439
		Накладные расходы	%	--	9570,10	57421
		Сметная прибыль	%	8	2093,85	12563
		Сметная стоимость:			28266,93	169602

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			160302
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160302
		Материалы -	Тенге			17439
		Всего заработная плата -	Тенге			82179
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60684
		Накладные расходы -	Тенге			59994
		Сметная прибыль -	Тенге			17624
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237919
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			102
		Сметная заработная плата -	Тенге			82179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			237919
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч			102
		Сметная заработная плата -	Тенге			82179
		РАЗДЕЛ 3. Накопительный резервуар 5,5 м3				
11	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м.Сильно налипающий наинструменты грунт 2 группы,применен коэффициентк затратам труда - 1,15.Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта применены коэфф ициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 конструкции**	**348,4800**	**3036,48**	**1058151**
		Итого оплата труда:			**3036,48**	**1058151**
		Накладные расходы	%	--	1999,39	696749
		Сметная прибыль	%	8	402,87	140392
		Сметная стоимость:			**5438,74**	**1895292**
12	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**346,9120**	**906,46**	**314463**
		Итого оплата труда:			**906,46**	**314463**
		Накладные расходы	%	--	596,87	207061
		Сметная прибыль	%	8	120,27	41722
		Сметная стоимость:			**1623,60**	**563246**

13	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы.Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**348,4800**	**1214,96**	**423388**
		Итого оплата труда:			705,57	245876
		Итого эксплуатация машин:			1214,96	423388
		Накладные расходы	%	--	486,19	169426
		Сметная прибыль	%	8	136,09	47425
		Сметная стоимость:			1837,23	640239
14	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5680**	**3650,06**	**5723**
		Итого оплата труда:			782,26	1227
		Итого эксплуатация машин:			173,40	272
		Итого материалов:			2737,94	4293
		Накладные расходы	%	--	661,14	1037
		Сметная прибыль	%	8	344,90	541
		Сметная стоимость:			4656,10	7301
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**346,9120**	**119,94**	**41608**
		Итого оплата труда:			91,26	31660
		Итого эксплуатация машин:			51,09	17722
		Накладные расходы	%	--	61,31	21268
		Сметная прибыль	%	8	14,50	5030
		Сметная стоимость:			195,75	67907
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м**	**0,7840**	**19359,80**	**15178**
		Итого оплата труда:			1088,59	853
		Итого эксплуатация машин:			656,18	514
		Итого материалов:			17769,80	13932
		Накладные расходы	%	--	1371,21	1075
		Сметная прибыль	%	8	1658,48	1300
		Сметная стоимость:			22389,49	17553
17	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5200**	**613,96**	**8301**
		Итого оплата труда:			262,77	3553
		Итого эксплуатация машин:			18,48	250
		Итого материалов:			342,31	4628
		Накладные расходы	%	--	192,85	2607
		Сметная прибыль	%	8	64,54	873
		Сметная стоимость:			871,35	11781

18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоля боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу,бетону**	**м2 поверхности**	**13,5200**	**733,93**	**9923**
		Итого оплата труда:			180,65	2442
		Итого эксплуатация машин:			13,37	181
		Итого материалов:			541.62	7323
		Накладные расходы	%	--	126.78	1714
		Сметная прибыль	%	8	68.86	931
		Сметная стоимость:			929,57	12568
19	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты.Боковая изолиция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**15,1840**	**7419,94**	**112664**
		Итого оплата труда:			5288,74	80304
		Итого эксплуатация машин:			1115,44	16937
		Итого материалов:			1510,88	22941
		Накладные расходы	%	--	3115,20	47301
		Сметная прибыль	%	8	842,81	12797
		Сметная стоимость:			11377,95	172763
20	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железоб 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**5,3800**	**34487,41**	**185542**
		Итого оплата труда:			10851,40	58381
		Итого эксплуатация машин:			4809,43	25875
		Итого материалов:			20691,96	111323
		Накладные расходы	%	--	8486,71	45658
		Сметная прибыль	%	8	3437,93	18496
		Сметная стоимость:			46412,05	249697
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**	**2702,22**	**5404**
		Накладные расходы	%	--	114,57	229
		Сметная прибыль	%	8	225,34	451
		Сметная стоимость:			3042,14	6084
22	21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**2,0000**	**7898,17**	**15796**
		Накладные расходы	%	--	334,88	670
		Сметная прибыль	%	8	658,64	1317
		Сметная стоимость:			8891,70	17783

23	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,0000	17835,17	35670
		Накладные расходы	%	--	756,21	1512
		Сметная прибыль	%	8	1487,31	2975
		Сметная стоимость:			20078,69	40157
24	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6И	шт.	2,0000	17835,17	35670
		Накладные расходы	%	--	756,21	1512
		Сметная прибыль	%	8	1487,31	2975
		Сметная стоимость:			20078,69	40157
25	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,0000	26752,76	53506
		Накладные расходы	%	--	1134,32	2269
		Сметная прибыль	%	8	2230,97	4462
		Сметная стоимость:			30118,04	60236
26	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000	2127,30	4255
		Накладные расходы	%	--	90,20	180
		Сметная прибыль	%	8	177,40	355
		Сметная стоимость:			2394,90	4790
27	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20	шт.	2,0000	35931,45	71863
		Накладные расходы	%	--	1523,49	3047
		Сметная прибыль	%	8	2996,40	5993
		Сметная стоимость:			40451,34	80903
28	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	2,0000	36419,10	72838
		Накладные расходы	%	--	1544,17	3088

		Сметная прибыль	%	8		3037,06	6074
		Сметная стоимость:				**41000,33**	**82001**
29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	75,9200		733,93	55720
		Итого оплата труда:				180,65	13715
		Итого эксплуатация машин:				13,37	1015
		Итого материалов:				541,62	41120
		Накладные расходы	%	--		126,78	9625
		Сметная прибыль	%	8		68,86	5228
		Сметная стоимость:				929,57	70573
30	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	2,0000		3538,01	7076
		Накладные расходы	%	--		150,01	300
		Сметная прибыль	%	8		295,04	590
		Сметная стоимость:				3983,06	7966
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0065		19359,80	126
		Итого оплата труда:				1088,59	7
		Итого эксплуатация машин:				656,18	4
		Итого материалов:				17769,80	115
		Накладные расходы	%	--		1371,21	9
		Сметная прибыль	%	8		1658,48	11
		Сметная стоимость:				22389,49	145
32	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	Отмостка м2 основания	18,4800		541,65	10010
		Итого оплата труда:				64,77	1197
		Итого эксплуатация машин:				140,14	2590
		Итого материалов:				372,69	6887
		Накладные расходы	%	--		59,61	1102
		Сметная прибыль	%	8		48,10	889
		Сметная стоимость:				649,36	12000
33	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,4800		613,96	11346
		Итого оплата труда:				262,77	4856
		Итого эксплуатация машин:				18,48	342
		Итого материалов:				342,31	6326

		Накладные расходы	%	--		192,85	3564
		Сметная прибыль	%	8		64,54	1193
		Сметная стоимость:				**871,35**	**16103**
34	П-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к**	**м2 стяжки**	**18,4800**		**91,60**	**1693**
	РСНБ РК 2015	**норме П-110101-1103**					
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**4,63**	**86**
		Итого материалов:				**3,24**	**60**
		Накладные расходы	%	--		**85,31**	**1577**
		Сметная прибыль	%	8		6,82	126
		Сметная стоимость:				7,87	146
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3						**106,30**	**1964**
			Тенге				**2555915**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2555915**
Материалы -			Тенге				**220464**
Всего заработная плата -			Тенге				**1816772**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**302079**
		Накладные расходы -	Тенге				**1221131**
		Сметная прибыль -	Тенге				**302164**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4079210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2510**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1816772**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4079210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2510**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1816772**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты							
в том числе:			Тенге				**5679678**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3922963**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**885600**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**452141**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**871115**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2578628**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8258306**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**350152**
ИТОГО			Тенге				**8608458**
Сметная прибыль			Тенге				**688677**
ИТОГО по смете:			Тенге				**9297135**
Временные здания и сооружения 1,8%							167 348
всего по главам							9 464 483
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,3%							217 683
всего по главам							9 682 167

Итого в ценах 2018 года (К=1.059938)						
НДС 12%						10 262 496
ИТОГО						1 231 500
ИТОГО с понижающим коэффициентом (к=0,5760159)						11 493 996
						6 620 724

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"

_____Карабузауов М.Б.

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____Нуралин Р.К.

Технадзор_____Жетеров С.Б.