Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» август 2021 г.

Заказчик ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района" Руководитель Тазабеков А.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: *Декларации о соответствии от 2020 года,* ***ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы, Проспект Аль –Фараби 97/131, Заместитель директора Курмангалиев А.Т.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТОО "УКС", Алматинская область, г.Талдыкурган, ул.Тауелсиздик 75***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

Кожмамбетов К.Б.;Айтбалаев Н.А. KZ96VJE00037172;KZ48VJE00010585 от 23.04.2018

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО "Темірқазық-строй проект" Алматинская область, г.Талдыкурган, ул.Жансугурова 114/41

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Асанбаев Е.М. в соответствии с приказом №11-05-20 от 11.05.20г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «***Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Турпан Панфиловского района, Алматинской области (бурение скважин, площадка водопроводных сооружений водоснабжения: головной водозабор, насосная станция 1-го, 2-го подъема, резервуар на 500м3, водонапорная башня на 50м3)***»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Алматинская область, Панфиловского района, Сарыбельского сельского округа, с.Турпан***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***от 09.10.2017 года №17 выдано Акимата Сарыбельского сельского округа Панфиловского района***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района" Руководитель Тазабеков А.К.***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Темірқазық-строй проект»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)Рабочий проект, ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020 года;***
месяц, год
окончание работ ***июнь 2021 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7; фактически, месяц: 13;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,
вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Водоснабжения жилого массива имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стальные трубы	м	1835,4	1835,4
Кабели силовые ВВГ	км	1,486	1,486
Полиэтиленовые трубы	м	1033,12	1033,12
Благоустройство территории	территория	1	1
Строительство зданий КПП	шт	1	1
Внутриплощадочные сети	сети	1	1
Резервуар из сборного ж/б V=500м3	шт	2	2

Строительство фильтр поглотителей	шт	2	2
Насосная станция 2-го подъема	шт	1	1
Строительство надворного туалета	шт	1	1
Строительство ограждения из ж/б блоков высотой 2,0 м с колючей проволокой 0,5м, ворота и калитка;	территория	1	1
Строительство внутриплощадочной водопроводной сети с колодцами	шт	20	20
Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	1	1
Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7/7д, подача 7 м3/ч, напор 7 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	2	2
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	2	2

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Турпан Панфиловского района Алматинской области(бурение скважин, площадка водопроводных сооружений водоснабжения: головной водозабор, насосная станция 1-го, 2-го подъема, резервуар на 500м3, водонапорная башня на 50м3)» разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства Панфиловского района Алматинской области»Количество скважин – 2 шт; Глубина каждой скважины – 250,0 м; Общая производительность – 370,5 м3 /сут. Водопроводные сети В качестве источника водоснабжения с. Турпан, приняты проектируемые водозаборные сооружения. Водопроводные сети с.Турпан относятся к III категории по степени обеспеченности в подаче воды. Данным проектом предусматривается строительство головного водозабора. В рабочем проекте принята схема подачи воды в поселковую сеть от подземного источника. Подземные воды*

из скважины по подающим трубопроводам поступают в проектируемые резервуары чистой воды. До поступления в резервуары вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия при помощи хлор-сатуратора, установленного в колодце диаметром 2 м. Из резервуаров вода забирается насосами насосной станцией 2-го подъема и по водоводам поступает в разводящую водопроводную сеть поселка, излишки воды поступают в водонапорную башню, расположенную на площадке водозабора. Водопроводная сеть села принята кольцевой с выделением ремонтных участков. Вода из скважин, оборудованных погружным насосом ЭЦВ 8-16-100 производительностью 16 м3/час, высотой подъема 200 метров (1 рабочая, 1 резервная), поступает в два проектируемых резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, где хранятся регулирующий, аварийный и противопожарный объемы воды. Из резервуаров вода проектируемой насосной станцией второго подъема, оборудованной насосной установкой из 3х насосов (2 рабочий 1 резервный) для хозяйственно-питьевых нужд марки «REDROLLO» CP 25/160A для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды. В насосной станции установлены для пожаротушения насосы марки REDROLLO» F 65/160A (1-рабочий, 1-резервный). Сбор дренажных вод осуществляется в приямок, где установлен дренажный насос марки ГНОМ 10/10 из приямка по сбросному трубопроводу на дневную поверхность здания. Работа насосов предусмотрено в автоматическом режиме от давления в напорном трубопроводе на выходе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ_____тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:«***Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Турпан Панфиловского района, Алматинской области (бурение скважин, площадка водопроводных сооружений водоснабжения: головной водозабор, насосная станция 1-го, 2-го подъема, резервуар на 500м3, водонапорная башня на 50м3)***»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района" Руководитель Тазабеков А.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителяМ.П.

Технический надзор:

организация *ТОО "УКС"*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору

Кожмамбетов К.Б.; KZ96VJE00037172; от 23.04.2018

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Авторский надзор: организация *ТОО «Темірқазық-строй проект»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Асанбаев Е.М. в соответствии с приказом №11-05-20 от 11.05.20г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Энергохолдинг LTD» Заместитель директора Курмангалиев А.Т.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) *ТОО «НСК «МВМ CONSTRUCTION» ДиректорТоктарбаев М.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) *ТОО «МК СТРОЙ» ДиректорХасенов К.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) *ТОО «BeibarysBuilding» Заместитель директораРазимбеков Б.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.