Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«23» августа 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» г. Алматы, Проспект Аль –Фараби 97/131***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Заместитель директора Курмангалиев А.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «***Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Турпан Панфиловского района, Алматинской области (бурение скважин, площадка водопроводных сооружений водоснабжения: головной водозабор, насосная станция 1-го, 2-го подъема, резервуар на 500м3, водонапорная башня на 50м3)***»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района" Руководитель Тазабеков А.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Темірқазық-строй проект"***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района" №35 от 08.10.2018г.***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Водоснабжения имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стальные трубы | м | 1835,4 | 1835,4 |
| Кабели силовые ВВГ | км | 1,486 | 1,486 |
| Полиэтиленовые трубы | м | 1033,12 | 1033,12 |
| Благоустройство территории | территория | 1 | 1 |
| Строительство зданий КПП | шт | 1 | 1 |
| Внутриплощадочные сети | сети | 1 | 1 |
| Резервуар из сборного ж/б V=500м3 | шт | 2 | 2 |
| Строительство фильтр поглотителей | шт | 2 | 2 |
| Насосная станция 2-го подъема | шт | 1 | 1 |
| Строительство надворного туалета | шт | 1 | 1 |
| Строительство ограждения из ж/б блоков высотой 2,0 м с колючей проволокой 0,5м, ворота и калитка; | территория | 1 | 1 |
| Строительство внутриплощадочной водопроводной сети с колодцами | шт | 20 | 20 |
| Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт | 1 | 1 |
| Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7/7д, подача 7 м3/ч, напор 7 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт | 2 | 2 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт | 2 | 2 |
| | | | |
| | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Турпан Панфиловского района Алматинской области(бурение скважин, площадка водопроводных сооружений водоснабжения: головной водозабор, насосная станция 1-го, 2-го подъема, резервуар на 500м3, водонапорная башня на 50м3)»* разработан на основании задания на проектирование, выданного

*заказчиком ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства Панфиловского района Алматинской области» Количество скважин – 2 шт; Глубина каждой скважины – 250,0 м; Общая производительность – 370,5 м3 /сут. Водопроводные сети В качестве источника водоснабжения с. Турпан, приняты проектируемые водозаборные сооружения. Водопроводные сети с.Турпан относятся к III категории по степени обеспеченности в подаче воды. Данным проектом предусматривается строительство головного водозабора. В рабочем проекте принята схема подачи воды в поселковую сеть от подземного источника. Подземные воды из скважины по подающим трубопроводам поступают в проектируемые резервуары чистой воды. До поступления в резервуары вода подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия при помощи хлор-сатуратора, установленного в колодце диаметром 2 м. Из резервуаров вода забирается насосами насосной станцией 2-го подъема и по водоводам поступает в разводящую водопроводную сеть поселка, излишки воды поступают в водонапорную башню, расположенную на площадке водозабора. Водопроводная сеть села принята кольцевой с выделением ремонтных участков. Вода из скважин, оборудованных погружным насосом ЭЦВ 8-16-100 производительностью 16 м3/час, высотой подъема 200 метров (1 рабочая, 1 резервная), поступает в два проектируемых резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, где хранятся регулирующий, аварийный и противопожарный объемы воды. Из резервуаров вода проектируемой насосной станцией второго подъема, оборудованной насосной установкой из 3х насосов (2 рабочий 1 резервный) для хозяйственно-питьевых нужд марки «REDROLLO» CP 25/160A для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды. В насосной станции установлены для пожаротушения насосы марки REDROLLO» F 65/160A (1-рабочий, 1-резервный). Сбор дренажных вод осуществляется в приямок, где установлен дренажный насос марки ГНОМ 10/10 из приямка по сбросному трубопроводу на дневную поверхность здания. Работа насосов предусмотрено в автоматическом режиме от давления в напорном трубопроводе на выходе.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020 г.;***
месяц, год
окончание работ ***июнь 2021 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7(семь);***
фактически, месяц: ***13 (тринадцать);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**РГКП на ПХВ «Панфилов су кубыры»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

**АО «АЖК» РЭС Панфиловского района**

наименование организаций, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Турпан Панфиловского района, Алматинской области (бурение скважин, площадка водопроводных сооружений водоснабжения: головной водозабор, насосная станция 1-го, 2-го подъема, резервуар на 500м3, водонапорная башня на 50м3)***»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
**Заместитель директора *ТОО «Энергохолдинг LTD»***
***Курмангалиев А.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор *ТОО «НСК «МВМ CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор *ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор *ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.