Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **КГУ «Отдел образования Айыртауского района» КГУ «Управление образования акимата СевероКазахстанской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: **ТОО "Saulet Trans Servis"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "Гранд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Капитальный ремонт здания Имантауской СШ по адресу: СевероКазахстанская область, Айыртауский район, с. Имантау»**

Договор: **№ 327 от 12 июня 2021 года.**

АКТ
выполненных работ
за сентябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Двери										
1	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=1,15; 1,25	Проемы дверные площадью более 3 м2 вовнутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	178,2		1667,99	134,70	297236	24004	72555	190727	527000
		(П - 40% и П - 8%)				1126,13	63,08	200677	11242		39037	
2	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	178,2		13941,00	--	2484286	--	2484286	--	2683029
		(П - 8%)				--	--	--	--		198743	
3	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	198		500,00	--	99000	--	99000	--	106920
		(П - 8%)				--	--	--	--		7920	
4	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	99		5196,00	--	514404	--	514404	--	555556
		(П - 8%)				--	--	--	--		41152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 к=1,15; 1,25	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню /внутренние дверные/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,96	3635,74	56,47	421600	6548	107363	248860	724097
		НР - 80%, СП - 8%			2653,41	29,20	307689	3386		53637	
6	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=1,15; 1,25	**Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	115,96	180,02	1,77	20875	206	10046	8577	31809
		НР - 80%, СП - 8%			91,61	0,85	10623	98		2356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3837402	30758	3287654	448164	4628411
							518989	14726	--	342845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3223998				
	Материалы		Тенге				189964				
	Всего заработная плата		Тенге					533715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2484286				
		Накладные расходы	Тенге				448164				
		Сметная прибыль	Тенге				293773				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3965935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					533715			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				613404				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				613404				
		Сметная прибыль	Тенге				49072				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				662476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4628411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					533715			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип 1									
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=1,15; 1,25	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	17	28970,07	9,00	492491	153	417923	69950	607437
		НР - 94%, СП - 8%			4377,36	--	74415	--		44995	
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=1,15; 1,25	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	340	5466,89	93,22	1858744	31696	1338814	472822	2518090
		НР - 94%, СП - 8%			1435,98	43,43	488234	14768		186525	
9	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	290,2	1565,90	16,34	454423	4742	355883	89732	587688
		НР - 94%, СП - 8%			323,22	5,73	93798	1662		43532	
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к=1,15; 1,25	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	2721	3396,58	26,79	9242108	72890	7883037	1243344	11324288
		НР - 94%, СП - 8%			472,69	13,42	1286181	36526		838836	
11	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 к=1,15; 1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	1544	274,91	2,80	424459	4322	265105	147330	617533
		НР - 94%, СП - 8%			100,41	1,10	155032	1702		45743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12472224	113804	10260762	2023178	15655036
							2097660	54657	--	1159631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12472224				
	Материалы		Тенге				10260760				
	Всего заработная плата		Тенге					2152318			
		Накладные расходы	Тенге				2023179				
		Сметная прибыль	Тенге				1159632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15655035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
		Сметная заработная плата	Тенге					2152318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15655035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1920
		Сметная заработная плата	Тенге					2152318			
		РАЗДЕЛ 3.перегородки									
12	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	104	2744,89	51,81	285468	5389	99493	164528	485996
		НР - 90%, СП - 8%			1736,40	21,38	180586	2223		36000	
				потолок							
13	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	130	2484,86	14,37	323031	1869	160092	145617	506140
		НР - 90%, СП - 8%			1239,00	5,59	161070	727		37492	
14	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	38	1487,08	143,30	56509	5446	--	42998	107468
		НР - 80%, СП - 8%			1343,78	70,63	51063	2684		7961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				665009	12703	259585	353143	1099604
							392719	5634	--	81453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				665009				
	Материалы		Тенге				259587				
	Всего заработная плата		Тенге					398353			
		Накладные расходы	Тенге				353143				
		Сметная прибыль	Тенге				81452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1099604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					398353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1099604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					398353			
		Итого по акту:		Тенге		21 383 051					
		в том числе оборудование		Тенге							
		итого без оборудования		Тенге		21 383 051					
		Временные здания и сооружения	1,2%	Тенге		256 597					
		Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		21 639 648					
		Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге		432 793					
		итого с оборудованием		Тенге		22 072 441					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	0,899999	Тенге		19 865 176					
		НДС - 12%	12%	Тенге		2 383 821,11					
		ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге		**22 248 997,00**					

ЗАКЗЧИК:

Вр. и.о. Руководителя КГУ «Отдел образования Айыртауского района»
КГУ «Управление образования акимата СевероКазахстанской области»

_____ **Баймагамбетова Б.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

_____ **Баймбетов М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Шортаев Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гранд"

_____ **Авхадов Х.**