Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику, генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Сәт-Сервис"**
Наименование объекта: **"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области"**
Договор № 47 от 13 мая 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тыс. тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс. тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области"	153448,120	48978,760	153440,000	48978,760	107421,713	37593,308	32907,755	11514,310
Итого:	**153448,120**	**48978,760**	**153440,000**	**48978,760**	**107421,713**	**37593,308**	**32907,755**	**11514,31**

Согласовано
Руководитель отдела строительства _____ **Кожаков У.**
Управления строительства Кызылординской области

Утверждаю
Зав. Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства _____ **Искаков К.**
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор
Директор ДК "Аслан" _____ **Жуманов А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Сәт-Сервис" _____ **Иманова Р.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Сәт-Сервис"**

Наименование объекта: **Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор № 47 от 13 мая 2014 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за сентябрь месяц 2014 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвеньтар	Прочие затраты	
Акт Ф-2	**Основные объекты строительства.** Клуб на 150 мест.	10485,685	1028,625		11514,31
	Итого по главе 2:	10485,685	1028,625		11514,31
СН РК.8.02-09-2002	Временное здания и сооружения (3,4%)	356,51			356,51
	Итого:	10842,20	1028,63		11870,82
СН РК.8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,35%)	146,37			146,37
	Единовременные вознаграждение за выслугу лет 1%			108,42	108,42
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			43,37	43,37
	Итого в базовых ценах 2001 года МРП 775	10988,57	1028,63	151,79	12168,98
	Итого в текущих ценах 2013 года К-2,234-16%	3927,75		54,26	3982,01
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			79,64	79,64
	Итого	3927,75		133,90	4061,65
	НДС 12%			487,40	487,40
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013 Г	**3927,75**		**621,29**	**4549,05**
Пост. Правительства №791 от 11,9,2007г. К-2,39-84%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	22060,65	2458,41	304,74	24823,80

СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			496,48	496,48
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	22060,65	2458,41	801,21	25320,27
	НДС 12%			3038,43	3038,43
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 г	**22060,65**	**2458,41**	**3839,64**	**28358,71**
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**25988,40**	**2458,41**	**4460,94**	**32907,755**

Согласовано
Руководитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области _____ **Кожаков У**

Утверждаю
Зав. Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области _____ **Искаков К.**

Технадзор
Директор ДК "Аслан" _____ **Жуманов А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Сэт-Сервис" _____ **Иманова Р.**

Заказ 1410

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**
Наименование объекта: **Клуб на 150 мест**
Договор № 47 от 13 мая 2014 года

Акт выполнненых работ

за сентябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	620	189,45	4,72	117456	2926	53609	0,40	250
		м2		70,88	1,78	43946	1104	119	0,01	5
2	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	114,948	5510,00		633363				
		м3								
2	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	620	182,78	15,94	113321	9883	29962	0,24	151
		м2		34,65	5,96	21483	3695	119	0,03	18
3	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	620	29,56	0,70	18324	434	590	--	3
		м2		0,55	0,25	341	155	119	--	1
4	Е0110-14-1	Установка стропил	13,13	21304,82	334,28	279732	4389	55516	22,10	290
		м3		3397,50	126,00	44609	1654	120	0,62	8
5	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,35	573,75	28,11	10528	516	2958	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2271	194	120	0,05	1
6	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	710	20,48	0,91	14542	646	4277	0,03	21
		м2		4,68	0,34	3323	241	120	--	1
7	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	710	1267,99	8,20	900276	5822	233218	1,71	1214
		м2		272,95	3,08	193795	2187	119	0,02	11
8	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	52	767,86	7,54	39929	392	13573	1,43	74
		м2		214,65	2,86	11162	149	120	0,01	1
9	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	710	715,87	1,24	508268	880	129861	0,97	690
		м2		153,23	0,47	108793	334	119	--	2
10	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	740	88,05	0,16	65158	118	19875	0,13	99
		м2		22,50	0,07	16650	52	119	--	--
11	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	30,2	207,96	1,19	6280	36	986	0,16	5
		м2		27,00	0,45	815	14	119	--	--
12	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	100	586,42	2,49	58642	249	1261	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		9,68	0,92	968	92	119	--	--
13	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	100	563,29	1,22	56329	122	5301	0,28	28
		м		44,10	0,45	4410	45	119	--	--
14	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	13,2	210,03	7,39	2772	98	2942	1,16	15
		м		184,50	2,77	2435	37	119	0,02	--
15	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	87,6	803,18	8,67	70359	759	11341	0,68	60
		м2		104,63	3,26	9166	286	120	0,02	1
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 12 ШТ								
16	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	12	1155,99	81,61	13872	979	14321	6,08	73
		шт		963,00	31,50	11556	378	120	0,15	2
17	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	6,48	2130,00	--	13802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-66-1	Устройство жалюзи	6,48	35,57	1,19	230	8	241	0,21	1
		м2		30,60	0,45	198	3	120	--	--
19	С11021-104	Рейки из хвойных неантисептированных пород	0,011	12800,00	--	141	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-819	Петля накладная	48	40,00	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	24	308,00	--	7392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-813	Задвижка накладная	48	142,00	--	6816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	68,4	1134,90	8,20	77627	561	19481	1,48	101
		м2		236,25	3,08	16160	211	119	0,02	1
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
24	Е0134-56-8	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	149,28	805,24	4,51	120207	673	66785	2,49	372
		м2		405,00	1,71	60458	255	110	0,01	1
25	Е0134-60-12	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	149,28	415,13	1,79	61971	267	31037	1,14	170
		м2		188,33	0,68	28114	102	110	--	--
26	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	156,744	1070,00	--	167716	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			3366973				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			697136				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			243847				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**4307956**				
		ДВЕРИ								
27	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,04	398,48	102,53	3602	927	2032	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1371	322	120	0,14	1
28	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	21,6	323,78	83,13	6994	1796	4355	0,80	17
		м2		138,83	29,17	2999	630	120	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	47,25	634,99	31,85	30003	1505	11501	1,15	54
		м2		190,80	12,04	9015	569	120	0,06	3
30	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	15,12	4250,00	--	64260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	10,8	3500,00	--	37800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12063-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П	8,4	4370,00	--	36708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	32	844,00	--	27008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	7	5500,00	--	38500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			244875				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			17887				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			15766				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**278528**				
		ОКНА								
35	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,8	498,09	19,17	897	35	512	1,38	2
		м2		230,97	6,18	416	11	120	0,03	--
36	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,8	5240,00	--	9432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	71,64	348,93	18,88	24998	1352	15267	1,02	73
		м2		171,01	6,57	12251	471	120	0,03	2
38	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	71,64	6920,00	--	495749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	70,2	234,83	5,58	16485	392	8101	0,59	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		94,05	2,12	6602	149	120	0,01	1
40	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	51,948	2860,00	--	148571	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,64	715,87	1,24	6185	11	1580	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1324	4	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			702316				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			25460				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			43667				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			771443				
		ВИТРАЖ И ФРАМУГИ								
42	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	21,15	378,28	18,53	8001	392	4118	0,93	20
		м2		156,07	6,18	3301	131	120	0,03	1
43	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	7,2	328,76	20,41	2367	147	1135	0,74	5
		м2		124,24	7,13	895	51	120	0,03	--
44	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,62	828,63	71,29	1342	115	578	1,64	3
		м2		272,25	25,25	441	41	120	0,10	--
45	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	21,15	5240,00	--	110826	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,2	12700,00	--	91440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,62	828,63	71,29	1342	115	578	1,64	3
		м2		272,25	25,25	441	41	120	0,10	--
48	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,62	5240,00	--	8489	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			223807				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			6410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			13813				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**244030**				
		НА 0,4 кВ								
98	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31,428	28,89	27,85	908	875	289	0,01	--
		м3		1,04	8,44	33	265	97	0,03	1
99	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,972	194,18	--	189	--	213	1,25	1
		м3		194,18	--	189	--	113	--	--
100	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	16,632	6,48	6,48	108	108	34	--	--
		м3		--	2,10	--	35	97	0,01	--
101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,128	134,10	--	956	--	1080	0,97	7
		м3		134,10	--	956	--	113	--	--
102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,632	21,55	4,52	358	75	275	0,11	2
		м3		17,03	--	283	--	97	--	--
103	Е0106-1-15	Устройство фундаментов под светильник	0,9	8775,62	100,65	7898	91	174	0,97	1
		м3		146,25	38,03	132	34	105	0,19	--
104	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,918	131,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,64	245,44	3,82	2121	33	395	0,21	2
		м2		37,35	1,44	323	12	118	0,01	--
106	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	9	269,19	38,56	2423	347	2296	1,29	12
		шт		229,50	13,50	2066	122	105	0,07	1
107	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	9	4460,00	--	40140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	9	496,00	--	4464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-17-1	Установка опоры наружного освещения Торшер	0,252	4646,85	2285,57	1171	576	498	9,35	2
		т		1579,50	617,13	398	156	90	2,34	1
110	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,252	154400,00	--	38909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	9	578,10	31,10	5203	280	3511	2,09	19
		шт		403,00	7,60	3627	68	95	0,04	--
112	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	9	505,00	--	4545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	9	280,30	11,70	2523	105	1559	1,00	9
		шт		180,00	2,30	1620	21	95	0,01	--
114	1504-3001	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А,220-500В ПР-2	9	22,14	--	199	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
115	2405-1718	ПРОФИЛИ К108/1У2	9	68,43	--	616	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	90	60,50	2,80	5445	252	4754	0,32	29
		м		55,10	0,50	4959	45	95	--	--
117	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,09	13300,00	--	1197	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			119493				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			15078				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			8074				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**142645**				
		10 КВ								
118	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	309,20		618		448	1,00	2
		шт		236,00		472		95		
119	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2	2	16500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА А10-1 - 1 ШТ								
120	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
121	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900,00	--	35800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	184-1901 ПЭСС-1-84	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,05	58362,50	--	2918	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
123	184-1903 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-8	1	406,53	--	407	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	184-1903 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-8	2	406,53	--	813	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
138	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электро передач К-6	0,02	1328,25	--	27	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
140	Ц0108-57-3	Привод с одной тягой, моторный	1	1771,80	31,80	1772	32	1424	8,00	8
		шт		1492,00	6,80	1492	7	95	0,04	--
141	СПрайс-лист AigEriM grOuP	Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом	1	16433,78	--	16434	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-21-19	Ошиновка гибкая (прим)	1	9270,00	3468,00	9270	3468	6084	28,00	28
		пролет		5400,00	1003,99	5400	1004	95	5,82	6
143	С151607-4	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 6 мм2	0,001	429500,00	--	430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	140,88	--	423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	290518-1021	Зажим аппаратный прессуемый А1А-70	3	221,38	--	664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	290518-1008	Зажим аппаратный прессуемый А2А-50	6	181,13	--	1087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	5054,80	3784,00	5055	3784	1965	7,00	7
		шт		1233,00	835,02	1233	835	95	4,84	5
148	С151610-29	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х50-10У2,5	1	14200,00	--	14200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		шт		720,00	49,50	2160	149	105	0,24	1
150	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
153	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	6	19,53	3,19	117	19	102	0,10	1
		1м		15,17	0,99	91	6	105	--	--
154	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,004	45800,00	--	183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,001	75900,00	--	76	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	14	20,14	0,23	282	3	252	0,12	2
		шт		19,91	0,09	279	1	90	--	--
157	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	1,5	93,50	3,10	140	5	47	0,18	--
		м		32,40	0,30	49	--	95	--	--
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ - 1ШТ								
159	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,013	9860,06	6935,06	128	90	65	17,10	--
		1т		2925,00	1837,44	38	24	105	6,38	--
160	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,013	139600,00	--	1815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	184-1903 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-13	3	40652,50	--	121958	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
162	290518-2112-3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,03	132825,00	--	3985	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	6	14087,50	--	84525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	0,6	19,53	3,19	12	2	10	0,10	--
		1м		15,17	0,99	9	1	105	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА								
165	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,036	41504,56	31105,06	1494	1120	589	51,10	2
		1км		9157,50	6414,57	330	231	105	22,72	1
166	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,008	315700,00	--	2526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
167	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	38	28,89	27,85	1098	1058	349	0,01	--
		м3		1,04	8,44	40	321	97	0,03	1
168	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38	6,48	6,48	246	246	78	--	--
		м3		--	2,10	--	80	97	0,01	--
169	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38	21,55	4,52	819	172	628	0,11	4
		м3		17,03	--	647	--	97	--	--
170	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	165	36,70	27,80	6056	4587	2461	0,06	10
		м		8,80	6,90	1452	1138	95	0,04	7
171	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	165	32,40	23,70	5346	3911	2273	0,06	10
		м		8,60	5,90	1419	974	95	0,03	6
172	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,32	9750,00	--	12870	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	190	18,50	2,60	3515	494	1913	0,06	11
		м		10,10	0,50	1919	95	95	--	1
174	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	5	38,10	3,20	191	16	140	0,15	1
		м		28,80	0,70	144	4	95	--	--
175	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	10	93,40	32,30	934	323	364	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		31,30	7,00	313	70	95	0,04	--
176	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий диам. 100 мм	0,005	230067,38	--	1150	--	151	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	137	--	110	--	--
177	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,205	671900,00	--	137740	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			546622				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			25428				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			34323				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			599877				

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1726,32	91,69	3453	183	3554	8,26	17
		шт		1354,50	33,75	2709	67	128	0,17	--
2	Е0120-41-2	Установка виброизоляторов номер 39	10	257,97	0,54	2580	5	1040	0,44	4
		шт		81,00	0,23	810	2	128	--	--
3	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	10	678,73	28,48	6787	285	8467	3,65	37
		шт		650,25	11,25	6503	112	128	0,05	1
4	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,794	1262,45	6,95	1002	6	942	5,75	5
		м2		924,75	2,25	734	2	128	0,01	--
5	Е0120-26-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм	4	7405,46	17,71	29622	71	1567	1,82	7
		шт		299,25	6,75	1197	27	128	0,03	--
6	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	3	4144,11	121,73	12432	365	1616	2,00	6
		шт		375,75	45,00	1127	135	128	0,22	1
7	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	121,92	107,48	1,20	13104	146	1401	0,05	6
		кг		8,53	0,45	1040	55	128	--	--
8	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	4,7	865,87	42,37	4070	199	4440	4,14	19
		м2		722,25	15,75	3395	74	128	0,08	--
9	Е0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	6	348,73	16,15	2092	97	1417	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	--
10	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	48	285,35	16,15	13697	775	11336	1,07	51
		шт		177,75	6,75	8532	324	128	0,03	1
11	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	68	302,55	16,15	20573	1098	16059	1,07	73
		шт		177,75	6,75	12087	459	128	0,03	2
12	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	10	789,15	16,15	7892	161	2362	1,07	11
		шт		177,75	6,75	1778	68	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	2	893,62	55,49	1787	111	1331	3,20	6
		шт		517,50	2,25	1035	5	128	0,11	--
14	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
		шт		780,75	42,75	1562	85	128	0,21	--
15	С131301-59	Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-76 из пластмасс N 4 с электродвигателем 4АМ80А4	2	52000,00	--	104000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
16	С131301-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	10	16400,00	--	164000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
17	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,794	2070,00	--	1644	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4	2300,00	--	9200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	2	43700,00	--	87400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С131302-67	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2	2	40700,00	--	81400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			568664				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			57638				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			37578				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**647801**				
		ВОЗДУХОВОДЫ								
		200х200 - периметр 800 мм								
21	Е0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	25,6	1126,62	10,58	28841	271	7576	1,41	36
		м2		227,25	3,96	5818	101	128	0,02	--
		250х250 - периметр 1000 мм								
22	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	48	1092,43	9,15	52437	439	12306	1,22	59
		м2		196,88	3,42	9450	164	128	0,02	1
		300х250 - периметр 1100 мм								
23	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	13,2	1092,43	9,15	14420	121	3384	1,22	16
		м2		196,88	3,42	2599	45	128	0,02	--
		300х300 - периметр 1200 мм								
24	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	38,4	1092,43	9,15	41949	351	9845	1,22	47
		м2		196,88	3,42	7560	131	128	0,02	1
		400х300 - периметр 1400 мм								
25	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	11,2	1092,43	9,15	12235	102	2872	1,22	14
		м2		196,88	3,42	2205	38	128	0,02	--
		400х400 - периметр 1600 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	102,4	1092,43	9,15	111865	937	26254	1,22	125
		м2		196,88	3,42	20161	350	128	0,02	2
		ПЕРЕХОДЫ								
		1084х566-780Х503 (2ШТ,L=300 м)								
27	Е0120-1-13	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,99	996,25	8,67	986	9	144	0,68	1
		м2		110,25	3,24	109	3	128	0,02	--
28	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	0,77	1006,15	8,78	775	7	121	0,74	1
		м2		119,25	3,29	92	3	128	0,02	--
		780х503 - д400(2ШТ,L=300 м)								
29	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,77	1006,15	8,78	775	7	121	0,74	1
		м2		119,25	3,29	92	3	128	0,02	--
30	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	0,38	1004,43	9,15	382	3	97	1,22	--
		м2		196,88	3,42	75	1	128	0,02	--
		288х280 - 400х400 (2ШТ,L=500 м)								
31	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,36	1092,43	9,15	1486	12	349	1,22	2
		м2		196,88	3,42	268	5	128	0,02	--
		400х400 - 300х300 (1ШТ,L=300 м)								
32	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,42	1092,43	9,15	459	4	108	1,22	1
		м2		196,88	3,42	83	1	128	0,02	--
		400х400 - 250х250 (1ШТ,L=300м)								
33	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,39	1092,43	9,15	426	4	100	1,22	--
		м2		196,88	3,42	77	1	128	0,02	--
		300х300 - 250х250 (1ШТ,L=300м)								
34	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,33	1092,43	9,15	361	3	85	1,22	--
		м2		196,88	3,42	65	1	128	0,02	--
		400х300 - д400 (1ШТ,L=300м)								
35	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,42	1092,43	9,15	459	4	108	1,22	1
		м2		196,88	3,42	83	1	128	0,02	--
36	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	0,38	1004,43	9,15	382	3	97	1,22	--
		м2		196,88	3,42	75	1	128	0,02	--
		300х250 - д400 (1ШТ,L=300м)								
37	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,17	1092,43	9,15	186	2	44	1,22	--
		м2		196,88	3,42	33	1	128	0,02	--
38	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	0,19	1004,43	9,15	191	2	49	1,22	--
		м2		196,88	3,42	37	1	128	0,02	--
		д300-д400 (1ШТ,L=300м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,33	1004,43	9,15	331	3	85	1,22	--
		м2		196,88	3,42	65	1	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			268945				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			63743				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			19961				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**352649**				
		Водопровод и канализация								
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	--
2	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,80	6550	146	1239	0,73	5
		м		130,50	7,79	914	55	128	0,04	--
3	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	16	801,76	15,99	12828	256	2500	0,66	10
		м		116,10	5,99	1858	96	128	0,03	--
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	23	693,07	10,34	15941	238	2379	0,43	10
		м		76,95	3,87	1770	89	128	0,02	--
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	14	596,67	4,19	8353	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
6	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18	471,67	4,19	8490	75	1415	0,34	6
		м		59,85	1,58	1077	28	128	0,01	--
7	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	21	362,67	4,19	7616	88	1651	0,34	7
		м		59,85	1,58	1257	33	128	0,01	--
8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
9	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	36	329,67	4,19	11868	151	2831	0,34	12
		м		59,85	1,58	2155	57	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	39	362,00	--	14118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	888,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	1140,00	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	18108,47	23,09	72434	92	852	0,90	4
		1кран		157,50	9,00	630	36	128	0,04	--
15	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	1,44	192,63	30,43	277	44	175	0,62	1
		м2		90,00	11,50	130	17	120	0,06	--
16	2402-3011	Щит пожарный метталический ЩПМ	4	18000,00	--	72000	--	--	--	--
		комплект								
16	2402-3011	Заряд пенного огнетушителя	8	740,00	--	5920				
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	2402-3011	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-50.01	8	1200,00	--	9600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	2415-1382	ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ХОМУТЫ ТИП МИ-14	0,008	5175,00	--	41	--	--	--	--
		1000 ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	2403-3060	КОРЫТО ДЛЯ УКЛАДКИ ПОЖАРНОГО РУКАВА И8-ХТА-12/6	4	1000,00	--	4000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,3	100,70	0,07	1239	1	779	0,37	5
		м2		60,30	0,02	742	--	105	--	--
20	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	13780,57	1,57	13781	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7999,57	1,57	8000	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
22	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	107	10,99	--	1176	--	1464	0,05	5
		м		10,69	--	1144	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	33	11,13	--	367	--	452	0,05	2
		м		10,69	--	353	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			296432				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			19139				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			18934				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**329832**				
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3								
24	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	27	329,67	4,19	8901	113	2123	0,34	9
		м		59,85	1,58	1616	43	128	0,01	--
25	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	15	367,00	--	5505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,54	148,40	0,07	377	--	288	0,65	2
		м2		108,00	0,02	274	--	105	--	--
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	27	10,99	--	297	--	369	0,05	1
		м		10,69	--	289	--	128	--	--
28	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1512,32	97,07	7562	485	9000	7,87	39
		комплект		1370,25	36,00	6851	180	128	0,18	1
29	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН", ЕМК. 50 л	2	8224,53	--	16449	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН", ЕМК. 30 л	3	6657,21	--	19972	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			59062				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			11492				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			4233				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**72908**				
		КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1								
31	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.50 мм	5	781,79	7,07	3909	35	852	0,70	4
		м		130,50	2,66	653	13	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
		м		144,00	3,96	1440	40	128	0,02	--
33	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
		м		106,20	0,25	1912	5	128	--	--
34	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	14	748,88	1,43	10484	20	1844	0,56	8
		м		102,38	0,54	1433	8	128	--	--
35	С130804-39	Прочистка, d-50 мм	0,2	369,00	--	74	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-40	Прочистка, d-100 мм	0,4	594,00	--	238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-46	Ревизия, Dy-50 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-50	Ревизия, Dy-110 мм	0,3	1220,00	--	366	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5930,28	21,53	41512	151	3185	1,95	14
		комплект		346,50	9,00	2426	63	128	0,04	--
40	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	7	1893,32	1,57	13253	11	1129	0,70	5
		шт		126,00	--	882	--	128	--	--
41	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	4237,40	13,90	4237	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
42	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
		комплект		144,00	4,50	144	5	128	0,02	--
43	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387,00	15,75	3096	126	128	0,07	1
44	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,70	8520	109	478	0,99	2
		комплект		166,50	20,25	333	40	128	0,10	--
45	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
46	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
47	Е0118-10-12	Установка бака для воды вместимостью 2 м3	1	2636,39	231,14	2636	231	3047	14,10	14
		1бак		2295,00	85,50	2295	86	128	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПрайс-лист	Емкость для воды на 2000л	1	75261,10	--	75261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
50	Спрайс-лист	Насосы HWJ 202	2	22726,19	--	45452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			314903				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			22992				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			20274				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			358169				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
51	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
		1узел		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
52	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	0,2	2160,00	--	432	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	0,1	3390,00	--	339	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
54	С130801-5	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 50 мм, d водомера до 50 мм	0,29	3870,00	--	1122	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
57	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			28513				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			3234				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			1905				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			33652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
49	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
50	75-6-47	Вводно-распределительные панели,типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 (прим)	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
52	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм (прим)	2	73500,00	--	147000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,90	17,90	4465	90	1882	2,00	10
		шт		394,00	2,30	1970	11	95	0,01	--
54	1504-4548 ДОП.12 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220	4	1334,00	--	5336	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	1504-4117	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК ПМА-3302УХЛ4А	1	2415,00	--	2415	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
57	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А(прим)	2	38300,00	--	76600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	686	26,92	--	18467	--	18337	0,15	104
		м		24,75	--	16979	--	108	--	--
59	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	290	36,51	--	10588	--	8247	0,16	47
		м		26,33	--	7636	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	29	777,00	--	22533	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	290	9,33	0,82	2705	237	2660	0,05	15
		м		7,99	0,50	2317	146	108	--	1
62	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,856	13300,00	--	11385	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,04	29000,00	--	1160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,02	50600,00	--	1012	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,06	82200,00	--	4932	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			434543				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			37966				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			28351				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**480258**				
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
66	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	662,34	41,34	2649	165	2306	3,00	12
		шт		517,50	16,38	2070	66	108	0,08	--
67	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	4	11000,00	--	44000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
69	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	73	244,37	65,36	17839	4771	14672	0,95	69
		шт		151,65	34,45	11070	2515	108	0,16	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	67	2930,00	--	196310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	6	1290,00	--	7740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	140	14,00	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	140	99,00	--	13860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	61	169,86	57,56	10361	3511	8089	0,55	34
		шт		86,85	35,93	5298	2192	108	0,16	10
76	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами на каливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	11	135,55	--	1491	--	1475	0,78	9
		шт		124,20	--	1366	--	108	--	--
77	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	48	39,00	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	13	24,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	24	871,00	--	20904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151701-75	Светильники тип НВ004Х300/П-02 УХЛ4	24	513,00	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	13	158,00	--	2054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	11	457,00	--	5027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	35,40	--	1982	--	1783	0,19	10
		шт		29,48	--	1651	--	108	--	--
84	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	7	36,26	--	254	--	204	0,17	1
		шт		27,00	--	189	--	108	--	--
85	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	42	34,70	--	1457	--	1337	0,19	8
		шт		29,48	--	1238	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	56	156,00	--	8736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215,00	--	1505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки,брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	42	105,00	--	4410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	105	36,51	--	3834	--	2986	0,16	17
		м		26,33	--	2765	--	108	--	--
90	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10,5	777,00	--	8159	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	105	27,70	2,10	2909	221	2015	0,10	11
		м		19,70	0,50	2069	53	95	--	--
92	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	195	94,79	10,91	18484	2127	17945	0,48	94
		м кабеля		78,30	6,91	15269	1347	108	0,03	6
93	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3000	26,92	--	80760	--	80190	0,15	456
		м		24,75	--	74250	--	108	--	--
94	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	52100,00	--	15630	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, числожил и сечение 3х1,5 мм2	1,75	24900,00	--	43575	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
96	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, числожил и сечение 3х2,5 мм2	1,25	39800,00	--	49750	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,289	16300,00	--	4711	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			594915				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			133497				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			43705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			772117				

		МОЛНИЕЗАЩИТА								
27	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	280	93,50	3,10	26180	868	8698	0,18	50
		м		32,40	0,30	9072	84	95	--	--
28	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	50	107,30	3,50	5365	175	1558	0,18	9
		м		32,40	0,40	1620	20	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			31545				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			10256				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			2508				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			44309				
		ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм (прим)	1	73500,00	--	73500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: рампа	12	2368,00	--	28416	--	15162	8,00	96
		шт		1330,00	--	15960	--	95	--	--
4	С151703-36	Рампа-софит 4-камерная	12	26000,00	--	312000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит	24	2368,00	--	56832	--	30324	8,00	192
		шт		1330,00	--	31920	--	95	--	--
6	С151703-37	Софит 3-камерный	24	14800,00	--	355200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-636-2	Арматура осветительная сценическая: прожектор с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор	24	5130,00	--	123120	--	73872	19,00	456
		шт		3240,00	--	77760	--	95	--	--
8	С151703-39	Прожектор типа ПЗР-250-У1	24	8610,00	--	206640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	48	39,00	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	72	58,00	--	4176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С151706-71	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	48	76,00	--	3648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	2	471,75	4,75	944	10	540	2,00	4
		компл		284,00	--	568	--	95	--	--
13	Ц0108-525-6	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 12	2	751,30	6,30	1503	13	937	3,00	6
		компл		493,00	--	986	--	95	--	--
14	1504-17046	СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ ТРЕХФАЗНО4АСТОТОЙ 50ГЦ КОНТАКТОВ ФАЗОВЫХ 3,ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 1,380В ИЭ-9901А	4	63,25	--	253	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6	26	10988,00	--	285688	--	153621	30,00	780
		шт		5850,00	--	152100	--	101	--	--
16	1504-17030	РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ,4АСТОТОЙ 50ГЦ ШРС-3-1	26	39,10	--	1017	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	280130-59	Штатив Ш-200-Н	4	22425,00	--	89700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	280130-58	Штатив Ш-200	2	23000,00	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	280130-22	Штатив киносъемочный "Пингвин-2"ЗШКС-М	4	60375,00	--	241500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	1504-13243	ОБОЙМА СЪЕМНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ БК-403У4 ТУ16-527.066-75	2	3737,50	--	7475	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	200	36,51	--	7302	--	5687	0,16	32
		м		26,33	--	5266	--	108	--	--
22	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	20	777,00	--	15540	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	200	9,33	0,82	1865	163	1834	0,05	10
		м		7,99	0,50	1598	100	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	910	26,92	--	24497	--	24324	0,15	138
		м		24,75	--	22523	--	108	--	--
25	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,11	13300,00	--	14763	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,048	16300,00	--	782	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1910100				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			306801				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%	ТЕНГЕ			105266				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			2322167				
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ			11514310				

Согласовано
Руководитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области
_____ Кожаков У.

Утверждаю
Зав. Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства_____Искаков К.
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор
Директор ДК "Аслан"
_____ Жуманов А.

Подрядчик
Директор ТОО "Сәт-Сервис"
_____ Иманова Р.