Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику, генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Сәт-Сервис"**
Наименование объекта: "**Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области"**
Договор № 47 от 13 мая 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тыс. тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс. тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
"Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области"	153448,120	48978,760	153440,000	48978,760	153440,000	48978,760	11400,391	3544,607
Итого:	**153448,120**	**48978,760**	**153440,000**	**48978,760**	**153440,000**	**48978,76**	**11400,391**	**3544,607**

Согласовано
Руководитель отдела строительства _____ **Кожаков У.**
Управления строительства Кызылординской области

Утверждаю
Зав. Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства _____ **Искаков К.**
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор
Директор ДК "Аслан" _____ **Жуманов А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Сәт-Сервис" _____ **Иманова Р.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Сәт-Сервис"**

Наименование объекта: **Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Договор № 47 от 13 мая 2014 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2014 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвеньтар	Прочие затраты	
Акт Ф-2	**Клуб на 150 мест.**	3476,907	67,700		3544,607
	Итого по главе 2:	3476,907	67,700		3544,607
СН РК.8.02-09-2002	Временное здания и сооружения (3,4%)	118,215			118,215
	Итого:	3595,122	67,700		3662,822
СН РК.8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,35%)	48,534			48,534
	Единовременные вознаграждение за выслугу лет 1%			35,951	35,951
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			14,380	14,380
	Итого в базовых ценах 2001 года МРП 775	3643,656	67,700	50,332	3761,688
	Итого в текущих ценах 2013 года К-2,234-16%	1302,388	24,199	17,991	1344,578
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			26,892	26,892
	Итого	1302,388		44,882	1347,271
	НДС 12%			161,672	161,672
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013 Г	**1302,388**	**91,899**	**206,555**	**1508,943**
Пост. Правительства №791 от 11,9,2007г. К-2,39-84%	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	7315,004	135,915	101,046	7551,964
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			151,039	151,039
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	7315,004	135,915	252,085	7703,003

	НДС 12%			924,360	924,360
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2014 г	**7315,004**	**135,915**	**1176,446**	**8627,364**
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2013-2014 гг	**8617,392**	**135,915**	**1383,000**	**11400,391**

Согласовано
Руководитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области _____ **Кожаков У.**

Утверждаю
Зав. Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области _____ **Искаков К.**

Технадзор
Директор ДК "Аслан" _____ **Жуманов А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Сэт-Сервис" _____ **Иманова Р.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Сат-Сервис"**
Наименование объекта: **Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области**
Договор № 47 от 13 мая 2014 года

Акт выполнненых работ

по объекту: "Строительство сельского клуба на 150 мест в а. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области" за ноябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Слабаточные сети								
		Пожарная сигнализация								
88	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	11
		шт		2108,00	--	2108	--	90	--	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР "ГРАНИТ-8"	1	6269,29	--	6269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	2	860,30	1,60	1721	3	1490	5,00	10
		шт		828,00	--	1656	--	90	--	--
90	1602-20143	Сигнальное отико-звуковое устройство	2	7072,50	--	14145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	19	153,50	--	2917	--	2462	1,00	19
		шт		144,00	--	2736	--	90	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Тепловой извещатель ИП-103	19	97,96	--	1861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	28	369,90	1,60	10357	45	8744	2,00	56
		шт		347,00	--	9716	--	90	--	--
94	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик дымовой ИП-212-41м	28	587,75	--	16457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0110-669-4	Устройство ручного извещателя	3	860,30	1,60	2581	5	2236	5,00	15
		шт		828,00	--	2484	--	90	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Ручной извещатель ИПР	3	391,83	--	1175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,70	1,60	391	6	325	1,00	4
		шт		85,50	--	342	--	95	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Пьезосирена со встроенным стробом LD-96	4	391,83	--	1567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
99	1602-20143	Аккумулятовная батарея 12В, 7,0 а/н	1	1097,13	--	1097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания	1	2155,07	--	2155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2
		шт		131,00	25,70	393	77	95	0,15	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель световой "Выход"	1	470,20	--	470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	6	742,00	305,00	4452	1830	3102	2,00	12
		коробка		398,00	72,00	2388	432	110	0,42	3
105	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	6	59,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	6	195,70	--	1174	--	961	1,00	6
		шт		178,00	--	1068	--	90	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик магнитно-контактный	6	1097-13	--	6583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	5	259,10	--	1296	--	1076	1,00	5
		шт		239,00	--	1195	--	90	--	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения	5	666,11	--	3331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	730	61,10	0,80	44603	584	32127	0,28	204
		м		48,80	0,10	35624	73	90	--	--
111	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	15	92,60	--	1389	--	936	0,43	6
		м		69,30	--	1040	--	90	--	--
112	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,60	48,90	543	245	246	0,22	1
		м		39,60	12,20	198	61	95	0,07	--
113	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,5	1420,00	--	710,0	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	5	38,10	3,20	191	16	140	0,15	1
		м		28,80	0,70	144	4	95	--	--
115	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число	0,02	63700	--	1274	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с	0,7	3660	--	2562	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
117	С151607-301	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 0,20 мм2	0,03	1830	--	55	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			278085				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			153817				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			22608				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			**ТЕНГЕ**			454509				
		Телефонизация								
119	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,90	--	1958	--	1705	7,00	14
		шт		947,00	--	1894	--	90	--	--
120	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	40	43,80	--	1752	--	882	0,15	6
		м		24,50	--	980	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	6203-12	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС/РР2.184.304/	2	885,50	--	1771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,04	3660,00	--	146	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
124	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			148425				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			99139				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			14748				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			**ТЕНГЕ**			262311				
		Телевидение								
126	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
		шт		1103,00	--	1103	--	101	--	--
127	1601-2484	Антенна с мачтой/для приема телевизионных передач в системах коллективного пользования состоит из мачты МТЛ-5/1П,горизонтальных стрел с расположенными на них петлевыми вибраторами,рефлекторами и директорами диапазон частот,мГц 48,5-100 174-230 высота мачты,мм 5000 длина,мм:стрелы 1507,2580 рефлектора 862,3045/ АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1	1035,00	--	1035	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0110-513-1	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные настенного типа	1	3479,60	--	3480	--	3477	17,00	17
		шт		3443,00	--	3443	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	1601-2494	Коробка антенная/для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК,разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения коэффициент бегущей волны в кабеле снижения,подключенном к коробке с 300-омным эквивалентом петлевого вибратора 0,5 габаритные размеры,мм 80x80x115/ АК-11 27-20-2190-78 ТУ	1	247,25	--	247	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
131	1601-2490	Коробка разветвительная телевизионная/для подключения к одной антенне или усилителю до трех кабельных магистральных линий коэффициент бегущей волны 0,8 габаритные размеры,мм 95x95x24/ КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ	1	37,95	--	38	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
133	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	1	509,00	--	509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,90	--	4374	--	2878	0,33	20
		м		53,30	--	3198	--	90	--	--
135	С151605-52	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12,	0,04	30800,00	--	1232	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
136	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13,	0,02	68500,00	--	1370	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0108-575-2	Снятые перед транспортировкой блок резисторов /ящик	1	83,80	13,90	84	14	24	1,00	1
		шт		20,30	4,50	20	4	95	0,03	--
138	1517-1684	Нагрузочные сопротивление	1	264,50	--	265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Сцена	Штекер антенный	1	54,34	--	54	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			156776				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			104699				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			15593				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			**ТЕНГЕ**			277069				
		Молниезащита								
141	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	20	49,10	7,30	982	146	542	0,15	3
		м		27,70	0,80	554	16	95	--	--
142	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	15	58,20	7,60	873	114	408	0,15	2
		м		27,70	0,90	416	13	95	0,01	--
143	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	47400,00	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,013	45300,00	--	589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			2823				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			950				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			226				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			**ТЕНГЕ**			3998				
		Топливоснабжение								
1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	6	261,00	--	1566	--	1770	1,81	11
		м3		261,00	--	1566	--	113	--	--
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	122,18	--	489	--	552	0,89	4
		м3		122,18	--	489	--	113	--	--
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	749,35	24,55	1079	35	87	0,26	--
		м2		39,83	9,20	57	13	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	755,48	389,08	6044	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
5	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	4,344	14100,00	--	61250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1008	39	118	0,01	--
7	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,9	16695,85	1731,70	15026	1559	5028	24,40	22
		м3		4727,25	593,87	4255	534	105	2,22	2
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,914	131,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных	1,56	17314,61	6991,53	27011	10907	7519	19,00	30
		т		3600,00	1755,49	5616	2739	90	6,13	10
10	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	1,56	149600,00	--	233376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,10	5,40	1704	22	1506	3,00	12
		шт		416,00	2,30	1664	9	90	0,01	--
12	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	437,00	--	1748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Металлоконструкции						
13	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,042	14359,66	5522,03	603	232	280	35,90	2
		т		6075,00	1322,37	255	56	90	4,73	--
14	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,193	13711,47	5475,87	2646	1057	1145	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	973	300	90	5,46	1
15	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	0,195	9751,19	2162,21	1901	422	602	17,30	3
		т		3015,00	415,31	588	81	90	1,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,042	154400	--	6485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,193	133700	--	25804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,195	114900	--	22405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	62,48	15,94	0,11	996	7	407	0,04	3
		м2		7,18	0,05	449	3	90	--	--
20	Е0113-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	62,48	321,84	162,54	14485	10155	6326	0,26	16
		м2		51,75	60,75	3233	3796	90	0,30	19
21	Е0113-44-9	Обеспыливание	62,48	59,00	47,75	3686	2983	1645	0,07	4
		м2		11,25	18,00	703	1125	90	0,09	6
22	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	62,48	210,25	0,36	13136	22	476	0,04	3
		м2		8,31	0,15	519	9	90	--	--
23	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,60	0,69	246	7	126	0,08	1
		м3		11,70	0,27	117	3	105	--	--
		Топливоснабжение резервуара								
24	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,007	146183	4850,00	1023	340	874	846,00	6
		т		138380,00	347,02	969	24	90	2,01	--
25	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,014	96902,00	3153,00	1357	44	1160	550,00	8
		т		91800,00	225,00	1285	3	90	1,30	--
26	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,059	45827,00	2448,00	2704	144	2248	242,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		42080,00	248,01	2483	15	90	1,44	--
27	С130801-52 Изм. и	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	8	775,00	--	6200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130801-47 Изм. и	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	9	171,00	--	1539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130801-46 Изм. и	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	6	127,00	--	762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-1352-11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693	2,00	4
		шт		382,50	2,25	765	5	90	0,01	--
31	2307-50014	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-150 ДУ150	2	13110,00	--	26220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0112-1352-22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	598,46	53,62	1197	107	992	3,00	6
		шт		537,75	13,50	1076	27	90	0,08	--
33	2307-10856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С47НЖ2 ДУ200;РУ40	2	26450,00	--	52900	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
35	2307-50038	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ2 ДУ80;РУ64	1	5750,00	--	5750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0112-852-2	Муфта сливная	1	333,40	18,80	333	19	274	2,00	2
		шт		304,00		304		90		
37	2307-50038	Муфта сливная диам. 80мм	1	5232,50		5233				
		шт								
36	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	514,10	5,40	2056	22	1823	3,00	12
		шт		504,00	2,30	2016	9	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
38	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	148,40	0,07	594	--	454	0,65	3
		м2		108,00	0,02	432	--	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			597989				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			42397				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			38423				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			678494				
				Септик 7 м3						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	57,521	28,89	27,85	1662	1602	529	0,01	--
		м3		1,04	8,44	60	485	97	0,03	2
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,799	294,75	--	524	--	593	1,89	3
		м3		294,75	--	524	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,755	6,48	6,48	134	134	42	--	--
		м3		--	2,10	--	44	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,895	134,10	--	1193	--	1348	0,97	9
		м3		134,10	--	1193	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	83,02	21,55	4,52	1789	375	1371	0,11	9
		м3		17,03	--	1414	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	8674,57	66,01	3036	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,355	131,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04	40097,59	339,59	1604	14	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
9	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,6	13138,06	1265,69	34159	3291	6851	9,16	24
		м3		1552,73	474,08	4037	1233	130	2,32	6
10	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	998,00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2320,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	4	10200,00	--	40800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	30100,00	--	19565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
15	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19962,55	203,35	998	10	335	44,66	2
		м3		6633,00	76,50	332	4	100	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	8674,57	66,01	3036	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,355	131,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04	40097,59	339,59	1604	14	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
9	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,6	13138,06	1265,69	34159	3291	6851	9,16	24
		м3		1552,73	474,08	4037	1233	130	2,32	6
10	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	998,00	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2320,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	4	10200,00	--	40800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	30100,00	--	19565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
15	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19962,55	203,35	998	10	335	44,66	2
		м3		6633,00	76,50	332	4	100	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	10,3	80,20	0,65	826	7	504	0,29	3
		м2		46,35	0,25	477	3	105	--	--
17	Е0106-36-4	Железнение поверхности	10,3	58,37	0,23	601	2	556	0,29	3
		м2		51,30	0,09	528	1	105	--	--
18	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,078	133700,00	--	10429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	175710,10	1826,10	703	7	49	42,70	--
		т		8100,00	690,75	32	3	140	3,37	--
20	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	1	432,86	0,86	433	1	419	2,81	3
		м3		432,00	0,32	432	--	97	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			126595				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			13143				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			8384				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			148122				
			Отопление							
1	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	63,00	--	630	--	691	0,31	3
		комплект		54,00	--	540	--	128	--	--
2	С131205-4	Термометры прямые в оправе	10	352,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
5	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15827,84	155,59	31656	311	1757	3,58	7
		1шт		627,75	58,50	1256	117	128	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
8	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
10	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6	2	869,00	--	1738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	6	3500,00	--	21000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные	10	328,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	801,76	15,99	9621	192	1875	0,66	8
		м		116,10	5,99	1393	72	128	0,03	--
16	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,60	16293	137	3168	6,86	14
		1шт		1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	--
17	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,5	19,64	0,02	88	--	13	0,02	--
		м2		3,13	--	14	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	221,01	5,31	442	11	85	0,24	--
		м		40,28	2,03	81	4	100	0,01	--
21	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	494,47	9,39	5934	113	756	0,35	4
		м		59,40	3,60	713	43	100	0,02	--
22	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами	4	550,39	10,09	2202	40	293	0,41	2
		м		69,53	3,83	278	15	100	0,02	--
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	14	114,31	6,39	1600	89	454	0,19	3
		м		29,93	2,48	419	35	100	0,01	--
24	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	150,76	9,01	603	36	185	0,27	1
		м		42,75	3,38	171	14	100	0,02	--
25	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01	185900,00	--	1859	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,4	200,00	--	1280	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	2	10,99	--	22	--	27	0,05	--
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
28	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16	11,13	--	178	--	219	0,05	1
		м		10,69	--	171	--	128	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			139909				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			15876				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			9347				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			**ТЕНГЕ**			165131				

Система отопления №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	84	264,48	3,96	22216	333	5773	0,30	25
		м		52,20	1,49	4385	125	128	0,01	1
30	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	1	422,48	3,96	422	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
31	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	266,48	3,96	2132	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
32	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	66	425,70	14,12	28096	932	8924	0,55	36
		м		100,35	5,29	6623	349	128	0,03	2
33	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	623,70	14,12	26195	593	5679	0,55	23
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	1
34	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	40	801,76	15,99	32070	640	6251	0,66	26
		м		116,10	5,99	4644	240	128	0,03	1
35	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	27	4327,15	34,73	116833	938	4198	0,68	18
		1кВт		108,45	13,01	2928	351	128	0,06	2
36	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	3	701,41	7,85	2104	24	156	0,24	1
		м		37,58	2,95	113	9	128	0,01	--
37	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
38	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк	6	284,00	--	1704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	408,00	--	4896	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
42	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
44	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy	16	377,00	--	6032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и	1	1577,49	36,99	1577	37	268	1,11	1
		1шт		195,75	13,50	196	14	128	0,07	--
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	96	148,40	0,07	14246	7	10888	0,65	62
		м2		108,00	0,02	10368	2	105	--	--
48	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	40	494,47	9,39	19779	376	2520	0,35	14
		м		59,40	3,60	2376	144	100	0,02	1
49	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	114,31	6,39	4573	256	1296	0,19	8
		м		29,93	2,48	1197	99	100	0,01	--
50	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	185900	--	1301	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	201	10,99	--	2209	--	2750	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	--	2149	--	128	--	--
53	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,13	--	445	--	547	0,05	2
		м		10,69	--	428	--	128	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			312283				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			58164				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			22227				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			392674				
		Система отопления №2								
54	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	140	264,48	3,96	37027	554	9621	0,30	42
		м		52,20	1,49	7308	209	128	0,01	1
55	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	16	266,48	3,96	4264	63	1100	0,30	5
		м		52,20	1,49	835	24	128	0,01	--
56	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	65	425,7	14,12	27670	918	8789	0,55	36
		м		100,35	5,29	6523	344	128	0,03	2
57	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	29	623,70	14,12	18087	409	3921	0,55	16
		м		100,35	5,29	2910	153	128	0,03	1
58	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	82	801,76	15,99	65744	1311	12815	0,66	54
		м		116,10	5,99	9520	491	128	0,03	2
59	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	53,4	4327,15	34,73	231070	1855	8302	0,68	36
		1кВт		108,45	13,01	5791	695	128	0,06	3
60	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
61	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	10	284,00	--	2840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	20	408,00	--	8160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	34	473,47	39,24	16098	1334	11750	1,47	50
		1шт		254,25	15,75	8645	535	128	0,07	2
65	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	32	377,00	--	12064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0118-17-2	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 89 мм	1	1687,49	36,99	1687	37	268	1,11	1
		1шт		195,75	13,50	196	14	128	0,07	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	128	148,40	0,07	18995	9	14518	0,65	83
		м2		108,00	0,02	13824	3	105	--	--
69	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами	82	494,47	9,39	40547	770	5166	0,35	29
		м		59,40	3,60	4871	295	100	0,02	1
70	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	82	114,31	6,39	9374	524	2658	0,19	16
		м		29,93	2,48	2454	203	100	0,01	1
71	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	185900	--	1301	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	56	200,00	--	11200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	250	10,99	--	2748	--	3421	0,05	13
		м		10,69	--	2673	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	82	11,13	--	913	--	1122	0,05	4
		м		10,69	--	877	--	128	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			516611				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			86907				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			36211				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			639729				
		Система отопления №3								
75	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
76	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	60	425,70	14,12	25542	847	8113	0,55	33
		м		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
77	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	14,4	4327,15	34,73	62311	500	2239	0,68	10
		1кВт		108,45	13,01	1562	187	128	0,06	1
78	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,13	--	621	--	288	0,12	1
		комплект		22,50	--	225	--	128	--	--
79	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
81	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34	148,40	0,07	5045	2	3856	0,65	22
		м2		108,00	0,02	3672	1	105	--	--
83	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	494,47	9,39	29668	563	3780	0,35	21
		м		59,40	3,60	3564	216	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	60	114,31	6,39	6859	383	1945	0,19	12
		м		29,93	2,48	1796	149	100	0,01	1
85	C11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004	185900,00	--	744	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
86	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	200,00	--	4800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	--	769	--	958	0,05	4
		м		10,69	--	748	--	128	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			142039				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			22557				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			9876				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			174472				
			Теплоснабжение калориферов							
1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
2	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	10	623,70	14,12	6237	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
3	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	24	801,76	15,99	19242	384	3751	0,66	16
		м		116,10	5,99	2786	144	128	0,03	1
4	C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
6	C130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6095,10	70,85	12190	142	467	0,91	2
		1фильтр		155,25	27,00	311	54	128	0,13	--
8	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	2	770,92	30,04	1542	60	847	1,86	4
		1шт		319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
9	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	30187-,5	--	60375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
11	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
12	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	280,02	6,01	2800	60	466	0,26	3
		м		44,33	2,25	443	22	100	0,01	--
13	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	509,25	8,47	12198	203	1399	0,33	8
		м		55,13	3,15	1323	76	100	0,02	--
14	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	34	114,31	6,39	3887	217	1102	0,19	7
		м		29,93	2,48	1018	84	100	0,01	--
15	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,017	185900,00	--	3160	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	12	10,99	--	132	--	164	0,05	1
		м		10,69	--	128	--	128	--	--
18	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	11,13	--	267	--	328	0,05	1
		м		10,69	--	257	--	128	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			139808				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			12826				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			5536				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			158169				
		На автоматика приточных венсистем								
145	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом	2	427,73	--	855	--	761	2,00	4
		шт		423,00	--	846	--	90	--	--
146	1704-10040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое	2	2369,00	--	4738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической	8	598,80	14,80	4790	118	2206	2,00	16
		шт		288,00	2,30	2304	18	95	0,01	--
148	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94	0,29	1
		м		48,80	0,50	98	1	95	--	--
149	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	43	28,10	--	1208	--	8	0,11	--
		м		18,02	--	8	--	108	--	--
150	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	4,3	664,00	--	2855	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
151	Ц0108-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	192	76,30	1,20	14650	230	9831	0,33	63
		м		53,60	0,30	10291	58	95	--	--
152	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	190	9,33	0,82	1772	155	1743	0,05	10
		м		7,99	0,50	1518	95	108	--	--
153	С151801-92	Переключатели пакетные /ГУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	8	703,00	--	5624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	241649-1051	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 22 мм	0,002	24150,00	--	48	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
155	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,01	93800,00	--	938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
156	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,18	74900,00	--	13482	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
157	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	28900,00	--	58	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
158	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,19	9230,00	--	1754	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			53002				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			15472				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			3824				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			**ТЕНГЕ**			72298				
		Наружная телефонизация								
1	Е0134-116-2	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	3	703,26	90,13	2110	270	1871	3,34	10
		опора		533,25	33,75	1600	101	110	0,17	1
2	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	3	542,38	90,13	1627	270	1084	1,83	5
		шт		294,75	33,75	884	101	110	0,17	1
3	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	200	196,80	46,30	39360	9260	6251	0,14	28
		м		22,50	10,40	4500	2080	95	0,06	12
4	С143019-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	3	12000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	3	4850,00	–	14550	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,02	40600	–	8120	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			101767				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			9206				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			6658				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			ТЕНГЕ			117631				

ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ		3544607

Утверждаю
Зав. Сектором
Ответственный исполнитель отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Искаков К.

Гл. инспектор отдела строительства
Управления строительства Кызылординской области

Кулымбетов Б.

Технадзор
Директор ДК "Аслан"

Жуманов А.

Подрядчик
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.