Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
Развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 63
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 08 2021 г.

Заказчик ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района", 41800, Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о.,с.Чунджа, ул. ИСЛАМОВА № 70 Руководитель Сайдахметов Т.Т***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: *Декларации о соответствии от «27» 07 2021 года,* ***ТОО «Энергохолдинг LTD» Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул. Жибек жолы №71, Заместитель директора Шакенов Н.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «28» 07 2021 года* ***ТОО "Музтау", г.Алматы, ул.Полежаева 16, Турлыбеков Б.К.- № 00158 от 05.05.2018г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по техническому надзору

Мадиханов А.Е.- № аттестатов:00158

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «27» 07 2021 года* ***ТОО "Leader Project stroy" (Ранее ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI ") г.Актобе, ул.Жаманкулова 20, Шахарбек Ә.Н.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Шахарбек Ә.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

ПО АДРЕСУ: ***Алматинская область, Уйгурский район, с.Большой Аксу***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***от 19.11.2013 года №11-14 выдано Акимата Аксуского сельского округа Уйгурского района***

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"14/05/2020***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "Leader Project stroy" (Ранее ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI ") 015/2013, 025/2019***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й)Рабочий проект, ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района " 2020-02-17***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 года;***

месяц, год

окончание работ ***июль 2021 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5; фактически, месяц: 14;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Водоснабжения жилого массива имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Стальные трубы Д 127х4,5	м	4307,96	
Стальные трубы Д 114х5	м	537,14	
Стальные трубы Д 219х6	м	5,58	
Полиэтиленовые трубы SDR 21 Д 110х5,3	м	5065,15	
Полиэтиленовые трубы SDR 17 Д 110х6,6	м	18828,42	

Полиэтиленовые трубы SDR 17 Д 180х10,7	м	2105,85	
Железобетонных колодец Д=1,5 м	шт	194	
Железобетонных колодец Д=1,5 м	шт	67	
Установка регуляторов давления 100Х Ду=100мм Ру10/16	шт	5	
Установка пожарных гидрантов 1,5 м	шт	132	
Вентили Д15мм	шт	728	
Счетчики холодной воды Д15мм	шт	28	
Восстановление асфальтных покрытии	м 2	780	
Благоустройство территории	территория	316	
Строительство зданий КПП	шт	1	
Резервуар из сборного ж/б V=200м3	шт	2	
Строительство фильтр поглотителей	шт	2	
Хлор-сатуратор	шт	2	

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области» разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства ПТ и АД Уйгурского района Алматинской области» Рабочий проект разработан в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и др. действующими нормами, правилами и стандартами. Целью разработки рабочего проекта является устранение дефицита обеспечение населения питьевой водой. (Без расхода электроэнергий и самонапором из реки). Весь комплекс сооружения подлежащие строительству по данному проекту включают в себя: 1. Строительство магистрального водовода из стальных труб диаметром 127х5,0мм в две линии длиной 4282п.м. и водопровода по улицам села из полиэтиленовых труб ПЭ 100 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 Д =110мм - 23657 п.м. Д=180мм - 2085 п.м. 2. Строительство водопроводных колодцев из железобетонных колец. Д=1,5м в количестве - 194 шт. Д=2,0м в количестве - 67 шт. 3. Установка регуляторов давления 100Х Ду=100мм Ру10/16-5 шт. 3. Установка пожарных гидрантов ПГ-1,5 – 132 шт. 4. В водопроводных колодцах устанавливаются вентили Д=15мм для подключения жилых домов – 728 шт. 5. Передаются жильцам счетчики холодной воды Д=15мм с комплектом -28 шт. 6. Переход под автомобильной дорогой из стальных труб - 37 шт.-430 п.м. 7. Восстановление асфальтового покрытия на пересечениях улиц –780 м2 . . На улицах предусмотрены водопроводные колодцы для подключения школ, акимата, мечетей и других зданий к сервисным выпускам*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____ тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____тыс.тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____*тыс.* тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требования ми государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области»***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района" Руководитель Сайдахметов Т.Т.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
организация ***ТОО "Музтау", г.Алматы, ул.Полежаева 16,Дуйсенбаев 18Б. Заместитель директора Боскынбаев Д.Б.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата 28.07.2021. М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору

Мадиханов А.Е.- 00158 от 05.05.2018г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Авторский надзор: организация ***ТОО "Leader Project Stroy" (Ранее ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI ") г.Актобе, ул.Жаманкулова 20, Директор Шахарбек А.Н.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

эксперт(ы) по авторскому надзору

Шахарбек А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) по аттестатов,

подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD»***

Заместитель директора Шакенов Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.