Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

«29» 09 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл 3», Актюбинская область Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области», Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Эмба**

наименование, местонахождения объект

заказчиком которого является **ГУ «Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД», Руководитель Койшекенов Талгат Каримович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group», ТОО «Optimum Energy», ТОО «MBC Capital Strov Group», ТОО «Даму Курылыс АДК», ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV», ТОО «ALARCOM»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Иншаб», РП №845-2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД», №33 от 17.06.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь земельного участка | га | 0,6 | | 0,6 | |
| Площадь застройки | м2 | 2373,98 | | 2373,98 | |
| Общая площадь | м2 | 2191,70 | | 2191,70 | |
| Строительный объем | м3 | 14682,04 | | 14682,04 | |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

**Здание комплекса биологической очистки**

Проектом предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений (КОС): производственного здания (в осях В-Д) и резервуаров SBR (в осях А-Б). Проектируемое здание имеет в плане прямоугольное очертание с осевыми размерами 39,05х57м. Высота здания составляет 8м, высота помещения 6,5м (в осях 1-3, 9-16) и 4,2м (в осях 3-8). За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола производственного здания.

Конструктивный тип производственного здания:

Между осями 1-8 бескаркасные с продольными несущими стенами;

Между осями 8-16 с неполным каркасом с продольным расположением ригелей;

Конструктивный тип резервуара:

Рамная конструктивная система в виде полного пространственного ригельного каркаса.

Здание комплекса биологической очистки состоит из биореакторов, резервуара чистой воды и производственного здания с производственными и бытовыми помещениями.

**Производственное здание.**

- Основанием под столбчатые фундаменты предусмотрена бетонная подготовка из бетона кл. В3,5 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 100мм, под ленточный сборный фундамент предусмотрена песчаная подготовка по ГОСТ 8736-93* толщиной 100мм. Монолитный ленточный фундамент выполнен по щебеночной подготовке по ГОСТ 8267-93 толщиной 100мм.

**Резервуары SRB**

- Основанием под резервуары предусмотрена бетонная подготовка из бетона кл. В7,5 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 100мм.

- Фундаменты - монолитная железобетонная фундаментная плита из бетона кл. 25, F50, W8 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 500м с применением арматуры классов А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

При устройстве фундамента предусмотрены отверстия для инженерных сетей.

Боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом за 2 раза.

Бетон для конструкций, соприкасающихся с грунтом приготовлен нормальной плотности на сульфатостойком портландцементе.

- Стены резервуаров выполнены монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона В25 марки F50, W8 по ГОСТ 26633-2012, с применением арматуры классов А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

- Колонны выполнены монолитные железобетонные сечением 500х500мм, 500х600мм из бетона В25 марки F50, W8 по ГОСТ 26633-2012, с применением арматуры классов А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

- Балки выполнены монолитные железобетонные сечением 400х800мм из бетона В25 марки F50, W8 по ГОСТ 26633-2012, с применением арматуры классов А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

- Покрытие резервуаров выполнено в виде монолитной железобетонной плиты из бетона кл. 25, F50, W8 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 250м с применением арматуры классов А-III и А-I по ГОСТ 5781-82*.

Кровля резервуаров принята рулонная из 3-х слоев кровельных наплавляемых материалов по ГОСТ 30547-97. В качестве подкладочного слоя принято кровельное наплавляемое покрытием марки ТПП-4,5. Верхний слой принят из наплавляемого покрытия марки ТКП-4,5 с минеральной крошкой.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **18 декабря 2019 года**

окончание работ: «30» 09 **2021 года**

при продолжительности строительства,____ месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_**12**;

фактически, месяц: 13 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии )

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта ( комплекса ) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство

устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «Алихан Ойл З» Кожаев Зулхуза Изымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.