Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"06" декабря 2021 года

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО», ВКО, Урджарский район, село Урджар, проспект Абылай хана №122. БИН 190140019833**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 05.12.2021 года, ТОО «СМУ ШЫГЫС» - директор Абжанов Д.К. ВКО, Зайсанский район, село Зайсан, ул.Спамбетова д.12 БИН 030140000961, тел.87027268180**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **от 05.12.2021 года, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», в лице эксперта технического надзор Илемесова С.К., аттестат №KZ00VJE00039385 от 05.07.2018 года. БИН 080340021473, тел.87077081914**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 05.12.2021 года, ТОО «Облградпроект», в лице авторского надзора действующий на основании приказа №1 от 03.01.2019 года Темеков А.О. БИН 060740002943, тел. 87232252237**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Бахты Урджарского района ВКО»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности **2-ой нормальный, технический и технологический не сложный** объект по адресу: **ВКО, Урджарский район, 800 м севернее от села Бахты.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **15 августа 2018 года решение №13 акима Бахтинского сельского округа**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

Аппарат акима Бахтинского сельского округа Урджарского района ВКО

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учереждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» №KZ82REA00134029 от 11 июня 2019 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Облградпроект».**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района» от №158-НҚ от 18.11.2018 года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 года**;

месяц,год

окончание работ: **декабрь 2021 года;**

месяц,год

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь земельного участка	га	2,24		2,24	
Максимальное суточное водопотребление	м3/сут	380,33		380,33	
Общая протяженность трассы водопровода	км	40,494		40,494	
Насосная станция I подъема					
Общая площадь	м2	11,42			
Площадь застройки	м2	17,14			
Насосная станция I подъема					
Общая площадь	м2	11,42			
Площадь застройки	м2	17,14			
Насосная станция II подъема					
Общая площадь	м2	103,68			
Площадь застройки	м2	128,96			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В состав площадки водозаборных сооружений входят следующие объекты: -

скважины питьевой воды -2шт.; - насосная станция 1-го подъема; - резервуар чистой воды-2штуки; - насосная станция 2-го подъема. Схема водоснабжения принята следующая – вода из подземного водозабора (скважин), погружными насосами подается в резервуар чистой воды. Из резервуара чистой воды, вода поступает в насосную станцию 2-го подъема, где обеззараживается в бактерицидных установках и подается насосами в разводящую сеть. Работа насосных станций на скважине и второго подъема запроектирована в автоматическом режиме. На площадках водозаборных сооружений предусмотрено бурение 2-х скважин (1раб,1 рез) с оборудованием наземным павильоном. Система водоснабжения принята объединенная, обеспечивающей подачу воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. На водозаборных скважинах запроектирована установка погружных насосов Z616 03-L4CT. В наземных павильонах водозаборных скважин расположены: напорный трубопровод, станция автоматического управления погружным насосом, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы,

электрообогревательные приборы. Работа насосных станций автоматизирована от уровня воды в резервуарах чистой воды. Отвод воды от здания насосной станции при ремонтных работах предусмотрен в приямок, удаление воды из приямка принято переносным

погружным насосом марки TF 1000/S в пониженные места рельефа на расстоянии не менее 20м от здания. На площадке насосной станции 2-го подъема запроектированы резервуары чистой воды (2шт), размером 6,0*9,0м, емкостью V-200м3, каждый, для хранения регулирующего, пожарного и аварийного запаса воды. Резервуар чистой воды оборудовано подводящим 76*3,5мм и переливным трубопроводами диаметром 108*4,0мм и отводящим трубопроводом диаметром 219*4,5мм. Для очистки воздуха поступающего в резервуар чистой воды запроектированы фильтры-поглотители, установленные на перекрытии резервуара. Здание насосной станции 2-го подъема, размером 6,0*18,0м, высотой 4,0м. машинный зал 6,0*9,0м. В насосной станции 2-го подъема запроектирована установка 2-х групп насосов. 1 группа – это насосная установка обеспечивающие расход воды на хозяйственно-питьевые нужды GHV40/33SV2 AG040T (1раб,1рез). 2 группа – это насосная установка, обеспечивающая расход воды на пожаротушение (1раб,1рез). Для обеззараживания воды при хозяйственно-питьевом режиме предусмотрено в насосной станции 2-го подъема 2 бактерицидные установки BX30Z-Form-U66838. Сброс воды от промывания бактерицидной установки предусмотрен в проектируемый приямок, с последующей откачкой погружным насосом в пониженное место рельефа на расстоянии не менее 20м от здания.

в краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **908922,381** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **683953,120** тысяч тенге, оборудования, инструмента, инвентаря и прочие **224969,261** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **801317,934** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **683953,120** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента, инвентаря и прочие **117364,814** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98 % и фактически применено 98%;

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Бахты Урджарского района ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО» Торсыкбаев Б.Г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П.

2) аккредитованная организация **ТОО «Стройинтеграция»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Илемесов С.К., аттестат №KZ00VJE00039385 от 05.07.2018 года

(фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Облгражданпроект», в лице директора Темеков А.О.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность), подпись, дата М.П.

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

_____.

(фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМУ ШЫҒЫС» - директор Абжанов Д.К.**

(фамилия, имя, отчество эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	40494	
	1) из стальных труб	м	294	
	2) из полиэтиленовых труб	м	40494	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	2055	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	291	
	Задвижка d- 150	шт	14	
	" d- 100	шт	50	
	" d- 50	шт	12	
	Вентили d- 32	шт	58	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	Кран d- 20	шт	2	
	" d- 50	шт	6	
	" 3/4	шт	3	
	Гидрант	шт	112	

			112	
	Водопроводный ввод	шт	-	
	Водоразборная колонка	шт	-	
	Стальной футляр	шт	352	
	Питьевой фонтанчик	шт	-	

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО» Торсыкбаев Б.Г.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:

разработчик проекта **ТОО «Облградпроект», в лице директора Темеков А.О**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность), подпись, дата М.П.