Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 060140007596, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ЛЕНИНА, 43, 5 тел 871632 21-3-59
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
БИН 940240000245, Акмолинская область, г.Кокшетау, Потанина, 8, тел 87162411228
Наименование объекта: Капитальный ремонт одноэтажного здания школы в селе Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области
Договор подряда №85 от 30 марта 2021г.

Акт выполненных работ №3
от 25 августа 2021 года
за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 2 Кровля									
			2.3 Ремонтные работы (по проекту)									
1	23	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	462,82	107,89 / 95,85	12,04 / 3,99	49933 / 44362	5571 / 1848	– / –	42513 / 7396	99842
2	24	2110-0404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	462,82	102 / –		47208 / –		47208 / –	– / 3777	50985
3	27	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	30,65	995,69 / 394,03	14,68 / 3,82	30518 / 12077	450 / 117	17991 / –	11218 / 3339	45075
4	28	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из	м	30,65	1235		37853		37853	–	40881

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			– –		– –		– –	3028	
5	33	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен. фронтонов	24,52 ✓	3972,27 1899,39	31,48 15,54	97400 46573	772 381	50055 –	42259 11173	150832
		Раздел 4 Окна										
		4.3 Подоконные доски										
6	53	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	м	30,31 ✓	1889,51 246,95	9,9 4,95	57271 7485	300 150	49486 –	6872 5131	69274
7	54	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	30,31 ✓	2569 –		77866 –		77866 –	– 6229	84095
8	55	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	16 ✓	111 –		1776 –		1776 –	– 142	1918
		4.4 Откосы										
9	56	1134-0108-0401	Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 % К=0,500;	м2 поверхности	16,9 ✓	511,12 503,49	7,63 3,79	8638 8509	129 64	– –	6515 1212	16365
10	57	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,065;	м3	2,197 ✓	27652 –		60751 –		60751 –	– 4860	65611
11	58	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	33,8 ✓	1143,76 1124,26	11,69 3,79	38659 38000	395 128	264 –	28977 5411	73047
12	59	2113-0502-0404	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм К=1,050;	м2	35,49 ✓	2533 –		89896 –		89896 –	– 7192	97088
13	60	2113-0502-0801	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	84,5 ✓	384 –		32448 –		32448 –	– 2596	35044
		4.6 Прочие работы										
14	63	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.	м	30,31 ✓	1554,5	6,99	47117	212	30474	13181	65122

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство НР = 80 %			542,1	1,48	16431	45	–	4824	
		Раздел 6 Отделочные работы										
		6.1 Потолок										
15	71	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	313,5	2680,4	18,08	340804	5669	387238	404667	845069
						1427,1	7,12		2233	–	99598	
16	72	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	313,5	841,34	4,02	263760	1260	68271	155702	453019
						619,55	1,27	194229	399	–	33557	
17	73	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	313,5	1385,58	9,41	434380	2949	134174	238584	726801
						948,19	3,1	297257	973	–	53837	
		Раздел 7 Полы										
		7.3 Тип 2										
18	82	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,070;	м3 подстилающего слоя	1,967	10021,35	2189,41	19712	4307	7636	9057	31071
						3949,59	948,82	7769	1866	–	2302	
19	83	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В12,5 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	5,620	26586,06	9,59	149414	54	124286	23570	186823
						4461,56	0	25074	0	–	13839	
20	84	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06182	18122,29	1775,46	1120	110	1	962	2249
						16315,31	773,92	1009	48	–	167	
21	85	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06182	269675		16671		16671	–	18005
						–		–		–	1334	
22	86	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.	м2 изолируе	28,1	408,73	39,04	11485	1097	0	10280	23506

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство НР = 94 %	мой поверхно сти		369,69	19,5	10388	548	–	1741	
23	87	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,065;	м3	1,8265	12879		23523		23523	–	25405
						–		–		–	1882	
24	88	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируе мой поверхно сти	28,1	770,11	54,32	21640	1526	7385	12148	36491
						452,99	6,91	12729	194	–	2703	
25	89	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируе мой поверхно сти	28,1	285,53	28,13	8023	790	2938	4139	13135
						152,86	3,85	4295	108	–	973	
26	90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,1	843,68	37,21	23707	1046	11111	11341	37852
						411,04	18,34	11550	515	–	2804	
27	91	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	28,1	440,01	25,27	12364	710	11083	857	14279
						20,32	12,13	571	341	–	1058	
28	92	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06182	18122,29	1775,46	1120	110	1	962	2249
						16315,31	773,92	1009	48	–	167	
29	93	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06182	269675		16671		16671	–	18005
						–		–		–	1334	
		Раздел 8 Входная группа										
30	95	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %	т конструкц ий	0,102	63294,12	21735,29	6456	2217	1002	2663	9849

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						31735,29	6107,84	3237	623	–	730	
31	96	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,102	279014		28459		28459	–	30736
						–		–		–	2277	
32	97	1109-0501-0203	Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,102	70196,08	14254,9	7160	1454	134	3845	11885
						54627,45	–	5572	–	–	880	
		Локальная смета №2-1-2 - Отопление и вентиляция										
		1.2 Монтажные работы										
33	4	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	5,5	20634,18	202,55	113488	1114	106838	5971	129016
						1006,55	101,27	5536	557	–	9557	
34	5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт	16	230,13	–	3682	–	300	3314	7556
						211,38	–	3382	–	–	560	
35	6	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	278		4448		4448	–	4804
						–		–		–	356	
		Локальная смета №2-1-3 - Водоснабжение и канализация										
		Раздел 3 Канализация К1,К3										
36	57	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	932,75	4,25	7462	34	40	7251	15890
						923,5	1,38	7388	11	–	1177	
37	58	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8	808		6464		6464	–	6981
						–		–		–	517	
38	59	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	2	194		388		388	–	419
						–		–		–	31	
39	60	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопро	0,002	796500	311000	1593	622	62	1087	2894

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				вода		454500	94500	909	189	–	214	
40	61	2301-0405-0411	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	2	16354		32708		32708	–	35325
						–		–		–	2617	
41	62	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	2	15936,5	424,5	31873	849	9885	20833	56922
						10569,5	59,5	21139	119	–	4216	
42	63	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27	932,74	4,26	25184	115	135	24471	53627
						923,48	1,33	24934	36	–	3972	
43	64	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	967,09	1,74	33848	61	79	33054	72254
						963,09	0,6	33708	21	–	5352	
44	65	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	35	306		10710		10710	–	11567
						–		–		–	857	
45	66	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	27	921		24867		24867	–	26856
						–		–		–	1989	
46	67	2302-0302-8706	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	8	808		6464		6464	–	6981
						–		–		–	517	
47	68	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	2391		7173		7173	–	7747
						–		–		–	574	
48	69	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553		2212		2212	–	2389
						–		–		–	177	
49	70	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212		212		212	–	229
						–		–		–	17	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	71	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	1	188		188		188	–	203
						–		–		–	15	
51	72	2302-0401-1305	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50	шт.	9	184		1656		1656	–	1788
						–		–		–	132	
52	73	2302-0401-1309	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110	шт.	10	2640		26400		26400	–	28512
						–		–		–	2112	
53	74	2302-0401-1209	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	2	1849		3698		3698	–	3994
						–		–		–	296	
54	75	2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16	шт.	13	1392		18096		18096	–	19544
						–		–		–	1448	
55	76	2302-0301-0619	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x2x50, PN 16	шт.	2	1145		2290		2290	–	2473
						–		–		–	183	
56	77	2302-0301-0629	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16	шт.	12	6576		78912		78912	–	85225
						–		–		–	6313	
57	78	2302-0403-1004	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	1074		2148		2148	–	2320
						–		–		–	172	
58	79	2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10	шт.	5	1172		5860		5860	–	6329
						–		–		–	469	
		Локальная смета №2-1-4 - Электромонтажные работы										
		1.2 ЩО №1										
59	16	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	3143	1067	3143	1067	335	1567	5087
						1741	435	1741	435	–	377	
60	17	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели	шт.	1	8393		8393		8393	–	9064

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
						–		–		–	671	
61	18	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	1	5629	107	5629	107	2762	2012	8252
						2760	34	2760	34	–	611	
62	19	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	9	4726,56	24,44	42539	220	17479	17885	65258
						2760	–	24840	–	–	4834	
63	20	2307-0204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1126		1126		1126	–	1216
						–		–		–	90	
64	21	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3639		18195		18195	–	19651
						–		–		–	1456	
65	22	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076	–	2242
						–		–		–	166	
66	23	2307-0222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	1607		3214		3214	–	3471
						–		–		–	257	
		1.3 ЩО №2										
67	24	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	3143	1067	3143	1067	335	1567	5087
						1741	435	1741	435	–	377	
68	25	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442		6442		6442	–	6957
						–		–		–	515	
69	26	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	1	5629	107	5629	107	2762	2012	8252
						2760	34	2760	34	–	611	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	27	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4726,57	24,43	33086	171	13595	13910	50756
						2760	–	19320	–	–	3760	
71	28	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2032		2032		2032	–	2195
						–		–		–	163	
72	29	2307-0204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	687		2748		2748	–	2968
						–		–		–	220	
73	30	2307-0204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3639		10917		10917	–	11790
						–		–		–	873	
		Раздел 2 Осветительная аппаратура .										
74	34	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	92	2192,14	676,07	201677	62198	85389	71562	295098
						587,93	492,4	54090	45301	–	21859	
75	35	2307-0106-0418	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1304, 18 Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	18	4629		83322		83322	–	89988
						–		–		–	6666	
76	36	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795		80		80	–	86
						–		–		–	6	
77	37	2307-0106-0809	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	69	14377		992013		992013	–	1071374
						–		–		–	79361	
		Раздел 4 Электроустановочные изделия										
78	54	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	483,25	3,25	1933	13	27	1366	3563

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						473,25	1	1893	4	–	264	
79	55	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.								
					4	235		940		940	–	1015
						–		–		–	75	
80	56	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.								
					15	330		4950		4950	–	5346
						–		–		–	396	
81	57	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.								
					15	432,2	3,33	6483	50	195	4506	11868
						415,87	1,33	6238	20	–	879	
82	58	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.								
					10	432,1	3,3	4321	33	129	3005	7912
						415,9	1,4	4159	14	–	586	
83	59	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.								
					10	303		3030		3030	–	3272
						–		–		–	242	
84	60	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.								
					4	540,5	4	2162	16	24	1531	3988
						530,5	1,25	2122	5	–	295	
85	61	2307-0218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.								
					4	296		1184		1184	–	1279
						–		–		–	95	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	62	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	37	514,03	3,27	19019	121	858	13024	34606
						487,57	1,32	18040	49	–	2563	
87	63	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	393		14541		14541	–	15704
						–		–		–	1163	
88	64	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	62	26		1612		1612	–	1741
						–		–		–	129	
89	65	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	68	121		8228		8228	–	8886
						–		–		–	658	
90	66	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	18	290		5220		5220	–	5638
						–		–		–	418	
91	67	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	574		4592		4592	–	4959
						–		–		–	367	
92	68	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 2 Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	5919	3,5	11838	7	6395	3914	17012
						2718	–	5436	–	–	1260	
93	69	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028		2056		2056	–	2220
						–		–		–	164	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Выравнивание потенциалов										
94	76	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	50	306,98	124,52	15349	6226	2223	6365	23451
						138	38,8	6900	1940	–	1737	
95	77	2306-0144-0207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	341363		17068		17068	–	18433
						–		–		–	1365	
96	78	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	45	477,38	33,29	21482	1498	2536	12921	37155
						387,73	11,07	17448	498	–	2752	
97	79	2301-0507-0102	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для низкотемпературных контуров отопления	м	45	444		19980		19980	–	21578
						–		–		–	1598	
98	80	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	574		4018		4018	–	4339
						–		–		–	321	
		Локальная смета №6-1-2 - Наружные сети водопровода и канализации										
		Раздел 2 Канализация самотечная К1 ,К3										
		2.1 Земляные работы										
99	32	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	66,215	338,76	324,28	22431	21472	9	5071	29702
						14,35	92,02	950	6093	–	2200	
100	33	1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,98645	3183,07	–	6323	–	–	4553	11746
						3183,07	–	6323	–	–	870	
101	34	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	66,215	26,32	22,52	1743	1491	7	607	2538

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3,7	9,03	245	598	–	188	
102	35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. песком НР = 72 %	м3 грунта	10,455	2368,63	–	24764	–	13989	7758	35124
						1030,61	–	10775	–	–	2602	
103	36	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	49,0825	26,59	26,59	1305	1305	–	377	1817
						–	10,68	–	524	–	135	
104	37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	49,0825	196,97	96,49	9668	4736	–	5152	16006
						100,48	45,29	4932	2223	–	1186	
	2.2 Канализация К1,К2											
105	38	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,87	2954,55	201,07	5525	376	2824	2414	8574
						1243,32	60,43	2325	113	–	635	
106	39	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,017	518588,24	156764,71	8816	2665	88	6774	16837
						356647,06	45823,53	6063	779	–	1247	
107	40	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	17,17	1149		19728		19728	–	21306
						–		–		–	1578	
108	41	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	34	365		12410		12410	–	13403
						–		–		–	993	
	2.3 Колодцы д.1,0м											
109	42	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство.	м3 конструкц	1,18	45263,14	13688,98	53411	16153	13375	30076	90166

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Грунты сухие НР = 99 %	ий колодца		20239,83	5505,93	23883	6497	–	6679	
110	43	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9403		18806		18806	–	20310
						–		–		–	1504	
111	44	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8837		17674		17674	–	19088
						–		–		–	1414	
112	45	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12874		25748		25748	–	27808
						–		–		–	2060	
113	46	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9182		18364		18364	–	19833
						–		–		–	1469	
114	48	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4953		9906		9906	–	10698
						–		–		–	792	
115	50	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2,675	993,27	336,07	2657	899	1650	406	3308
						40,19	100	108	268	–	245	

Итого по акту	**6 214 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 018 111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	155 921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 426
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 196 484
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 346 628
- сметная прибыль (8 %), тенге	497 330
Всего	**6 214 474**
Всего СМР (без стоимости оборудования)	6 214 474
Временные здания и сооружения (1,5 %)	93 217

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					136 718				
			Итого					**6 444 409**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					128 888				
			Итого в текущих ценах 2020г.					**6 573 297**				
			Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,9				-675 324				
			Итого в текущих ценах					**5 897 973**				
			НДС (12 %)					707 757				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**6 605 730**				
			Услуги генподрядчика (10%)					660 573				
			НДС (12 %)					636 981				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**5 945 157**				

Генподрядчик
ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

Шафар С. И.

Субподрядчик
ТОО "Арал-05"

Шаймуханов Е. С.