Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"
Объекту: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в жилом массиве Пригородный, район проспекта Кабанбай батыра в городе Астане (наружные инженерные сети и благоустройство)"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Удельный вес конструктива, %	Договорная стоимость, тенге	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
				%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Выносе сетей электроснабжения 10/0.4кВ. Пятно 1								
1	Земляные работы	6,7795	11 270 316,66	**0,0000**	**0,00**	**92,6815**	**10 445 503,37**	**7,3185**	**824 813,29**
2	Фундаменты	2,1930	3 645 689,33	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 645 689,33**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**8,9725**	**14 916 005,99**	**0,0000**	**0,00**	**94,4703**	**14 091 192,70**	**5,5297**	**824 813,29**
	Трансформаторная подстанция 10/0.4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1600кВа и дизель-генератор 100кВа.Пятно 1								
	Архитектурная часть								
3	Земляные работы	0,2899	481 927,27	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**481 927,27**	**0,0000**	**0,00**
4	Общестроительные работы	2,6884	4 469 244,43	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**4 469 244,43**	**0,0000**	**0,00**
5	Стены	2,8530	4 742 827,80	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**4 742 827,80**	**0,0000**	**0,00**
6	Перекрытие	0,8727	1 450 744,32	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**1 450 744,32**	**0,0000**	**0,00**
7	Кровля	1,2194	2 027 214,94	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 027 214,94**	**0,0000**	**0,00**
8	Полы	0,4393	730 262,08	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**730 262,08**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	1,2204	2 028 808,90	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 028 808,90**	**0,0000**	**0,00**
10	Внутренняя отделка	0,2807	466 655,67	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**466 655,67**	**0,0000**	**0,00**
11	Разные работы	0,1077	179 114,77	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**179 114,77**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**9,9715**	**16 576 800,18**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**16 576 800,18**	**0,0000**	**0,00**
	Электротехническая часть								
12	Трансформаторная подстанция 10/0,4кв	25,8871	43 034 942,48	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**43 034 942,48**	**0,0000**	**0,00**
13	Дизель-генератор	3,9159	6 509 852,38	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 509 852,38**	**0,0000**	**0,00**
14	Автоматическая система коммерческого учета и электроэнергии АСКУЭ	3,9558	6 576 189,91	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 576 189,91**	**0,0000**	**0,00**
15	Оптоволоконная система передачи данных ОВСПД	1,4958	2 486 684,36	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 486 684,36**	**0,0000**	**0,00**
16	Телемеханика	5,0441	8 385 437,44	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**8 385 437,44**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**40,2987**	**66 993 106,56**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**66 993 106,56**	**0,0000**	**0,00**
	Слаботочные сети								
17	Охранная сигнализация	0,7966	1 324 250,57	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**1 324 250,57**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**0,7966**	**1 324 250,57**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**1 324 250,57**	**0,0000**	**0,00**
	Итого по трансформаторной подстанции	**51,0669**	**84 894 157,31**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**84 894 157,31**	**0,0000**	**0,00**
	Наружные сети электроснабжение 0,4кВ								
18	Наружные сети электроснабжение 0,4кВ	2,6425	4 392 881,14	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**4 392 881,14**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**2,6425**	**4 392 881,14**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**4 392 881,14**	**0,0000**	**0,00**
	Наружное электроосвещение. Пятно 1								

19	Наружное электроосвещение	0,9496	1 578 623,72	**58,0948**	**917 098,92**	**100,0000**	**1 578 623,72**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**0,9496**	**1 578 623,72**	**58,0948**	**917 098,92**	**100,0000**	**1 578 623,72**	**0,0000**	**0,00**
	Тепловые сети. Пятно 1								
20	Железобетонные конструкции	6,8872	11 449 384,04	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**11 449 384,04**	**0,0000**	**0,00**
21	Монтажные работы	5,2072	8 656 429,04	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**8 656 429,04**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**12,0944**	**20 105 813,09**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**20 105 813,09**	**0,0000**	**0,00**
	Благоустройство.Пятно 1								
22	Проезды, тротуары и площадки	10,5585	17 552 516,15	**59,0313**	**10 361 485,16**	**100,0000**	**17 552 516,15**	**0,0000**	**0,00**
23	Озеленение	7,3719	12 255 136,69	**0,0000**	**0,00**	**26,4762**	**3 244 691,32**	**73,5238**	**9 010 445,37**
24	Вертикальная планировка	1,1433	1 900 623,52	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**1 900 623,52**	**0,0000**	**0,00**
25	Малые архитектурные формы	5,2005	8 645 429,27	**3,7364**	**323 030,03**	**100,0000**	**8 645 429,27**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**24,2742**	**40 353 705,63**	**26,4772**	**10 684 515,19**	**77,6713**	**31 343 260,26**	**22,3287**	**9 010 445,37**
	Итого по договору	**113,0828**	**166 241 186,89**	**6,9788**	**11 601 614,11**	**94,0837**	**156 405 928,22**	**5,9163**	**9 835 258,67**

Примечание: ведомость договорной цены составлена на основании смет, выполненных ТОО "KazArtDesign", и заключения государственной экспертизы №01-0087/16 от 25.02.2016 г.

Заказчик _____

Ген.подрядчик _____

Технический надзор _____