Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"
Наименование объекта: Капитальный ремонт одноэтажного здания школы в селе Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области
Договор субподряда №02/21 от 2 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №4
от 13 сентября 2021 года
за сентябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Фасад									
			1.2 Ремонтные работы									
1	5	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	241,6	850,75	4,25	205542	1026	156325	38953	264055
						199,47	2,07	48191	500	–	19560	
			Раздел 2 Кровля									
			2.3 Ремонтные работы (по проекту)									
2	29	1112-0101-2004	Планки кровель карнизные НР = 92 %	м планки	83,2	1201,72	6,59	99983	548	70660	26681	136797
						345,85	2,72	28775	226	–	10133	
3	30	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83,2	695		57824		57824	–	62450
						–		–		–	4626	
4	31	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	61,3	2489,27	1930,08	152592	118314	4166	52463	221459
						491,22	439,04	30112	26913	–	16404	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	44 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	85.3	119,86 / 82,98	29.89 / 8.23	10224 / 7078	2550 / 702	596 / –	7158 / 1391	18773
17	45 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,1991	540084 / –		107531 / –		107531 / –	– / 8602	116133
18	46 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42,65	99,2 / 53,18	3.02 / 0.33	4231 / 2268	129 / 14	1834 / –	1575 / 464	6270
19	47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	42,65	78,66 / 62,16	4.31 / 0.7	3355 / 2651	184 / 30	520 / –	1850 / 416	5621
	Раздел 5 Двери										
	5.2 Двери										
20	65 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	31,47	4838,99 / 1647,82	135,37 / 67,27	152283 / 51857	4260 / 2117	96166 / –	48577 / 16069	216929
21	66 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	26.67	9863 / –		263046 / –		263046 / –	– / 21044	284090
22	67 2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	4,8	12956 / –		62189 / –		62189 / –	– / 4975	67164
23	68 2109-0102-0216	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К, ДН 24-19К СТ РК 943-92	м2	10,8	13765 / –		148662 / –		148662 / –	– / 11893	160555
24	69 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32	500 / –		16000 / –		16000 / –	– / 1280	17280

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	32	2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	364		728		728	–	786
						–		–		–	58	
6	34	1110-0102-0206	Обивка карниза кровельной сталью с полимерным покрытием НР = 90 %	м2 стен, фронтонов	24,52	479,32	7,3	11753	179	119	10390	23914
						467,17	3,63	11455	89	–	1771	
7	35	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 К=1,030;	м2	25,2556	2074		52380		52380	–	56570
						–		–		–	4190	
8	36	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов	29,95	3525,04	36,56	105575	1095	77429	24834	140842
						903,21	18,1	27051	542	–	10433	
9	37	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	1	19729	1081	19729	1081	10572	7683	29605
						8076	461	8076	461	–	2193	
10	38	2305-0306-2061	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм	шт.	1	12177		12177		12177	–	13151
						–		–		–	974	
11	39	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	0,72	3161,11	688,89	2276	496	819	984	3521
						1334,72	183,33	961	132	–	261	
12	40	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 09-08	м2	0,72	5643		4063		4063	–	4388
						–		–		–	325	
13	41	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500		1000		1000	–	1080
						–		–		–	80	
14	42	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	1	503		503		503	–	543
						–		–		–	40	
15	43	1108-0201-1101	Кладка парапета без облицовки кирпичом лицевым профильным при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	9,8	30160,51	2667,86	295573	26145	119179	145234	476072
						15331,53	603,78	150249	5917	–	35265	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт	16	3081		49296		49296	–	53240
					–		–		–	3944	
	Раздел 6 Отделочные работы										
	6.2 Стены										
26	75 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	738,3	469,68	3,75	346763	2769	99617	196606	586839
					331	1,87	244377	1381	–	43470	
27	76 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16,7	5433,11	25,45	90733	425	40721	39837	141016
					2969,28	12,51	49587	209	–	10446	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Демонтажные работы 1 этаж										
28	78 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1299	839,11	32,11	1090004	41713	–	770325	2009155
					807	16,63	1048291	21605	–	148826	
	7.2 Тип 1										
29	79 1207-0101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка НР = 72 %	м2	232,3	1583,49	11,97	367844	2781	40412	234559	650595
					1397,55	4,85	324651	1126	–	48192	
30	80 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума коммерческий клас 34. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	232,3	9540,53	27,11	2216266	6298	2098020	108218	2510443
					481,91	13,68	111948	3178	–	185959	
31	81 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	203,956	296,13	2,84	60398	580	38933	19847	86665
					102,4	1,12	20885	229	–	6420	
	7.3 Тип 2										
32	82 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,070;	м3 подстилающего слоя	7,119	10021,35	2189,41	71342	15586	27639	32780	112452
					3949,59	948,82	28117	6755	–	8330	
33	83 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В12,5 НР = 94 % К=0,200;	м3 подстила	20,340	26586,06	9,59	540760	195	449817	85303	676148

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ющего слоя		4461,56	0	90748	0	–	50085	
34	84 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,22374	18122,29	1775,46	4055	397	8	3479	8137
					16315,31	773,92	3650	173	–	603	
35	85 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22374	269675		60337		60337	–	65164
					–		–		–	4827	
36	86 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,7	408,73	39,04	41568	3970	1	37205	85075
					369,69	19,5	37597	1983	–	6302	
37	87 2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,065;	м3	6,6105	12879		85137		85137	–	91948
					–		–		–	6811	
38	88 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,7	770,11	54,32	78320	5524	26727	43966	132069
					452,99	6,91	46069	703	–	9783	
39	89 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,7	285,53	28,13	29038	2861	10631	14982	47542
					152,86	3,85	15546	392	–	3522	
40	90 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	101,7	843,68	37,21	85802	3784	40215	41048	136998
					411,04	18,34	41803	1865	–	10148	
41	91 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	101,7	440,01	25,27	44749	2570	40112	3103	51680
					20,32	12,13	2067	1234	–	3828	
42	92 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,22374	18122,29	1775,46	4055	397	8	3479	8137

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 91 %									
					16315,31	773,92	3650	173	–	603	
43	93 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22374	269675		60337		60337	–	65164
					–		–		–	4827	
44	94 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	129,8	4870,69	98,68	632215	12809	427584	185711	883360
					1477,83	44,24	191822	5743	–	65434	
	Раздел 8 Входная группа										
45	98 1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	5,6	1302,5	6,79	7294	38	21	5509	13827
					1291,96	2,5	7235	14	–	1024	
46	99 2110-0103-0104	Металлосайдинг (прим) К=1,050;	м2	5,88	1468		8632		8632	–	9323
					–		–		–	691	
47	102 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца В 12,5 НР = 91 %	м3	1,2	24850,83	2130,83	29821	2557	24411	3146	35604
					2377,5	503,33	2853	604	–	2637	
48	103 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0156	246697		3848		3848	–	4156
					–		–		–	308	
49	106 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,00456	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
50	107 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	0,00456	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
	Локальная смета №2-1-2 - Отопление и вентиляция										
	1.2 Монтажные работы										
51	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	85	105,62	1,53	8978	130	36	8636	19023
					103,67	–	8812	–	–	1409	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	9 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука. НР = 76 %	м трубопровода	8	700,88	86,75	5607	694	2129	2378	8624
					348	43,13	2784	345	–	639	
53	10 2111-0403-2807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	8,8	4842		42610		42610	–	46019
					–		–		–	3409	
54	11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 69 %	м2	23	99,22	3,04	2282	70	989	849	3381
					53,17	0,35	1223	8	–	250	
55	12 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. НР = 69 %	м2	23	129,65	3,91	2982	90	2355	379	3630
					23,35	0,52	537	12	–	269	
	Раздел 2 Вентиляция										
56	19 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	4	28119,25	279,75	112477	1119	93400	17913	140821
					4489,5	80,25	17958	321	–	10431	
57	20 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные (воздуховод). Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	2,43375	46396,61	2395,15	112918	5829	38372	54427	180732
					28234,91	1190,3	68717	2897	–	13388	
	Локальная смета №2-1-3 - Водоснабжение и канализация										
	Раздел 1 Холодное водоснабжение В1,В,2										
	1.1 Водомерный узел										
58	1 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка. НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	684	35	684	35	19	634	1423
					630	17	630	17	–	105	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751	–	33211
					–		–		–	2460	
60	3 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19628	279	19628	279	17974	1436	22749
					1375	90	1375	90	–	1685	
61	4 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2593	150	5186	300	596	4272	10215
					2145	34,5	4290	69	–	757	
62	5 2304-0101-0407	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23915		47830		47830	–	51656
					–		–		–	3826	
63	6 2304-0102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36730		36730		36730	–	39668
					–		–		–	2938	
64	7 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.								
				1	4668	353	4668	353	521	3794	9139
					3794	77	3794	77	–	677	
65	8 1116-0601-0102	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.								
				1	2593	150	2593	150	298	2136	5107
					2145	35	2145	35	–	378	
66	9 2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от - 20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.								
				1	9686		9686		9686	–	10461
					–		–		–	775	
67	10 1116-0601-0101	Вентили, из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.								
				1	2559	116	2559	116	298	2119	5052
					2145	17	2145	17	–	374	
68	11 2304-0702-0502	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.								
				1	1275		1275		1275	–	1377

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	12 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		–		–		–	102	
				12	1434		17208		17208	–	18585
70	13 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.		–		–		–	1377	
				2	1855		3710		3710	–	4007
71	14 2401-0106-2901	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах	комплект		–		–		–	297	
				1	1184		1184		1184	–	1279
72	15 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 %	комплект		–		–		–	95	
				2	2928,5	–	5857	–	4854	983	7387
73	16 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		501,5	–	1003	–	–	547	
				0,2	1790	25	358	5	246	107	502
74	17 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		535	10	107	2	–	37	
				0,6	1868,33	26,67	1121	16	784	321	1557
75	18 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		535	11,67	321	7	–	115	
				2	3302,5	45,5	6605	91	5140	1384	8628
76	19 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		687	19	1374	38	–	639	
				4	4460,25	60,75	17841	243	14302	3329	22864
77	20 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		824	25,25	3296	101	–	1694	
				0,0456	537		24		24	–	26

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2	
78	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	99,27	3,09	546	17	237	203	809
					53,09	0,36	292	2	–	60	
79	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2;	м2	5,5	72,55	4,18	399	23	34	239	689
					62,18	0,73	342	4	–	51	
80	23 2302-0101-2501	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	5710		5710		5710	–	6167
					–		–		–	457	
81	24 2302-0101-2504	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	10485		20970		20970	–	22648
					–		–		–	1678	
	1.2 Холодное водоснабжение										
82	25 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	4	3482,75	884,75	13931	3539	1640	9562	25372
					2188	251,25	8752	1005	–	1879	
83	26 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	1	943		943		943	–	1018
					–		–		–	75	
84	27 2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1285		2570		2570	–	2776
					–		–		–	206	
85	28 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	3302,62	45,92	85868	1194	66808	17997	112174
					687,15	19,15	17866	498	–	8309	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.								
				5	472		2360		2360	–	2549
					–		–		–	189	
87	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 69 %	м2	4,65	99,35	3,23	462	15	200	172	685
					53,12	0,43	247	2	–	51	
88	31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	4,65	78,49	4,09	365	19	57	202	612
					62,15	0,86	289	4	–	45	
89	32 2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	15,4	651		10025		10025	–	10827
					–		–		–	802	
90	33 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	11	1822,91	23,36	20052	257	84	19319	42521
					1791,91	0,18	19711	2	–	3150	
91	34 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР = 98 %	м трубопровода	25	1405,28	3,2	35132	80	265	34095	74765
					1391,48	0,16	34787	4	–	5538	
92	35 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=1,100;	м	27,5	173		4758		4758	–	5139

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	36 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=1,100;	м		–		–		–	381	
				12,1	278		3364		3364	–	3633
94	37 2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		–		–		–	269	
				15	1163		17445		17445	–	18841
95	38 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		–		–		–	1396	
				2	1568		3136		3136	–	3387
96	39 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок		–		–		–	251	
				2,7	807,78	–	2181	–	1072	1087	3529
97	40 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.		410,74	–	1109	–	–	261	
				6	1135,5	0,17	6813	1	147	6532	14413
98	41 2303-0102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		1110,83	–	6665	–	–	1068	
				6	8129		48774		48774	–	52676
99	42 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран		–		–		–	3902	
				2	27031,5	149	54063	298	50908	2902	61522
100	43 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.		1428,5	52	2857	104	–	4557	
				2	5935		11870		11870	–	12820
101	44 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.		–		–		–	950	
				1	2196	36	2196	36	–	2132	4674

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2160	15	2160	15	–	346	
102 45 2308-0307-0104	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	1	19047		19047		19047	–	20571
				–		–		–	1524	
103 46 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0671	537		36		36	–	39
				–		–		–	3	
104 47 1116-0501-0301	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье НР = 98 %	м трубопровода	0,8	1701,25	22,5	1361	18	181	1141	2702
				1452,5	2,5	1162	2	–	200	
105 48 1116-0501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр до 250 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	2	2504	665,5	5008	1331	114	3869	9587
				1781,5	192,5	3563	385	–	710	
106 49 2301-0405-0409	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	1	10426		10426		10426	–	11260
				–		–		–	834	
107 50 2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	2	1434		2868		2868	–	3097
				–		–		–	229	
108 51 1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	1	14731	425	14731	425	3737	10415	27158
				10569	59	10569	59	–	2012	

Раздел 2 Горяее водоснабжение Т3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	52 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах. НР = 98 %	м трубопровода								
				12	1405,33	3,25	16864	39	127	16366	35888
					1391,5	0,17	16698	2	–	2658	
110	53 2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м								
				12	134		1608		1608	–	1737
					–		–		–	129	
111	54 2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.								
				2	1163		2326		2326	–	2512
					–		–		–	186	
112	55 1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка. НР = 98 %	прибор								
				2	10095	576,5	20190	1153	183	19041	42369
					9427	288	18854	576	–	3138	
113	56 5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект								
				2	31871		63742		–	–	63742
					–		–		63742	–	
	Раздел 3 Канализация К1,К3										
114	80 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка. НР = 98 %	комплект								
				9	4199,78	224,89	37798	2024	4548	31602	74952
					3469,56	113,44	31226	1021	–	5552	
115	81 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект								
				9	22101		198909		198909	–	214822
					–		–		–	15913	
116	82 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка. НР = 98 %	комплект								
				4	1712,75	80,25	6851	321	810	5764	13624
					1430	40,5	5720	162	–	1009	
117	83 2303-0102-0801	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.								
				4	9075		36300		36300	–	39204

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2904	
	84 1117-0101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды. НР = 98 %	комплект								
118				4	11857	746,5	47428	2986	958	44002	98744
					10871	354	43484	1416	–	7314	
	85 2303-0102-3212	Умывальник керамический шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.								
119				4	6615		26460		26460	–	28577
					–		–		–	2117	
	86 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка. НР = 98 %	комплект								
120				3	2862,33	85,33	8587	256	904	7404	17270
					2475,67	42,67	7427	128	–	1279	
121	87 2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	5216		15648		15648	–	16900
					–		–		–	1252	
122	88 2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	3	1100		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
	Локальная смета №2-1-4 - Электромонтажные работы										
	Раздел 1 Комплектные электротехнические устройства										
	1.1 ВРУ 1										
123	1 1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка. НР = 72 %	шт.	1	5471	2487	5471	2487	116	2784	8915
					2868	998	2868	998	–	660	
124	2 5108-0401-0402 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268		266268		–	–	266268
					–		–		266268	–	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	3 1308-0303-0222	Переключатель на плите с приводом, двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании. НР = 72 %	шт.	1	6856 / 6268	95 / 34	6856 / 6268	95 / 34	493 / –	4537 / 911	12304
126	4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. НР = 72 %	шт.	1	1357 / 1248	82 / 34	1357 / 1248	82 / 34	27 / –	923 / 182	2462
127	5 2307-0501-1101	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7.5) А, 3x220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	63044 / –		63044 / –		63044 / –	– / 5044	68088
128	6 2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	41117 / –		41117 / –		41117 / –	– / 3289	44406
129	7 2404-0207-3925	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	246 / –		738 / –		738 / –	– / 59	797
130	8 1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	3	4016,33 / 2760	405,67 / 157,33	12049 / 8280	1217 / 472	2552 / –	6301 / 1468	19818
131	9 2307-0503-0106	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3289 / –		9867 / –		9867 / –	– / 789	10656
132	10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %	шт.	1	2718 / 1359	25 / –	2718 / 1359	25 / –	1334 / –	978 / 296	3992
133	11 2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	425 / –		425 / –		425 / –	– / 34	459
134	12 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	1	722 / 703	11 / 4	722 / 703	11 / 4	8 / –	509 / 98	1329
135	13 2307-0219-0302	Патрон подвесной для электроламп из	шт.	1	93		93		93	–	100

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012			–		–		–	7	
136	14 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578		58		58	–	63
					–		–		–	5	
137	15 2307-0222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	10795		10795		10795	–	11659
					–		–		–	864	
138	31 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1620	168	1620	168	18	1081	2917
					1434	67	1434	67	–	216	
139	32 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11186		11186		11186	–	12081
					–		–		–	895	
140	33 2307-0222-0104	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	1607		3214		3214	–	3471
					–		–		–	257	
	Раздел 2 Осветительная аппаратура .										
141	38 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1619,5	167,5	3239	335	36	2161	5832
					1434	67	2868	134	–	432	
142	39 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11186		22372		22372	–	24162
					–		–		–	1790	
143	40 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476		8952		8952	–	9668
					–		–		–	716	
144	41 2307-0102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	8942		17884		17884	–	19315
					–		–		–	1431	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	42 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476		4476		4476	–	4834
					–		–		–	358	
146	43 2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	22228		44456		44456	–	48012
					–		–		–	3556	
147	44 2308-0304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм x 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1949		3898		3898	–	4210
					–		–		–	312	
148	45 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3084,17	–	18505	–	1945	11923	32862
					2760	–	16560	–	–	2434	
149	46 2308-0306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	6	12621		75726		75726	–	81784
					–		–		–	6058	
	Раздел 5 Трубы										
150	70 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	15	495,87	51,53	7438	773	1451	3924	12271
					347,6	15,73	5214	236	–	909	
151	71 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	427		4270		4270	–	4612
					–		–		–	342	
152	72 2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	440		2200		2200	–	2376
					–		–		–	176	
	Раздел 7 Заземление и молнинзащита										
153	81 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	4672,67	188,17	28036	1129	19687	5473	36190
					1203,33	63,67	7220	382	–	2681	
154	82 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР =	м	12	470,83	17,25	5650	207	2876	1889	8142

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		72 %			213,92	4,67	2567	56	–	603	
155	83 2301-0501-0803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	498		12450		12450	–	13446
					–		–		–	996	
156	84 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям. НР = 72 %	м	25	680,96	26,72	17024	668	10339	4483	23228
					240,68	8,36	6017	209	–	1721	

Локальная смета №6-1-2 - Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Водопровод В1

1.1 Земляные работы

157	1 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. НР = 72 %	м3 грунта	94	338,76	324,28	31843	30482	12	7199	42165
					14,35	92,02	1349	8650	–	3123	
158	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 %. К=0,030.	м3 грунта	2,82	3182,98	–	8976	–	–	6463	16674
					3182,98	–	8976	–	–	1235	
159	3 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале. НР = 72 %	м3 грунта	94	26,31	22,51	2473	2116	10	861	3601
					3,69	9,03	347	849	–	267	
160	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. НР = 72 %	м3 грунта	11,28	2368,62	–	26718	–	15093	8370	37895
					1030,59	–	11625	–	–	2807	
161	5 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. НР = 72 %	м3 грунта	78,952	26,59	26,59	2099	2099	–	607	2922
					–	10,68	–	843	–	216	
162	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	78,952	196,98	96,5	15552	7619	–	8286	25745

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Водопровод										
163	7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,8	100,48 2954,38	45,28 200,83	7933 14181	3575 964	– 7249	1907 6195	22006
164	8 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	1243,33 378250	60,42 106312,5	5968 6052	290 1701	– 23	1630 4773	11691
165	9 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	16,16	270500 381	30812,5	4328 6157	493	– 6157	866 –	6650
166	10 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	– 69531		– 69531		– 69531	493 –	75093
167	11 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	– 1446	35	– 1446	35	– 173	5562 1242	2903
168	12 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	1238 6174	17	1238 6174	17	– 6174	215 –	6668
169	13 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	– 818		– 818		– 818	494 –	883
170	14 2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	– 1285		– 3855		– 3855	65 –	4163
					– 		– 		– 	308 	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15 2302-0101-1019	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт								
				1	894		894		894	–	966
172	16 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР = 99 %	км трубопровода		–		–		–	72	
				0,0006	898333,33	36666,67	539	22	369	147	741
173	17 1129-0174-0101	Гильзы из труб ПЭ 100 SDR 26 диаметром 75мм (прим) НР = 110 %	гильза		246666,67	–	148	–	–	55	
				2	1311,5	0,5	2623	1	240	2620	5662
174	18 1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка		1191	–	2382	–	–	419	
				1	14731	425	14731	425	3737	10415	27158
	1.3 Колодцы				10569	59	10569	59	–	2012	
175	19 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3								
				1,61	27021,74	11740,37	43505	18902	4901	27254	76420
176	20 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		12237,27	4861,49	19702	7827	–	5661	
				1	4953		4953		4953	–	5349
177	21 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		–		–		–	396	
				1	16451		16451		16451	–	17767
178	22 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		–		–		–	1316	
				1	21170		21170		21170	–	22864
					–		–		–	1694	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
				1	21170		21170		21170	–	22864
					–		–		–	1694	
180	24 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
				1	9182		9182		9182	–	9917
					–		–		–	735	
181	25 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
				1	15603		15603		15603	–	16851
					–		–		–	1248	
182	26 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
				3	2886		8658		8658	–	9351
					–		–		–	693	
183	27 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.								
				1	4419		4419		4419	–	4773
					–		–		–	354	
184	28 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т								
				0,0171	581948		9951		9951	–	10747
					–		–		–	796	
185	29 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания								
				5,35	993,27	336,07	5314	1798	3301	810	6614
					40,19	100	215	535	–	490	
186	30 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия								
				5,35	1499,07	3,74	8020	20	6836	1266	10029
					217,57	1,5	1164	8	–	743	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	10366	5325	10366	5325	1419	5306	16926
					3622	1738	3622	1738	–	1254	
	Раздел 2 Канализация самотечная К1 ,К3										
	2.3 Колодцы д.1,0м										
188	42 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,18	45263,14	13688,98	53411	16153	13375	30076	90166
					20239,83	5505,93	23883	6497	–	6679	
189	43 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9403		18806		18806	–	20310
					–		–		–	1504	
190	44 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8837		17674		17674	–	19088
					–		–		–	1414	
191	46 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9182		18364		18364	–	19833
					–		–		–	1469	
192	47 2104-0301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	2886		34632		34632	–	37403
					–		–		–	2771	
193	48 2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4953		9906		9906	–	10698
					–		–		–	792	
194	49 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05	581948		29097		29097	–	31425
					–		–		–	2328	
195	50 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2,675	993,27	336,07	2657	899	1650	406	3308
					40,19	100	108	268	–	245	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	51 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	1499,07	3,74	8020	20	6836	1266	10029
					217,57	1,5	1164	8	–	743	
197	52 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	10366	5325	10366	5325	1419	5306	16926
					3622	1738	3622	1738	–	1254	
	2.4 Лотки										
198	53 1107-0201-0206	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях. НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,36	13350	5369,44	4806	1933	596	3593	9071
					6325	2133,33	2277	768	–	672	
199	54 2104-0303-0107	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,36	52877		19036		19036	–	20559
					–		–		–	1523	

Итого по акту	**14 276 076**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 167 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	387 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	131 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 643 983
- оборудование, тенге	330 010
- накладные расходы, тенге	2 714 055
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 033 043
Всего	**14 276 076**
Всего СМР (без стоимости оборудования)	13 946 066
Временные здания и сооружения (1,5 %)	209 191
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	311 416

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого					**14 796 683**				
	Непредвиденные работы и затраты - 2%					289 333				
	Итого в текущих ценах 2020г.					**15 086 016**				
	Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,9				-1 508 602				
	Итого в текущих ценах					**13 577 414**				
	НДС (12 %)					1 629 290				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**15 206 704**				
	Услуги генподрядчика (10%)	0,9				-1 520 670				
	Итого к оплате с учетом НДС (12%)					**13 686 034**				
	в том числе НДС (12%)					1 466 361				

Генподрядчик
ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

_____ Шафар С. И.

Субподрядчик
ТОО "Арал-05"

_____ Шаймуханов Е. С.