Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арал-05"
Наименование объекта: Капитальный ремонт одноэтажного здания школы в селе Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области
Договор субподряда №02/21 от 2 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №5
от 14 сентября 2021 года
за сентябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 7 Полы									
			7.1 Демонтажные работы 1 этаж									
1	78	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	-129,9	839,11	32,11	-109000	-4171	–	-77032	-200915
						807	16,63	-104829	-2160	–	-14883	
			Раздел 8 Входная группа									
2	100	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	19,95	8824,06	606,52	176040	12100	100	117126	316619
						8212,53	296,14	163840	5908	–	23453	
3	101	2109-0201-0101	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	34,25	13924		476897		476897	–	515049
						–		–		–	38152	
4	104	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка	м2 проемов	3	1907,67	225	5723	675	1528	3460	9918

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			блоков из ПВХ профилей НР = 90 %			1173,33	108	3520	324	–	735	
5	105	2109-0202-1003	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3	35018		105054		105054	–	113458
						–		–		–	8404	
		Локальная смета №2-1-2 - Отопление и вентиляция										
		Раздел 2 Вентиляция										
6	13	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	19	1804,89	70,11	34293	1332	2373	30313	69774
						1609,89	18,11	30588	344	–	5168	
7	14	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,2925	10606		3102		3102	–	3350
						–		–		–	248	
8	15	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,24	7653		1837		1837	–	1984
						–		–		–	147	
9	16	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	22,6	5510,22	53,63	124531	1212	77107	45768	183923
						2044,78	21,68	46212	490	–	13624	
10	17	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,8	5791,02	53,75	50961	473	34919	15444	71717
						1769,2	21,59	15569	190	–	5312	
11	18	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	10048,33	82,33	120580	988	103288	16191	147713
						1358,67	18,08	16304	217	–	10942	
12	20	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные (воздуховод). Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	1,69125	46396,61	2395,15	78468	4051	26665	37821	125592
						28234,91	1190,3	47752	2013	–	9303	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1-5 - Пожарная сигнализация									
			Раздел 1 Оборудование									
13	1	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	56113	2	56113	2	631	33843	37152
						55480	–	55480	–	–	7196	
14	2	2308-0303-0107	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27777		27777		27777	–	29999
						–		–		–	2222	
15	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3084	–	3084	–	324	1987	5477
						2760	–	2760	–	–	406	
16	4	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
						–		–		–	177	
17	5	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	17	1405,29	0,76	23890	13	417	14311	41257
						1380	–	23460	–	–	3056	
18	6	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	12	1653		19836		19836	–	21423
						–		–		–	1587	
19	7	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	335		670		670	–	724
						–		–		–	54	
20	8	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1348		4044		4044	–	4368
						–		–		–	324	
21	9	1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	3	1345	161,67	4035	485	1748	1538	6019
						600,67	82,67	1802	248	–	446	
22	10	2308-0304-0201	Оповещатели модели "Молния"-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 прим.	шт.	3	1624		4872		4872	–	5262

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	390	
23	11	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	12	707,83	–	8494	–	52	5150	14736
						703,5	–	8442	–	–	1092	
24	12	2307-0202-0202	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 120 мм х 80 мм х 50 ммКС-4,УК-2П (прим)	шт.	12	866		10392		10392	–	11223
						–		–		–	831	
25	13	1311-0101-0101	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	3	1345	161,67	4035	485	1748	1538	6019
						600,67	82,67	1802	248	–	446	
26	14	2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели МАЯК 12ШС (прим)	шт.	3	25147		75441		75441	–	81476
						–		–		–	6035	
		Раздел 2 Кабельная продукция										
27	15	1310-0105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 61 %	м	230	174,85	22,5	40216	5174	128	22246	67459
						151,8	6,76	34914	1555	–	4997	
28	16	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,23	22547		5186		5186	–	5601
						–		–		–	415	
29	17	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	364,8	14,8	1824	74	279	1073	3129
						294,2	3,8	1471	19	–	232	
30	18	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	71		355		355	–	383
						–		–		–	28	
31	19	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	80	244,74	2,24	19579	179	1690	12758	34924
						221,38	0,11	17710	9	–	2587	
32	20	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	80	74		5920		5920	–	6394
						–		–		–	474	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-6 - Видеонаблюдение										
33	1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	2	4333,5	5,5	8667	11	–	5280	15063
						4328	–	8656	–	–	1116	
34	2	2308-0501-2105	HD видеокамера модели EQH5202, типа EverFocus	шт.	2	68940		137880		137880	–	148910
						–		–		–	11030	
35	3	2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	2	38		76		76	–	82
						–		–		–	6	
36	4	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	707,5	–	1415	–	8	858	2455
						703,5	–	1407	–	–	182	
37	5	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	2	309		618		618	–	667
						–		–		–	49	
38	6	1308-0502-1104	Провод или шнур. Прокладка в каналах камер на установленных кронштейнах НР = 72 %	м кабеля	150	68,15	10,39	10222	1559	424	6305	17849
						54,93	3,45	8239	518	–	1322	
39	7	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,15	88013		13202		13202	–	14258
						–		–		–	1056	
40	8	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	95	495,96	51,49	47116	4892	9200	24854	77728
						347,62	15,75	33024	1496	–	5758	
41	9	2301-0101-0101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	95	294		27930		27930	–	30164
						–		–		–	2234	

Итого по акту **2 110 778**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 418 123
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 185 936

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- накладные расходы, тенге					320 832				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					156 353				
			Всего					**2 110 778**				
			Временные здания и сооружения (1,5 %)					31 662				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					47 134				
			Итого					**2 189 574**				
			Непредвиденные работы и затраты - 2%					43 791				
			Итого в текущих ценах 2020г.					**2 233 365**				
			Ценовая скидка согласно Договора, к=	0,9				-223 337,38				
			Итого в текущих ценах					**2 010 027,62**				
			НДС (12 %)					241 203,31				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2 251 230,93**				
			Услуги генподрядчика (10%)	0,9				448 225				
			Итого к оплате с учетом НДС (12%)					**1 803 006**				
			в том числе НДС (12%)					193 179				

Генподрядчик
ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

_____ **Шафар С. И.**

Субподрядчик
ТОО "Арал-05"

_____ **Шаймуханов Е. С.**