Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент **Форма 3**
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №39 от 07.04.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

СПРАВКА №3 от 23.07.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	389 381 122	436 106 856	389 381 122	436 106 856	150 127 529,33	168 142 832,85
	Удержание аванса 30%	116 814 337	130 832 057	116 814 337	130 832 057	45 038 259	50 442 850
	Всего к оплате подрядчику	**272 566 785**	**305 274 799**	**272 566 785**	**305 274 799**	**105 089 271**	**117 699 983**

Заказчик:
Директор КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека"
В. Мусаева

Технадзор:
Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"
С. Сарсенов

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
А. Рашев

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент **Форма-2**

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор №39 от 07.04.2021г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы ГП									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	40,95	2889,36	1241,71	118319	50848	--	64128	197042
		НР - 72%, СП - 8%			1647,65	527,35	67471	21595		14596	
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	429	760,10	--	326083	--	--	234780	605732
		НР - 72%, СП - 8%			760,10	--	326083	--		44869	
3	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	м3	11,8	16098,66	6635,36	189964	78297	--	106072	319719
		НР - 72%, СП - 8%			9463,30	3021,62	111667	35655		23683	
4	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,17	47014,70	18591,02	55007	21752	6982	23879	85197
		НР - 72%, СП - 8%			22455,30	5891,27	26273	6893		6311	
		Вывоз мусора									
5	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	106,699	107,00	--	11417	--		--	12330
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
6	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	1280,388	31,00	--	39692	--		--	42867
		СП - 8%			--	--	--	--		3175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1262888				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1262888**
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ									

		1 ЭТАЖ									
		Узел 1									
40	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	146,2	1662,89	24,45	243114	3575	155442	61641	329135
		НР - 72%; СП - 8%			575,22	10,36	84097	1515		24380	
41	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	146,2	5100,19	60,36	745648	8825	623752	84465	896522
		НР - 72%; СП - 8%			773,40	29,01	113071	4242		66409	
42	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	146,2	893,14	4,31	130578	631	33450	69700	216300
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	96497	309		16022	
		Узел 2									
44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	11,8	3620,03	93,44	42716	1103	24884	12409	59535
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	16729	506		4410	
		2 ЭТАЖ									
		Узел 1									
46	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	146,2	945,82	13,90	138279	2032	75666	44340	197229
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	60581	1003		14610	
47	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	146,2	4316,28	46,50	631041	6798	521332	76427	764066
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	102911	3238		56597	
48	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	146,2	893,14	4,31	130578	631	33450	69700	216300
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	96497	309		16022	
		Узел 2									
50	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	41,95	3620,03	93,44	151860	3920	88468	44115	211653
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	59472	1798		15678	
		3 ЭТАЖ									
52	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	163,6	945,82	13,90	154736	2274	84671	49618	220702
		НР - 72%; СП - 8%			414,37	6,86	67791	1123		16348	
53	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	163,6	4316,28	46,50	706144	7608	583377	85523	855001
		НР - 72%; СП - 8%			703,90	22,15	115159	3624		63333	

54	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	57,931	893,14	4,31	51741	249	13255	27618	85708
		НР - 72%; СП - 8%			660,03	2,11	38237	122		6349	
		Узел 2									
56	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	19,45	3620,03	93,44	70410	1818	41018	20454	98133
		НР - 72%; СП - 8%			1417,70	42,86	27574	834		7269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4150282				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Потолки 1,2-этаж									
60	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1103,9	338,31	3,35	373463	3698	133793	171211	588248
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	235972	1821		43574	
		Стены 1,2,3-этаж									
64	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1702,97	338,31	3,35	576135	5705	206400	264125	907481
		НР - 72%; СП - 8%			213,76	1,65	364030	2810		67221	
65	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	586,13	870,36	4,04	510146	2367	120086	279972	853328
		НР - 72%; СП - 8%			661,45	1,98	387693	1158		63209	
66	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	224,83	3461,08	43,30	778154	9736	387554	277609	1140224
		НР - 72%; СП - 8%			1694,01	20,93	380864	4705		84461	
		УСТРОЙСТВО ДВЕРНОГО ПРОЕМА ЛИСТ 30									
100	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	14	62,37	0,94	873	13	--	619	1612
		НР - 72%; СП - 8%			61,43	--	860	--		119	
101	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	229089,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
102	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы.Обрамление угловой сталью	т	0,169508	55366,02	1197,40	9385	203	180	6550	17210
		НР - 72%; СП - 8%			53108,00	558,92	9002	95		1275	
103	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0884	263823,00	--	23322	--	23322	--	25188
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	

104	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0042	263782,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
105	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,076908	262867,00	--	20217	--	20217	--	21834
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
106	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	14	147,07	0,82	2059	12	--	1478	3820
		НР - 72%; СП - 8%			146,25	0,40	2048	6		283	
107	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008638	633840,00	--	5475	--	5475	--	5913
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
108	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	2109,31	35,04	43030	715	12967	21372	69554
		НР - 72%; СП - 8%			1438,65	16,42	29348	335		5152	
109	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,6666667	3753,92	109,90	223984	6558	112943	76354	324365
		НР - 72%; СП - 8%			1751,12	26,21	104483	1564		24027	
110	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,014898	377718,63	2247,63	5627	34	4597	725	6860
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	996	11		508	
111	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,2	7473,07	1724,34	68752	15864	23598	25960	102289
		НР - 72%; СП - 8%			3183,70	735,35	29290	6765		7577	
112	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,27	21267,44	8,16	27010	10	22226	3437	32883
		НР - 72%; СП - 8%			3758,82	--	4774	--		2436	
113	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели.Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,036	19452,48	789,81	700	28	612	51	811
		НР - 72%; СП - 8%			1657,60	291,64	60	10		60	
114	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,003558	763981,65	7067,05	2718	25	2474	161	3109
		НР - 72%; СП - 8%			61488,00	1377,11	219	5		230	
115	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,15	32052,53	19,52	36860	22	19559	12441	53245
		НР - 72%; СП - 8%			15025,01	--	17279	--		3944	
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,00582	377718,63	2247,63	2198	13	1796	283	2680
		НР - 72%; СП - 8%			66834,00	721,98	389	4		199	

117	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	229089,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4165487				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Двери ДСН									
127	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	10,8	2994,14	64,06	32337	692	4611	19673	56171
		НР - 72%; СП - 8%			2503,17	26,78	27034	289		4161	
		Двери внутренние									
130	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,2456	1596,49	134,45	51480	4335	11303	27252	85031
		НР - 72%; СП - 8%			1111,52	62,29	35842	2008		6299	
131	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	40,90225	1868,27	97,11	76417	3972	19092	39686	125391
		НР - 72%; СП - 8%			1304,41	43,18	53353	1766		9288	
		ВИТРАЖ									
140	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	23,04	2707,48	3,44	62380	79	34650	19909	88872
		НР - 72%; СП - 8%			1200,12	--	27651	--		6583	
		ОТКОСЫ									
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	545,32	726,83	5,68	396357	3095	98059	213641	658798
		НР - 72%; СП - 8%			541,34	2,79	295203	1520		48800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1014263				
		РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка									
144	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	339,9	753,30	40,48	256047	13760	73972	126030	412643
		НР - 72%; СП - 8%			495,19	19,79	168315	6727		30566	
145	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые.Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	45	375,01	33,69	16875	1516	4475	7837	26689
		НР - 72%; СП - 8%			241,87	--	10884	--		1977	
146	Е11-260201-0105 1126-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	679,8	1777,50	25,14	1208344	17091	706	861252	2235163
		НР - 72%; СП - 8%			1751,32	8,29	1190547	5636		165568	

147	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	679,8	3333,94	31,69	2266412	21543	--	1623653	4201270
		НР - 72%; СП - 8%			3302,25	15,01	2244870	10204		311205	
154	Е11-260201-0506 1126-0201-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные.Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	100,05	2023,12	18,19	202413	1820	40940	115310	343141
		НР - 72%; СП - 8%			1595,73	5,00	159653	500		25418	
157	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	33	7299,18	31,69	240873	1045	124444	83433	350251
		НР - 72%; СП - 8%			3496,50	15,01	115384	495		25945	
158	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	168,3	5159,65	132,63	868369	22322	666875	136278	1085019
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			1064,60	60,03	179172	10103		80372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8654177				

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

Устройство крыши

168	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	281,2	1009,28	65,49	283810	18415	93890	126581	443222
		НР - 72%; СП - 8%			609,90	15,30	171505	4302		32831	
169	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	23,17088	26381,00	--	611271	--	611271	--	660173
		СП - 8%			--	--	--	--		48902	
170	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/25/ мм	м2	281,2	731,04	128,65	205568	36176	95839	59523	286298
		НР - 72%; СП - 8%			261,57	32,43	73553	9118		21207	
171	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	281,2	191,96	18,99	53978	5340	45922	2971	61505
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	5,01	2716	1410		4556	
172	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,331816	17589,47	1749,93	5836	581	10	3956	10575
		НР - 72%; СП - 8%			15807,90	749,68	5245	249		783	
173	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,331816	308637,00	--	102411	--	102411	--	110604
		СП - 8%			--	--	--	--		8193	
190	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза из досок/.Устройство карнизов	м2	90	1882,96	31,03	169466	2792	1056	120219	312860
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	165618	1353		23175	

191	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,88	50389,00	--	145120	--	145120	--	156730
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	
192	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /Подшивка карниза сайдингом/.Устройство карнизов	м2	50	1882,96	31,03	94148	1551	587	66788	173811
		НР - 72%; СП - 8%			1840,20	15,04	92010	752		12875	
193	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	50	1344,00	--	67200	--	67200	--	72576
		СП - 8%			--	--	--	--		5376	
194	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,55	41171,65	1302,71	22644	717	6543	11315	36675
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	15384	331		2717	
195	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	54979,00	--	21992	--	21992	--	23751
		СП - 8%			--	--	--	--		1759	
196	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	55217,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
197	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	3,43	8989,57	72,20	30834	248	27075	2607	36116
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	3511	110		2675	
198	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фронтон.Обшивка пластиком	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16	249,80	17,81	3997	285	193	2634	7161
		НР - 72%; СП - 8%			219,93	8,69	3519	139		530	
199	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 м2	0,016	2819601,00	--	45114	--	45114	--	48723
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
200	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	14	3233,39	17,61	45268	246	27511	12654	62555
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	17511	63		4634	
201	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	41171,65	1302,71	6176	195	1785	3086	10003
		НР - 72%; СП - 8%			27970,88	601,65	4196	90		741	
202	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	54979,00	--	8247	--	8247	--	8907
		СП - 8%			--	--	--	--		660	

203	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	0,15	8989,57	72,20	1348	11	1183	114	1579
		НР - 72%; СП - 8%			1023,48	31,99	154	5		117	
204	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	5,8	3233,39	17,61	18754	102	11397	5242	25916
		НР - 72%; СП - 8%			1250,82	4,51	7255	26		1920	
205	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероид.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85,2	769,90	32,69	65595	2785	43143	14477	86478
		НР - 72%; СП - 8%			230,83	5,18	19667	441		6406	
206	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2.Установка	т стальных элементов	0,04512	774971,61	8833,81	34967	399	31378	2353	40306
		НР - 72%; СП - 8%			70711,20	1721,39	3190	78		2986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2685472				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								20669681

Ремонтные работы БЛОК А.1 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

5	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка	м трубопровода	56	4939,96	48,22	276638	2700	235057	28783	329854
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	38881	1095		24434	
6	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	75	4385,56	48,22	328917	3617	273228	38548	396863
		НР - 72%; СП - 8%			694,30	19,56	52072	1467		29397	
7	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	75	1176,02	2,52	88202	189	413	63082	163387
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	87600	14		12103	
8	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1171,60	2,07	11716	21	36	8396	21721
		НР - 72%; СП - 8%			1165,86	0,29	11659	3		1609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				911825				

РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)

38	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1176,02	2,52	47041	101	220	33644	87140
		НР - 72%; СП - 8%			1168,00	0,19	46720	8		6455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87140				

РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1

48	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	60	1335,52	3,37	80131	202	33259	33648	122881
		НР - 72%; СП - 8%			777,84	1,05	46670	63		9102	
49	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	25	1133,28	1,38	28332	35	8017	14610	46377
		НР - 72%; СП - 8%			811,18	0,46	20280	12		3435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				169258				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**1168223**
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Трубопроводы									
9	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	39,7	2382,99	33,40	94605	1326	73534	19886	123650
		НР - 98%; СП - 8%			497,36	13,77	19745	547		9159	
10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	18,3	1856,17	18,24	33968	334	26367	7249	44514
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	7267	130		3297	
11	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	0,3	1294,99	18,24	388	5	264	119	547
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	119	2		41	
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	152,5	1571,32	18,24	239626	2781	176289	60405	324033
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	60556	1081		24002	
13	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	635,4	1433,81	18,24	911043	11590	647142	251680	1255740
		НР - 98%; СП - 8%			397,09	7,09	252311	4505		93018	
14	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	80,3	3432,50	47,48	275630	3812	200019	71704	375120
		НР - 98%; СП - 8%			894,13	17,04	71799	1368		27787	
		Фитинги									
24	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	22	608,31	2,31	13383	51	1541	11568	26947
		НР - 98%; СП - 8%			535,97	0,59	11791	13		1996	
29	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	65	280,63	0,55	18241	36	583	17286	38369
		НР - 98%; СП - 8%			271,10	0,27	17622	18		2842	

32	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка	м трубопровода	18	1002,08	2,52	18037	45	99	17539	38422
		НР - 98%; СП - 8%			994,06	0,19	17893	3		2846	
33	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка	м трубопровода	8	998,73	2,07	7990	16	30	7787	17039
		НР - 98%; СП - 8%			992,99	0,29	7944	2		1262	
34	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка	м трубопровода	17,54	1559,91	25,09	27361	440	48	26345	58002
		НР - 98%; СП - 8%			1532,07	0,58	26873	10		4296	
					РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА						
35	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2	1845,81	39,57	3692	79	2106	1506	5614
		НР - 98%; СП - 8%			753,74	14,57	1507	29		416	
39	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	12	2511,71	--	30140	--	26363	3701	36549
		НР - 98%; СП - 8%			314,75	--	3777	--		2707	
40	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	2	474,62	--	949	--	122	810	1900
		НР - 98%; СП - 8%			413,49	--	827	--		141	
42	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	627,48	68,38	1255	137	532	496	1891
		НР - 76%; СП - 8%			293,08	33,42	586	67		140	
44	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2	4624,56	299,97	9249	599	4529	4304	14638
		НР - 98%; СП - 8%			2060,33	135,74	4121	271		1084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2362976				
					РАЗДЕЛ 3. Вентиляция						
50	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	4	5136,41	48,37	20546	193	17778	2578	24974
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	2575	56		1850	
56	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	10	5136,41	48,37	51364	483	44445	6445	62434
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	6436	140		4625	
62	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	2	5136,41	48,37	10273	97	8889	1289	12487
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	1287	28		925	

68	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	1	5136,41	48,37	5136	48	4444	645	6243
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		462	
74	С123-050301-2113 2305-0301-2113 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ,DN патрубка 680 мм	шт.	3	17890,00	--	53670	--	53670	--	57964
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	
76	С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,оцинкованная,диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,3	931,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		СИСТЕМА П1									
80	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3-час	шт	1	61207,48	3194,40	61207	3194	5340	52506	122810
		НР - 98%; СП - 8%			52673,36	904,48	52673	904		9097	
82	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм/200х150 мм.Установка	решетка	1	1798,45	32,97	1798	33	409	1343	3392
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	1356	14		251	
83	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 4,размер 200х400 мм.Установка	решетка	6	4198,12	58,17	25189	349	16704	8056	35905
		НР - 98%; СП - 8%			1356,06	14,04	8136	84		2660	
84	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1 м2.Установка	решетка	1	10028,95	111,81	10029	112	8155	1760	12732
		НР - 98%; СП - 8%			1761,62	34,09	1762	34		943	
85	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	пр.Лючки для замера параметров воздуха	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
86	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка	заслонка	1	2039,72	46,36	2040	46	499	1479	3801
		НР - 98%; СП - 8%			1495,47	14,04	1495	14		282	
87	С123-050302-2083 2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	5748,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,2	5196,83	42,65	11433	94	7551	3748	16396
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	16,79	3788	37		1215	
89	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,2	5514,72	42,65	105883	819	76460	28348	144970
		НР - 98%; СП - 8%			1489,80	16,79	28604	322		10738	
90	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9	5132,40	39,76	46192	358	35745	10025	60714

		НР - 98%, СП - 8%			1121,01	15,62	10089	141		4497	
91	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	35,7	655,00	--	23384	--	23384	--	25255
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
		СИСТЕМА В1									
92	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	9639	22144
		НР - 98%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1640	
95	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	6830,68	56,69	6831	57	5763	1005	8463
		НР - 98%; СП - 8%			1011,43	14,04	1011	14		627	
96	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,2	5196,83	42,65	11433	94	7551	3748	16396
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			1721,82	16,79	3788	37		1215	
97	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	22	5514,72	42,65	121324	938	87610	32482	166111
		НР - [illegible]; СП - [illegible]			1489,80	16,79	32776	369		12304	
98	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	5098	11915
		НР - 98%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		883	
99	С123-050308-0850 2305-0308-0850 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,размерами 300 мм х 400 мм,с приводом Vilman 5Nm,предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65994,00	--	65994	--	65994	--	71274
		СП - 8%			--	--	--	--		5280	
100	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,79	22417,04	1401,65	17709	1108	1717	11721	31785
		НР - 76%; СП - 8%			18840,40	681,87	14884	539		2354	
		СИСТЕМА В2									
104	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,12 т.Установка	вентилятор	1	10864,91	422,46	10865	422	738	9639	22144
		НР - 98%; СП - 8%			9705,09	130,36	9705	130		1640	
107	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4477,45	48,37	4477	48	3785	645	5531
		НР - 98%; СП - 8%			643,64	14,04	644	14		410	
108	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17	5366,66	53,64	91233	912	58351	31686	132753
		НР - 98%; СП - 8%			1880,57	21,38	31970	363		9834	

109	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700,800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,8	5196,83	42,65	30142	247	19908	9882	43226
		НР - 98%; СП - 8%			1721,82	16,79	9987	97		3202	
110	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	5172,66	53,64	20484	213	12824	7381	30094
		НР - 98%; СП - 8%			1880,57	21,38	7447	85		2229	
111	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка	заслонка	7	1763,93	44,01	12347	308	2635	9312	23392
		НР - 98%; СП - 8%			1343,39	14,04	9404	98		1733	
112	С123-050302-2022 2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	3761,00	--	15044	--	15044	--	16248
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
113	С123-050302-2003 2305-0302-2003 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК,размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	2666,00	--	7998	--	7998	--	8638
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
114	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	5935,21	88,11	5935	88	659	5098	11915
		НР - 85%; СП - 8%			5187,61	14,04	5188	14		883	
115	С123-050308-0819 2305-0308-0819 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ,размерами 200 мм х 250 мм,с приводом Vilman 5Nm,предел огнестойкости EI 60	шт.	1	59910,00	--	59910	--	59910	--	64703
		СП - 8%			--	--	--	--		4793	
116	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,6	22417,04	1401,65	13450	841	1305	8902	24140
		НР - 76%; СП - 8%			18840,40	681,87	11304	409		1788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1308911				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3671887

Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение монтажные работы

4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
5	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
6	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	7	476,96	4,20	3339	29	101	2317	6108
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	3209	9		452	

7	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
8	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4957,00	--	4957	--	4957	--	5354
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
9	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
11	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
12	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	10	476,96	4,20	4770	42	144	3310	8726
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4584	13		646	
13	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
14	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4957,00	--	19828	--	19828	--	21414
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
15	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	--	2365	--	2365	--	2554
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	4226,75	1351,87	4227	1351	98	2376	7131
		НР - 72%; СП - 8%			2778,00	521,43	2778	521		528	
17	С123-070201-0107 2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
18	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	9	476,96	4,20	4293	38	130	2979	7853
		НР - 72%; СП - 8%			458,37	1,30	4125	12		582	
19	С123-070204-0938 2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	