"SANA 2019". Версия 19.4.1Д от 11.11.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2В
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района, Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, БОКЕЙХАНОВА А, 2, БИН 990140004010, Тел.: 8 710 37 2 14 60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с. Актас, ул. Енбек, 7

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №71 от 17.06.2021

Акт приемки выполненных работ №3

Основание: на электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожд ения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная		заработная	заработная	оборудо-			

	е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование													
1	1 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	26013 / 5320	3826 / 1275	26013 / 5320	3826 / 1275	16867 / –	4748 / 2461	33222		
2	2 5108-0401-0842 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	158981 / –		158981 / –		– / 158981	– / –	158981		
3	3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1266 / 1157	88 / 31	1266 / 1157	88 / 31	21 / –	855 / 170	2291		

4	4 2307-0501-0610	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	47810 / –		47810 / –		47810 / –	– / 3825	51635
5	5 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩО1 НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	1	5083 / 3727	137 / 53	5083 / 3727	137 / 53	1219 / –	2722 / 624	8429
6	6 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061

7	7 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %		–		–		–	449	
			шт.	7	1831,14	88,43	12818	619	395	8656	23192
					1686,29	31,14	11804	218	–	1718	
8	8 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1481		1481		1481	–	1599
					–		–		–	118	
9	9 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	4	492		1968		1968	–	2125
					–		–		–	157	
10	10 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	

11	11 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩАО1 НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шкаф	1	5083	137	5083	137	1219	2722	8429
					3727	53	3727	53	–	624	
12	12 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779	–	5161
					–		–		–	382	
13	13 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1831	88,25	7324	353	226	4946	13252
					1686,25	31	6745	124	–	982	
14	14 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481	–	1599
					–		–		–	118	

15	15 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492 / –		1476 / –		1476 / –	– / 118	1594
16	16 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1529 / 1330	181 / 63	1529 / 1330	181 / 63	18 / –	1003 / 203	2735
17	17 2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354 / –		10354 / –		10354 / –	– / 828	11182

Раздел 2 Светотехническое оборудование

18	26 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	15	213,13	0,2	3197	3	17	2289	5925
					211,8	0,13	3177	2	–	439	
19	27 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	361		1444		1444	–	1560
					–		–		–	116	

20	28 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303 / –		1212 / –		1212 / –	– / 97	1309
21	29 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	324 / –		2268 / –		2268 / –	– / 181	2449
22	30 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	200,33	0,33	601	1	29	411	1093

23	31 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012(брызгозащищенный)			190,33	–	571	–	–	81	
			шт.	3	825		2475		2475	–	2673
					–		–		–	198	
Раздел 3 Кабели, трубы											
24	32 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
			м	305	371,41	15,78	113281	4814	25263	60659	187855
					272,8	3,42	83204	1044	–	13915	
25	33 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	25	80		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	

26	34 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	280	45		12600		12600	–	13608
					–		–		–	1008	
27	35 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	305	322,13	147,9	98250	45108	14071	37858	146997
					128,1	44,29	39071	13509	–	10889	
28	36 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2856	269001		76827		76827	–	82973
					–		–		–	6146	
29	37 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	446073		11375		11375	–	12285
					–		–		–	910	

30	38 2307-0202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм(У-192)	шт.	24	687 / –		16488 / –		16488 / –	– / 1319	17807
31	39 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	18	42 / –		756 / –		756 / –	– / 60	816
	Раздел 4 Демонтажные работы										
32	40 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	1226,5 / 1197	29,5 / 9,5	2453 / 2394	59 / 19	– / –	1737 / 335	4525

33	41	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж ВРУ, распр. шкафов НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
				шт.	2	2147,5	950,5	4295	1901	–	2167	6979
						1197	308	2394	616	–	517	
34	42	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	277	1	277	1	–	199	514
						276	1	276	1	–	38	
35	43	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	57,35	0,65	1147	13	–	821	2125
						56,7	0,3	1134	6	–	157	
36	44	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	26	52,38	–	1362	–	–	981	2530
						52,38	–	1362	–	–	187	
37	45	1217-0101-0705	Световые указатели. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	171,5	1,5	343	3	–	246	636

					170	1	340	2	–	47	
38	46	1217-0101-0513	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм. Демонтаж НР = 72 %								
				м	5	501,4	3,2	2507	16	14	1788	4639
						495,4	1,4	2477	7	–	344	
39	47	1217-0101-0512	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 %								
				м	3	304	1,67	912	5	9	648	1685
						299,33	0,67	898	2	–	125	
40	48	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %								
				м	750	22,78	–	17088	–	–	12303	31742
						22,78	–	17088	–	–	2351	

Всего	**874 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	188 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 265
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 025
- материалы, изделия и конструкции, тенге	269 360
- оборудование, тенге	158 981
- накладные расходы, тенге	147 759
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 004

Всего	**874 565**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	16 601,55
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	732 185,55
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	19 329,70
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	751 515,25
- в текущих и прогнозных ценах на 2020 год к=1,05	15 030,30
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	766 545,55
НДС (12 %)	**925 526,55**
Итого	**971 802,88**
	874 622,59
	104 954,71
	979 577,30

(Подрядчик):

ТОО "EMAAR" БИН 141040024255

Мастер _____ Абишев Д.К.

Эксперты технического надзора
ТОО "Аймереке"

Эксперт _____ Сапгулов А.У.

(Заказчик):

КГКП "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

БИН 990140004010

Директор _____ Кульшикенов Н.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Фирма АМБ»

ГИП _____ Куркин Е.С.