"SANA-2015". Версия 19.4.1Д от 11.11.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2В

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района, Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, БОКЕЙХАНОВА А, 2, БИН 990140004010, Тел.: 8 710 37 2 14 60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с. Актас, ул. Енбек, 7

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №71 от 17.06.2021

Акт приемки выполненных работ №4

Основание: на отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная		заработная	заработная	оборудо-			

	смет е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Отопление													
1	19	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	55	1490,16	22,93	81959	1261	55912	18192	108163	
						450,65	8,75	24786	481	–	8012		
2	20	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	25	1611,68	23	40292	575	28451	8268	52445	
						450,64	8,72	11266	218	–	3885		

3	21 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	45	1343,29	22,93	60448	1032	39136	14885	81360
					450,67	8,73	20280	393	–	6027	
4	22 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	75	1901,44	22,95	142608	1721	107088	24808	180809
					450,65	8,75	33799	656	–	13393	

5	23 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	200	98,49	1,57	19698	313	147	13851	36233
					96,19	–	19238	–	–	2684	
6	24 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	856		30816		30816	–	33281
					–		–		–	2465	
7	25 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	кВт	29,7	19396,4	193,2	576073	5738	542600	21979	645896
					933,84	94,01	27735	2792	–	47844	
8	26 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	25	461,56	–	11539	–	6635	3531	16276

9	27 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			196,16	–	4904	–	–	1206	
			шт.	20	561,85	0,7	11237	14	1023	7349	20073
					510	0,35	10200	7	–	1487	
10	28 2304-1008-0201	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002									
			шт.	20	5547		110940		110940	–	119815
					–		–		–	8875	
11	29 2305-1207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С									
			шт.	20	4022		80440		80440	–	86875
					–		–		–	6435	

9	27 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			196,16	–	4904	–	–	1206	
			шт.	20	561,85	0,7	11237	14	1023	7349	20073
					510	0,35	10200	7	–	1487	
10	28 2304-1008-0201	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002									
			шт.	20	5547		110940		110940	–	119815
					–		–		–	8875	
11	29 2305-1207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С									
			шт.	20	4022		80440		80440	–	86875
					–		–		–	6435	

12	30 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	2	801	3	1602	6	227	986	2795
					684,5	0,5	1369	1	–	207	
13	31 2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	82417		164834		164834	–	178021
					–		–		–	13187	
14	34 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	30	85,87	2,93	2576	88	1008	1073	3941
					49,33	0,33	1480	10	–	292	

15	35 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза(трубы и радиаторы) НР = 72 % К=2,000; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	144	79,25	2,08	11412	299	6961	3023	15590
					28,83	0,32	4152	46	–	1155	
16	36 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	10	671,9	83,1	6719	831	2661	2611	10076
					322,7	40	3227	400	–	746	

17	37 2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
		м	11	310		3410		3410	–	3683
				–		–		–	273	
18	38 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %								
		отверстие	14	2074,86	872,14	29048	12210	–	16070	48727
				1202,71	391,57	16838	5482	–	3609	

Раздел 4 Демонтажные работы

19	52	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	110	479,75	1,42	52772	156	1203	37017	96972
						467,39	–	51413	–	–	7183	
20	53	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	13	1052,62	47,23	13684	614	–	9635	25185
						1005,38	24	13070	312	–	1866	
21	54	1215-0102-1604	Демонтаж теплового узла НР = 72 %	шт.	1	12533	–	12533	–	–	9024	23282
						12533	–	12533	–	–	1725	
22	55	1118-0101-0208	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	котел	1	34126	7765	34126	7765	–	21202	59754
						26361	3086	26361	3086	–	4426	

23	56 1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72 % ОПр п.3.12: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
		котел	1	34920	4369	34920	4369	–	23325	62905
				30551	1845	30551	1845	–	4660	
Всего						**1 912 157**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						313 202				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						36 992				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 729				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 183 492				
- накладные расходы, тенге						236 829				
в т.ч. зарплата, тенге						141 642				
- сметная прибыль (8 %), тенге										
Всего						**1 912 157**				
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8						44 362,04				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)						1 956 519,04				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						51 652,10				
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						2 008 171,15				
						40 163,42				
						2 048 334,57				
						2 048 334,57				

- в текущих и прогнозных ценах на 2020 год к=1,05	
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	2 150 751,30
НДС (12 %)	1 935 676,17
Итого	232 281,14
	2 167 957,31

(Подрядчик):

ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

мастер _____ Абишев Д.К.

Эксперты технического надзора
ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ Сангулов А.У.

(Заказчик):

КГКП "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

БИН 990140004010

Директор _____ Кульшикенов Н.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Фирма АМБ»

ГИП_____ Куркин Е.С.