Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2-В
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района, Карагандинская область, Актогайский район, с.Актогай, БОКЕЙХАНОВА А, 2, БИН 990140004010, Тел.: 8 710 37 2 14 60

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523, БИН/ИИН 141040024255, Тел.: 87212496919

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Карагандинская область, Актогайский район, с. Актас, ул. Енбек, 7

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №71 от 17.06.2021

Акт приемки выполненных работ №10

на (благоустройство территории)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Покрытие

1	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР = 72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	6,1	2511,15	1023,93	15318	6246	8238	1572	18241
					136,72	221,15	834	1349	–	1351	
2	2 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 72 %	м2	122	1727,09	164,19	210705	20031	281	142720	381699
					1560,6	64,17	190393	7829	–	28274	
3	3 2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	124,44	2387		297038		297038	–	320801
					–		–		–	23763	

4	4 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)под бортовой камень НР = 72 %									
			м2 основания	13,05	827,82	226,51	10803	2956	7424	1002	12749
					32,41	74,18	423	968	–	944	
5	5 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 10 см НР = 72 % К=-5,000;									
			м2 основания	-65,25	46,02	11,59	-3003	-756	-2247	-182	-3440
					–	3,88	–	-253	–	-255	

6	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	93,6	1711,87	30,79	160231	2882	88619	50272	227343
					734,29	11,67	68730	1092	–	16840	
7	7 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	1,34334	41954		56358		56358	–	60867
					–		–		–	4509	
Раздел 2 МАФ											
8	8 8601-0303-0206	Урна со вставкой НР = 0	шт.	2	22698	–	45396	–	45396	–	49028
					–	–	–	–	–	3632	
9	9 8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 91 %	шт.	2	45591	116	91182	232	87798	2914	101624
					1576	25	3152	50	–	7528	
Раздел 3 Ограждение											
10	10 8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 x 1,4, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	73962	700	147924	1400	119316	25085	186850
					13604	179	27208	358	–	13841	
Раздел 4 Отмостка											

11	11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	16,375	74,87	74,87	1226	1226	–	333	1684
					–	28,21	–	462	–	125	
12	12 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16,375	7,08	7,08	116	116	–	24	151
					–	2,08	–	34	–	11	
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки толщ. 150 мм, В7,5 НР = 72 % К=0,150;	м3	9,825	17200,61	1091,6	168996	10725	146373	10209	193541
					1210,99	232,16	11898	2281	–	14336	
14	14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	65,5	1711,88	30,79	112128	2017	62015	35180	159093
					734,29	11,68	48096	765	–	11785	

15	15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	1,048	41954		43968		43968	–	47485
					–		–		–	3517	
	Раздел 5 Демонтажные работы										
16	16 1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	5,6	159,82	–	895	–	–	644	1662
					159,82	–	895	–	–	123	
17	17 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	107	2018,79	1192,5	216010	127598	–	98199	339346
					826,28	448,36	88412	47975	–	25137	
18	18 1107-0111-0210	Калитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	1	1969	1231	1969	1231	–	862	3057
					738	459	738	459	–	226	

Всего **2 101 781**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 440 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 175 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 63 369

- материалы, изделия и конструкции, тенге	960 577
- накладные расходы, тенге	368 834
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	155 687
Всего	**2 101 781**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	48 761,32
	2 150 542,32
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	56 774,32
	2 207 316,64
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	44 146,33
	2 251 462,97
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 251 462,97**
- в текущих и прогнозных ценах на 2020 год к=1,05	**2 364 036,12**
Итого с учетом понижающего коэффициента к=0,9	**2 127 632,51**
НДС (12 %)	255 315,90
Итого	**2 382 948,41**

(Подрядчик):

ТОО "EMAAR", БИН 141040024255

мастер _____ Абишев Д.К.

Эксперты технического надзора
ТОО "Аймереке"

Эксперт _____ Сангулов А.У.

(Заказчик):

КГКП "Актогайский культурно-досуговый центр" акимата Актогайского района отдела культуры и развития языков Актогайского района

БИН 990140004010

Директор _____ Кульшикенов Н.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Фирма АМБ»

ГИП _____ Куркин Е.С.