Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №53-62 по ул.
Договор №180034 2018-07-11

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 29 августа 2018 года

за период с 24 июля 2018 года по 29 августа 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ										
1	13-080103-0501 РСНБ РК 2015 Прим.	**Реклоузер. Монтаж оборудования**	1	2422,33	433,46	2422	433	944	2,00	2		
		шт.		1734,02	152,51	1734	153	42,8	0,16	--		
2	ТПРАЙС лист Коммерческое "Реклоузер KZ" 2017	**Реклоузер ПСС-10-СУ**	1	4910714,29	--	4910714	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	207	386,32	189,47	79968	39221	24566	0,19	39		
		м кабеля		164,73	64,56	34100	13363	42,8	0,08	16		
4	23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	0,207	2461841,12	--	509601	--	21607	--	--		
		км		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5502705	39654			41		
			Тенге			35834	13515			16		
	Стоимость оборудования -		Тенге			4910714						
	Накладные расходы -		Тенге			208214						
	Сметная прибыль -		Тенге			409514						
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5528443						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			591991						
	Материалы -		Тенге			6902						
	Всего заработная плата -		Тенге				49349					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			509601						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47117				
		Сметная прибыль -	Тенге			51129				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			690237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				49349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6218709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				49349			
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге			12180				
	Итого		Тенге			6140889				
	Зимние удорожания 2,2%		Тенге			27064				
	Итого		Тенге			6167952				
	Итого с к=1,06 в текущих ценах 2018 года		Тенге			6538030				
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			4970372				
	НДС 12%		Тенге			596445				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			5566817				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель

_____ Ашимов Ж.К.

Тех надзор
ТОО "СтройЭксперт-Астана
_____ Ешкеев А.И.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____ Копжасаров М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование объекта: Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к 10-ти двухквартирным арендным жилым домам №53-62 по ул. Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области. Сети электроснабжения»
Договор №180034 2018-07-11

АКТ № 3

приемки выполненных работ от с 30 августа 2018 года по 30 сентября 2018 года

за период с 30 августа 2018 года по 30 сентября 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	9	890,04	--	8010	--	5274	1,21	11
		м3 грунта		890,04	--	8010	--	59,1	--	--
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								
2	13-080206-1503 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	129	542,43	55,58	69974	7169	22865	0,39	50
		м трассы		330,31	15,43	42610	1990	42,8	0,02	2
3	23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	0,025284	830158,93	--	20990	--	890	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	69	386,32	189,47	26656	13074	8189	0,19	13
		м кабеля		164,73	64,56	11367	4454	42,8	0,08	5
5	23-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	0,069	2461841,12	--	169867	--	7202	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	13-080206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	5	485,45	32,81	2427	164	780	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трассы		296,43	7,31	1482	37	42,8	0,01	--
7	23-061002-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,005	714733,26	--	3574	--	152	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	19528,97	15126,63	39058	30253	9346	5,00	10
		шт.		4335,05	4283,39	8670	8567	42,8	4,29	9
9	ТПРАЙС лист "Казцентрэлектро провод" 2017	Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/70-СЛ-М	1	26570,54	--	26571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ТПРАЙС лист "Казцентрэлектро провод" 2017	Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/70-СЛ-М	1	23856,25	--	23856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	13-080206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	3	491,90	90,47	1476	271	510	0,36	1
		м		304,90	29,43	915	88	42,8	0,03	--
12	23-010103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 70, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	3	2231,49	--	6694	--	284	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,055	1006291,97	--	55346	--	7091	175,00	10
		канало-километр трубопровода		133257,25	--	7329	--	62,1	--	--
14	21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,09946	148766,17	--	14796	--	627	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0819	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1885	161032,36	--	30355	--	1287	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	32	386,32	189,47	12362	6063	3798	0,19	6
		м кабеля		164,73	64,56	5271	2066	42,8	0,08	2
18	23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,032	1422864,19	--	45532	--	1931	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	13-080206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	55	542,43	55,58	29834	3057	9749	0,39	21
		м трассы		330,31	15,43	18167	849	42,8	0,02	1
20	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,055	139510,25	--	7673	--	325	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
21	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	376,8	272,31	12,55	102606	4729	28930	0,17	64
		м		143,98	2,23	54252	841	42,8	--	1
22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2331	148194,01	--	34544	--	1465	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА А23 СО СВЕТИЛЬНИКОМ - 32 шт								
23	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	5	5996,60	3035,14	29983	15176	12098	3,06	15
		опора		2411,34	955,52	12057	4778	61,7	0,87	4
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	1,8896	667,14	--	1261	--	830	0,97	2
		м3		667,14	--	1261	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	5	39955,85	--	199779	--	8471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	10,15	736,93	14,29	7480	145	1303	0,21	2
		м2		181,75	1,73	1845	18	50,8	--	--
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
27	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проводник ЗП 6	0,00275	346306,78	--	952	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	24-040207-2304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кронштейны КС-2 ГОСТ Р 51177-98	0,05	55495,14	--	2775	--	118	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2017г	Хомут Х14	5	1508,04	--	7540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
30	24-040207-4403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная F207 ГОСТ Р 51177-98	15	165,27	--	2479	--	105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	10	66,30	--	663	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	5	567,17	--	2836	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	24-040202-0823 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие со скобой SO260 ГОСТ Р 51177-98	5	4334,31	--	21672	--	919	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	5	1267,96	--	6340	--	269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	24-040207-0716 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут стяжной Е778 ГОСТ Р 51177-98	10	2025,72	--	20257	--	859	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	24-040207-3111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Р4 ГОСТ Р 51177-98	10	638,73	--	6387	--	271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Нилед" г.Алматы 2017г	Скрепа соединительная NB 20	5	6912,50	--	34563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	24-040207-3229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	5	698,76	--	3494	--	148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	24-040207-3140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	10	1267,96	--	12680	--	538	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кронштейн SO279 ГОСТ Р 51177-98	5	343,77	--	1719	--	73	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники. Установка	5	3672,69	2052,64	18363	10263	8193	2,01	10
		светильник		1603,44	702,28	8017	3511	61,7	0,81	4
42	23-070106-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013	5	44268,94	--	221345	--	9385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
43	13-080206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	22,5	485,45	32,81	10923	738	3512	0,35	8
		м трассы		296,43	7,31	6670	164	42,8	0,01	--
44	23-061401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	0,0225	204158,59	--	4594	--	195	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ - 6 шт								
45	24-040207-4403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента стальная F207 ГОСТ Р 51177-98	18	165,27	--	2975	--	126	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Нилед" г.Алматы 2017г	Скрепа соединительная NB 20	18	6912,50	--	124425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	24-040207-2312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ Р 51177-98	6	1406,74	--	8440	--	358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	24-040207-5318 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	6	918,03	--	5508	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	24-040203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы натяжные	6	5210,53	--	31263	--	1326	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	24-040207-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	24	397,80	--	9547	--	405	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	30	1107,81	--	33234	--	1409	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	24-040207-3126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	6	567,17	--	3403	--	144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1569079	91102			226
			Тенге			187921	27363			29
		Стоимость оборудования -	Тенге			216954				
		Накладные расходы -	Тенге			9199				
		Сметная прибыль -	Тенге			18092				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			244246				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			768889				
		Материалы -	Тенге			80394				
		Всего заработная плата -	Тенге				168459			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			473573				
		Накладные расходы -	Тенге			107758				
		Сметная прибыль -	Тенге			70132				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			946779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				168459			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575589				
		Материалы -	Тенге			56341				
		Всего заработная плата -	Тенге				46825			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255367				
		Местные материалы -	Тенге			199779				
		Накладные расходы -	Тенге			54089				
		Сметная прибыль -	Тенге			50374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			680053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				46825			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			952				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			952				
		Накладные расходы -	Тенге			40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			79				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1072				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6694				
		Накладные расходы -	Тенге			284				
		Сметная прибыль -	Тенге			558				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7537				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1879685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				215284			
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге			16627				
	Итого		Тенге			1896312				
	Зимние удорожания 2,2%		Тенге			36946				
	Итого		Тенге			1933258				
	Итого с к=1,06 в текущих ценах 2018 года		Тенге			2049254				
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге			1618432				
	НДС 12%		Тенге			194212				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			1812644				

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, Киевка п.а., п.Киевка, Мынбаева, 44
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87214479057

Руководитель

_____ Ашимов Ж.К.

Тех надзор
ТОО "СтройЭксперт-Астана"

_____ Ешкеев А.И.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

_____ Копжасаров М.Т.