Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, ПРОСПЕКТ АБДИРОВА, 37/1, БИН 951040000455**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Пассажирская, 15А, 523 БИН/ИИН 141040024255**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по проведению капитального ремонта согласно сметной документации (электромонтажные работы), Карагандинская область,г. Караганда, район им. Казыбек би, пр. Н. Абдирова, 37/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия им. А.Байтурсынулы " (Работы по проведению капитального ремонта согласно сметной документации (электромонтажные работы))**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №25 от 11.05.2021 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2021	20.05.2021	17.06.2021

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июнь 2021 года

на 2-1-1 на Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	40	57,32	0,63	2293	25	0	1642	4250
					56,69	0,32	2268	13		315	
2	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	250	171,46	1,69	42865	421	0	30714	79466
					169,78	0,86	42444	214		5886	
3	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	170	52,38	0	8905	0	0	6412	16543
					52,38	0	8905	0		1225	
4	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	1500	86,68	0,21	130022	316	0	93504	241409
					86,47	0,11	129706	161		17882	
5	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Демонтаж	шт.	18	2920,08	792,08	52561	14257	0	30803	90034
					2128	248,8	38304	4478		6669	
6	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1750,708	277,32	115,83	485510	202788	0	269118	814998
					161,49	52,01	282723	91052		60370	
7	Е11-460303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	5,19846	106828,97	1069,88	555346	5562	172051	273886	895570
					72662,52	512,4	377733	2664		66339	
8	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	352,1416	1924,85	26,28	677821	9255	329422	249348	1001342
					963,09	20,37	339144	7172		74174	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									1955324,84
		Раздел: 2. Электромонтажные работы									
9	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
10	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201		6697
										496	
11	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4765,62	118,97	14297	357	6374	5515	21396
					2522	31,1	7566	93		1585	
12	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
										256	
13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2666,07	25,52	10664	102	5518	3632	15440
					1261	0	5044	0		1144	
14	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476		1594
										118	
15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2666,07	25,52	7998	77	4139	2724	11580
					1261	0	3783	0		858	
16	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793		11379		11379		12289
										910	
17	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
18	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850		1850		1850		1998
										148	
19	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
20	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4765,62	118,97	9531	238	4249	3676	14264
					2522	31,1	5044	62		1057	
22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2666,07	25,52	18662	179	9657	6355	27019
					1261	0	8827	0		2001	
23	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793		11379		11379		12289
										910	
24	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492		1968		1968		2125
										157	
25	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945		2101
										156	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4765,62	118,97	14297	357	6374	5515	21396
					2522	31,1	7566	93		1585	
27	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850		1850		1850		1998
										148	
28	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
										256	
29	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
30	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
31	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
					2522	31,1	2522	31		528	
32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2666,07	25,52	34659	332	17934	11803	50179
					1261	0	16393	0		3717	
33	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793		26551		26551		28675
										2124	
34	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952		3188
										236	
35	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945		2101
										156	
36	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4765,62	118,97	9531	238	4249	3676	14264
					2522	31,1	5044	62		1057	
37	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
										256	
38	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
39	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7984		7984		7984		8623
										639	
40	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
					2522	31,1	2522	31		528	
41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2666,07	25,52	37325	357	19314	12711	54039
					1261	0	17654	0		4003	
42	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3793		30344		30344		32772
										2428	
43	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952		3188
										236	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945		2101
										156	
45	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4765,62	118,97	9531	238	4249	3676	14264
					2522	31,1	5044	62		1057	
46	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
										256	
47	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	2	9385,61	990,1	18771	1980	11471	4278	24893
					2660	311	5320	622		1844	
48	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4779		9558		9558		10323
										765	
49	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4765,62	118,97	9531	238	4249	3676	14264
					2522	31,1	5044	62		1057	
50	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1850		3700		3700		3996
										296	
51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2666,07	25,52	15996	153	8277	5448	23159
					1261	0	7566	0		1716	
52	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952		3188
										236	
53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4765,62	118,97	9531	238	4249	3676	14264
					2522	31,1	5044	62		1057	
54	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
										256	
55	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
56	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779		4779		4779		5161
										382	
57	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
					2522	31,1	2522	31		528	
58	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850		1850		1850		1998
										148	
59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2666,07	25,52	5332	51	2759	1816	7720
					1261	0	2522	0		572	
60	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
										79	
61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2666,07	25,52	2666	26	1380	908	3860
					1261	0	1261	0		286	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
					2522	31,1	2522	31		528	
64	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602		1730
										128	
65	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
66	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061
										449	
67	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
					2522	31,1	2522	31		528	
68	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945		2101
										156	
69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стененли колонне	шт.	4	2666,07	25,52	10664	102	5518	3632	15440
					1261	0	5044	0		1144	
70	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
										607	
71	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
										79	
72	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4765,62	118,97	4766	119	2125	1838	7132
					2522	31,1	2522	31		528	
73	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602		1730
										128	
74	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2666,07	25,52	7998	77	4139	2724	11580
					1261	0	3783	0		858	
75	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
76	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348
										248	
77	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 650х500х150 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
78	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201		6697
										496	
79	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4765,62	118,97	19062	476	8499	7353	28529
					2522	31,1	10088	124		2113	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С123-070204-1529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850		1850		1850		1998
										148	
81	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1945		5835		5835		6302
										467	
82	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	16	2666,07	25,52	42657	408	22073	14527	61758
					1261	0	20176	0		4575	
83	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3793		30344		30344		32772
										2428	
84	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	492		2460		2460		2657
										197	
85	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550		4650		4650		5022
										372	
86	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5640,17	119,72	5640	120	2712	2044	8299
					2808	31,1	2808	31		615	
87	С123-070204-1103	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4009		4009		4009		4330
										321	
88	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700Х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9385,61	990,1	9386	990	5736	2139	12447
					2660	311	2660	311		922	
89	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061
										449	
90	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2666,07	25,52	13330	128	6898	4540	19300
					1261	0	6305	0		1430	
91	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476		1594
										118	
92	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586		8193
										607	
93	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4765,62	118,97	9531	238	4249	3676	14264
					2522	31,1	5044	62		1057	
94	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602		1730
										128	
95	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945		2101
										156	
96	С123-070222-0204	Шина медная М1, 2х7	шт.	8	8971		71768		71768		77509
										5741	
97	С123-070222-0204	Шина медная М1, 2х15	шт.	2	8971		17942		17942		19377
										1435	
98	Ц13-080303-0901 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции		2	10212,73	122,01	20425	244	12201	5790	28313

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		3990	31,1	7980	62		2097	
99	С123-070208-0223	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2	11084		22168		22168	1773	23941
		Итого по разделу: 2. Электромонтажные работы									840257,3
		Раздел: 3. Оборудование светотехническое									
100	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33	402,17	3,54	13272	117	427	9194	24263
					385,7	1,24	12728	41		1797	
101	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	33	303		9999		9999	800	10799
102	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	402,17	3,54	15283	134	492	10587	27939
					385,7	1,24	14657	47		2070	
103	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	324		12312		12312	985	13297
104	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	449,23	3,55	2695	21	41	1900	4963
					438,9	0,93	2633	6		368	
105	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	220		1320		1320	106	1426
106	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	107	478,91	3,54	51243	379	2479	34933	93070
					452,2	1,24	48385	133		6894	
107	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	97	472		45784		45784	3663	49447
108	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	361		3610		3610	289	3899
109	С123-070202-0711	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-207, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	228	18		4104		4104	328	4432
110	С123-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 206, IP 20, типа ВУЕСгТiСА	шт.	140	461		64540		64540	5163	69703
111	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	402,17	3,54	8848	78	285	6129	16175
					385,7	1,24	8485	27		1198	
112	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	324		7128		7128	570	7698

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	449,23	3,55	3594	28	54	2533	6617
					438,9	0,93	3511	7		490	
114	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	220		1760		1760		1901
										141	
115	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	86	478,91	3,54	41186	304	1992	28077	74804
					452,2	1,24	38889	107		5541	
116	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	472		2832		2832		3059
										227	
117	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	80	361		28880		28880		31190
										2310	
118	С123-070202-0711	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-207, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	47	18		846		846		914
										68	
119	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	11	490,01	4,43	5390	49	75	3802	9927
					478,8	1,24	5267	14		735	
120	С123-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	240		1680		1680		1814
										134	
121	С123-070220-0805	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1482		2964		2964		3201
										237	
122	С123-070220-0905	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2012	шт.	2	1399		2798		2798		3022
										224	
123	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	550	409,47	15,78	225208	8682	66486	109384	361359
					272,8	3,42	150040	1882		26767	
124	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	550	32		17600		17600		19008
										1408	
125	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	4614,433333	322,13	147,9	1486444	682454	212881	572744	2223923
					128,1	44,29	591109	204369		164735	
126	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,156722	269001		580160		580160		626573
										46413	
127	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,55	171880		438294		438294		473358
										35064	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	516,58	35,63	82652	5700	19416	42608	135281
					359,6	10,26	57536	1642		10021	
129	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	130	70		9100		9100		9828
										728	
130	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	30	135		4050		4050		4374
										324	
131	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	68,627451	322,13	147,9	22107	10150	3166	8518	33075
					128,1	44,29	8791	3039		2450	
132	С123-060144-0533	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	3531265		105938		105938		114413
										8475	
133	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	446073		17843		17843		19270
										1427	
134	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	409,47	15,78	8189	316	2418	3978	13140
					272,8	3,42	5456	68		973	
135	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	177		3540		3540		3823
										283	
136	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	516,58	35,63	10332	713	2427	5326	16910
					359,6	10,26	7192	205		1253	
137	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	185		3700		3700		3996
										296	
138	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3	1890,65	14,02	5672	42	2842	2019	8306
					929,24	5,29	2788	16		615	
139	Ц13-080206-0603	Короб металлический длиной 6 м (блоки). Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	60	550,65	144,43	33039	8666	5029	16024	52988
					322,4	48,52	19344	2911		3925	
140	С123-061710-1403	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	60	1066		63960		63960		69077
										5117	
141	Ц13-080206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	65	592,08	117,96	38485	7667	5026	20433	63632
					396,8	39,81	25792	2588		4713	
142	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 20 мм	м	65	411		26715		26715		28852
										2137	
		Итого по разделу: 3. Оборудование светотехническое									3515096,06
		ИТОГО:					6310677	973707	2906780	1985127	8959470
							2430192	326927		663666	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		107514				
		Итого с временными									9066986
		Зимние удорожания			2,64 %		239368				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**9306354**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**186127**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 492 481**
		Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9									**8 543 233**
		НДС			**12 %**		**1025187,97**				
		Итого с НДС									**9568421,05**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"
БИН 171141040024255
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Токушева Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурай-Сервис"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Компания Диана-Л"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 980140000455
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Изтулеуова С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Рысбек Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Президент _____ Демянчик Л.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)