Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат № 7" Отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг""

Наименование объекта: РП "Капитальный ремонт окон спального корпуса Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат № 7" Отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за **июль** месяц **2021 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		43	**27.04.2021 г**				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) с НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП "Капитальный ремонт окон спального корпуса Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат № 7" Отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"	40 778 171.28	40 778 171.28	47 284 556						4 369 089.28	40 778 171.28

Место печати (при наличии)
Заказчик: **И.О. директора : Фадина Тамара Михайловна** **000240001837**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрячик: **Директор: Рашев Асылхан Абенович** **060540005386**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **Авторский надзор: А. Сейтжапарова.** **060440001230**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Технадзор В. Писарев** **200240022287**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись, печать)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат № 7" Отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Договор подряда №43 от 27.04. 2021 г.

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт окон спального корпуса Коммунальное государственное учреждение "Школа-интернат № 7" Отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области"

А К Т №1

Ф-2

Приемки выполненных работ за июль месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	220,0	1 424,82	58,99	313 460	12 977	-	220 805	577 006
					1 365,83	28,14	300 483	6 191	-	42 741	
	0101-0101-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	283,206	1 061,00		300 482				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,73	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 365,83		300 483				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,54	2 236,00		3 443				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,19	2 879,00		9 184				
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,358	55,00		350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин			58,99		12 977				
		в т.ч. зарплата машинистов			28,14		6 191				
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	23,452	-		-				
		материалы			-		-				
2	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	913,68	492,96	20,79	450 408	18 996	-	317 695	829 552
					472,17	10,76	431 412	9 831	-	61 448	
	0101-0101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	421,297848	1 024,00		431 409				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,497224	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			472,17		431 412				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	8,497224	2 236,00		19 000				
		эксплуатация машин			20,79		18 996				
		в т.ч. зарплата машинистов			10,76		9 831				
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	31,247856	-		-				
		материалы			-		-				
3	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	190,8	2 637,87	47,23	503 306	9 012	-	358 892	931 174
					2 590,64	21,84	494 294	4 167	-	68 976	
	0101-0101-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел.-ч	525,8448	940,00		494 294				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,01464	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			2 590,64		494 294				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,01464	2 879,00		8 679				
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,02928	55,00		332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин			47,23		9 012				
		в т.ч. зарплата машинистов			21,84		4 167				
	261-107-0831	Мусор строительный	т	25,5672	-		-				
		материалы			-		-				
4	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	2 126,01	118,66	4 252	237	-	2 970	7 799
					2 007,35	54,87	4 015	110	-	578	
	0101-0101-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	3,9206	1 024,00		4 015				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0794	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			2 007,35		4 015				
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0794	2 879,00		229				
	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1586	55,00		9				
		эксплуатация машин			118,66		237				
		в т.ч. зарплата машинистов			54,87		110				
	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,21	-		-				
		материалы			-		-				
5	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	535,119	2 089,47	173,41	1 118 115	92 795	439 226	454 460	1 698 381
					1 095,26	84,28	586 094	45 100	-	125 806	
	0101-0101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	487,600433	1 202,00		586 096				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,264342	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 095,26		586 094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	16,160594	2 236,00		36 135				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,103748	2 779,00		53 089				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	125,806477	18,00		2 265				
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	81,659159	16,00		1 307				
		эксплуатация машин			173,41		92 795				
		в т.ч. зарплата машинистов			84,28		45 100				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	406,69044	1 080,00		439 226				
		материалы			820,80		439 226				
6	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 Объём = 530,584 + 4,535СП = 8,00%	м2	535,119	25 250,00	-	13 511 755		13 511 755	-	14 592 695
					-	-		-	-	1 080 940	
7	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	334,366	2 006,41	170,94	670 875	57 157	238 335	290 565	1 038 356
					1 122,67	84,28	375 383	28 180	-	76 915	
	0101-0101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	312,297844	1 202,00		375 382				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,034719	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 122,67		375 383				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	10,097853	2 236,00		22 579				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,936866	2 779,00		33 173				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	49,553041	18,00		892				
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	32,166009	16,00		515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин			170,94		57 157				
		в т.ч. зарплата машинистов			84,28		28 180				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	220,68156	1 080,00		238 336				
		материалы			712,80		238 335				
8	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	14,55	2 826,03	171,03	41 119	2 488	14 458	18 288	64 159
					1 661,40	84,28	24 173	1 226	-	4 753	
	0101-0101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	20,11101	1 202,00		24 173				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,958845	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 661,40		24 173				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,43941	2 236,00		983				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,519435	2 779,00		1 444				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,19996	18,00		40				
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,427355	16,00		23				
		эксплуатация машин			171,03		2 488				
		в т.ч. зарплата машинистов			84,28		1 226				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,386	1 080,00		14 457				
		материалы			993,60		14 458				
9	2109-0201-0906	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 СП = 8,00%	м2	348,916	21 328,00	-	7 441 680		7 441 680	-	8 037 014
					-	-		-	-	595 334	
10	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2.	м2	28,965	2 974,16	176,75	86 147	5 120	35 662	34 421	130 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%			1 566,21	84,28	45 365	2 441	-	9 645	
	0101-0101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	37,741395	1 202,00		45 365				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,908794	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 566,21		45 365				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,874743	2 236,00		1 956				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03405	2 779,00		2 874				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,215955	18,00		184				
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,630088	16,00		106				
		эксплуатация машин			176,75		5 120				
		в т.ч. зарплата машинистов			84,28		2 441				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	33,0201	1 080,00		35 662				
		материалы			1 231,20		35 662				
11	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП = 8,00%	м2	28,965	25 250,00	-	731 366		731 366	-	789 875
					-	-		-	-	58 509	
12	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП = 8,00%	пара	136,0	3 967,00	-	539 512		539 512	-	582 673
					-	-		-	-	43 161	
13	2108-0102-0101	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013 СП = 8,00%	м2	88,4	91,00	-	8 044		8 044	-	8 688
					-	-		-	-	644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 фасада (без вычета проемов)	88,4	371,11	0,83	32 806	73	19 027	9 894	46 116
					155,04	0,41	13 706	36	-	3 416	
	0101-0101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	11,8456	1 157,00		13 705				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02652	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			155,04		13 706				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02652	2 779,00		74				
		эксплуатация машин			0,83		73				
		в т.ч. зарплата машинистов			0,41		36				
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,046852	323 725,00		15 167				
	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,009901	309 851,00		3 068				
	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,4476	105,00		362				
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	1,2376	348,00		431				
		материалы			215,24		19 027				
15	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	453,05	901,51	5,06	408 429	2 292	295 063	80 802	528 370
					245,17	2,54	111 074	1 151	-	39 138	
	0101-0101-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел.-ч	96,001295	1 157,00		111 073				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,860795	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			245,17		111 074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18122	2 236,00		405				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,679575	2 779,00		1 889				
		эксплуатация машин			5,06		2 292				
		в т.ч. зарплата машинистов			2,54		1 151				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	256,4263	1 080,00		276 940				
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1 812,2	10,00		18 122				
		материалы			651,28		295 063				
16	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП = 8,00%	м	453,05	2 442,00	-	1 106 348		1 106 348	-	1 194 856
					-	-		-	-	88 508	
17	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	9,16	1 312,67	181,38	12 024	1 661	2 177	6 485	19 990
					893,69	89,60	8 186	821	-	1 481	
	0101-0101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	6,81046	1 202,00		8 186				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64578	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			893,69		8 186				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,318768	2 236,00		713				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,327012	2 779,00		909				
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,406976	18,00		25				
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,913252	16,00		15				
		эксплуатация машин			181,38		1 661				
		в т.ч. зарплата машинистов			89,60		821				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,0152	1 080,00		2 176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы			237,60		2 177				
18	2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП = 8,00%	м2	9,16	29 340,00	-	268 754		268 754	-	290 254
					-	-		-	-	21 500	
19	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,51	569,39	5,59	860	8	180	487	1 454
					444,74	2,89	672	4	-	108	
	0101-0101-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел.-ч	0,5587	1 202,00		672				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003775	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			444,74		672				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003775	2 236,00		8				
		эксплуатация машин			5,59		8				
		в т.ч. зарплата машинистов			2,89		4				
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00906	19 844,00		180				
		материалы			119,06		180				
20	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1,51	681,79	4,62	1 030	7	289	531	1 686
					486,33	2,30	734	3	-	125	
	0101-0101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	0,5889	1 247,00		734				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002567	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			486,33		734				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000302	2 236,00		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002265	2 779,00		6				
		эксплуатация машин			4,62		7				
		в т.ч. зарплата машинистов			2,30		3				
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,004681	90,00		-				
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,012684	170,00		2				
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,7701	88,00		68				
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,000951	228 979,00		218				
		материалы			190,84		289				
21	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	6,1764	13 559,35	888,49	83 748	5 488	-	58 253	153 361
					12 670,86	428,42	78 260	2 646	-	11 360	
	0101-0101-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	58,490508	1 338,00		78 260				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,914684	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			12 670,86		78 260				
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,77938	60,00		167				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,914684	2 779,00		5 321				
		эксплуатация машин			888,49		5 488				
		в т.ч. зарплата машинистов			428,42		2 646				
22	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП = 8,00%	м3	6,2999	31 626,00	-	199 241		199 241	-	215 180
					-	-		-	-	15 939	
23	1115-0601-0301	Стены. Оклейка поливинилхлоридной	м2	275,88	1 899,07	0,50	523 915	138	182 916	245 469	830 935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону НР = 72,00% СП = 8,00%	оклеиваемой поверхности		1 235,54	0,25	340 861	69	-	61 551	
	0101-0101-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел.-ч	237,53268	1 435,00		340 859				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,055176	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 235,54		340 861				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,027588	2 236,00		62				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027588	2 779,00		77				
		эксплуатация машин			0,50		138				
		в т.ч. зарплата машинистов			0,25		69				
	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,019312	1 176 843,00		22 727				
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,41382	90,00		37				
	2113-0810-0305	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0,295192	443 150,00		130 814				
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	140,6988	88,00		12 381				
	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,035864	472 828,00		16 958				
		материалы			663,03		182 916				
24	2111-0401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП = 8,00%	м3	24,5533	48 601,00	-	1 193 315		1 193 315	-	1 288 780
					-	-		-	-	95 465	
25	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП = 8,00%	т	64,89	186,00	186,00	12 070	12 070	-	-	13 036
					-	-	-	-	-	966	
26	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных	м2	16,0	1 122,85	173,07	17 966	2 770	-	11 973	32 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проемов деревянное. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%			949,78	89,55	15 196	1 433	-	2 395	
	0101-0101-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел.-ч	14,584	1 042,00		15 197				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2384	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			949,78		15 196				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,2384	2 236,00		2 769				
		эксплуатация машин			173,07		2 770				
		в т.ч. зарплата машинистов			89,55		1 433				
27	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	11,8	2 088,67	425,94	24 646	5 026	6 973	10 107	37 533
					1 071,74	117,88	12 647	1 391	-	2 780	
	0101-0101-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	9,4518	1 338,00		12 647				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,95698	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 071,74		12 647				
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,59708	6 110,00		3 648				
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11564	5 063,00		585				
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,15458	735,00		114				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24426	2 779,00		679				
		эксплуатация машин			425,94		5 026				
		в т.ч. зарплата машинистов			117,88		1 391				
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,008968	21 235,00		190				
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00826	55 681,00		460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	7,67	226,00		1 733				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,4928	1 080,00		3 772				
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,19824	326,00		65				
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,17936	348,00		62				
	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	2,64438	200,00		529				
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,002018	80 170,00		162				
		материалы			590,99		6 973				
28	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СП = 8,00%	м2	11,8	55 988,00	-	660 658		660 658	-	713 511
					-	-		-	-	52 853	
29	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	4,2	2 563,16	551,52	10 765	2 316	3 567	3 959	15 901
					1 162,41	146,63	4 882	616	-	1 178	
	0101-0101-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	3,7758	1 293,00		4 882				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4242	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			1 162,41		4 882				
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29064	6 110,00		1 776				
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04998	5 063,00		253				
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07518	735,00		55				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08358	2 779,00		232				
		эксплуатация машин			551,52		2 316				
		в т.ч. зарплата машинистов			146,63		616				
	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00441	21 235,00		94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00336	55 681,00		187				
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,738	226,00		845				
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,8144	1 080,00		1 960				
	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,17346	326,00		57				
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0882	348,00		31				
	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	1,575	200,00		315				
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000991	80 170,00		79				
		материалы			849,23		3 567				
30	2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СП = 8,00%	м2	4,2	53 639,00	-	225 284		225 284	-	243 307
					-	-		-	-	18 023	
31	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3 250,90	46,06	35 110	497	9 191	18 489	57 887
					2 353,85	23,83	25 422	257	-	4 288	
	0101-0101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	19,332	1 315,00		25 422				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22248	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			2 353,85		25 422				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,22248	2 236,00		497				
		эксплуатация машин			46,06		497				
		в т.ч. зарплата машинистов			23,83		257				
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0108	19 844,00		214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,4644	19 329,00		8 976				
		материалы			850,99		9 191				
32	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	2 579,04	21,71	27 854	234	5 570	15 930	47 287
					2 041,63	7,01	22 050	76	-	3 503	
	0101-0101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	15,95484	1 382,00		22 050				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05184	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			2 041,63		22 050				
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,45684	148,00		68				
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01512	5 063,00		77				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0216	2 236,00		48				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01512	2 779,00		42				
		эксплуатация машин			21,71		234				
		в т.ч. зарплата машинистов			7,01		76				
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0486	228,00		11				
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,26468	235,00		297				
	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	138,456	38,00		5 261				
		материалы			515,70		5 570				
33	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	10,8	1 085,58	6,23	11 724	67	2 329	6 741	19 942
					863,75	3,11	9 328	34	-	1 477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0101-0101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	6,75	1 382,00		9 328				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02484	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			863,75		9 328				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00324	2 236,00		7				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0216	2 779,00		60				
		эксплуатация машин			6,23		67				
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11		34				
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,03888	90,00		3				
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,09504	170,00		16				
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,532	88,00		751				
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006804	228 979,00		1 558				
		материалы			215,60		2 329				
34	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,05	3 250,90	46,06	13 166	187	3 446	6 933	21 707
					2 353,85	23,83	9 533	97	-	1 608	
	0101-0101-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	7,2495	1 315,00		9 533				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08343	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			2 353,85		9 533				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,08343	2 236,00		187				
		эксплуатация машин			46,06		187				
		в т.ч. зарплата машинистов			23,83		97				
	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,00405	19 844,00		80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,17415	19 329,00		3 366				
		материалы			850,99		3 446				
35	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,05	2 579,04	21,71	10 445	88	2 088	5 974	17 732
					2 041,63	7,01	8 269	28	-	1 314	
	0101-0101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	5,983065	1 382,00		8 269				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01944	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			2 041,63		8 269				
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,171315	148,00		25				
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00567	5 063,00		29				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2 236,00		18				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00567	2 779,00		16				
		эксплуатация машин			21,71		88				
		в т.ч. зарплата машинистов			7,01		28				
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,018225	228,00		4				
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,474255	235,00		111				
	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	51,921	38,00		1 973				
		материалы			515,70		2 088				
36	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	4,05	1 085,58	6,23	4 397	25	874	2 528	7 479
					863,75	3,11	3 498	13	-	554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0101-0101-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	2,53125	1 382,00		3 498				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,009315	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			863,75		3 498				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001215	2 236,00		3				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	2 779,00		23				
		эксплуатация машин			6,23		25				
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11		13				
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,01458	90,00		1				
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,03564	170,00		6				
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,1995	88,00		282				
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,002551	228 979,00		584				
		материалы			215,60		874				
37	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 Объём = 208,0 * 2,0СП = 8,00%	шт.	416,0	111,00	-	46 176		46 176	-	49 870
					-	-		-	-	3 694	
38	2105-0108-0106	Профилированный лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП = 8,00%	м2	143,391	1 323,00	-	189 706		189 706	-	204 883
					-	-		-	-	15 177	
39	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	412,0	1 134,39	7,56	467 369	3 115	171 318	211 653	733 343
					711,01	2,49	292 936	1 026	-	54 322	
	0101-0101-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	218,9368	1 338,00		292 937				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7004	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			711,01		292 936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,768	148,00		854				
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,206	5 063,00		1 043				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2884	2 236,00		645				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,206	2 779,00		572				
		эксплуатация машин			7,56		3 115				
		в т.ч. зарплата машинистов			2,49		1 026				
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5356	228,00		122				
	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	96,4492	235,00		22 666				
	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 727,104	86,00		148 531				
		материалы			415,82		171 318				
40	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	412,0	441,42	3,00	181 865	1 236	61 948	85 895	289 181
					288,06	1,50	118 681	618	-	21 421	
	0101-0101-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел.-ч	95,172	1 247,00		118 679				
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4532	-		-				
		зарплата рабочих - строителей			288,06		118 681				
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0412	2 236,00		92				
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,412	2 779,00		1 145				
		эксплуатация машин			3,00		1 236				
		в т.ч. зарплата машинистов			1,50		618				
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,2772	90,00		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,4608	170,00		588				
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	20,6	88,00		1 813				
	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,25956	228 979,00		59 434				
		материалы			150,36		61 948				
		Итого по смете					31 189 710	236 080	27 616 476	2 480 199	36 363 503
							3 337 154	107 565	-	2 693 594	
		Итого по смете:	тенге				36 363 503				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				3 337 154				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				224 010				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				107 565				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				27 616 476				
		- перевозки грузов	тенге				12 070				
		- накладные расходы	тенге				2 480 199				
		- сметная прибыль	тенге				2 693 594				

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	436 362
	ИТОГО по главам 1-8:	36 799 865
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	971 516
	ИТОГО по главам 1-9:	37 771 381
ГН ОССС	Непредвиденные затраты 2%	755 428
	ИТОГО сметная стоимость:	38 526 809
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,050036	40 454 537
Договор подряда	Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом К=0,9	36 409 083
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%:	4 369 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**40 778 171,28**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Школа-

И.О. директора:_____ Фадина Тамара Михайловна

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью

Технадзор :_____ В. Писарев

Подрядчик: Товарищество с ограниченной

Директор:_____ Рашев Асылхан Абенович

Авторский надзор : Товарищество с ограниченной

Авторский надзор :_____ А. Сейтжапарова