Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания школы в с. Курское, Есильский район, Акмолинская область"

Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 №178

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		97	04.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания школы в с. Курское, Есильский район, Акмолинская область"	**69 567 264**	**62 113 629**							**7 453 635**	**69 567 264**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области; БИН 191240002002

Руководитель_____Полюх Н.Р.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ахметжанов Б.Б.
ИИН 581228350018
аттестат №KZ41VJE00029917 от 28.08.2012г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор_____Жауханов Ф.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская область

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			локальная 2-1-1										
			Раздел 1 Демонтажные работы										

1	5	1206-0101-0302										
			Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	108,57	874,67	–	94963	–	–	68373	176403
						874,67	–	94963	–	–	13067	
2	6	1208-0101-0401										
			Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	310,2	79,29	0,03	24597	10	–	17703	45684
						79,26	–	24587	–	–	3384	
3	7	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	194,32	756,47	29,82	146997	5795	–	103761	270819
						726,65	14,98	141202	2910	–	20061	
4	8	1207-0101-0205										
			Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1979,97	101,9	2,69	201758	5331	–	143355	372722
						99,21	1,35	196427	2677	–	27609	
5	9	1207-0101-0201										
			Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	169,88	310,47	17,81	52742	3026	–	36889	96801
						292,65	8,94	49716	1519	–	7170	

6	10	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1306	32,84	–	42885	–	–	30877	79663
						32,84	–	42885	–	–	5901	
7	11	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	205	124,38	–	25498	–	–	18359	47366
						124,38	–	25498	–	–	3509	
8	12	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	297,3	712,85	53,81	211930	15997	–	146215	386797
						659,04	24,03	195933	7143	–	28652	
9	16	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	545,25	2057,71	1183,28	1121968	645181	–	843517	2122724
						874,44	436,6	476787	238058	–	157239	

Раздел 2 Наружная отделка

10	17	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	820	3873,16	4,06	3175990	3332	2936830	189449	3634674
						287,6	1,2	235828	983	–	269235	
11	19	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4110	247		1015170		1015170	–	1096384
						–		–		–	81214	
12	20	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	12300	73		897900		897900	–	969732
						–		–		–	71832	
13	21	2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	24,6	1408		34637		34637	–	37408
						–		–		–	2771	
14	22	2910-1000-1000(пл)(пл)	Металлосайдинг 15*240 мм	м2	1970	2371		4670870		4670870	–	5044540

						–		–		–	373670	
		Раздел 3 Внутренняя отделка										
		3.1 1,2,3 этаж										
15	25	1211-0101-0409										
			Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	247,7	3106,41	14,91	769457	3694	103759	477978	1347230
						2672,6	7,49	662004	1855	–	99795	
16	26	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1485,6	867,93	5,82	1289395	8644	422388	688808	2136459
						577,79	1,78	858363	2647	–	158256	
17	28	1211-0101-0203										
			Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	475,9	2324,47	13,87	1106217	6603	186561	659786	1907283
						1918,58	6,97	913053	3316	–	141280	

18	29	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2855,64	1173,89	9,07	3352219	25914	1225192	1687280	5442659
						735,78	2,8	2101113	7987	–	403160	
19	33	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	256,2	2320,36	26,09	594475	6683	46766	434436	1111224
						2111,73	7,88	541026	2019	–	82313	
			Раздел 4 Проемы									
20	39	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	7,955	3450,91	200,88	27452	1598	12185	12980	43667
						1718,29	94,66	13669	753	–	3235	
21	40	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	12	2460,67	200,67	29528	2408	13187	13563	46538

					1161,08	94,75	13933	1137	–	3447	
22	41	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	604,2095	2368,7	204,82	1431193	123752	694146	604185	2198208
						1015,04	96,03	613295	58022	–	162830	
23	42	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,955	15278		304872		304872	–	329262
						–		–		–	24390	

24	43	2109-0201-0403									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	604,2095	22437		13556649		13556649	–	14641181
					–		–		–	1084532	
		Раздел 5 Полы									
		5.1 Тип КП1									
25	54	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	82,592	745,23	34,69	61550	2865	28118	30015	98890
					370,1	16,51	30567	1364	–	7325	

26	55	1111-0101-1102									
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	82,592	190,64	11,81	15745	975	14014	1135	18230
						9,15	5,46	756	451	–	1350	
		5.2 Тип КГ1										
27	58	1111-0101-1101									
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	72,864	745,24	34,69	54301	2528	24806	26480	87243
						370,1	16,51	26967	1203	–	6462	
28	59	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	72,864	190,63	11,8	13890	860	12363	1001	16082
						9,15	5,46	667	398	–	1191	
		5.3 Тип Л1										

29	62	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	455,744	764,44	33,82	348390	15412	165900	164126	553517
						366,6	16,51	167078	7524	–	41001	
30	63	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	455,744	606,25	35,4	276295	16135	248109	18345	318211
						26,44	16,38	12051	7465	–	23571	
31	64	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1128,232	745,23	34,69	840790	39140	384094	410012	1350866
						370,1	16,51	417556	18627	–	100064	
32	65	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1128,232	95,31	5,9	107535	6656	95718	7747	124505
						4,57	2,73	5161	3080	–	9223	

Итого	**46 152 972**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 861 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	942 539
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	371 138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 094 234
- накладные расходы, тенге	6 836 375
в т.ч. зарплата, тенге	615 273
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 418 739
Всего	**46 152 972**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	553 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 027 550
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**954 687**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**48 689 045**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**51 123 497**
Со скидкой 10%	**46 011 147**
НДС (12 %)	5 521 338
Итого	**51 532 485**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SOS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области; БИН 191240002002

Руководитель_____Полюх Н.Р.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ахметжанов Б.Б.
ИИН 581228350019
аттестат №KZ41VJE00029917 от 28.08.2012г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор_____Жауханов Ф.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1011

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская**
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021 года
на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			локальная 2-1-4										

Раздел 1 Демонтажные работы

1	5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	5322	84,17	0,21	447961	1102	–	322137	831706
						83,96	0,1	446859	553	–	61608	
			Раздел 2 Электрооборудование									
			2.8 Кабельные изделия									
2	43	1146-0302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 84 %	м борозд	1797	1497,09	614,08	2690269	1103494	–	1738731	4783320
						883,01	268,86	1586775	483143	–	354320	
3	44	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	20	693	53,6	13860	1072	5805	5124	20503
						349,15	6,65	6983	133	–	1519	
4	45	2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	20	190		3800		3800	–	4104
						–		–		–	304	
5	46	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	316,05	146,5	6321	2930	905	2409	9428
						124,3	43	2486	860	–	698	

6	47	1308-0201-0702										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	2456	755,65	406,79	1855873	999073	429407	539220	2586700
					174,02	130,91	427393	321523	–	191607	
7	48	1308-0201-0703										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	38	850,68	476,87	32326	18121	6648	9645	45329
					198,87	153,66	7557	5839	–	3358	
8	49	2306-0144-0503										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,474	171879		81471		81471	–	87989
					–		–		–	6518	
9	50	2306-0144-0504										
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,466	269000		394354		394354	–	425902
					–		–		–	31548	

10	51	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,335	446071 ——— –	149434 ——— –	149434 ——— –	– ——— 11955	161389
11	52	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	692135 ——— –	83056 ——— –	83056 ——— –	– ——— 6644	89700
12	53	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,081	1658181 ——— –	134313 ——— –	134313 ——— –	– ——— 10745	145058
13	54	2306-0144-0911	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	3227382 ——— –	122641 ——— –	122641 ——— –	– ——— 9811	132452

2.9 Заземление

14	55	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	603,83	25,21	60383	2521	41006	12614	78837
						168,56	6,64	16856	664	–	5840	
15	56	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2984,83	170,67	17909	1024	11828	3823	23471
						842,83	42,17	5057	253	–	1739	
			Раздел 3 Электроосвещение									
			3.8 Кабельные изделия									
16	97	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	2733	850,68	476,85	2324902	1303232	478131	693729	3260121
						198,88	153,67	543539	419974	–	241490	
17	98	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,184	269000		318496		318496	–	343976

						–	–	–	25480	
18	99	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,138	415445	57331	57331	–	61917
						–	–	–	4586	
19	100	2306-0144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,248	607623	758314	758314	–	818979
						–	–	–	60665	
20	101	2306-0144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,163	1011201	164826	164826	–	178012
						–	–	–	13186	

Итого	**14 088 893**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 043 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 432 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 232 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 241 766
- накладные расходы, тенге	3 327 432
в т.ч. зарплата, тенге	299 469
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 043 621

Всего	**14 088 893**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	169 067
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	313 675
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**291 433**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**14 863 068**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**15 606 221**
Со скидкой 10%	**14 045 599**
НДС (12 %)	1 685 472
Итого	**15 731 071**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ахметжанов Б.Б.
ИИН 581228350018
аттестат №KZ41VJE00029917 от 28.08.2012г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области; БИН 191240002002

Руководитель_____Полюх Н.Р.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор_____Жауханов Ф.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1011

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская**
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021 года
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			локальная 2-1-2										
			Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										

1	1 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	94	1527,94	19,67	143626	1849	1228	137748	303884
					1495,2	0,11	140549	10	–	22510	
2	2 2301-0501-1501										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	93,06	93		8655		8655	–	9347
					–		–		–	692	
3	3 1116-0501-0202										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1650,36	23,68	36308	521	279	34802	76799
					1614	0,18	35508	4	–	5689	

4	4	2301-0501-1503										
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	21,78	136		2962		2962	–	3199
						–		–		–	237	
5	5	1116-0501-0203										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	11,5	1801,13	28	20713	322	139	19850	43808
						1761,04	0,26	20252	3	–	3245	
6	6	2301-0501-1504										
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	11,385	222		2527		2527	–	2729
						–		–		–	202	

7	7 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	18	1996,56	33,11	35938	596	310	34339	75899
					1946,22	0,44	35032	8	–	5622	
8	8 2301-0501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,990;	м	17,82	342		6094		6094	–	6582
					–		–		–	488	
9	9 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	10,5	2425,43	687,43	25467	7218	218	19531	48598
					1717,24	180,86	18031	1899	–	3600	

10	10	2301-0501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;	м	8,041	842		6771		6771	–	7313
						–		–		–	542	
11	11	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;	м	1,892	573		1084		1084	–	1171
						–		–		–	87	
12	12	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	3249,62	43,86	188478	2544	150035	36161	242610
						618,95	17,24	35899	1000	–	17971	
13	13	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	2872,18	47,75	114887	1910	80747	32250	158908

						805,75	16,95	32230	678	–	11771	
		Раздел 3 Канализация К1										
14	42	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	58	871,69	1,67	50558	97	173	49313	107861
						867,03	0,53	50288	31	–	7990	
15	43	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	57,884	319		18465		18465	–	19942
						–		–		–	1477	
16	44	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	135	843,41	4,1	113861	554	1067	110157	241939
						831,41	1,22	112240	165	–	17921	

17	45	2301-0506-0109										
			Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	134,73	971		130823		130823	–	141289
						–		–		–	10466	
18	46	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-выпуск НР = 98 %	м трубопровода	8,5	843,53	4,12	7170	35	68	6936	15234
						831,41	1,29	7067	11	–	1128	
19	47	2301-0501-1010										
			Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,998;	м	8,483	1138		9654		9654	–	10426
						–		–		–	772	

Раздел 4 Канализация К3

20	58	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	871,62	1,69	11331	22	38	11052	24174
						867	0,54	11271	7	–	1791	
21	59	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	12,974	319		4139		4139	–	4470
						–		–		–	331	
22	60	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	843,41	4,07	11386	55	107	11015	24193
						831,41	1,19	11224	16	–	1792	
23	61	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,998;	м	13,473	1138		15332		15332	–	16559

						–		–		–	1227
		Раздел 8 Демонтажные работы									
24	100	1215-0101-0101									
			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	210	377,24	2,93	79221	615	6693	51934	141647
						342,44	1,04	71913	218	–	10492	
25	101	1215-0101-0102									
			Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	27	648,93	5	17521	135	1482	11485	31326
						589,04	1,78	15904	48	–	2320	
26	102	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	101,5	706,44	3,31	71704	336	–	51507	133068
						703,13	1,67	71368	169	–	9857	
27	103	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	104,5	878,4	6,63	91793	693	–	65843	170247
						871,77	3,33	91100	348	–	12611	

Итого	**2 063 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	759 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 090
- накладные расходы, тенге	683 923
в т.ч. зарплата, тенге	61 553
- сметная прибыль (8 %), тенге	152 831
Всего	**2 063 222**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	24 759
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	45 936
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 678**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 176 595**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 285 425**
Со скидкой 10%	**2 056 882**
НДС (12 %)	246 826
Итого	**2 303 708**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области; БИН 191240002002

Руководитель _____ **Полюх Н.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат №KZ41VJE00029917 от 28.08.2012г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**