ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел образования по сильскому району управления образования Акмолинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы в с. Курское Есильского района Акмолинской области

Утверждена приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
19 марта 2015г №229

СПРАВКА №1 о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование.	код	наименование	код
		97	04.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школыв с. Курское, Есильский район, Акмолинской области	216 474 406,85	77788861,47							9334663,38	87 123 524,85
Итого к оплате :	**Восемьдесят семь тысяч сто двадцать три тысячи пятьсот двадцать четыре тенге восемьдесят пять тиын**									**87 123 524,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 191240002002

Начальник _____ **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

Директор _____ **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"

эксперт _____ **Ахметканов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район,
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на благоустройство территории

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Раздел 7 Благоустройство территории - дополнительные работы											
1	1	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	8578,92	1690,01	171578	33800	87713	70788	261755	
						—	—	—	—	—	—		
						2503,23	496,25	50065	9925	–	19389		
2	2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	69	1980,05	38,29	1366,23	2642	77376	62189	214717	
						—	—	—	—	—	—		
						820,36	14,16	56605	977	–	15905		
3	3	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,38	36795		50777		50777	–	54839	
						—		—		—	—		
						–		–		–	4062		
4	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28,35	9518,61	2087,88	26853	59191	109889	117500	418341	
						—	—	—	—	—	—		
						3554,6	854,56	100773	24227	–	30988		
5	5	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28,35	5365,01	962,3	152098	27281	43950	85953	257095	
						—	—	—	—	—	—		
						2852,46	372,9	80867	10572	–	19044		
6	6	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	189	1386,45	156,53	262039	29585	1268	225126	526138	
						—	—	—	—	—	—		
						1223,2	43,97	231186	8311		38973		
7	7	2104-0509-0404	Брусчатка бетонная серая толщиной 60 мм класса В22,5 ГОСТ 17608-2017	м2	189	1963		371007		371007	–	400688	
						—		—		—	—		

						–		–		–	29681		
			Итого по смете					2 133 573					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					519 496					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152 499					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 012					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					741 980					
			- накладные расходы, тенге					561 556					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					158 042					
		Всего						**2 133 573**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						25 603					
		Итого						2 159 176					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						47 502					
		Итого						2 206 678					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**44 134**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**2 250 811**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**2 363 352**					
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента						**2 127 017**					
		НДС (12 %)						255 242					
		ВСЕГО ПО АКТУ						**2 382 259**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

						–		–		–	29681		
			Итого по смете					2 133 573					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					519 496					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152 499					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 012					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					741 980					
			- накладные расходы, тенге					561 556					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					158 042					
		Всего						**2 133 573**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						25 603					
		Итого						2 159 176					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						47 502					
		Итого						2 206 678					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**44 134**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**2 250 811**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**2 363 352**					
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента						**2 127 017**					
		НДС (12 %)						255 242					
		ВСЕГО ПО АКТУ						**2 382 259**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Инжиниринг** **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметканов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 1011

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на устройство ограждения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Ограждение к локальной смете 7-1-1											
	1	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,5	9518,61	2087,88	71390	15659	29071	31085	110672	
						3554,6	854,56	26660	6409		8198		
	2	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	500	8059,3	1175,16	4029649	587580	1925167	2037246	6552247	
						3033,8	419,16	1516902	209578		485352		
3	3	2900-0000-0003 (пл)	Ограждение из металлической сетки 3Д с металлическими стойками	м2	259,2064	6935,59		1797749		1797749	–	1941569	
						–		–		–	143820		
			Итого по разделу 1					**8 604 488**				8604488	
			в том числе										

			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1543562					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					603239					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					215987					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3751987					
			- накладные расходы, тенге					2068331					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					637 370					
		Всего						**8 604 488**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						103 254					
		Итого						8 707 742					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						191 570					
		Итого						8 899 312					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**177 986**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**9 077 299**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**9 531 164**					
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента						**8 578 047**					
		НДС (12 %)						1 029 366					
		ВСЕГО ПО АКТУ						**9 607 412,9**					
		ИТОГО ПО АКТУ к оплате						**9 607 401,01**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на устройство водоснабжения и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

тенге

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде ния
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 1 Холодное водоснабжение В1											
	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18	91	2,89	1638	52	724	599	2416	
						47,89	0,33	862	6	–	179		
	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	36	79,47	2,06	2861	74	1780	703	3849	
		1.2 Шкаф пожарный											
	33	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	8	1744,5	27,38	13956	219	211	13342	29482	
						1690,75	11	13526	88	–	2184		
	34	2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	8	21129		169032		169032	–	182555	
						–		–		–	13523		
	35	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	8	25875,88	114,75	207007	918	197139	9063	233356	
						1118,75	37,25	8950	298	–	17286		
	36	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	10527		168432		168432	–	181907	

					–		–		–	13475		
		Итого					**633 565**				633565	
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 338					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 263					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					392					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					537 318					
		- накладные расходы, тенге					23 707					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					47 528					
	Всего						**633 565**					
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						7 603					
	Итого						641 168					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						14 106					
	Итого						655 273					
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**13 105**					
	Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**668 379**					
	Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**701 798**					
	Итого по акту с учетом договного коэффициента						**631 618**					
	НДС (12 %)						75 794					
	ВСЕГО ПО АКТУ						**707 412**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на демонтаж здания котельной

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 2 Демонтаж здания котельной - дополнительные работы											
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	54	151,88	0,24	8201	13	–	5896	15225	
						—	—	—	—	—	—		
						151,64	–	8189	–	–	1128		
2	2	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	54	1738,85	582,37	93898	31448	–	54971	160778	
						—	—	—	—	—	—		

						1156,48	257,38	62450	13898	–	11909		
3	3	1112-0101-1402	Покрытия.Разборка утеплителя и зкерамзита	м3 утеплителя	10,8	2024,26	844,05	21862	9116	–	13826	38543	
						1180,21	211,31	12746	2282	–	2855		
4	4	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	6	27941,6	12641,88	167650	75851	12111	94659	283293	
						13281,3	5500,28	79688	33002		20985		
5	5	1146-0401-0402	Перегородки монолитные железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	18	26328,68	11827,35	473916	212892	36332	266737	799906	
						12482,91	5158,45	224692	92852	–	59252		
6	6	1146-0101-1401	Демонтаж дымовой трубы НР = 84 %	т	2,1	64024,73	18358,65	134452	38553	51212	49067	198201	
						21279,42	6536,53	44687	13727	–	14682		
7	7	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные под дымовую трубу. Разборка НР = 84 %	м3	1	39570,34	20058,76	39570	20059	2018	22042	66542	
						17493,16	8747,61	17493	8748	–	4960		
	8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	66,05	92		6077		–		6563	
						–		–		–	486		
	9	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	66,05	336		22193		–	–	23968	
						–		–		–	1775		
			Итого по разделу 2					**1 593 019**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					449 945					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					387 932					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164 509					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					101 673					
			- перевозка грузов, тенге					23 968					
			- накладные расходы, тенге					507 198					

			- сметная прибыль (8 %), тенге					118 032					
		Всего						**1 593 019**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						19 116					
		Итого						1 612 135					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						35 467					
		Итого						1 647 602					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**32 952**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**1 680 554**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**1 764 582**					
		Итого по акту с учетом договорного коэффицтиента						**1 588 124**					
		НДС (12 %)						190 575					
		ВСЕГО ПО АКТУ						**1 778 699**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на наружная канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна произхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Раздел 4 Наружная канализация - дополнительные работы											
1	1	1101-0101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3 НР = 72 %	м3 грунта	21,2	777,82	754,02	16490	15985		3634	21734	
						23,8	214,28	505	4543		1610		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,2	1779,86		2136			1538	3968	

						1779,86	–	2136	–	–	297		
3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2	2830,64	193,59	5661	387	3036	2323	8623	
						1119,04	54,38	2238	109	–	639		
4	4	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	840,52	4,1	21854	107	130	21215	46514	
						831,4	1,22	21617	32	–	3446		
5		2301-0506-0109	Трубы полиэтиленове канализационные SDR33 -110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	26	971		25246		25246		27266	
										–	2020		
6	5	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1	43477,64	7311,05	43478	7311	23422	15430	63620	
						12744,72	2841,12	12745	2741	–	4713		
7	6	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20944		41888		41888	–	45239	
						–		–		–	3351		
	7	2303-0101-1102	Крышка из полимербетона КПП 7-2 СТ РК 2598-2015	шт.	2	11495		22990		22990	–	24829	
						–		–		–	1839		
	8	1123-1201-0101	Люки полимерно-композитные. Установка НР = 99 %	шт.	3	1952,16	229,86	5856	690	371	5070	11801	
						1598,4	108,76	4795	326	–	874		
	9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	928,89	–	3158	–	–	2274	5867	
						928,89	–	3158	–	–	435		

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 194					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 821					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 879					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 083					
			- накладные расходы, тенге					51 576					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					19 259					
		Всего						**259 929**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						3 119					
		Итого						263 048					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						5 787					
		Итого						268 835					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**5 377**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.						**274 212**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**287 923**					
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента						**259 130**					
		НДС (12 %)						31 096					
		ВСЕГО ПО АКТУ						**290 226**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район,
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на отопление

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Отопление к локальной смете 2-1-3											
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	227,68	1067,48	19,73	243045	4491	72221	164458	440102	
						730,56	6,5	166333	1481	–	32600		
2	2	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1423	1981		2818963		2818963	–	3044480	

						–		–		–			
3	3	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1039	1870,34	47,74	1943282	49599	1056510	837674	3003432	
						805,75	16,94	837173	17597	–	222476		
4	4	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	4068,56	83,48	48823	1002	35145	12754	66503	
						1056,36	28,17	12676	338	–	4926		
5	5	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	8088,37	113,6	16177	227	13022	2939	20644	
						1463,9	35,34	2928	71	–	1537		
6	6	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	2872,16	47,74	169457	2816	119102	47568	234387	
						805,75	16,94	47539	999	–	17362		
7	7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	143,71	90,99	2,9	13076	417	5780	4777	19282	
						47,87	0,31	6879	45	–	1428		
8	8	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	287,42	126,13	3,73	36254	1073	29142	4260	43754	
						21,01	0,47	6039	134	–	3241		
9	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1098	92,57	1,48	101644	1626	508	97520	215097	
						90,63	–	99510	–	–	15933		

10	10	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	14167,49	8799,23	28335	17598	1463	14301	46062	
						4637,2	2592,79	9274	5186	–	3412		
11	11	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	64592,76	529,57	129186	1059	118094	9985	150304	
						5016,52	77,74	10033	155	–	11134		
12	12	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15902,61	781,85	15903	782	10383	4901	22468	
						4738,31	262,92	4738	263	–	1664		
13	13	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	4284,15	347,99	12852	1044	1564	10241	24941	
						3414,58	68,81	10244	206	–	1847		
14	14	2304-0902-0507	Краны шаровые под приварку стандартнопроходные DN65 типа Danfos ГОСТ21345-2005	шт	3	23626		70878		70878	–	76548	
						–		–		–	5670		
15	15	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	9	2375,92	147,49	21383	1327	2681	17302	41780	
						1930,55	31,08	17375	280	–	3095		
16	16	2304-0902-0503	Краны шаровые под приварку стандартнопроходные DN25 типа Danfos ГОСТ21345-2005	шт	8	12360		98880		98880	–	106790	
						–		–		–	7910		
17	17	2304-0902-0506	Краны шаровые под приварку стандартнопроходные DN50 типа Danfos ГОСТ21345-2005	шт	1	20551		20551		20551	–	22195	

						—		—		—	—		
						–		–		–	1644		
18	18	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	23465,5	438	46931	876	7679	37916	91635	
						—	—	—	—	—	—		
						19188	157	38376	314	–	6788		
19	19	5800-0000-0000 (пл) (об)	насос	шт	2	32538,39		65077		65077	–	65077	
						—		—		—	—		
						–		–			–		
20	20	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2375,92	147,49	9504	590	1192	7690	18569	
						—	—	—	—	—	—		
						1930,55	31,08	7722	124	–	1375		
21	21	2304-0905-3304	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10120		40480		40480	–	43718	
						—		—		—	—		
						–		–		–	3238		
22	22	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	16682,39	188,3	33365	377	30849	2195	38404	
						—	—	—	—	—	—		
						1069,6	50,07	2139	100	–	2845		
23	23	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	620,48	32,84	620	33	19	572	1287	
						—	—	—	—	—	—		
						567,69	15,54	568	16	–	95		
24	24	2307-0502-0326	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	шт	1	122390		122390		122390	–	132181	
						—		—		—	—		

						–		–		–	9791		
25	25	2900-0000-0000 (пл)	преобразователь	шт	2	207723,21		415446		415446	–	448682	
						–		–		–	33236		
26	26	2900-0000-0000 (пл)	комплект	шт	1	18303,56		18304		18304	–	19768	
						–		–		–	1464		
27	27	2900-0000-0000 (пл)	блок питания	шт	1	4910,71		4911		4911	–	5304	
						–		–		–			
28	28	2900-0000-0000 (пл)	грязевик	шт	2	58035,7		116071		116071	–	125357	
						–		–		–	9286		
29	29	1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	2	6795,41	194,24	13591	388	8551	4620	19668	
						2326,13	31,08	4652	62	–	1457		
30	30	2307-0502-0319	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2	165994		331988		331988	–	358547	
						–		–		–	26559		
31	31	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2888,2	–	8665	–	7269	1368	10835	
						465,24	–	1396	–	–	803		
32	32	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	506,88	–	1014	–	130	867	2031	
						442,1	–	884	–	–	150		

33	33	2302-0101-0132	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	98	304		29792		29792	–	32175	
						–		–		–	2383		
34	34	2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	330	124		40920		40920	–	44194	
						–		–		–	3274		
35	35	2302-0101-1501	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	330	77		25410		25410	–	27443	
						–		–		–	2033		
36	36	1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	51	2350,96	1051,9	119899	53647	–	74569	210025	
						1299,07	441,58	66252	22520	–	15557		
			Итого по разделу										
			в том числе					**9 273 669**					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 352 730					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138 972					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 891					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 673 607					

			- оборудование, тенге					65 077					
			- накладные расходы, тенге					1 358 477					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					681 903					
		Всего СМР											
		Всегог оборудование						**9 208 592**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						65 077					
		Итого						110 503					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						9 319 095					
		Итого						205 020					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						9 524 115					
		Итого СМР в текущих ценах с 01.10.19 г.						**190 482**					
		Итого оборудование в текущих ценах с 01.10.19 г.						**9 714 598**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						65 077					
		Итого по акту с учетом договорного коэффициента						**10 268 658**					
		НДС (12 %)						**9 241 792**					
		ВСЕГО ПО АКТУ						1 109 015					
								10 350 807					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район, Акмолинская
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

тенге

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1											
	1	1146-0401-0101	Разборка кирпичных монолитных столбиков под лаги НР = 84 %	м3	19,5	13543,96	1670,3	264107	32571	–	152250	449665	
						8611,2	683,65	167918	13331	–	33309		
	2	1201-0101-0302	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой НР = 72 %	м3 грунта	135,8	5429,72	0,59	737356	71	5121	527183	1365702	
						5391,49	0,25	732164	34	–	101163		
	3	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	280	521		145880		–	–	157550	
						–		–		–	11670		
	4	4102-0101-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	280	395		110600		–	–	119448	
						–		–		–	8848		
	5	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 118 %	м шва	173	463,43	50,02	80173	8654	18615	62426	154007	

						305,8	–	52904	–	–	11408		
	6	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	1970	3873,06	4,06	7629928	7998,2	7055555	455133	8731866	
						287,59	1,2	566552	2364	–	646805		
	7	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1970	780,85	48,6	1538273	95741	399328	1012310	2754629	
						529,55	23	1043204	45301	–	204047		
	8	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	217	3022,82	17,2	655952	3732	399956	232920	959982	
						1162,51	4,19	252265	909	–	71110		
	9	2110-0105-0305	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	217	2040		442680		442680	–	478094	
						–		–		–	35414		
	10	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	5,6	23542,32	673,75	131837	3773	99170	27660	172257	
						5159,64	268,21	28894	1502	–	12760		
	11	1115-0205-0101	Оштукатуривание стен крылец цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	20,1	1909,65	98,91	38384	1988	11657	21089	64231	
						1230,8	80,7	24739	1622	–	4758		
		1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм. НР = 72 %	м2	1024,108	2030,56	13,88	2079513	14215	480156	1197993	3539706	
						1617,74	6,97	1656740	7138	–	262200		
	12	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе в помещениях высотой от 4 до 8 м.Спортзал НР = 80 % ktpp1=0,9; kэкс1=0,9;	м2 отделываемой поверхности	158	857,93	5,82	135553	920	44923	73258	223249	
						577,79	1,78	91291	281	–	14438		
	13	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе в помещениях высотой от4 до 8м.Спортзал НР = 80 % ktpp1=0,9; kэкс1=0,9;	м2 отделываемой поверхности	469	1173,89	9,07	550554	4254	201221	277115		

						735,78	2,8	345081	1313		66214		
	14	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в помещениях выс.от 4 до 8 м.Спортзал НР = 80 % ктрр1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	158	876,19	5,77	138438	912	37646	80268	236202	
						632,28	2,75	99900	435	–	17496		
	15	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в помещениях выс. от 4 до 8 м.Спортзал НР = 80 % ктрр1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	469	727,01	5,44	340968	2551	102406	189780	566217	
						503,22	2,59	236010	1215	–	35470		
	16	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	м уголка	935	448,69	0,76	419524	715	76215	308557	786327	
						366,41	0,26	342594	246	–	58246		
	17	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	259	21316,7	17,4	5521025	4508	5247973	243185	6225347	
						1036,85	6,42	268544	1662	–	461137		
	18	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	43	12121,94	95,97	521243	4127	492408	31149	596583	
						574,61	39,28	24708	1689	–	44191		
	19	2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	43	10652		458036		458036	–	494679	
						–		–		–	36643		
	20	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39	826,05	3,87	32216	151	8095	19234	55565	
						614,62	1,84	23970	72	–	4116		
	21	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	9,1	3100,32	58,35	28213	531	4923	15850	47588	
						2500,97	23,3	22759	212	–	3525		
	22	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,1	52100		474110		474110	–	512039	

						–		–		–	37929		
23	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	48	1571,54	168,41	75434	8132	23176	43072	127987		
					919,29	77,76	44126	3732	–	9481			
24	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	42	25657		1077594		1077594	–	1163802		
					–		–		–	86208			
25	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6	31175		187050		187050	–	202014		
					–		–		–	14964			
26	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	25,2	6733,9	126,96	169694	3199	138645	26411	211794		
					1105,16	59,35	27850	1496	–	15688			
27	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	52	7226		375752		375752	–	405812		
					–		–		–	30060			
28	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной до 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1979,97	1484,83	172,92	2939924	342370	1092024	1688640	4998850		
					760,38	146,69	1505530	290896	–	370285			
29	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	488,25	4765,91	1670,3	2 326 956	815 524	2 270	1 732 376	4 384 078		
					3090,96	683,65	1 509 161	333 792	–	324 747			
	2101-0201-0609	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракции 0-5 мм СТ РК 1284-2004	м3	488,25	2451,00		1 196 701		1 196 701		1 292 437		
										95 736			
30	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пеноплекса. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	569,68	369,74	36,84	210595	20984	–	187640	430094		
					332,9	17,57	189612	10006	–	31859			
31	2900-0000-0000 (пл)0002	Пеноплекс толщиной 3 см К=1,030;	м3	17,6027	30939,11		544612		544612	–	588181		
					–		–		–	43569			

	32	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,54	16424,27	1692,23	25293	2606	48	21578	50621	
						14700,68	697,03	22639	1073	–	3750		
	35	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1774,49	764,44	33,82	1 356 491	60 013	646 066	639 035	2 155 169	
						366,6	16,51	650 528	29 297	–	159 642		
	36	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	1774,49	101,04	5,9	179 298	10 470	161 007	11 905	206 500	
						4,41	2,73	7 821	4 844	–	15 296		
	37	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	156	5305,54	57,46	827665	8964	706569	109359	1011986	
						718,8	26,97	112132	4208	–	74962		
		1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	156	824,97	4,13	128095	644	31374	76787	221920	
						613,31	1,97	95677	307	–	16439		
	38	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	182,24	1807,46	159,21	329391	29014	92889	206989	579291	
						1138,51	69,76	207488	12713	–	42910		
	39	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	181	6243,94	181,88	1130153	32920	934875	158476	1391719	
						897	54,69	162357	9899	–	103090		
	41	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	156	1573,7	110,36	245497	,	7483	207308	489029	
						1415,37	29,08	220798	4536	–	36224		
	42	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,096	82259,54	32219,19	7897	3093	963	3299	12091	
						40014,94	9782,7	3841	939	–	896		
	43	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,096	463127		44460		44460	–	48017	
						–		–		–	3557		
	44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	48	770,7	26	36993	1248	372	32676	75243	
						730,7	9,26	35073	444	–	5574		

		2105-0108-0107	Профидированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толдщиной стали 0,55 мм СТ РК EN508-1-2012	м2	57,6	1697		97747		97747		105494	
											7820		
	45	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	48	224,76	12,02	10788	577	–	7477	19726	
						212,74	3,6	10211	173	–	1461		
	46	1208-0101-0605	Мауэрлаты. Смена отдельных частей с осмолкой и обертывание толем НР = 72 %	м	12	3546,4	17,06	42557	205	22358	14463	61582	

						1666,18	7,83	19994	94	–	4562		
	47	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4	101658,06	1721,81	40663	689	29930	9283	53941	
						25110,02	674,83	10044	270	–	3996		
		1208-0101-2304	Обрешетка сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм. Смена НР = 72 %	м2	48	2306,61	25,92	110718	1244	61724	34799	157158	
						994,79	12,12	47750	582	–	11641		
	48	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,52	8495,45	50,52	4418	26	3177	1104	5963	
						2337,12	21,31	1215	11	–	442		
	49	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	48	310,72	3,23	14915	155	13015	1653	17893	
						36,05	1,38	1730	66	–	1325		
	51	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 90 %	м2 потолков	29	2812,21	7,55	81554	219	70396	9939	98812	
						377,22	3,57	10939	104	–	7319		
	52	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	49	436,39	3,27	21383	160		17025	41479	
						433,11	1,2	21222	59	–	3071		
	53	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	122,5	247		30258		30258	–	32678	
						–		–		–	2421		
		2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	368	73		26864		26864	–	29013	
						–		–		–	2149		
		2900-0000-0000 (пл)	Металлосайдинг 15*240	м2	49	2371		116179		116179	–	125473	
						–		–		–	9294		
			Итого по смете					**49 486 780**					

			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 897 977					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 529 868					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					788 867					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 795 772					
			- перевозка грузов, тенге					119 448					
			- накладные расходы, тенге					10 168 654					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 720 937					
		Всего						**49 486 780**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						593 841					
		Итого						50 080 621					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						1 101 774					
		Итого						51 182 395					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**1 023 648**					
		Итого СМР в текущих ценах с 01.10.19 г.						**52 206 043**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**54 816 345**					
		Итого с учетом договорного коэффициента						**49 334 710,57**					
		НДС (12 %)						5 920 165					
		ВСЕГО ПО АКТУ						**55 254 875,84**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г.

Цены региона Акмолинской области

Приложение 3-1
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

1011

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт школы в с.Курское, Есильский район,
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 97 от 05.04.2021

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2021
на вентиляцию

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19г

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 6 Вентиляция											
1	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	55,7	5486,46	54,17	305596	3017	200064	101358	439510	
					1840,48	16,37	102515	912	–	32556		
2	2 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	165,1	5213,02	51,41	860670	8488	589264	260817	1211205	
					1592,48	19,51	262918	3221	–	89719		
3	3 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	108,95	4808,59	47,92	523896	5221	388123	129879	706077	
					1198,27	18,16	130552	1978	–	52302		
4	4 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески, цанги, шпильки	кг	185	655		121175		121175	–	130869	
					–		–		–	9694		
5	5 2305-0307-0105	Гибкая вставка для прямоугольных каналов (переход) Т от -40 °С до 80 °С, размерами 600 мм х 350 мм	шт.	4	13245		52980		52980	–	57218	

						–		–		–	4238		
6	6	2305-0307-0104	Гибкая вставка для прямоугольных каналов (переход) Т от -40 °С до 80 °С, размерами 600 мм х 300 мм	шт.	10	12661		126610		126610	–	136739	
						–		–		–	10129		
7	7	2305-0307-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналов (переход) Т от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	10	7395		73950		73950	–	79866	
						–		–		–	5916		
8	8	2305-0307-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов (переход) Т от -40 °С до 80 °С, размерами 400 мм х 400 мм и 400 мм х 200 мм	шт.	8	6421		51368		51368	–	55477	
						–		–		–	4109		
9	9	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	6	8474,67	202,5	50848	1215	4424	44538	103017	
						7534,83	39,67	45209	238	–	7631		
10	10	2900-0000-0008 (пл)Прайс	Вентилятор VCP 60-35/31-GO/4D-2.2/1500/380V	шт	1	227678,57		227679		227679	–	245893	
						–		–		–	18214		
11	11	2900-0000-0009 (пл)Прайс	Вентилятор VCP 60-30/28-GO/4D-1.7/1500/380V	шт	3	191964,29		575893		575893	–	621964	
						–		–		–	46071		
12	12	2900-0000-0010 (пл)Прайс	Вентилятор VCP 50-25/22-GO/4D-0,49/1500/380V	шт	1	125000		125000		125000	–	135000	
						–		–		–	10000		
13	13	2900-0000-0011 (пл)Прайс	Вентилятор ВЦ 14-46-4,0 2,2/1000/220-380Пр0	шт	1	160714,29		160714		160714	–	173571	
						–		–		–	12857		

14	**14**	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	10,48	7675,59	34,45	8440	361	1421	77252	170308	
						7505,53	16,32	78658	171	–	12615		
15	**15**	1120-0501-0208	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 2400 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	3	3595	167,33	10785	502	2154	8131	20429	
						2709,67	56	8129	168	–	1513		
16	**16**	2900-0000-0012 (пл)Прайс	Воздушный клапан ВК-600*300-ЭП	шт	2	18750		37500		37500	–	40500	
						–		–		–	3000		
17	**17**	2900-0000-0013 (пл)Прайс	Воздушный клапан ВК-600*350-ЭП	шт	1	22678,57		22679		22679	–	24493	
						–		–		–	1814		
18	**18**	5800-0000-0002 (пл) (об)Прайс	Электропривод Dastech AR-05N220	шт	3	31250		93750		–	–	93750	
						–		–		93750	–		
19	**19**	1120-2601-0301	Фильтры воздушные. Установка НР = 98 %	фильтр	3	15607,8	416,46	46824	1249	3609	41407	95289	
						13988,67	95,56	41966	287	–	7058		
20	**20**	2900-0000-0014 (пл)Прайс	Корпус для фильтра ФВП-60-35	шт	1	14285,71		14286		14286	–	15429	
						–		–		–	1143		
21	**21**	2900-0000-0015 (пл)Прайс	Корпус для фильтра ФВП-60-30	шт	2	12946,43		25893		25893	–	27964	
						–		–		–	2071		
22	**22**	2900-0000-0016 (пл)Прайс	Кассета сменная фильтрующая для ФВП-60-35	шт	1	4910,71		4911		4911	–	5304	
						–		–		–	393		

23	**23**	2900-0000-0017 (пл)Прайс	Кассета сменная фильтрующая для ФВП-60-30	шт	2	4464,29		8929		8929	–	9643	
						–		–		–	714		
24	**24**	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	26	2866,78	68,88	74536	1791	35054	37353	120840	
						1449,65	16,31	37691	424	–	6424		
25	**25**	2900-0000-0018 (пл)Прайс	Решетки РВр-1-200*200 RAL 9016	шт	26	3660,71		95178		95178	–	102792	
						–		–		–	7614		
26	**26**	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	40	2613,94	68,88	104558	2755	43816	57466	174986	
						1449,65	16,33	57986	653	–	12962		
27	**27**	2900-0000-0019 (пл)Прайс	Решетки РВр-1-150*200 RAL 9016	шт	40	3214,29		128572		128572	–	138858	
						–		–		–	10286		
28	**28**	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2613,94	69	5228	138	2191	2873	8749	
						1449,5	16,5	2899	33	–	648		
29	**29**	2900-0000-0020 (пл)Прайс	Решетки РВр-1-150*200 RAL 9016	шт	2	2857,14		5714		5714	–	6171	
						–		–		–	457		
30	**30**	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 250х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	4300,19	68	4300	68	2781	1437	6196	

						1450	16	1450	16	–	459		
31	**31**	2900-0000-0021 (пл)Прайс	Решетки Рвр-1 400*250	шт	1	6250		6250		6250	–	6750	
						–		–		–	500		
32	**32**	1120-0301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 300х600 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	4207,67	68	4208	68	2689	1437	6096	
						1450	16	1450	16	–	452		
33	**33**	2900-0000-0022 (пл)Прайс	Решетки Рвр-1 600*300	шт	1	10535,71		10536		10536	–	11379	
						–		–		–	843		
34	**34**	1120-2401-0102	Виброизолятор номер 39. Установка НР = 98 %	виброизолятор	4	1946,78	3,5	7787	14	5029	2696	11321	
						686	1,75	2744	7	–	839		
35	35	2900-0000-0023 (пл)Прайс	Виброизоляторы 39	шт	4	1964,29		7857		7857	–	8486	
						–		–		–	629		
36	36	1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	3	1632,77	52,57	3266	105	420	2718	6463	
						1370,58	16,31	2741	33	–	479		
					3								
	39	2900-0000-0024 (пл)Прайс	Клапан обратный 400*200	шт	2	27678,57		55357		55357	–	59786	
						–		–		–	4429		
	40	2900-0000-0025 (пл)Прайс	Клапан обратный 270*270	шт	1	27678,57		27679		27679	–	29893	
						–		–		–	2214		
	41	2900-0000-0026 (пл)Прайс	Отвод 270*270	шт	1	6696,43		6696		6696	–	7232	

					–		–		–	536		
42	2900-0000-0027 (пл)Прайс	Отвод 250*200	шт	5	5357,14		26786		26786	–	28929	
					–		–		–	2143		
43	1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	1632,5	52,5	3265	105	419	2719	6463	
					1370,5	16,5	2741	33	–	479		
44	2900-0000-0028 (пл)Прайс	Дроссель клапан 200*250	шт	2	8928,57		17857		17857	–	19286	
					–		–		–	1429		
45	1120-1001-0204	Глушители шума вентиляционных установок, сечением 600х300 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	3	30179,21	101	90538	303	82970	7216	105574	
					2421,67	32,67	7265	98	–	7820		
46	1120-1001-0204	Глушители шума вентиляционных установок, сечением 500х300 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	30179,21	101	30179	101	27656	2406	35191	
					2421,87	33	2422	33	–	2607		
47	1120-0801-0101	Дефлекторы 200х200 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8388,69	80,39	8389	80	4981	3277	12599	
					3328	16,31	3328	16	–	933		
48	1120-0801-0103	Дефлекторы 500х300 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	3	18187,55	175,33	54563	526	37272	16546	76797	
					5588,33	39,67	16765	119	–	5689		
				0,657								

49	1120-0801-0104	Дефлекторы 600х250 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	27055,84	216,38	27056	216	18301	8406	38300	
					8539,44	39,62	8539	39	–	2837		
50	1120-0701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	17075	210	17075	210	14563	2311	20937	
					2302	56	2302	56	–	1551		
51	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	26558	269	26558	269	22244	4035	33040	
					4045	72	4045	72	–	2447		
52	2305-0301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	4	613		2452		2452	–	2648	
					–		–		–	196		
53	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1838,5	52,5	3677	105	700	2847	7046	
					1436	16,5	2872	33	–	522		
54	2305-0302-1705	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	12387		24774		24774	–	26756	

					–		–		–	1982		
55	2900-0000-0029 (пл)Прайс	Диффузор 600*600 (450*450)	шт	3	15892,86		47679		47679	–	51493	
					–		–		–	3814		
56	1146-0302-0103	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 400х400мм НР = 84 %	м3	2,98	22691,01	9013,83	67619	26861	–	44116	120674	
					13677,18	3946,53	40758	11761	–	8939		
57	2900-0000-0030 (пл)Прайс	Траверса монтажная 20*30, оцинкованная (3,0 м.п.)	м	150	598,21		89732		89732	–	96911	
					–		–		–	7179		
58	2900-0000-0031 (пл)Прайс	Уголок УГФ-ОТФ (65*18) (300шт/уп)	шт	40	44,64		1786		1786	–	1929	
					–		–		–	143		
59	2900-0000-0032 (пл)Прайс	Шина 20 ОПТИМА (3,0 м.п.)	м	30	330,36		9911		9911	–	10704	
					–		–		–	793		
60	2900-0000-0033 (пл)Прайс	Скоба ССВ-2 (болт М8) (300 шт/уп)	шт	500	67,86		33930		33930	–	36644	
					–		–		–	2714		
61	2900-0000-0034 (пл)Прайс	Гибкая вставка термостойкая FC (45*60*45)	рул	1	13392,86		13393		13393	–	14464	
					–		–		–	1071		
											6051898,3	
		Итого по разделу 6					**6 051 898**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					856 661					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 519					

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 417					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 731 851					
		- оборудование, тенге					93 750					
		- накладные расходы, тенге					863 241					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					437 883					
	Всего СМР						**5 958 148**					
	Всего оборудование						93 750					
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						71 498					
	Итого						6 029 646					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						132 652					
	Итого						6 162 298					
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**123 246**					
	Итого СМР в текущих ценах с 01.10.19 г.						**6 285 544**					
	Итого оборудование в текущих ценах с 01.10.19 г.						93 750					
	Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)						**6 698 259**					
	Итого по акту с учетом договорного коэффициента						**6 028 433**					
	НДС (12 %)						723 412					
	ВСЕГО ПО АКТУ						**6 751 845**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор **Рашев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приняв (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 191240002002

Начальник **Полюх Н.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
Директор **Жауханов Ф.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ТЛГ 2002"
эксперт **Ахметжанов Б.Б.**
ИИН 581228350018
аттестат № KZ1VJE00029917 от 28.08.2012