Форма-3

Заказчик: ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «ЖылуХХ1»
Наименование строительство и его адрес: «Строительство железобетонного моста на 73 км автодороги районного значения "Казалинск-Кожабахы-Бозколь-Каукей " Казалинского района»
Договор №84 от 14 июля 2015 г
Лимит финансирования на 2015 год – 7 656 165 тенге 21 тиын
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 7 656 165 тенге 21 тиын
б) за отчетный месяц – 7 656 165 тенге 21 тиын

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 года

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм	Стоимость по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечисле - нию за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	**«Строительство железобетонного моста на 73 км автодороги районного значения "Казалинск-Кожабахы-Бозколь-Каукей " Казалинского района»**	тенге	7 656 165-21	---	---	---	---	7 656 165-21	7 656 165-21	7 656 165-21
	К оплате	7 656 165-21 /семь миллионов шестьсот пятьдесят шестьтысяч сто шестьдесят пять тенге двадцать один тиын/								

Заказчик: _____А. Оразалы
Руководитель отдела ГУ «Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: _____К.Бижанов
Директор ТОО «Жылу-ХХ1»

Технадзор: ТОО «Билдинг -Строй LTD»
_____ К. Дармаганбет

Объект: "Строительство железобетонного моста на 73 км автодороги районного значения "Казалинск-Кожабахы-Бозколь-Каукей " Казалинского района"

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Жылу-ХХ1"
Договор №84 от 14 июля 2015 г

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2015 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Автодорожный мост						
		Пролетные строения						
57	Е30-73-1	Установка стальных перильных ограждений из стали	0,3308	17298,09	124,87	5722	41	3886
		т		10732,50	45,00	3550	15	109
59	Е5-2-6	Установка барьерных ограждений из стали	124,2	3793,27	21,63	471124	2686	31575
		т		185,85	5,30	23083	658	133
60	Е30-14-10	Установка гидроизоляции из геотекстиля	110,4	235,82	13,70	26035	1512	12981
		м2		102,83	5,04	11352	556	109
61	1-1-1398	Геотекстиль ГТ-800	110,4	149,00		16450	0	0
		м2				0	0	
62	Е27-53-1	Установка покрытия толщиной 4см из горячик асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	110,4	24,52	15,35	2707	1695	1615
		м2 покрытия		5,94	5,06	656	559	133
63	Е27-54-1	Добовлять к расценке 27-53-1 или сключать на каждые 0,5 см изменения толщины Ктрр1=6:	110,4	0,12		13	0	9
		м2 покрытия		0,06		7	0	133
64	Е30-10-7	Смеси асфальтобетонные (гост 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип	18,7	5280,00		98736	0	0
		т				0	0	
65	Е27-55-1	Установка асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой	19,2	51,39		987	0	632
		м2 покрытия		24,75		475	0	133

66	,Е30-10-7	Смеси асфальтобетонные (гост 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип	1,37			0	0	0
		т		5280,00		7234	0	
		Итого				629007		50698
		Накладные расходы				50698		
		Итого				679705		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				40782		
		итого				**720487**		
		Сопряжение моста с насыпью						
76	Е27-53-6	Установка покрытия толщиной 4см из горячик асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	56	24,52	15,35	1373	860	819
		м2 покрытия		5,94	5,06	333	283	133
77	Е27-54-6	Добовлять к расценке 27-53-1 или сключать на каждые 0,5 см изменения толщины Ктрр1=6	56	0,24		13	0	9
		м2 покрытия		0,12		7	0	133
78	Е30-10-14	Смеси асфальтобетонные (гост 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип	12,98	4050,00		52569	0	0
		т				0	0	
79	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	56	15,17		850	0	523
		м2 покрытия		7,02		393	0	133
80	Е27-52-4	Добовлять к расценке 27-53-1 или сключать на каждые 0,5 см изменения толщины Ктрр1=6	56	3,48	0,24	195	13	179
		м2 покрытия		2,28	0,12	128	7	133
						128	7	
81	Е30-10-17	Смеси асфальтобетонные (гост 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип	11,98	4930,00		59061	0	0
		т				0	0	
82	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции рулонной	64	1093,78	20,67	70002	1323	11518
		м2		157,50	7,61	10080	487	109
83	1-1-1398	Геотекстиль ГТ	64	149,00		9536	0	0
		м2				0	0	
		Итого				193599		13048
		Накладные расходы				13048		
		Итого				206647		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				12399		
		итого				**219046**		
		Подъезд к мосту						
87	Е27-53-1	Установка покрытия толщиной 4см из горячик асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	273	24,52	15,35	6694	4191	3994
		м2 покрытия		5,94	5,06	1622	1381	133
88	Е27-54-1	Добовлять к расценке 27-53-1 или сключать на каждые 0,5 см изменения толщины Ктрр1=6	273	0,32		87	0	58
				0,16		44	0	133

		м2 покрытия						
89	Е30-10-7	Смеси асфальтобетонные (гост 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип	79,22	5280,00		418282	0	0
		т				0	0	
		Итого				425063		4052
		Накладные расходы				4052		
		Итого				429115		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				25747		
		итого				**454862**		
		Прочие работы						
99	Е30-80-2	Установка заполненногодиформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на	11,43	14439,07	889,07	165039	10162	17512
		м2		1093,50	312,12	12499	3568	109
100	Е62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей перильных барьерных	34	115,22	0,03	3917	1	3333
		м2		92,48	0,01	3144	0	106
101	Е37-73-1	Крепление русла из монолитногобетона	7,52	9419,36	133,67	70834	1005	3355
		м3		324,00	47,78	2436	359	120
104	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422
		шт		506,25	28,22	1013	56	133
105	08.06.2023	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (Гост 3262-75*), черныеобыкновенные	5	306,00		1530	0	0
		м				0	0	
106	1-1-955	Таблички эмалированные	2	451,00		902	0	0
		шт						
107	Е6-1-13	Устройство бетонных тумб под стойки	0,1	7869,41	95,97	787	10	85
		м3		771,25	36,25	77	4	105
		Итого				244504		25707
		Накладные расходы				25707		
		Итого				270211		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				16213		
		итого				**286424**		
		Итого разделам				**1680819**		
		Временные здания и сооружения 10,5%				176486		
		Итого				1857305		
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,87%				71878		
		Затраты на выслугу лет, 1%				18573		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				7429		
		Итого в текущих ценах 2001 г				1955185		
		Итого в текущих ценах				6701825		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				134037		

		итого				6835861,80		
		НДС (12%)				820303,41		
		ВСЕГО				**7656165,21**		

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" А. Оразалы

Подрядчик:
Директор ТОО "Жылу-ХХІ" К. Бижанов

Технадзор: ТОО "Билдинг -Строй LTD" К. Дармағанбет