Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №1 от 19 февраля 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из гр. 1						НДС (по графе1)	Всего к оплате
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**46 002 198,39**									
За отчетный период		41 073 391,42							4 928 806,97	**46 002 198,39**
Удержание 30 %										13 800 660,00
Удержание 5 %										2 300 109,92
Всего к оплате										**29 901 428,47**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Шакимов Е.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
и.о. Руководителя
Кайдаров О.Ш.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Кажмуратов М.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 19 февраля 2021 года
Локальная смета № 7-1-1

за **февраль** 2021 год
на **Вертикальная планировка**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	911,56	42,41	42,41	38660	38660	–	9997	52550
					–	15,23	–	13885	–	3893	
2	1101-0102-0307	/техногенный грунт/Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3269,12	165,72	158,39	541767	517803	243	118103	712660
					7,26	42,92	23721	140311	–	52790	
3	4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	5230,592	446		2332844		–	–	2519472
					–		–		–	186628	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1378,45	203,81	194,79	280945	268506	136	61242	369562
					8,92	52,78	12303	72755	–	27375	
5	4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2205,52	418		921907		–	–	995660

6	1101-0101-0308	/в котловане/ Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4813,5917	– 152,92 8,05	– 144,87 35,71	– 736094 38769	– 697325 171869	– – –	73753 151660 71020	958774
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2:	м3 грунта	85,7383	1934,85 1934,85	– –	165891 165891	– –	– –	119442 22827	308160
8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6277,78	49,56 –	49,56 17,8	311158 –	311158 111757	– –	80465 31330	422953
9	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	6277,78	42,41 –	42,41 15,23	266243 –	266243 95625	– –	68850 26807	361901
10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6277,78	75,74 –	75,74 28,58	475484 –	475484 179392	– –	129162 48372	653018
11	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=7; кэкс1=7: кмат1=7:	м3 уплотненного грунта	6277,78	50,61 –	50,61 14,85	317696 –	317696 93196	– –	67101 30784	415581
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6277,78	81,28 9,26	69,02 15,8	510228 58131	433263 99183	18834 –	113266 49879	673373

13	1101-0104-0701 Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34: кэкс1=1,34;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8516,86	2,02 –	2,02 0,73	17216 –	17216 6183	– –	4452 1733	23401

Итого по АКТУ	**8 467 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 343 354
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	984 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 213
- перевозка грузов, тенге	3 254 751
- накладные расходы, тенге	923 740
в т.ч. зарплата, тенге	83 137
- сметная прибыль (8 %), тенге	627 191
Временные здания и сооружения 0,9%	76 203,59
Итого	**8 543 268,59**
Затраты на производство строительно - монтажных работ в зимнее время (1,87%)	159 759,12
Итого:	**8 703 027,71**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	174 060,55
Итого:	**8 877 088,26**
в том числе на 2018 год-10% К=1	887 708,83
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	8 389 136,02
ИТОГО ПО АКТУ	**9 276 844,85**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 113 221,38
Всего:	**10 390 066,23**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**9 351 059,61**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор _____ **Культуманов И.М.**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
_____ **Шакимов Е.К.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист
_____ **Идрисов Г.Б.**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
_____ **Кажмуратов М.К.**
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 19 февраля 2021 года
Дополнительная (нулевая) смета № 1

за **февраль** 2021 год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-1 Архитектурно -строительные решения									
11	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**120**	2565,32	1715,92	307838	205910	540	174592	521024
					844,9	719,54	101388	86345	–	38594	
12	2101-0201-0403	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**30**	2365		70950		70950	–	76626
					–		–		–	5676	
13	2101-0201-0404	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**90**	2254		202860		202860	–	219089
					–		–		–	16229	
		Итого по разделу 4					**816 739**				
		в том числе									
		зарплата рабочих-строителей, тенге					1 213 428				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					813 956				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					217 612				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					274 350				
		- накладные расходы, тенге					1 294 600				

в т.ч. зарплата, тенге		116 514
- сметная прибыль (8 %), тенге		60 499
Временные здания и сооружения 0,9%		7 350,65
Итого		**824 089,65**
Затраты на производство строительно - монтажных работ в зимнее время (1,87%)		15 410,48
Итого:		**839 500,13**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		16 790,00
Итого:		**856 290,13**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	85 629,01
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	809 221,92
ИТОГО ПО АКТУ		**894 850,93**
Налог на добавочную стоимость (12%)		107 382,11
Всего:		**1 002 233,04**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**902 009,74**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Шакимов Е.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Кажмуратов М.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 19 февраля 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **февраль** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 и 2/										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	500	165,72	158,39	82861	79196	37	18063	108999
					7,26	42,92	3628	21460	–	8074	
2	4102-0103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	890	446		396940		–	–	428695
					–		–		–	31755	
3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	500	16,93	14,41	8465	7207	24	2892	12266
					2,47	5,57	1234	2783	–	909	
4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	500	37,75	37,75	18873	18873	–	4063	24771
					–	11,29	–	5643	–	1835	

5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	500	18,19 –	18,19 5,44	9096 –	9096 2720	– –	1958 884	11939
6 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	500	75,74 –	75,74 28,58	37870 –	37870 14288	– –	10287 3853	52010
7 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /2 прохода. 116.06-115.5±0.56 м/ НР = 72	м3 уплотненного грунта	500	7,23 –	7,23 2,12	3615 –	3615 1060	– –	763 350	4728
8 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	610	2646 –		1614060 –	1614060 –	– –	129125	1743185
	Итого по разделу 1					**2 386 593**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 862				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 858				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 954				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 614 060				
	- перевозка грузов, тенге					396 940				
	- накладные расходы, тенге					38 027				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					176 785				
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 и 2/									
	2.3 ПРИЯМКИ /ПР1 - 2 шт., ПР2 - 2 шт./									
10 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	108	1656,44 734,15	922,3 328,08	178896 79288	99608 35433	– –	135371 25141	339408
11 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	2194,71 947,1	1247,61 447,86	74620 32201	42419 15227	– –	55966 10447	141033

12	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	164	3172,76 1439,9	1732,86 636,45	520333 236144	284189 104377	– –	401815 73772	995919
13	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	149,62	41963 –		6278504 –		6278504 –	– 502280	6780784
14	1106-0101-0119	/монолитные заделки/ Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,2	23835,11 3116,1	1326,79 294,96	123943 16204	6899 1534	100840 –	16141 11207	151290
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	418,176	864,46 270,3	19,72 2,59	361495 113033	8245 1083	240217 –	106128 37410	505032
		Итого по разделу 2					**8 913 467**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					476 870				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					441 360				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					157 655				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 619 558				
		- накладные расходы, тенге					715 422				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					660 257				
		Раздел 3 ПОДВАЛ /для блок-секций 1 и 2/									
		3.1 СТЕНЫ ПОДВАЛА									
34	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	146	4954,9 1379,42	2737,4 1058,01	723416 201395	399661 154470	122360 –	419921 91467	1234804
35	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	616	2322,02 752,17	1153,7 430,53	1430364 463335	710676 265207	256353 –	859680 183204	2173248
36	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	390	1639,64 535,98	821,96 305,69	639459 209031	320564 119219	109864 –	387335 82144	1108938

37 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	240	3508,45 1095,35	1826,57 688,21	842027 262885	438376 165170	140766 –	505105 107771	1454903
38 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	249,31	19648 –		4898443 –	4898443 –	– 391875		5290318
39 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	43,78	21024 –		920431 –	920431 –	– 73634		994065
40 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	216,332	25513 –		5519278 –	5519278 –	– 441542		5960820
42 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	металлических изделий	1,5766	66955,05 64747,2	2207,85 699,3	105561 102080	3481 1103	– –	95960 16122	217643
43 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР =	т	1,5766	19567,97 18297,92	982,05 314,5	30851 28849	1548 496	454 –	26703 4604	62159
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5766	227683 –		358965 –	358965 –	– 28717		387682
45 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93	м2 поверхности	350	1170,32 414,09	10,77 5,18	409611 144931	3769 1813	260911 –	136472 43687	589770
46 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	350	2203,78 217,88	43,91 9,07	771323 76259	15368 3173	679696 –	73872 67616	912811
47 1108-0101 0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	316,6272	864,46	19,72	273710	6243	181883	80356	382392

Итого по разделу 3	270,3	2,59	85584	820	–	28325
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге						**21 069 555**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 574 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 899 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге						711 471
- накладные расходы, тенге						13 449 407
- сметная прибыль (8 %), тенге						2 585 405
						1 560 708
Итого по смете						**32 369 615**
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 056 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 496 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						917 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге						21 683 087
- перевозка грузов, тенге						396 940
- накладные расходы, тенге						3 338 853
- сметная прибыль (8 %), тенге						2 397 750
Временные здания и сооружения 0,9%						291 326,54
Итого						**32 660 941,54**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)						610 759,61
Итого:						**33 271 701,14**
Непредвиденные работы и затраты (2%)						665 434,02
Итого:						**33 937 135,16**
в том числе на 2018 год-10%		К=1				3 393 713,52
в том числе на 2019 год-90%		К=1,050036				32 071 692,29
ИТОГО ПО АКТУ						**35 465 405,81**
Налог на добавочную стоимость (12%)						4 255 848,70
Всего:						**39 721 254,51**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876						**35 749 129,04**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Шакимов Е.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта отроительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Кажмуратов М.К.

м.п.