Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 2 от 5 апреля 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**74 683 071,79**								3 072 950,72	**28 680 873,40**
За отчетный период		25 607 922,68								8 604 262,02
Удержание 30 %										1 434 043,67
Удержание 5 %										**18 642 567,71**
Всего к оплате										

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Байбулов Е.Е
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
и.о. Руководителя
Кайдаров О.Ш.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Кажмуратов М.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 5 апреля 2021 года
Дополнительная (нулевая) смета № 1

за **апрель** 2021 год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство арматурного пояса НР = 91 %	м3	112,56	39473,21 9644,25	4621,78 941,08	4443105 1085557	520228 105928	2837320 –	1084251 442188	5969544
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,584	222265 –		129803 –		129803 –	– 10384	140187
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,988	222265 –		219598 –		219598 –	– 17568	237166
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	7,1341	217102 –		1548827 –		1548827 –	– 123906	1672743
18	1109-0302-0502	Перемычки из арматуры. Монтаж (прим.) НР = 69 %	т конструкций	1,789	63891 14803,24	49087,76 14163,78	114301 26483	87818 25339	– –	35757 12005	162063

19	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,789	217102 –	388395 –	388395 –	– 31072	419467

Итого по смете		**8 601 170**
в том числе		1 112 040
- зарплата рабочих-строителей, тенге		608 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		131 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 123 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 120 008
- накладные расходы, тенге		100 801
в т.ч. зарплата, тенге		637 123
- сметная прибыль (8 %), тенге		77 410,53
Временные здания и сооружения 0,9%		**8 678 580,53**
Итого		
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		162 289,46
Итого:		**8 840 869,99**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		176 817,40
Итого:		**9 017 687,39**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	901 768,74
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	8 522 006,75
ИТОГО ПО АКТУ		**9 423 775,49**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 130 853,06
Всего:		**10 554 628,55**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**9 499 165,69**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Кажмуратов М.К.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 5 от 5 апреля 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **апрель** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	2.1 ФМ-1 /4 шт/										
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,6	21254,22	1085,48	119024	6079	106088	7436	136577
					1224,45	234,78	6857	1315	–	10117	
17	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	15,6	27202,49	1667,05	424359	26006	368083	32913	493854
					1940,36	378,14	30270	5899	–	36582	
18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	1	244717		244717		244717	–	264294
					–		–		–	19577	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,4	864,46	19,72	15042	343	9996	4416	21014
					270,3	2,59	4703	45	–	1557	
	2.2 ФМ-2 /1 шт/										
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,9	21254,22	1085,48	61637	3148	54938	3851	70727

				1224,45	234,78	3551	681	–	5239	
21	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,7	29403,16 2984,8	1742,92 356,42	226404 22983	13420 2744	190001 –	23412 19985	269802
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,259	222265 –		57567 –		57567 –	– 4605	62172
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,584	864,46 270,3	19,72 2,59	9149 2861	209 27	6079 –	2686 947	12782
24	2301-0201-0244	/см.п.п.7, АС-4.1/ Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	6	14936 –		89616 –		89616 –	– 7169	96785
		Итого по разделу 2					**1 428 007**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 225				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 205				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 711				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 127 085				
		- накладные расходы, тенге					74 714				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					105 778				
		Раздел 3 ПОДВАЛ /для блок-секций 1 и 2/									
		3.2 ЛИФТОВАЯ ШАХТА /6 шт., л.7.1-АС1/									
48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07	891680,17 235620	1306,17 549,45	62418 16493	91 38	45834 –	15044 6197	83659
49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,2472	83,03 43,37	2,39 0,26	187 97	5 1	85 –	68 20	275
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,494	74,01 25,35	1,69 0,26	333 114	8 1	211 –	79 33	445

51 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20,7232	765,53 765,53	– –	15864 15864	– –	– –	11422 2183	29469
52 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,02	229,45 71,3	31,45 11,4	4135 1285	567 205	2283 –	1401 443	5978
53 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	6	24883,21 1940,36	1667,05 378,14	149299 11642	10002 2269	127655 –	12659 12957	174915
54 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР =	т	0,6196	19567,97 18297,92	982,05 314,5	12124 11337	608 195	179 –	10494 1809	24428
55 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6196	222265 –		137715 –		137715 –	– 11017	148733
3.3 ПЕРЕМЫЧКИ ПОДВАЛА										
56 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2598	30207,05 15876,6	10126,53 2882,53	7848 4125	2631 749	1092 –	3363 897	12107
57 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2598	259316 –		67370 –		67370 –	– 5390	72760
58 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69	м2	8,5734	83,03 43,37	2,39 0,26	712 372	21 2	319 –	258 78	1047
59 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	17,1468	74,01 25,35	1,69 0,26	1269 435	29 4	805 –	303 126	1698

60 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,5106	66955,05 64747,2	2207,85 699,3	34187 33060	1127 357	– –	31078 5221	70486
61 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,2486	244717 –		60837 –		60837 –	– 4867	65704
62 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	222265 –		2045 –		2045 –	– 164	2208
63 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1932	420764 –		81292 –		81292 –	– 6503	87795
64 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0586	264336 –		15490 –		15490 –	– 1239	16729
65 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69	м2	10,0656	83,03 43,37	2,39 0,26	836 436	24 3	376 –	303 91	1230
66 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	20,1312	74,01 25,35	1,69 0,26	1490 510	34 5	946 –	356 148	1993
67 2977-7777-0201 (пл)СТСНРК8.04-08-2018.	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0586	5772 –		338 –		338 –	– 27	365
68 2977-7777-0301 (пл)СТСНРК8.04-08-2018.	Надбавка за изменение марки стали на С345	т	0,1932	5772 –		1115 –		1115 –	– 89	1204

71 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /п.4 лист АС1-5/ НР = 93 %	т металлических изделий	0,03	66955,05 64747,2	2207,85 699,3	2009 1942	66 21	– –	1826 307	4141
72 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	222265 –		6668 –		6668 –	– 533	7201
	Итого по разделу 3					**814 570**				
	в том числе					97 712				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 213				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 850				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					552 655				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 654				
	- накладные расходы, тенге					60 339				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ /для блок-секций 1 и 2/									
	4.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
73 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	120	6937,04 3391,5	1287,86 285,16	832445 406980	154543 34219	270922 –	520615 108245	1461305
74 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	104	4570,97 2145,42	965,8 209,79	475381 223124	100443 21818	151814 –	289031 61153	825565
75 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1327,6	6161 –		8179344 –		8179344 –	– 654347	8833691
76 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,432	75890 –		108674 –		108674 –	– 8694	117368
77 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А 2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,2796	493851,46	11157,58	138081	3120	68654	78700	234123

				237150	1385,65	66307	387	–	17342	
78 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /торцы плит перекрытия/ НР = 76 %	м3 изоляции	6,2	14702,34	1657,2	91155	10275	–	65130	168787
				13045,14	777	80880	4817	–	12503	
79 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	6,324	25951		164114		164114	–	177243
				–		–		–	13129	
4.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1										
80 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /МУ 1/. Устройство НР = 91 %	м3	1	33100,48	2569,7	33100	2570	23425	6955	43260
				7105,15	537,59	7105	538	–	3204	
81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1684	222265		37429		37429	–	40424
				–		–		–	2994	
82 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	227683		6284		6284	–	6787
				–		–		–	503	
	Итого по разделу 4					**11 908 553**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					784 396				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					270 950				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 780				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 066 008				
	- накладные расходы, тенге					960 431				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					882 115				
	Итого по смете					**14 151 130**				
	в том числе					**0**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**953 333**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**335 368**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**76 341**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**11 745 748**				

- накладные расходы, тенге		**1 123 799**
- сметная прибыль (8 %), тенге		**1 048 232**
		127 360
Временные здания и сооружения 0,9%		**14 278 490,17**
Итого		
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		267 007,77
		14 545 497,94
Итого:		290 909,96
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**14 836 407,89**
Итого:		1 483 640,79
в том числе на 2018 год-10%	К=1	14 020 886,16
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	**15 504 526,95**
ИТОГО ПО АКТУ		1 860 543,23
Налог на добавочную стоимость (12%)		**17 365 070,18**
Всего:		**15 628 563,16**

Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Кажмуратов М.К.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 6 от 5 апреля 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **апрель** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	4.1 ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ										
126	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1204,4	229,45	31,45	276354	37883	152596	93625	399577
					71,3	11,4	85875	13726	–	29598	
127	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	96,352	23657,6	7,2	2279457	694	1928231	329500	2817674
					3638,04	–	350532	–	–	208717	
	Итого по разделу 2						**3 217 251**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						436 407				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						38 577				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						13 726				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 080 827				
	- накладные расходы, тенге						423 125				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						238 315				
	Итого по смете						**3 217 251**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						436 407				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		38 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		13 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 080 827
- накладные расходы, тенге		423 125
- сметная прибыль (8 %), тенге		238 315
Временные здания и сооружения 0,9%		28 955
Итого		**3 246 206,26**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		60 704,06
Итого:		**3 306 910,32**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		66 138,21
Итого:		**3 373 048,52**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	337 304,85
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	3 187 640,14
ИТОГО ПО АКТУ		**3 524 944,99**
Налог на добавочную стоимость (12%)		422 993,40
Всего:		**3 947 938,39**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**3 553 144,55**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Кажмуратов М.К.

м.п.