**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
**Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

**Справка № 3 от 20 апреля 2021 года.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за апрель 2021 г.**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационо-правовая форма наименование | Организационо-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор №257/20 | 15.12.2020г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС (по графе1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (апрель) без НДС | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовой уровне цен 2001г. | из них в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих входящих СМР в базовом | дополнительные затрать на приобретение материалов | дополнительные затрать другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **210 151 133,53** | | | | | | | | 14 514 435,19 | **135 468 061,74** |
| За отчетный период | | 120 953 626,55 | | | | | | | | 40 640 418,52 |
| **Удержание 30 %** | | | | | | | | | | 6 773 403,09 |
| **Удержание 5 %** | | | | | | | | | | **88 054 240,13** |
| **Всего к оплате** | | | | | | | | | | |

**СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**
**Культуманов И.М.**
**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Бестау С"**
**KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год**
**Байбулов Е.Е.**
**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
**БИН/ИИН 060140013382**
**и.о. Руководителя**
**Кайдаров О.Ш.**
**м.п.**

**Разработчики проекта строительства:**
**ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"**
**Главный специалист**
**Гос.лицензия 13019779**
Нургалиев Г.С.
**м.п.**

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
**Договор №** **257/20 от 15.12.2020 год**

**Акт**
**приемки выполненных работ № 7 от 20 апреля 2021 года**
**Дополнительная (нулевая) смета № 2**

за **апрель** 2021 год
на **Общестроительные работы**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Стены, перегородки для блок секций 1 и 2** | | | | | | | | | | |
| | **1.1 Стены наружные** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2103-0102-0611 | Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 окрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 (желтый) | 1000 шт. | 59,859 | 107270 / – | | 6421075 / – | | 6421075 / – | – / 513686 | 6934761 |
| 3 | 2111-0401-0103 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 154,036 | 21110 / – | | 3251700 / – | | 3251700 / – | – / 260136 | 3511836 |
| 4 | 1108-0201-0101 | (стенки лоджий с 1 по 2 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 89,022 | 42279,05 / 4671,67 | 2388,4 / 518 | 3763766 / 415881 | 212620 / 46113 | 3135265 / – | 429654 / 335474 | 4528894 |
| | **1.2 Ограждение лоджий** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 184,734 | 6147,86 / 1311,64 | 245,41 / 53,23 | 1135719 / 242305 | 45336 / 9833 | 848079 / – | 234488 / 109617 | 1479824 |

**1.4 Стены внутренние**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1362,68 | 4454,7 | 248,37 | 6070325 | 338448 | 3619559 | 2033712 | 8752360 |
| | | | | | 1550,12 | 54,65 | 2112318 | 74469 | – | 648323 | |

**Итого по разделу 1** **25 207 675**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 770 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 596 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 130 415
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 275 678
- накладные расходы, тенге 2 697 854
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 867 236

**Раздел 3 Проемы (для блок секций 1 и 2)**

**3.2 Двери балконные**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1108-0201-1703 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 | м3 кладки | 2,699 | 83375,72 | 2089,85 | 225031 | 5641 | 197327 | 21657 | 266423 |
| | | | | | 8174,77 | 453,22 | 22064 | 1223 | – | 19735 | |

**Итого по разделу 3** **266 423**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге 197 327
- накладные расходы, тенге 21 657
- сметная прибыль (8 %), тенге 19 735

**Итого по смете** **25 474 098**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 792 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 602 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 131 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 473 005
- накладные расходы, тенге 2 719 511
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 886 971

Временные здания и сооружения 0,9% 229 266,88

**Итого** **25 703 364,41**

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%) 480 652,91

**Итого:** **26 184 017,33**

Непредвиденные работы и затраты (2%) 523 680,35

**Итого:** **26 707 697,67**

в том числе на 2018 год-10% К=1 2 670 769,77

в том числе на 2019 год-90% К=1,050036 25 239 639,63

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **27 910 409,40** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | 3 349 249,13 |
| **Всего:** | **31 259 658,52** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876** | **28 133 692,66** |

**СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

_____ **Культуманов И.М.**

**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Бестау С"**
**KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год**

_____ **Байбулов Е.Е.**

**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
**БИН/ИИН 060140013382**
**Главный специалист**

_____ **Идрисов Г.Б.**

**м.п.**

**Разработчики проекта строительства:**
**ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"**
**Главный специалист**
**Гос.лицензия 13019779**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**м.п.**

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
**Договор №** **257/20 от 15.12.2020 год**

**Акт**
**приемки выполненных работ № 8 от 20 апреля 2021 года**
**Локальная смета № 2-1-1**

за **апрель** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | | |
| 112 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 16,666 | 66955,05 | 2207,85 | 1115873 | 36796 | 0 | 1014380 | 2300673 |
| | | | | | 64747,2 | 699,3 | 1079077 | 11655 | – | 170420 | |
| 113 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 16,666 | 264413 | | 4406707 | | 4406707 | – | 4759244 |
| | | | | | – | | – | | – | 352537 | |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | | **7 059 917** | | | | |
| | | в том числе | | | | | 1 079 077 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 36 796 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 11 655 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 406 707 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 014 380 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 522 957 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | | |
| | **8.1 БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/** | | | | | | | | | | |
| 126 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 4,2 | 43974,76 | 4621,79 | 184694 | 19412 | 124777 | 40457 | 243163 |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 40506 | 3953 | – | 18012 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,198 | 19408,01 | 1341,41 | 3843 | 266 | 57 | 3270 | 7682 |
| | | | | | 17778,6 | 370 | 3520 | 73 | – | 569 | |
| 128 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,198 | 222265 | | 44008 | | 44008 | – | 47529 |
| | | | | | – | | – | | – | 3521 | |
| 129 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,139 | 891680,17 | 1306,17 | 123944 | 182 | 91011 | 29873 | 166122 |
| | | | | | 235620 | 549,45 | 32751 | 76 | – | 12305 | |
| | **8.2 БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/** | | | | | | | | | | |
| 130 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 7 | 43974,76 | 4621,79 | 307823 | 32353 | 207961 | 67429 | 405272 |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 67510 | 6588 | – | 30020 | |
| 131 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,336 | 19408,01 | 1341,41 | 6521 | 451 | 97 | 5549 | 13036 |
| | | | | | 17778,6 | 370 | 5974 | 124 | – | 966 | |
| 132 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,336 | 222265 | | 74681 | | 74681 | – | 80655 |
| | | | | | – | | – | | – | 5974 | |
| 133 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,25 | 891680,17 | 1306,17 | 222920 | 327 | 163689 | 53729 | 298780 |
| | | | | | 235620 | 549,45 | 58905 | 137 | – | 22132 | |
| | **8.3 БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/** | | | | | | | | | | |
| 134 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,395 | 43974,76 | 4621,79 | 61345 | 6447 | 41444 | 13438 | 80765 |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 13454 | 1313 | – | 5983 | |
| 135 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,065 | 19408,01 | 1341,41 | 1262 | 87 | 19 | 1073 | 2522 |
| | | | | | 17778,6 | 370 | 1156 | 24 | – | 187 | |
| 136 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,065 | 222265 | | 14447 | | 14447 | – | 15603 |
| | | | | | – | | – | | – | 1156 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,045 | 891680,17 | 1306,17 | 40126 | 59 | 29464 | 9671 | 53780 |
| | | | | | 235620 | 549,45 | 10603 | 25 | – | 3984 | |
| | **8.4 БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/** | | | | | | | | | | |
| 138 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,6 | 43974,76 | 4621,79 | 158309 | 16638 | 106951 | 34678 | 208426 |
| | | | | | 9644,25 | 941,08 | 34719 | 3388 | – | 15439 | |
| 139 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % | т | 0,185 | 19408,01 | 1341,41 | 3590 | 248 | 53 | 3055 | 7177 |
| | | | | | 17778,6 | 370 | 3289 | 68 | – | 532 | |
| 140 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,185 | 222265 | | 41119 | | 41119 | – | 44409 |
| | | | | | – | | – | | – | 3290 | |
| 141 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,166 | 891680,17 | 1306,17 | 148019 | 217 | 108689 | 35676 | 198390 |
| | | | | | 235620 | 549,45 | 39113 | 91 | – | 14696 | |
| | **Итого по разделу 8** | | | | | | **1 873 312** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 311 499 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 76 685 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 15 861 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 1 048 466 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | | 297 897 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | 138 766 | | | | |
| | **Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | | |
| | **9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| 148 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 243 | 6937,04 | 1287,86 | 1685701 | 312950 | 548616 | 1054245 | 2959142 |
| | | | | | 3391,5 | 285,16 | 824135 | 69294 | – | 219196 | |
| 149 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 201,6 | 4570,97 | 965,8 | 921508 | 194705 | 294286 | 560276 | 1600326 |
| | | | | | 2145,42 | 209,79 | 432517 | 42294 | – | 118543 | |
| 150 | 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 2629 | 6161 | | 16197269 | | 16197269 | – | 17493051 |
| | | | | | – | | – | | – | 1295782 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2104-0302-0241 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 2,578 | 75890 | | 195644 | | 195644 | – | 211296 |
| | | | | | – | | – | | – | 15652 | |
| 152 | 2104-0302-0243 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 5,12 | 69998 | | 358390 | | 358390 | – | 387061 |
| | | | | | – | | – | | – | 28671 | |
| 153 | 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 % | т стальных элементов | 0,55 | 493851,46 | 11157,58 | 271618 | 6137 | 135049 | 154810 | 460542 |
| | | | | | 237150 | 1385,65 | 130433 | 762 | – | 34114 | |
| | **9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/** | | | | | | | | | | |
| 154 | 1106-0801-0112 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,016 | 33100,48 | 2569,7 | 66731 | 5181 | 47226 | 14021 | 87212 |
| | | | | | 7105,15 | 537,59 | 14324 | 1084 | – | 6460 | |
| 155 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,081 | 222265 | | 18003 | | 18003 | – | 19443 |
| | | | | | – | | – | | – | 1440 | |
| 156 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,224 | 217102 | | 48631 | | 48631 | – | 52521 |
| | | | | | – | | – | | – | 3890 | |
| 157 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05 | 227683 | | 11384 | | 11384 | – | 12295 |
| | | | | | – | | – | | – | 911 | |
| | | **Итого по разделу 9** | | | | | **23 282 889** | | | | |
| | | в том числе | | | | | 1 401 408 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 518 972 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 113 433 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 17 854 498 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 783 352 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 724 659 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |

**Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 1107-0506-0106 | Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 16 | 9763,69 | 4676,32 | 156219 | 74821 | 5445 | 108636 | 286044 |
| | | | | | 4747,05 | 1006,99 | 75953 | 16112 | – | 21188 | |
| 177 | 2104-0110-9904 | Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015 | м2 | 26,112 | 14434 | | 376901 | | 376901 | – | 407053 |
| | | | | | – | | – | | – | 30152 | |
| 178 | 1107-0506-0102 | Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 16 | 5854,9 | 2794,69 | 93678 | 44715 | 2208 | 66619 | 173121 |
| | | | | | 2922,21 | 606,32 | 46755 | 9701 | – | 12824 | |
| 179 | 2104-0110-9906 | Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ | м2 | 40,112 | 13939 | | 559121 | | 559121 | – | 603851 |
| | | | | | – | | – | | – | 44730 | |

**Итого по разделу 10** **1 470 069**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 122 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 119 536
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге 943 675
- сметная прибыль (8 %), тенге 108 894

**Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/**

**12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 650 | 459,36 | 250,85 | 298584 | 163053 | 27209 | 170535 | 506648 |
| | | | | | 166,65 | 55,69 | 108323 | 36199 | – | 37530 | |
| 199 | 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 15,162 | 65900 | | 999176 | | 999176 | – | 1079110 |
| | | | | | – | | – | | – | 79934 | |

**12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 3,847 | 30207,05 | 10126,53 | 116207 | 38957 | 16172 | 49795 | 179281 |
| | | | | | 15876,6 | 2882,53 | 61077 | 11089 | – | 13280 | |
| 201 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535- | т | 3,635 | 259316 | | 942614 | | 942614 | – | 1018023 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 75409 | |
| 202 | 2105-0106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,212 | 294757 | | 62488 | | 62488 | – | 67487 |
| | | | | | – | | – | | – | 4999 | |
| 203 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,172 | 54841 | | 64274 | | 64274 | – | 69416 |
| | | | | | – | | – | | – | 5142 | |
| 204 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 136,05 | 83,03 | 2,39 | 11296 | 325 | 5071 | 4096 | 16623 |
| | | | | | 43,37 | 0,26 | 5900 | 36 | – | 1231 | |
| 205 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 136,05 | 148,01 | 3,38 | 20137 | 460 | 12781 | 4807 | 26940 |
| | | | | | 50,69 | 0,52 | 6896 | 71 | – | 1996 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 12** | **2 963 528** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 182 196 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 202 794 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 47 394 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 129 785 |
| - накладные расходы, тенге | 229 233 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 219 520 |
| **Итого по смете** | **36 649 715** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 096 888 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 954 784 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 214 156 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 26 383 131 |
| - накладные расходы, тенге | 3 433 757 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 2 605 902 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 329 847,44 |
| **Итого** | **36 979 562,71** |
| Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%) | 691 517,82 |
| **Итого:** | **37 671 080,53** |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | 753 421,61 |
| **Итого:** | **38 424 502,14** |
| в том числе на 2018 год-10% К=1 | 3 842 450,21 |
| в том числе на 2019 год-90% К=1,050036 | 36 312 399,48 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | **40 154 849,69** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | 4 818 581,96 |
| **Всего:** | **44 973 431,66** |

Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876

40 476 088,48

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____ Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
**Стройка:** **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
**Договор №** **257/20 от 15.12.2020 год**

**Акт**
**приемки выполненных работ № 9 от 20 апреля 2021 года**
**Локальная смета № 2-1-2**

за **апрель** 2021 год
на **Архитектурные решения**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-1703 | Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 778,148 | 10283,51 / 8174,76 | 2089,85 / 453,25 | 8002093 / 6361173 | 1626213 / 352696 | 14707 / – | 6243898 / 1139679 | 15385670 |
| 2 | 2103-0101-0505 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 55,47 | 61356 / – | | 3403417 / – | | 3403417 / – | – / 272273 | 3675690 |
| 3 | 2103-0101-0504 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 55,47 | 57419 / – | | 3185032 / – | | 3185032 / – | – / 254803 | 3439835 |
| 4 | 2103-0101-0503 | Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 64,337 | 57419 / – | | 3694166 / – | | 3694166 / – | – / 295533 | 3989699 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2102-0401-2811 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 101,927 | 19424 | | 1979830 | | 1979830 | – | 2138216 |
| | | | | | – | | – | | – | 158386 | |
| 7 | 2102-0401-2810 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 59,15 | 18941 | | 1120360 | | 1120360 | – | 1209989 |
| | | | | | – | | – | | – | 89629 | |
| 9 | 2101-0401-0102 | Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736- | м3 | 15,56 | 1848 | | 28755 | | 28755 | – | 31055 |
| | | | | | – | | – | | – | 2300 | |
| | **1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА** | | | | | | | | | | |
| 15 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 787,259 | 28483,85 | 2388,4 | 22424164 | 1880289 | 16995683 | 3679073 | 28191496 |
| | | | | | 4507,02 | 518 | 3548192 | 407800 | – | 2088259 | |
| 19 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 424,2 | 4135,7 | 245,41 | 1754366 | 104102 | 1093866 | 538448 | 2476239 |
| | | | | | 1311,64 | 53,22 | 556398 | 22678 | – | 183425 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 1** | **60 537 889** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 10 465 763 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 610 604 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 783 074 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 31 515 816 |
| - накладные расходы, тенге | 10 461 419 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 484 287 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **60 537 889** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 10 465 763 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 610 604 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 783 074 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 31 515 816 |
| - накладные расходы, тенге | 10 461 419 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 484 287 |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 544 841,00 |
| **Итого** | **61 082 729,91** |
| Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%) | 1 142 247,05 |
| **Итого:** | **62 224 976,96** |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | 1 244 499,54 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого:** | | **63 469 476,50** |
| в том числе на 2018 год-10% | К=1 | 6 346 947,65 |
| в том числе на 2019 год-90% | К=1,050036 | 59 980 711,70 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | **66 327 659,35** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | | 7 959 319,12 |
| **Всего:** | | **74 286 978,47** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876** | | **66 858 280,60** |

**СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 030240008552**
**Директор**

_____**Культуманов И.М.**

**м.п.**

**Технический надзор:**
**эксперт по техническому надзору**
**ТОО "Бестау С"**
**KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год**

_____**Байбулов Е.Е.**

**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
**БИН/ИИН 060140013382**
**Главный специалист**

_____**Идрисов Г.Б.**

**м.п.**

**Разработчики проекта строительства:**
**ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"**
**Главный специалист**
**Гос.лицензия 13019779**

_____ **Нургалиев Г.С.**

**м.п.**