Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 4 от 12 мая 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**424 988 771,44**									
За отчетный период		191 819 319,56							23 018 318,35	**214 837 637,91**
Удержание 30 %										64 451 291,37
Удержание 5 %										10 741 881,90
Всего к оплате										**139 644 464,64**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
и.о. Руководителя
Кайдаров О.Ш.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 10 от 12 мая 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **май** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	2.3 ПРИЯМКИ /ПР1 - 2 шт., ПР2 - 2 шт./										
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21254,22	1085,48	25505	1303	22733	1593	29266
					1224,45	234,78	1469	282	–	2168	
26	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,34	35887,02	3105,25	155750	13477	106843	36480	207608
					8163,54	1073,34	35430	4658	–	15378	
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2424	217102		486830		486830	–	525776
					–		–		–	38946	
28	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР = 91 %	1т	0,0856	725080,17	1306,17	62067	112	56047	5419	72885
					69020	549,45	5908	47	–	5399	
29	2977-7777-0101 (пп)СТСНРК8.04-08-2018.	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,2056	5772		1187		1187	–	1282

					–		–	–	95	
30	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические /К1, К 2/. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,1294	94365,13	8965,59	12211	1160	4767	6232	19918
					48560,4	3224,55	6284	417	–	1475	
31	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные	т	0,1294	126626		16385		16385	–	17696
					–		–		–	1311	
32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,7214	83,03	2,39	1056	30	474	383	1554
					43,37	0,26	552	3	–	115	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	12,7214	148,01	3,38	1883	43	1195	450	2519
					50,69	0,52	645	7	–	187	
		Итого по разделу 2					**878 504**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 288				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 125				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 414				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					696 461				
		- накладные расходы, тенге					50 557				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					65 074				
		Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
112	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	24,999	66955,05	2207,85	1673809	55194	–	1521570	3451009
					64747,2	699,3	1618615	17482	–	255630	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,197	264413		6133588		6133588	–	6624275
					–		–		–	490687	
114	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,725	235269		405839		405839	–	438306
					–		–		–	32467	
115	2105-0301-3201	/см.п.п.4/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	222265		16670		16670	–	18004

					–		–		–	1334
	Итого по разделу 6						**10 531 594**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 618 615			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						55 194			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						17 482			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						6 556 097			
	- накладные расходы, тенге						1 521 570			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						780 118			
	Раздел 8 БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
	8.1 БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
126	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91	м3	4,2	43974,76	4621,79	184694	19412	124777	40457	243163
127	1106-0301-0701 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91	т	0,198	9644,25 19408,01	941,08 1341,41	40506 3843	3953 266	– 57	18012 3270	7682
128	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	17778,6 222265	370	3520 44008	73	– 44008	569 –	47529
129	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,139	– 891680,17	1306,17	– 123944	182	– 91011	3521 29873	166122
	8.2 БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/			235620	549,45	32751	76	–	12305	
130	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91	м3	7	43974,76	4621,79	307823	32353	207961	67429	405272
131	1106-0301-0701 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91	т	0,336	9644,25 19408,01	941,08 1341,41	67510 6521	6588 451	– 97	30020 5549	13036
132	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336	17778,6 222265	370	5974 74681	124	– 74681	966 –	80656
133	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,25	– 891680,17	1306,17	– 222920	327	– 163689	5974 53729	298780
				235620	549,45					

8.3 БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/										
134 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,395	43974,76	4621,79	61345	6447	41444	13438	80765
				9644,25	941,08	13454	1313	–	5983	
135 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,065	19408,01	1341,41	1262	87	19	1073	2522
				17778,6	370	1156	24	–	187	
136 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	222265		14447		14447	–	15603
				–		–		–	1156	
137 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,045	891680,17	1306,17	40126	59	29464	9671	53780
				235620	549,45	10603	25	–	3984	
8.4 БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/										
138 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	43974,76	4621,79	158309	16638	106951	34678	208426
				9644,25	941,08	34719	3388	–	15439	
139 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,185	19408,01	1341,41	3590	248	53	3055	7177
				17778,6	370	3289	68	–	532	
140 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	222265		41119		41119	–	44409
				–		–		–	3290	
141 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,166	891680,17	1306,17	148019	217	108689	35676	198390
				235620	549,45	39113	91	–	14696	
Итого по разделу 8						**1 873 312**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						311 499				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						76 685				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 861				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 048 467				
- накладные расходы, тенге						297 897				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					138 764				
	Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
	9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
148	1107-0504-0106 Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	364	6937,04	1287,86	2525083	468781	821796	1579199	4432624
				3391,5	285,16	1234506	103798	–	328343	
149	1107-0504-0105 Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	315	4570,97	965,8	1439856	304227	459821	875432	2500510
				2145,42	209,79	675807	66084	–	185223	
150	2104-0108-9903 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3943,52	6161		24296027		24296027	–	26239709
				–		–		–	1943682	
151	2104-0302-0241 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,75	75890		284588		284588	–	307355
				–		–		–	22767	
152	2104-0302-0243 Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,65	69998		535485		535485	–	578323
				–		–		–	42839	
153	1107-0107-0101 Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,75	493851,46	11157,58	370389	8368	184158	211104	628012
				237150	1385,65	177863	1039	–	46519	
	9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/									
154	1106-0801-0112 Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,24	33100,48	2569,7	107246	8326	75899	22534	140162
				7105,15	537,59	23021	1742	–	10382	
155	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	222265		26672		26672	–	28806

156 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336	–		–		–	2134	
				217102		72946		72946	–	78782
157 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	–		–		–	5836	
				227683		17076		17076	–	18442
				–		–		–	1366	
	Итого по разделу 9					**34 952 725**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 111 196				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					789 702				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					172 663				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 774 467				
	- накладные расходы, тенге					2 688 268				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 589 091				
	Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	9763,69	4676,32	234329	112232	8168	162954	429066
				4747,05	1006,99	113929	24168	–	31783	
177 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	39,168	14434		565351		565351	–	610579
				–		–		–	45228	
178 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	5854,9	2794,69	140518	67073	3312	99928	259681
				2922,21	606,32	70133	14552	–	19236	
179 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	60,168	13939		838682		838682	–	905776
				–		–		–	67095	
	Итого по разделу 10					**2 205 102**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					184 062				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179 304				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 719				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 415 512				
	- накладные расходы, тенге					262 882				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					163 341					
	Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/										
	12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/										
198	1107-0503-0110 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	975	459,36	250,85	447876	244579	40814	255802	759972
				166,65	55,69	162484	54298	–	56294	
199	2104-0105-9901 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	22,743	65900		1498764		1498764	–	1618665
				–		–		–	119901	
	12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
200	1109-0302-0401 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,77	30207,05	10126,53	174295	58430	24257	127723	326180
				15876,6	2882,53	91608	16632	–	24161	
201	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,45	259316		1413272		1413272	–	1526334
				–		–		–	113062	
202	2105-0106-2403 Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200мм. толщиной от 5 до 60мм	м3	0,318	294757		93733		93733	–	101231
				–		–		–	7499	
204	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69	м2	204,075	83,03	2,39	16944	488	7606	6144	24935
				43,37	0,26	8851	53	–	1847	
205	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	204,075	148,01	3,38	30205	690	19171	7211	40409
				50,69	0,52	10345	106	–	2993	
	Итого по разделу 12					**4 397 726**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					273 287				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					304 186				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 089				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 097 615				
	- накладные расходы, тенге					396 880				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					325 758				

Итого по смете		**54 838 963**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 548 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 421 197
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		321 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге		39 588 619
- накладные расходы, тенге		5 218 055
- сметная прибыль (8 %), тенге		4 062 145
Временные здания и сооружения 0,9%		493 550,67
Итого		**55 332 513,97**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		1 034 718,01
Итого:		**56 367 231,99**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 127 344,64
Итого:		**57 494 576,62**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	5 749 457,66
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	54 334 237,73
ИТОГО ПО АКТУ		**60 083 695,40**
Налог на добавочную стоимость (12%)		7 210 043,45
Всего:		**67 293 738,84**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**60 564 364,94**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 11 от 12 мая 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **май** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/										
	1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	1167,222	10283,51	2089,85	12003144	2439319	22065	9365847	23078510
					8174,76	453,25	9541760	529043	–	1709519	
2	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	83,205	61356		5105126		5105126	–	5513536
					–		–		–	408410	
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	83,205	57419		4777548		4777548	–	5159752
					–		–		–	382204	

4 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	96,505	57419		5541221		5541221	–	5984519
				–		–		–	443298	
6 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	152,89	19424		2969735		2969735	–	3207314
				–		–		–	237579	
7 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	88,725	18941		1680540		1680540	–	1814983
				–		–		–	134443	
	1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА									
15 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	393,629	28483,85	2388,4	11212070	940144	8497832	1839534	14095732
				4507,02	518	1774094	203900	–	1044128	
16 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	783,357	27331,88	2388,4	21410621	1870970	16009045	3660838	27077176
				4507,02	518	3530606	405779	–	2005717	
19 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	636,3	4135,7	245,41	2631547	156153	1640797	807672	3714357
				1311,64	53,22	834597	33867	–	275138	
	Итого по разделу 1					**89 645 879**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 681 057				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 406 586				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 172 589				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 243 909				
	- накладные расходы, тенге					15 673 891				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 640 436				
	Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									
	3.1 ОКНА ПВХ									
87 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	129,766	2211,62	168,23	286992	21830	145858	116723	436012
				919,38	80,05	119304	10388	–	32297	

88 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	29,81	3220	164,96	95989	4918	44676	43874	151052
				1556,36	78,97	46395	2354	–	11189	
89 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	22,79	2479,41	170,47	56506	3885	26359	25298	88348
				1152,35	81,03	26262	1847	–	6544	
90 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	17,023	3494,72	170,48	59491	2902	31613	23688	89833
				1467,18	78,97	24976	1344	–	6654	
91 2109-0201-0403	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	129,766	24589		3190816		3190816	–	3446081
				–		–		–	255265	
92 2109-0201-0201	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	29,811	16723		498529		498529	–	538411
				–		–		–	39882	
93 2109-0201-0605	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	22,79	21923		499625		499625	–	539595
				–		–		–	39970	

94 2109-0201-0202	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	17,023	25249		429814		429814	–	464199
				–		–		–	34385	
3.2 ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
96 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	58,1	3638,58	176,93	211401	10279	116886	80134	314858
				1449,84	82,65	84236	4802	–	23323	
97 2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	58,1	24668		1433211		1433211	–	1547868
				–		–		–	114657	
	Итого по разделу 3					**7 616 257**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					301 173				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 814				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 735				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 417 387				
	- накладные расходы, тенге					289 717				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					564 166				
Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/										
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
СТЕНЫ										
202 1115-0203-0203	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80	м2 оштукатуриваемой поверхности	4798,3	1428,84	76,14	6856005	365344	2038031	3792629	11500525
				927,96	60,05	4452630	288155	–	851891	
203 1115-0203-0201	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,3	1185,92	71,43	90486	5450	26018	50735	152518
				773,5	57,67	59018	4400	–	11298	
	Итого по разделу 5					**11 653 043**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 511 648				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	370 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	292 555
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 064 049
- накладные расходы, тенге	3 843 364
- сметная прибыль (8 %), тенге	863 189
Итого по смете	**108 915 179**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 493 878
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 821 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 485 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 725 345
- накладные расходы, тенге	19 806 972
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 067 791
Временные здания и сооружения 0,9%	980 236,61
Итого	**109 895 415,61**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	2 055 044,27
Итого:	**111 950 459,88**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 239 009,20
Итого:	**114 189 469,08**
в том числе на 2018 год-10% К=1	11 418 946,91
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	107 912 748,02
ИТОГО ПО АКТУ	**119 331 694,93**
Налог на добавочную стоимость (12%)	14 319 803,39
Всего:	**133 651 498,32**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**120 286 348,44**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____Идрисов Г.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 12 мая 2021 года
По дополнительной (нулевой) смете № 2

за **май** 2021 год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены, перегородки для блок секций 1 и 2										
	1.1 Стены наружные										
2	2103-0101-0404	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012(красный)	1000 шт.	59,856	69989		4189262		4189262	–	4524403
					–		–		–	335141	
3	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	231,054	21110		4877550		4877550	–	5267754
					–		–		–	390204	
5	1108-0201-0101	(стенки лоджий 3 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	44,51	31370,68	2388,41	1396309	106308	1082065	214823	1740023
					4671,67	518	207936	23056	–	128891	
6	1108-0201-0101	(стенки лоджий с 4 по 6 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	89,376	31370,68	2388,4	2803786	213466	2172785	431364	3493962
					4671,67	518	417535	46297	–	258812	
	1.2 Ограждение лоджий										

8	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	277,101	6147,86	245,41	1703578	68003	1272118	351732	2219735
					1311,64	53,23	363457	14750	–	164425	
	1.4 Стены внутренние										
9	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2044,02	4454,7	248,37	9105486	507672	5429338	3050567	13128537
					1550,12	54,65	3168476	111704	–	972484	
		Итого по разделу 1					**30 374 414**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 157 404				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					895 449				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					195 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 023 118				
		- накладные расходы, тенге					4 048 486				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 249 957				
	Раздел 3 Проемы (для блок секций 1 и 2)										
	3.2 Двери балконные										
11	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,048	83375,72	2089,85	337505	8460	295954	32481	399585
					8174,77	453,22	33091	1835	–	29599	
		Итого по разделу 3					**399 585**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 091				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 460				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 835				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					295 954				
		- накладные расходы, тенге					32 481				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 599				
		Итого по смете					**30 773 999**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 190 494				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					903 909				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					197 641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 248 215				
		- накладные расходы, тенге					4 080 966				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 353 887				
		Временные здания и сооружения 0,9%					276 965,99				
		Итого					**31 050 965,01**				

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		580 653,05
Итого:		**31 631 618,05**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		632 632,36
Итого:		**32 264 250,42**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	3 226 425,04
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	30 490 762,00
ИТОГО ПО АКТУ		**33 717 187,05**
Налог на добавочную стоимость (12%)		4 046 062,45
Всего:		**37 763 249,49**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**33 986 924,53**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____ **Байбулов Е.Е.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Главный специалист

_____ **Идрисов Г.Б.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ **Нургалиев Г.С.**

м.п.