Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 5 от 18 мая 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**592 677 790,03**									
За отчетный период		149 722 338,03							17 966 680,56	**167 689 018,59**
Удержание 30 %										50 306 705,58
Удержание 5 %										8 384 450,93
Всего к оплате										**108 997 862,08**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
_____Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
и.о. Руководителя
_____Кайдаров О.Ш.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
_____Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 13 от 18 мая 2021 года
По дополнительной (нулевой) смете № 2

за **май** 2021 год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены, перегородки для блок секций 1 и 2										
	1.1 Стены наружные										
2	2103-0101-0404	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012(красный)	1000 шт.	39,905	69989		2792911		2792911	–	3016344
					–		–		–	223433	
3	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	213,935	21110		4516168		4516168	–	4877461
					–		–		–	361293	
6	1108-0201-0101	(стенки лоджий с 4 по 6 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	44,68	31370,63	2388,4	1401640	106714	1086196	215643	1746665
					4671,66	518	208730	23144	–	129383	
7	1108-0201-0101	(стенки лоджий с 7 по 9 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	46,84	31370,63	2388,4	1469400	111873	1138707	226068	1831106
					4671,66	518	218821	24263	–	135637	

1.2 Ограждение лоджий										
8 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	184,732	6147,86	245,41	1135706	45335	848070	234486	1479808
				1311,64	53,23	242302	9833	–	109615	
1.4 Стены внутренние										
9 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1362,68	4454,7	248,37	6070331	338449	3619564	2033713	8752367
				1550,12	54,65	2112318	74470	–	648323	
	Итого по разделу 1					**21 703 750**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 782 170				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					602 370				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					131 711				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 001 616				
	- накладные расходы, тенге					2 709 909				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 607 685				
Раздел 3 Проемы (для блок секций 1 и 2)										
3.2 Двери балконные										
11 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,69	83375,72	2089,85	224281	5622	196669	21585	265535
				8174,77	453,22	21990	1219	–	19669	
	Итого по разделу 3					**265 535**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 091				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 460				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 835				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					295 954				
	- накладные расходы, тенге					32 481				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 599				
	Итого по смете					**21 969 285**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 190 494				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					903 909				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					197 641				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 248 215				
	- накладные расходы, тенге					4 080 966				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 353 887				
	Временные здания и сооружения 0,9%					197 723,56				

Итого		**22 167 008,53**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		414 523,06
Итого:		**22 581 531,59**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		451 630,63
Итого:		**23 033 162,22**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	2 303 316,22
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	21 767 084,58
ИТОГО ПО АКТУ		**24 070 400,80**
Налог на добавочную стоимость (12%)		2 888 448,10
Всего:		**26 958 848,89**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**24 262 963,99**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 14 от 18 мая 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **май** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/										
	1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	778,147	10283,51	2089,85	8002082	1626211	14707	6243890	15385650
					8174,76	453,25	6361165	352695	–	1139678	
2	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	55,46	61356		3402804		3402804	–	3675028
					–		–		–	272224	
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	55,46	57419		3184458		3184458	–	3439214
					–		–		–	254757	

4 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	76,505	57419		4392841		4392841	–	4744268
				–		–		–	351427	
6 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	101,927	19424		1979830		1979830	–	2138216
				–		–		–	158386	
7 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	78,725	18941		1491130		1491130	–	1610421
				–		–		–	119290	
1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
15 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	353,629	28483,85	2388,4	10072715	844608	7634295	1652603	12663344
				4507,02	518	1593813	183180	–	938025	
16 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (с 4-го по 6-й этаж). Кладка при высоте этажа до 4	м3 кладки	391,679	27331,88	2388,4	10705323	935486	8004532	1830421	13538604
				4507,02	518	1765305	202890	–	1002860	
17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича(с 7-го по тех. этаж).. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	481,586	27258,66	2388,4	13127389	1150220	9806651	2250581	16608207
				4507,02	518	2170518	249462	–	1230238	
19 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	454,3	4135,7	245,41	1878849	111490	1171481	576652	2651941
				1311,64	53,22	595878	24178	–	196440	
	Итого по разделу 1					**76 454 894**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 486 679				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 668 014				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					829 224				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 082 728				
	- накладные расходы, тенге					12 554 147				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 663 325				

Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/

3.1 ОКНА ПВХ

87 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	139,766	2211,62	168,23	309109	23513	157098	125718	469613
				919,38	80,05	128498	11188	–	34786	
88 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	29,51	3220	164,96	95022	4868	44226	43433	149531
				1556,36	78,97	45928	2330	–	11076	
89 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	24,59	2479,41	170,47	60969	4192	28441	27296	95326
				1152,35	81,03	28336	1993	–	7061	
90 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	18,23	3494,72	170,48	59491	2902	31613	23688	89833
				1467,18	78,97	24976	1344	–	6654	
91 2109-0201-0403	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	121,536	24589		2988449		2988449	–	3227525
				–		–		–	239076	
92 2109-0201-0201	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	24,59	16723		411219		411219	–	444116
				–		–		–	32897	
93 2109-0201-0605	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	17,023	21923		373195		373195	–	403051

					–		–		–	29856	
94	2109-0201-0202	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	17,023	25249		429814		429814	–	464199
					–		–		–	34385	
	3.2 ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
96	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	58,1	3638,58	176,93	211401	10279	116886	80134	314858
					1449,84	82,65	84236	4802	–	23323	
97	2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	58,1	24668		1433211		1433211	–	1547868
					–		–		–	114657	
		Итого по разделу 3					**7 205 920**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					227 739				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 754				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 657				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 014 151				
		- накладные расходы, тенге					300 268				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					533 772				
	Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ										
	СТЕНЫ										
212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80	м2 оштукатуриваемой поверхности	2652,69	1428,84	76,14	3790270	201976	1126704	2096707	6357935
					927,96	60,05	2461590	159294	–	470958	
		Итого по разделу 5					**6 357 935**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 461 590				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					201 976				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					159 294				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 126 704				
		- накладные расходы, тенге					2 096 707				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					470 958				

Итого по смете		**90 018 748**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		15 176 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 915 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 010 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге		48 223 583
- накладные расходы, тенге		14 951 123
- сметная прибыль (8 %), тенге		6 668 055
Временные здания и сооружения 0,9%		810 168,74
Итого		**90 828 917,19**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		1 698 500,75
Итого:		**92 527 417,94**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 850 548,36
Итого:		**94 377 966,30**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	9 437 796,63
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	89 190 236,00
ИТОГО ПО АКТУ		**98 628 032,63**
Налог на добавочную стоимость (12%)		11 835 363,92
Всего:		**110 463 396,54**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**99 417 056,85**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____Асылханов А.М.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 15 от 18 мая 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **май** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
112	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	14,79	66955,05	2207,85	990265	32654	0	900197	2041699
					64747,2	699,3	957611	10343	–	151237	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,97	264413		3693850		3693850	–	3989358
					–		–		–	295508	
114	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,725	235269		170570		170570	–	184216
					–		–		–	13646	
115	2105-0301-3201	/см.п.п.4/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	222265		10002		10002	–	10802
					–		–		–	800	
	Итого по разделу 6						**6 226 074**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					957 611				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 654				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 343				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 874 422				
	- накладные расходы, тенге					900 197				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					461 191				
	Раздел 8 БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
	8.1 БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
126	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91	м3	4,2	43974,76	4621,79	184694	19412	124777	40457	243163
				9644,25	941,08	40506	3953	–	18012	
127	1106-0301-0701 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91	т	0,198	19408,01	1341,41	3843	266	57	3270	7682
				17778,6	370	3520	73	–	569	
128	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	222265		44008		44008	–	47529
				–		–		–	3521	
129	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,139	891680,17	1306,17	123944	182	91011	29873	166122
				235620	549,45	32751	76	–	12305	
	8.2 БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
130	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91	м3	7	43974,76	4621,79	307823	32353	207961	67429	405272
				9644,25	941,08	67510	6588	–	30020	
131	1106-0301-0701 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91	т	0,336	19408,01	1341,41	6521	451	97	5549	13036
				17778,6	370	5974	124	–	966	
132	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336	222265		74681		74681	–	80656
				–		–		–	5974	
133	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,25	891680,17	1306,17	222920	327	163689	53729	298780
				235620	549,45	58905	137	–	22132	
	8.3 БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									
134	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,395	43974,76	4621,79	61345	6447	41444	13438	80765

				9644,25	941,08	13454	1313	–	5983	
135	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,065	19408,01	1341,41	1262	87	19	1073	2522
					17778,6	370	1156	24	–	187	
136	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065	222265		14447		14447	–	15603
					–		–		–	1156	
137	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,045	891680,17	1306,17	40126	59	29464	9671	53780
					235620	549,45	10603	25	–	3984	
	8.4 БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/										
138	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	43974,76	4621,79	158309	16638	106951	34678	208426
					9644,25	941,08	34719	3388	–	15439	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,185	19408,01	1341,41	3590	248	53	3055	7177
					17778,6	370	3289	68	–	532	
140	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	222265		41119		41119	–	44409
					–		–		–	3290	
141	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,166	891680,17	1306,17	148019	217	108689	35676	198390
					235620	549,45	39113	91	–	14696	
	Итого по разделу 8						**1 873 312**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						311 499				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						76 685				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						15 861				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 048 467				
	- накладные расходы, тенге						297 897				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						138 764				

Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/

9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

148 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	244	6937,04	1287,86	1692638	314238	550874	1058584	2971319
				3391,5	285,16	827526	69579	–	220098	
149 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	189	4570,97	965,8	863913	182536	275893	525259	1500306
				2145,42	209,79	405484	39650	–	111134	
150 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2629	6161		16197269		16197269	–	17493051
				–		–		–	1295782	
151 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,693	75890		204372		204372	–	220722
				–		–		–	16350	
152 2104-0302-0243	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,15	69998		360490		360490	–	389329
				–		–		–	28839	
153 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,62	493851,46	11157,58	306188	6918	152237	174513	519157
				237150	1385,65	147033	859	–	38456	
9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/										
154 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	33100,48	2569,7	59581	4625	42166	12519	77868
				7105,15	537,59	12789	968	–	5768	
155 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	222265		17781		17781	–	19204
				–		–		–	1422	

156	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,221	217102		47980		47980	–	51818
					–		–		–	3838	
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	227683		10929		10929	–	11803
					–		–		–	874	
		Итого по разделу 9					**23 254 575**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 392 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					508 317				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					111 056				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 859 990				
		- накладные расходы, тенге					1 770 874				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 722 561				
		Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
176	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	9763,69	4676,32	156219	74821	5445	108636	286044
					4747,05	1006,99	75953	16112	–	21188	
177	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	117,5	14434		1695995		1695995	–	1831675
					–		–		–	135680	
178	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	5854,9	2794,69	111243	53099	2622	79110	205581
					2922,21	606,32	55522	11520	–	15228	
179	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	180,49	13939		2515850		2515850	–	2717118
					–		–		–	201268	
		Итого по разделу 10					**5 040 417**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 475				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 920				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 632				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 219 912				
		- накладные расходы, тенге					187 746				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					373 364				

Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/

12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/

198	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	652	459,36	250,85	299503	163554	27293	171060	508207
					166,65	55,69	108656	36310	–	37645	
199	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	15,159	65900		998978		998978	–	1078896
					–		–		–	79918	
	12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/										
200	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,34	30207,05	10126,53	161306	54076	22449	118205	301872
					15876,6	2882,53	84781	15393	–	22361	
201	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,04	259316		1306953		1306953	–	1411509
					–		–		–	104556	
202	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200мм. толщиной от 5 до 60мм	м3	0,293	294757		86364		86364	–	93273
					–		–		–	6909	
204	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69	м2	188,97	83,03	2,39	15690	452	7043	5689	23089
					43,37	0,26	8196	49	–	1710	
205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	188,97	148,01	3,38	27969	639	17752	6677	37418
					50,69	0,52	9579	98	–	2772	

Итого по разделу 12	**3 454 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	218 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 466 831
- накладные расходы, тенге	301 631
- сметная прибыль (8 %), тенге	255 871
Итого по смете	**39 848 644**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 004 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		964 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		216 741
- материалы, изделия и конструкции, тенге		29 469 621
- накладные расходы, тенге		3 458 345
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 951 751
Временные здания и сооружения 0,9%		358 637,80
Итого		**40 207 281,71**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		751 876,17
Итого:		**40 959 157,88**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		819 183,16
Итого:		**41 778 341,04**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	4 177 834,10
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	39 481 885,90
ИТОГО ПО АКТУ		**43 659 720,00**
Налог на добавочную стоимость (12%)		5 239 166,40
Всего:		**48 898 886,40**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**44 008 997,75**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____ **Байбулов Е.Е.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____ **Асылханов А.М.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ **Нургалиев Г.С.**

м.п.