Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 6 от 11 июня 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационо-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**700 572 490,07**									
За отчетный период		96 334 553,61							11 560 146,43	**107 894 700,04**
Удержание 30 %										32 368 410,01
Удержание 5 %										5 394 735,00
Всего к оплате										**70 131 555,03**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заместитель руководителя
Карамурзинова Б.Ж.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 16 от 11 июня 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/										
112	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	7,32	66955,05	2207,85	490111	16161	0	445534	1010496
					64747,2	699,3	473950	5119	–	74852	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,07	264413		1869400		1869400	–	2018952
					–		–		–	149552	
114	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,325	235269		76462		76462	–	82579
					–		–		–	6117	
115	2105-0301-3201	/см.п.п.4/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	222265		3334		3334	–	3601
					–		–		–	267	
		Итого по разделу 6					**3 115 628**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					473 950				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 161				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 119				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 949 196				
	- накладные расходы, тенге					445 534				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					230 787				
	Раздел 8 БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
	8.1 БАЛКА-ПОЯС БП1 /28 шт. в каждой секции/									
126	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91	м3	4,2	43974,76	4621,79	184694	19412	124777	40457	243163
				9644,25	941,08	40506	3953	–	18012	
127	1106-0301-0701 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91	т	0,1956	19408,01	1341,41	3796	262	56	3230	7589
				17778,6	370	3477	72	–	562	
128	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1956	222265		43475		43475	–	46953
				–		–		–	3478	
129	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1374	891680,17	1306,17	122517	179	89963	29529	164210
				235620	549,45	32374	75	–	12164	
	8.2 БАЛКА-ПОЯС БП2 /56 шт. в каждой секции/									
130	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91	м3	7	43974,76	4621,79	307823	32353	207961	67429	405272
				9644,25	941,08	67510	6588	–	30020	
131	1106-0301-0701 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91	т	0,336	19408,01	1341,41	6521	451	97	5549	13036
				17778,6	370	5974	124	–	966	
132	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336	222265		74681		74681	–	80656
				–		–		–	5974	
133	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2468	891680,17	1306,17	220067	322	161593	53041	294956
				235620	549,45	58151	136	–	21849	
	8.3 БАЛКА-ПОЯС БП3 /9 шт. в каждой секции/									
134	1106-0701-0201 Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,395	43974,76	4621,79	61345	6447	41444	13438	80765

				9644,25	941,08	13454	1313	–	5983	
135 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0624	19408,01	1341,41	1211	84	18	1031	2421
				17778,6	370	1109	23	–	179	
136 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	222265		13869		13869	–	14979
				–		–		–	1110	
137 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0432	891680,17	1306,17	38521	56	28285	9284	51629
				235620	549,45	10179	24	–	3824	
8.4 БАЛКА-ПОЯС БП4 /48 шт. в каждой секции/										
138 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	43974,76	4621,79	158309	16638	106951	34678	208426
				9644,25	941,08	34719	3388	–	15439	
139 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1842	19408,01	1341,41	3575	247	53	3042	7146
				17778,6	370	3275	68	–	529	
140 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1842	222265		40941		40941	–	44217
				–		–		–	3275	
141 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1644	891680,17	1306,17	146592	215	107642	35332	196478
				235620	549,45	38736	90	–	14554	
	Итого по разделу 8					**1 861 895**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					309 464				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					76 667				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 854				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 041 807				
	- накладные расходы, тенге					296 039				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					137 918				

Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/

9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

148 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	144	6937,04	1287,86	998934	185452	325106	624738	1753566
				3391,5	285,16	488376	41063	–	129894	
149 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	89	4570,97	965,8	406816	85956	129918	247344	706493
				2145,42	209,79	190942	18671	–	52333	
150 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1629	6161		10036269		10036269	–	10839171
				–		–		–	802902	
151 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,693	75890		128482		128482	–	138760
				–		–		–	10279	
152 2104-0302-0243	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,15	69998		220494		220494	–	238133
				–		–		–	17639	
153 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,31	493851,46	11157,58	153094	3459	76119	87256	259578
				237150	1385,65	73517	430	–	19228	
9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/										
154 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	33100,48	2569,7	29790	2313	21083	6259	38934
				7105,15	537,59	6395	484	–	2884	
155 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	222265		8891		8891	–	9602
				–		–		–	711	

156	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	217102		23881		23881	–	25792
					–		–		–	1910	
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	227683		5464		5464	–	5902
					–		–		–	437	
		Итого по разделу 9					**14 015 930**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					759 230				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					277 180				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 975 706				
		- накладные расходы, тенге					965 598				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 038 217				
	Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/										
176	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9763,69	4676,32	78110	37411	2723	54318	143022
					4747,05	1006,99	37976	8056	–	10594	
177	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	57,2	14434		825625		825625	–	891675
					–		–		–	66050	
178	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	5854,9	2794,69	46839	22358	1104	33309	86560
					2922,21	606,32	23378	4851	–	6412	
179	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	40,12	13939		559233		559233	–	603971
					–		–		–	44739	
		Итого по разделу 10					**1 725 228**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 768				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 906				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 388 684				
		- накладные расходы, тенге					87 627				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					127 795				

Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/

12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/

198	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	325	459,36	250,85	149292	81526	13605	85267	253324
					166,65	55,69	54161	18099	–	18765	
199	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	11,35	65900		747965		747965	–	807802
					–		–		–	59837	
	12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/										
200	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,14	30207,05	10126,53	64643	21671	8996	47371	120975
					15876,6	2882,53	33976	6169	–	8961	
201	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,023	259316		524596		524596	–	566564
					–		–		–	41968	
202	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200мм. толщиной от 5 до 60мм	м3	0,141	294757		41561		41561	–	44886
					–		–		–	3325	
204	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69	м2	75,21	83,03	2,39	6245	180	2803	2264	9190
					43,37	0,26	3262	20	–	681	
205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	75,21	148,01	3,38	11132	254	7065	2658	14893
					50,69	0,52	3812	39	–	1103	

Итого по разделу 12	**1 817 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 346 591
- накладные расходы, тенге	137 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 639
Итого по смете	**22 536 314**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 699 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		533 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		118 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге		16 701 984
- накладные расходы, тенге		1 932 358
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 669 357
Временные здания и сооружения 0,9%		202 826,83
Итого		**22 739 141,00**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		425 221,94
Итого:		**23 164 362,93**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		463 287,26
Итого:		**23 627 650,19**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	2 362 765,02
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	22 328 894,97
ИТОГО ПО АКТУ		**24 691 659,99**
Налог на добавочную стоимость (12%)		2 962 999,20
Всего:		**27 654 659,18**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**24 889 193,26**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 17 от 11 июня 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **июнь** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/										
	1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	389,0735	10283,51	2089,85	4001041	813105	7353	3121945	7692825
					8174,76	453,25	3180582	176348	–	569839	
2	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	27,73	61356		1701402		1701402	–	1837514
					–		–		–	136112	
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	27,73	57419		1592229		1592229	–	1719607
					–		–		–	127378	

4	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	38,2525	57419		2196420		2196420	–	2372134
					–		–		–	175714	
6	2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	50,9635	19424		989915		989915	–	1069108
					–		–		–	79193	
7	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	39,3625	18941		745565		745565	–	805210
					–		–		–	59645	
	1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
17	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича(с 7-го по тех. этаж).. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	481,586	27258,66	2388,4	13127389	1150220	9806651	2250581	16608207
					4507,02	518	2170518	249462	–	1230238	
19	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	302,86	4135,7	245,41	1252538	74325	780970	384426	1767921
					1311,64	53,22	397243	16118	–	130957	
		Итого по разделу 1					**33 872 528**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 748 344				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 037 650				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					441 927				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 820 506				
		- накладные расходы, тенге					5 756 952				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 509 076				
	Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	3.1 ОКНА ПВХ										
87	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	129,35	2211,62	168,23	286073	21761	145391	116349	434615
					919,38	80,05	118922	10354	–	32194	
88	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	14,51	3220	164,96	46722	2394	21746	21356	73524
					1556,36	78,97	22583	1146	–	5446	

89 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	12,59	2479,41	170,47	31216	2146	14561	13975	48806
				1152,35	81,03	14508	1020	–	3615	
90 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	18,23	3494,72	170,48	59491	2902	31613	23688	89833
				1467,18	78,97	24976	1344	–	6654	
91 2109-0201-0403	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	85,3	24589		2097442		2097442	–	2265237
				–		–		–	167795	
92 2109-0201-0201	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,2	16723		204021		204021	–	220342
				–		–		–	16322	
93 2109-0201-0605	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	8,2	21923		179769		179769	–	194150
				–		–		–	14381	
94 2109-0201-0202	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,3	25249		209567		209567	–	226332
				–		–		–	16765	

3.2 ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ

96 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	23,1	3638,58	176,93	84051	4087	46473	31860	125185
				1449,84	82,65	33491	1909	–	9273	
97 2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	23,1	24668		569831		569831	–	615417
				–		–		–	45586	
	Итого по разделу 3					**4 293 442**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					180 989				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 289				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 520 412				
	- накладные расходы, тенге					207 228				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					318 032				
Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ										
СТЕНЫ										
212 1115-0203-0203	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80	м2 оштукатуриваемой поверхности	9136,75	1428,84	76,14	13054954	695672	3880743	7221760	21898851
				927,96	60,05	8478539	548662	–	1622137	
	Итого по разделу 5					**21 898 851**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 478 539				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					695 672				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					548 662				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 880 743				
	- накладные расходы, тенге					7 221 760				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 622 137				
	Итого по смете					**60 064 821**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 407 871				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 766 612				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 006 363				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 221 661				
	- накладные расходы, тенге					13 185 940				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 449 246				
	Временные здания и сооружения 0,9%					540 583,39				
	Итого					**60 605 404,63**				
	Затраты на производство строительно -монтажных									

работ в зимнее время (1,87%)		1 133 321,07
Итого:		**61 738 725,69**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 234 774,51
Итого:		**62 973 500,21**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	6 297 350,02
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	59 511 998,04
ИТОГО ПО АКТУ		**65 809 348,06**
Налог на добавочную стоимость (12%)		7 897 121,77
Всего:		**73 706 469,83**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**66 335 822,82**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт

приемки выполненных работ № 18 от 11 июня 2021 года

По дополнительной (нулевой) смете № 2

за **июнь** 2021 год
на **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены, перегородки для блок секций 1 и 2										
	1.1 Стены наружные										
2	2103-0101-0404	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012(красный)	1000 шт.	19,3	69989		1350788		1350788	–	1458851
					–		–		–	108063	
3	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	131,054	21110		2766550		2766550	–	2987874
					–		–		–	221324	
5	1108-0201-0101	(стенки лоджий 3 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	22,51	31370,68	2388,41	706154	53763	547232	108642	879980
					4671,67	518	105159	11660	–	65184	
6	1108-0201-0101	(стенки лоджий с 4 по 6 этаж)Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	45,376	31370,68	2388,4	1423476	108376	1103118	219002	1773877
					4671,67	518	211982	23505	–	131398	
	1.2 Ограждение лоджий										

8	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	145,23	6147,86	245,41	892854	35641	666723	184345	1163374
					1311,64	53,23	190489	7731	–	86176	
1.4 Стены внутренние											
9	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1022,02	4454,7	248,37	4552792	253839	2714700	1525300	6564339
					1550,12	54,65	1584254	55853	–	486247	
		Итого по разделу 1					**14 828 295**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 091 884				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					451 619				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					98 749				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 149 111				
		- накладные расходы, тенге					2 037 289				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 098 392				
Раздел 3 Проемы (для блок секций 1 и 2)											
3.2 Двери балконные											
11	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,69	83375,72	2089,85	224281	5622	196669	21585	265535
					8174,77	453,22	21990	1219	–	19669	
		Итого по разделу 3					**265 535**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 091				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 460				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 835				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					295 954				
		- накладные расходы, тенге					32 481				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 599				
		Итого по смете					**15 093 829**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 190 494				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					903 909				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					197 641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 248 215				
		- накладные расходы, тенге					4 080 966				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 353 887				
		Временные здания и сооружения 0,9%					135 844,46				
		Итого					**15 229 673,78**				

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		284 794,90
Итого:		**15 514 468,68**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		310 289,37
Итого:		**15 824 758,05**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	1 582 475,81
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	14 954 909,08
ИТОГО ПО АКТУ		**16 537 384,89**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 984 486,19
Всего:		**18 521 871,07**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**16 669 683,96**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист
_____Асылханов А.М.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
_____Нургалиев Г.С.
м.п.