Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 7 от 17 июня 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**779 062 254,36**									
За отчетный период		70 080 146,69							8 409 617,60	**78 489 764,29**
Удержание 30 %										23 546 929,29
Удержание 5 %										3 924 488,21
Всего к оплате										**51 018 346,79**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заместитель руководителя
Карамурзинова Б.Ж.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 19 от 17 июня 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **июнь** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
112	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	9,77	66955,05	2207,85	654151	21571	0	594653	1348709
					64747,2	699,3	632580	6832	–	99904	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,41	264413		2488126		2488126	–	2687176
					–		–		–	199050	
114	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,337	235269		79286		79286	–	85629
					–		–		–	6343	
115	2105-0301-3201	/см.п.п.4/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	222265		1556		1556	–	1680
					–		–		–	124	
		Итого по разделу 6					**4 123 194**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					632 580				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 571				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 832				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 568 968				
		- накладные расходы, тенге					594 653				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					305 422				
		Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
148	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	110	6937,04	1287,86	763074	141665	248345	477230	1339529
					3391,5	285,16	373065	31368	–	99224	
149	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	107	4570,97	965,8	489094	103341	156193	297369	849380
					2145,42	209,79	229560	22448	–	62917	
150	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1157,26	6161		7129879		7129879	–	7700269
					–		–		–	570390	
151	2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,087	75890		82492		82492	–	89092
					–		–		–	6599	
152	2104-0302-0243	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,26	69998		158195		158195	–	170851
					–		–		–	12656	
153	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,25	493851,46	11157,58	123463	2789	61386	70368	209337
					237150	1385,65	59288	346	–	15506	
		9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/									
154	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	33100,48	2569,7	52961	4112	37481	11128	69216

155 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	7105,15 222265 –	537,59	11368 8891 –	860	– 8891 –	5127 – 711	9602
156 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	217102 –		23881 –		23881 –	– 1910	25792
157 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	227683 –		5464 –		5464 –	– 437	5902
	Итого по разделу 9 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					**10 468 969** 673 281 251 906 55 022 7 912 208 856 095 775 479				
Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/										
176 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9763,69 4747,05	4676,32 1006,99	78110 37976	37411 8056	2723 –	54318 10594	143022
177 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	-4,972	14434 –		-71766 –		-71766 –	– -5741	-77507
178 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	5854,9 2922,21	2794,69 606,32	52694 26300	25152 5457	1242 –	37473 7213	97380
179 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	40,11	13939 –		559093 –		559093 –	– 44727	603821
	Итого по разделу 10					**766 716**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 276				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 563				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 513				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					491 292				
	- накладные расходы, тенге					91 791				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 794				
	Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
	12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
198	1107-0503-0110 Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	326	459,36	250,85	149751	81777	13646	85530	254104
				166,65	55,69	54328	18155	–	18822	
199	2104-0105-9901 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	5,69	65900		374971		374971	–	404969
				–		–		–	29998	
	12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
200	1109-0302-0401 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,07	30207,05	10126,53	32322	10835	4498	23685	60487
				15876,6	2882,53	16988	3084	–	4481	
201	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,01	259316		261909		261909	–	282862
				–		–		–	20953	
202	2105-0106-2403 Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200мм. толщиной от 5 до 60мм	м3	0,04	294757		11790		11790	–	12734
				–		–		–	943	
204	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69	м2	37,4	83,03	2,39	3105	89	1394	1126	4570
				43,37	0,26	1622	10	–	338	
205	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР – 80 %	м2	37,4	140,01	3,38	5536	126	3513	1322	7406
				50,69	0,52	1896	19	–	549	
	Итого по разделу 12					**1 027 130**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 834				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		92 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		21 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге		671 722
- накладные расходы, тенге		111 662
- сметная прибыль (8 %), тенге		76 084
Итого по смете		**16 386 009**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 444 971
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		428 868
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		96 635
- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 644 190
- накладные расходы, тенге		1 654 202
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 213 778
Временные здания и сооружения 0,9%		147 474,08
Итого		**16 533 483,51**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		309 176,14
Итого:		**16 842 659,65**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		336 853,19
Итого:		**17 179 512,85**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	1 717 951,28
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	16 235 196,26
ИТОГО ПО АКТУ		**17 953 147,54**
Налог на добавочную стоимость (12%)		2 154 377,70
Всего:		**20 107 525,25**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**18 096 772,71**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 20 от 17 июня 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **июнь** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	180,671	10283,51 8174,76	2089,85 453,25	1857932 1476942	377575 81889	3415 –	1449713 264612	3572257
2	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,87	61356 –		851008 –		851008 –	– 68081	919088
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,87	57419 –		796402 –		796402 –	– 63712	860114

4 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,95	57419 –		399062 –		399062 –	– 31925	430987
6 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	25,48	19424 –		494924 –		494924 –	– 39594	534517
7 2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1	18941 –		1894 –		1894 –	– 152	2046
1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича(с 7-го по тех. этаж).. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	240,74	27258,66 4507,02	2388,4 518	6562250 1085020	574983 124703	4902246 –	1125043 614983	8302276
19 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	151,67	4135,7 1311,64	245,41 53,22	627262 198936	37221 8072	391104 –	192518 65582	885362
Итого по разделу 1						**15 506 646**				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 760 898				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						989 780				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						214 664				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 840 054				
- накладные расходы, тенге						2 767 273				
- сметная прибыль (8 %), тенге						1 148 640				
Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/										
3.1 ОКНА ПВХ										
87 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	29,35	2211,62 919,38	168,23 80,05	64911 26984	4938 2349	32990 –	26400 7305	98616
88 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	4,51	3220 1556,36	164,96 78,97	14522 7019	744 356	6759 –	6638 1693	22853

89	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	√ 2,59	2479,41 1152,35	170,47 81,03	6422 2985	442 210	2996 –	2875 744	10040
90	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	√ 8,23	3494,72 1467,18	170,48 78,97	59491 24976	2902 1344	31613 –	23688 6654	89833
91	2109-0201-0403	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	√ 25,35	24589 –		623331 –		623331 –	– 49866	673198
92	2109-0201-0201	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	√ 4,51	16723 –		75421 –		75421 –	– 6034	81454
93	2109-0201-0605	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	√ 2,59	21923 –		56781 –		56781 –	– 4542	61323
94	2109-0201-0202	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	√ 8,23	25249 –		207799 –		207799 –	– 16624	224423

3.2 ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ

96 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	√ 3,1	3638,58 1449,84	176,93 82,65	11280 4495	548 256	6237 –	4276 1244	16800
97 2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	√ 3,1	24668 –		76471 –		76471 –	– 6118	82588
	Итого по разделу 3 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - накладные расходы, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					**1 361 128** 61 964 9 574 4 516 1 120 396 63 876 100 824				
	1 ЭТАЖ **Раздел 4 ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/** **4.5 ТИП 3**									
141 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	√ 293	706,54 335,35	28,58 13,77	207015 98258	8373 4034	100384 –	96154 24254	327423
142 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % ктрр1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	√ 293	132,14 5,8	6,79 3,19	38717 1699	1989 935	35028 –	2476 3295	44487
	4.6 ТИП 4									
144 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	√ 318,44	706,54 335,35	28,58 13,77	224989 106789	9100 4384	109100 –	104503 26359	355852
145 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 17 мм/ НР = 94 % ктрр1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м2 стяжки	√ 318,44	-56,63 2,49	-2,91 -1,37	-18033 792	-926 -435	-16315 –	-1153 -1535	-20721
	4.7 ТИП 5									
147 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	√ 14,82	1523,53	84,97	22579	1259	11591	9310	34440

					656,45	11,87	9729	176	–	2551	
148 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,82		706,54	28,58	10471	423	5077	4864	16561
					335,35	13,77	4970	204	–	1227	
149 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % ктрр1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	14,82		132,14	6,79	1958	101	1771	125	2250
					5,8	3,19	86	47	–	167	
4.8 ТИП 6											
153 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	900,4		706,54	28,58	636165	25730	308484	295486	1006183
					335,35	13,77	301951	12396	–	74532	
154 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ НР = 94 % ктрр1=3,4; кэкс1=3,4; кмат1=3,4;	м2 стяжки	900,4		320,9	16,48	288939	14842	261408	18478	332010
					14,09	7,74	12689	6969	–	24593	
155 1106-0301-0410	/4Вр1-100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,6567		14730,64	1382,48	24404	2290	52	20952	48985
					13316,8	580,9	22062	962	–	3629	
156 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6567		264413		438053		438053	–	473097
					–		–		–	35044	
4.9 ТИП 7											
158 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	87,3		1523,53	84,97	133004	7418	68278	54843	202876
					656,45	11,87	57308	1036	–	15028	
159 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	87,3		905,60	12,03	84304	3669	46057	33058	126751
					396,08	6,77	34578	591	–	9389	
160 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	87,3		706,54	28,58	61681	2495	29910	28649	97556
					335,35	13,77	29276	1202	–	7226	

161 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ НР = 94 % ктрр1=3,4; кэкс1=3,4; кмат1=3,4;	м2 стяжки	✓ 87,3	320,9 14,09	16,48 7,74	28015 1230	1439 676	25346 –	1792 2384	32191
ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ										
4.12 ТИП 3"										
165 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	√ 130	706,54 335,35	28,58 13,77	91850 43596	3715 1790	44539 –	42662 10761	145274
166 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % ктрр1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	✓ 130	132,14 5,8	6,79 3,19	17178 754	883 415	15542 –	1099 1462	19739
4.13 ТИП 8										
168 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	✓ 972	706,54 335,35	28,58 13,77	686757 325960	27780 13384	333017 –	318984 80459	1086200
169 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ НР = 94 % ктрр1=3,4; кэкс1=3,4; кмат1=3,4;	м2 стяжки	✓ 972	320,9 14,09	16,48 7,74	311915 13695	16019 7523	282201 –	19946 26549	358409
4.14 ТИП 7"										
171 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	√ 88,57	1523,53 656,45	84,97 11,87	134939 58142	7526 1051	69271 –	55642 15246	205827
172 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	√ 88,57	965,68 396,08	42,03 6,77	85530 35081	3723 600	46727 –	33540 9526	128595
173 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	√ 88,57	706,54 335,35	28,58 13,76	62578 29702	2531 1219	30345 –	29065 7331	98975

174	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % ктрр1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	88,57	132,14 5,8	6,79 3,19	11704 514	601 283	10589 –	748 996	13448

Итого по разделу 4	**5 136 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 188 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 256 454
- накладные расходы, тенге	1 171 223
- сметная прибыль (8 %), тенге	380 474
Итого по смете	**22 004 184**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 011 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 140 334
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 216 905
- накладные расходы, тенге	4 002 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 629 939
Временные здания и сооружения 0,9%	198 037,65
Итого	**22 202 221,31**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	415 181,54
Итого:	**22 617 402,85**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	452 348,06
Итого:	**23 069 750,91**
в том числе на 2018 год-10% К=1	2 306 975,09
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	21 801 662,07
ИТОГО ПО АКТУ	**24 108 637,16**
Налог на добавочную стоимость (12%)	2 893 036,46
Всего:	**27 001 673,62**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**24 301 506,25**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист
Асылханов А.М.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 19019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 21 от 17 июня 2021 года
Локальная смета № 2-1-3

за **июнь** 2021 год
на **Отопление и вентиляция**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок-секция 1									
		Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ									
3	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 %	1 узел	√ 20	6125,85	117,27	122517	2345	22715	96553	236595
					4872,81	53,35	97456	1067	–	17526	
4	2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм.	шт.	√ 20	43185		863700		863700	–	932796
					–		–		–	69096	
7	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	√ 72	876		63072		63072	–	68118
					–		–		–	5046	
22	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	√ 400	876		350400		350400	–	378432
					–		–		–	28032	
24	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	√ 36	2542		91512		91512	–	98833
					–		–		–	7321	

26	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	130	986,48 966,07	2,49 0,13	128243 125589	324 17	2330 –	123094 20107	271444
27	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	2366	978,63 962,83	2,37 0,19	2315431 2278062	5612 447	31757 –	2232939 363870	4912240
28	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-	м	2192	437 –		957904 –		957904 –	– 76632	1034536
29	2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-	м	203	287 –		58261 –		58261 –	– 4661	62922
30	2301-0501-1501	/дренаж/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65	93 –		6045 –		6045 –	– 484	6529
31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2400	83,85 82,11	1,07 –	201233 197073	2556 –	1604 –	193132 31549	425914
32	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2300	617,12 283,8	67,3 32,38	1419375 652729	154790 74463	611856 –	552666 157763	2129804
33	2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	183	177		32391		32391	–	34982

					–		–		–	2591	
34	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2138	185 –		395530 –		395530 –	– 31642	427172
35	2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	24	253 –		6072 –		6072 –	– 486	6558
36	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	183	255 –		46665 –		46665 –	– 3733	50398
42	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	204	1634,83 384,62	17,97 6,86	333505 78462	3666 1399	251377 –	78265 32942	444712
43	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1268,13 384,62	17,97 6,86	25363 7692	359 137	17312 –	7673 2643	35679
44	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	2005,68 384,62	17,97 6,86	28079 5385	252 96	22442 –	5371 2676	36127

45 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	2179,45 384,62	17,97 6,86	54486 9615	449 172	44422 –	9591 5126	69204
46 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	2823,04 729,96	39,02 14,12	141152 36498	1951 706	102703 –	36460 14209	191821
47 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	144	3352,79 865,92	46,83 16,5	482802 124692	6744 2376	351366 –	124527 48586	655915
	Итого по разделу 1					**12 510 731**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 613 254				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179 048				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 880				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 331 436				
	- накладные расходы, тенге					3 460 270				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					926 720				
	ОТДЕЛ 2. Блок-секция 2.									
	Раздел 4 ОТОПЛЕНИЕ									
157 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	286	876 –		250536 –		250536 –	– 20043	270579
158 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1345 –		16140 –		16140 –	– 1291	17431
159 2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2542 –		91512 –		91512 –	– 7321	98833
160 2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8992 –		35968 –		35968 –	– 2877	38845
161 1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	103	986,48	2,49	101607	256	1846	97528	215066

					966,07	0,13	99505	13	–	15931	
162 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	√ 2361		978,63 962,83	2,37 0,19	2310539 2273248	5602 445	31689 –	2228219 363101	4901859
163 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-	м	√ 2192		437 –		957904 –		957904 –	– 76632	1034536
164 2301-0701-0103	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-	м	√ 187		287 –		53669 –		53669 –	– 4294	57963
165 2301-0501-1501	/дренаж/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	√ 65		93 –		6045 –		6045 –	– 484	6529
166 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	√ 2403		83,85 82,11	1,07 –	201485 197320	2559 –	1606 –	193374 31589	426448
167 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	√ 2288		617,12 283,8	67,3 32,38	1411970 649323	153982 74074	608665 –	549782 156940	2118692
168 2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	√ 183		177 –		32391 –		32391 –	– 2591	34982

169 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2138	185 –		395530 –		395530 –	– 31642	427172
177 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	368	1634,83 384,62	17,97 6,86	601615 141538	6611 2526	453466 –	141183 59424	802222
182 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	144	3352,79 865,92	46,83 16,5	482801 124692	6744 2376	351365 –	124527 48586	655914
183 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	279	83,85 82,11	1,07 –	23394 22910	297 –	187 –	22452 3668	49514
	Итого по разделу 4					**11 156 585**				
	в том числе					3 508 536				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					176 051				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 434				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 288 519				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 357 065				
	- накладные расходы, тенге					826 414				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					**23 667 316**				
	Итого по смете									
	в том числе					7 121 790				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					355 099				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					160 314				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 619 955				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 817 335				
	- накладные расходы, тенге					1 753 134				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					213 005,84				
	Временные здания и сооружения 0,9%					**23 880 321,76**				
	Итого									
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)					446 562,02				
	Итого:					**24 326 883,78**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					486 537,68				

Итого:		**24 813 421,45**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	2 481 342,15
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	23 449 487,23
ИТОГО ПО АКТУ		**25 930 829,37**
Налог на добавочную стоимость (12%)		3 111 699,52
Всего:		**29 042 528,90**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**26 138 276,00**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С."
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 22 от 17 июня 2021 года
Локальная смета № 2-1-4

за **июнь** 2021 год
на **Водопровод и канализация**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок-секция 1									
		Раздел 1 Водоснабжение холодное									
45	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	670	1544,67 1354,57	14,24 0,09	1034927 907562	9542 63	117823 –	889473 153952	2078351
46	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	188	1837,14 1595,44	20,23 0,25	345382 299943	3803 47	41636 –	293990 51150	690522
47	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	188	2145,25 1763,14	23,94 0,38	403307 331471	4502 71	67334 –	324911 58257	786475
51	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	2219,87	20,45	45	1023	88150	21778	14333

				436,42	8,03	21821	401	–	10622	
52 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	2617,65 436,42	20,45 8,03	62824 10474	491 193	51859 –	10453 5862	79139
68 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	859 –		18554 –		18554 –	– 1484	20038
69 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	1216 –		26266 –		26266 –	– 2101	28367
	Итого по разделу 1					**3 697 225**				
	в том числе					1 571 271				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 361				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					775				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					411 622				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 540 605				
	- накладные расходы, тенге					283 428				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 2 Водоснабжение горячее									
	2.2 Водомерный узел 3									
118 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	74	26 –		1924 –		1924 –	– 154	2078
119 2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	72	70 –		5040 –		5040 –	– 403	5443
120 2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	72	95 –		6840 –		6840 –	– 547	7387
121 2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	144	125 –		18000 –		18000 –	– 1440	19440

122	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	448	15 –		6720 –		6720 –	– 538	7258
123	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	730	12 –		8760 –		8760 –	– 701	9461
124	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	144	18 –		2592 –		2592 –	– 207	2799
125	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	24	40 –		960 –		960 –	– 77	1037
126	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	16	65 –		1040 –		1040 –	– 83	1123
127	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	370	8 –		2960 –		2960 –	– 237	3197
128	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	168	14 –		2352 –		2352 –	– 188	2540
129	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	112	26 –		2912 –		2912 –	– 233	3145
130	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	194	537 –		104178 –		104178 –	– 8334	112512
131	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	598	1552,35 1354,57	14,24 0,09	928303 810033	8516 56	109754 –	793887 137775	1859966
132	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	338	2044,74 1595,44	20,23 0,25	691121 539259	6837 85	145025 –	528557 97574	1317252

133 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	211	2512,02	23,94	530035	5052	152960	364661	966272
				1763,14	0,38	372023	80	–	71576	
134 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1680,79	20,5	13446	164	9791	3484	18285
				436,42	8	3491	64	–	1354	
135 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	74	1718,03	20,45	127134	1514	93325	32231	172114
				436,42	8,03	32295	594	–	12749	
136 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	2005,33	20,45	100267	1023	77423	21778	131808
				436,42	8,03	21821	401	–	9764	
137 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	69	2219,87	20,45	153171	1411	121647	30053	197882
				436,42	8,03	30113	554	–	14658	
138 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	29	2617,65	20,45	75912	593	62663	12631	95626
				436,42	8,03	12656	233	–	7083	
139 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33	2994,2	35,77	98809	1180	79125	18599	126800
				560,74	14,37	18504	474	–	9393	
140 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	1410	84,78	1,07	119536	1502	2253	113465	251641
				82,11	–	115781	–	–	18640	
	Итого по разделу 2					**5 315 066**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 955 976				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		27 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 018 244
- накладные расходы, тенге		1 919 346
- сметная прибыль (8 %), тенге		393 708
Итого по смете		**9 012 291**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 527 247
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		47 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 429 866
- накладные расходы, тенге		3 459 951
- сметная прибыль (8 %), тенге		677 136
Временные здания и сооружения 0,9%		81 110,62
Итого		**9 093 401,62**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		170 046,61
Итого:		**9 263 448,23**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		185 268,96
Итого:		**9 448 717,19**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	944 871,72
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	8 929 343,89
ИТОГО ПО АКТУ		**9 874 215,61**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 184 905,87
Всего:		**11 059 121,48**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**9 953 209,33**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Асылханов А.М.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.