Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №9 от 03 июля 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать на приобре-тение материалов	дополнительные затрать другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**931 781 025,89**								12 810 979,47	**119 569 141,69**
За отчетный период		106 758 162,22								35 870 742,51
Удержание 30 %										5 978 457,08
Удержание 5 %										**77 719 942,10**
Всего к оплате										

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
экспертиза техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Байбулов Е.Г.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Заместитель руководителя
Карамурзинова Б.Ж.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 25 от 03 июля 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **июль** 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
112	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	металлических изделий	9,781	66955,05	2207,85	654887	21595	–	595323	1350227
					64747,2	699,3	633292	6840	–	100017	
113	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	9,413	264413		2488920		2488920	–	2688034
					–		–		–	199114	
114	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,338	235269		79521		79521	–	85883
					–		–		–	6362	
115	2105-0301-3201	/см.п.п.4/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,008	222265		1778		1778	–	1920
					–		–		–	142	
		6.3 ЭЛЕМЕНТЫ БАЛКОНА ПО УЗЛАМ 5 и 10 /л.7.1-АС2, на 9 этажей/									

120	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	5,4486	66955,05	2207,85	364811	12030	–	331630	752157
					64747,2	699,3	352782	3810	–	55715	
121	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1188	294757		35017		35017	–	37819
					–		–		–	2801	
122	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	227683		5738		5738	–	6197
					–		–		–	459	
123	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	5,3046	303060		1607612		1607612	–	1736221
					–		–		–	128609	
		Итого по разделу 6					**6 658 458**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					986 074				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 625				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 650				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 218 586				
		- накладные расходы, тенге					926 953				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					493 219				
		Раздел 8 БАЛКА-ПОЯС /для блок-секций 1 и 2/									
		8.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
142	1107-0107-0101	/МС13/ Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,4216	266168,46	11157,58	112217	4704	7531	118669	249356
					237150	1385,65	99982	584	–	18471	
143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0772	222265		17159		17159	–	18532
					–		–		–	1373	
144	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	10,708	259316		2776756		2776756	–	2998896

						–		–		–	222140	
145	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7284	293658		213900		213900	–	231013
					–		–		–	17112	
146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	380,5334	83,03	2,39	31595	910	14183	11454	46493
					43,37	0,26	16502	99	–	3444	
147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	761,0666	74,01	1,69	56324	1287	35746	13447	75352
					25,35	0,26	19291	197	–	5582	
		Итого по разделу 8					**3 619 642**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					135 775				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 901				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					880				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 065 275				
		- накладные расходы, тенге					143 570				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					268 122				
		Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
150	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1157,26	6161		7129879		7129879	–	7700269
					–		–		–	570390	
151	2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,087	75890		82492		82492	–	89091
					–		–		–	6599	
152	2104-0302-0243	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,27	69998		158895		158895	–	171607
					–		–		–	12712	

9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/

155	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0422	222265 –	9380 –	9380 –	– 750	10130
156	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	217102 –	24967 –	24967 –	– 1997	26964
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0274	227683 –	6239 –	6239 –	– 499	6738

9.5 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /л.13-АС2, п.п.4, 1 шт. в каждой секции/

166	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,684	420764 –	287803 –	287803 –	– 23024	310827
167	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	222265 –	8891 –	8891 –	– 711	9602
168	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,064	294757 –	18864 –	18864 –	– 1509	20373

Итого по разделу 9	**8 345 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 727 410
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	618 191

Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/

183	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР = 118 %	м ограждения	220,43	17940,47	83,12	3954620	18322	3553786	460639	4768480
					1735,3	35,65	382512	7860	–	353221	

Итого по разделу 10	**4 768 480**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	382 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 553 786
- накладные расходы, тенге	460 639
в т.ч. зарплата, тенге	41 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	353 221
Итого по смете	**23 392 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 121 849
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 011 271
- накладные расходы, тенге	1 070 523
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 379 532
Временные здания и сооружения 0,9%	210 529,63
Итого	**23 602 710,63**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	441 370,69
Итого:	**24 044 081,32**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	480 881,63
Итого:	**24 524 962,94**
в том числе на 2018 год-10% К=1	2 452 496,29
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	23 176 884,59
ИТОГО ПО АКТУ	**25 629 380,89**
Налог на добавочную стоимость (12%)	3 075 525,71
Всего:	**28 704 906,59**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**25 834 415,92**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____Темирбулатов Р.Г.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 26 от 03 июля 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **июль** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, НР = 93 %	м3 кладки	58,2025	10283,51	2089,85	598526	121634	1100	467020	1150789
					8174,76	453,25	475791	26380	–	85244	
2	2103-0101-0505	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0071	61356		436		436	–	470
					–		–		–	35	
3	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,3771	57419		595843		595843	–	643510
					–		–		–	47667	

4 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,6636	57419		267779		267779	–	289202
				–		–		–	21422	
6 2102-0401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	10,0031	19424		194300		194300	–	209844
				–		–		–	15544	
1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича(с 7-го по тех. этаж).. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	100,508	27258,66	2388,4	2739713	240053	2046669	469701	3466167
				4507,02	518	452992	52063	–	256753	
19 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	4135,7	245,41	413570	24541	257865	126932	583742
				1311,64	53,22	131164	5322	–	43240	
	Итого по разделу 1					**6 343 725**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 059 947				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					386 229				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 765				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 363 991				
	- накладные расходы, тенге					1 063 653				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					469 906				
	Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									
3.4 ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР-21/										
101 1112-0101-1001	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	307,25	3200,33	13,83	983301	4248	655320	298823	1384694
				1053,65	3,5	323733	1075	–	102570	
102 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,407	293658		119519		119519	–	129081
				–		–		–	9562	
103 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31	25040		7762		7762	–	8383

					–		–		–	621	
	3.6 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КЛ-1 и МЛ-1 учтены в смете "Архитектурно-строительные решения"/										
107	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	√ 123,42	2846,55	47,43	351321	5854	65885	194570	589562
					2265,29	19,47	279582	2403	–	43671	
112	2109-0402-0501	/Д-11,12/ Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	√ 305,424	40527		12377918		12377918	–	13368151
					–		–		–	990233	
	Итого по разделу 3						**15 479 871**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						603 315				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 102				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 478				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						13 226 404				
	- накладные расходы, тенге						493 393				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 146 657				
	Раздел 4 ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	4.5 ТИП 3										
143	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	√ 293	3906,44	76,22	1144588	22333	748920	360085	1625046
					1274,18	33,22	373335	9733	–	120374	
	4.12 ТИП 3"										
165	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	√ 260	706,54	28,58	183700	7431	89079	85325	290547
					335,35	13,77	87191	3580	–	21522	
166	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % ктрр1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	√ 260	132,14	6,79	34356	1765	31083	2197	39478
					5,8	3,19	1508	829	–	2924	
167	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	√ 502	3906,44	76,22	1961033	38262	1283132	616936	2784206
					1274,18	33,22	639638	16676	–	206238	
	4.13 ТИП 8										
168	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1772	706,54	28,58	1251989	50644	607105	581522	1980192
					335,35	13,77	594240	24400	–	146681	

169	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ НР = 94 % ктрр1=3,4; кэкс1=3,4; кмат1=3,4;	м2 стяжки	√ 1772	320,9	16,48	568635	29203	514465	36362	653396
					14,09	7,74	24967	13715	–	48400	
	4.14 ТИП 7"										
171	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	√ 190,57	1523,53	84,97	290339	16193	149047	119720	442864
					656,45	11,87	125100	2262	–	32805	
172	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	√ 190,57	965,68	42,03	184030	8010	100539	72165	276690
					396,08	6,77	75481	1290	–	20496	
173	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	√ 190,57	706,54	28,58	134645	5446	65291	62538	212958
					335,35	13,76	63908	2622	–	15775	
174	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % ктрр1=1,4; кэкс1=1,4; кмат1=1,4;	м2 стяжки	√ 190,57	132,14	6,79	25182	1294	22783	1610	28936
					5,8	3,19	1105	608	–	2143	
		Итого по разделу 4					**8 334 314**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 986 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					180 581				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 717				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 611 443				
		- накладные расходы, тенге					1 938 460				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					617 357				
	Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/										
	СТЕНЫ										
	Первый этаж										
204	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	√ 3158,3	1089,64	11,68	3441406	36881	1158917	1805856	5667044
					711,02	3,71	2245608	11712	–	419781	
208	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	√ 363,5	3442,43	33,65	1251323	12233	720756	419381	1804361

				1425,95	16,21	518334	5892	–	133656	
	Типовые этажи									
212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий . Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,75	1428,84	76,14	1624234	86552	482823	898496	2724549
					927,96	60,05	1054859	68262	–	201818	
213	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7198,5	1089,64	11,68	7843767	84061	2641443	4115966	12916512
					711,02	3,71	5118263	26695	–	956779	
216	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2	1507,1	3442,43	33,65	5188086	50714	2988323	1738783	7481019
					1425,95	16,21	2149049	24430	–	554150	
		Итого по разделу 5					**30 593 485**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 086 113				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					270 441				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 991				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 992 262				
		- накладные расходы, тенге					8 978 483				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 266 184				
		Итого по смете					**60 751 395**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 735 848				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					847 353				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					299 952				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 194 101				
		- накладные расходы, тенге					12 473 989				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 500 103				
		Временные здания и сооружения 0,9%					546 762,55				
		Итого					**61 298 157,34**				
		Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)					1 146 275,54				
		Итого:					**62 444 432,89**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					1 248 888,66				
		Итого:					**63 693 321,54**				
		в том числе на 2018 год-10%	К=1				6 369 332,15				
		в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036				60 192 252,52				
		ИТОГО ПО АКТУ					**66 561 584,68**				
		Налог на добавочную стоимость (12%)					7 987 390,16				

Всего: 74 548 974,84

Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876 67 094 077,33

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240000552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ96VSE00023301 от 24.02.2017 год

_____Байбулов Е.Е
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист
_____Темирбулатов Р.Г.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 27 от 03 июля 2021 года
по Дополнительной (нулевой) смете № 3

за **июль** 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ В СМЕТУ									
		Раздел 1 Добавить в смету 2-1-1 Архитектурно строительные решения									
		1.6 Элементы крепления									
1	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,47	303060		748558		748558	–	808443
					–		–		–	59885	
		1.12 ПЕРЕМЫЧКИ									
2	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	536	459,36	250,85	246215	134456	22436	140621	417783
					166,65	55,68	89323	29847	–	30947	
3	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	9,112	65900		600481		600481	–	648519
					–		–		–	48038	
		Итого по разделу 1					**1 874 745**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 323				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					134 456				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 847				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 371 475				
	- накладные расходы, тенге					140 621				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					138 870				
	Раздел 2 Добавить в смету 2-1-2 Архитектурные решения									
	2.3 Проемы									
4	1115-0108-1901 Откосы оконные наружные изметалопластика. Устройство(прим) НР = 80 %	м	1177,08	488,34	5,45	574815	6415	48178	417223	1071401
				441,96	1,11	520222	1307	–	79363	
5	2900-0000-0008 (пл) Откос оконный металопластиковый	м	1177,08	768,68		904795		904795	0	977179
				0		0		0	72384	
	2.4 Полы									
6	1111-0101-0803 Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	52,23	18061,62	1602,36	943358	83691	664904	209823	1245436
				3728,95	544,77	194763	28453	–	92255	
	Итого по разделу 2					**3 294 017**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					714 985				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 106				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 760				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 617 877				
	- накладные расходы, тенге					627 046				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					244 001				
	Раздел 3 Добавить в смету 2-1-5 Силовое электрооборудование и электроосвещение									
	3.1 Кабельные изделия									
7	1308-0206-2203 Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3000	113,16	3,2	339480	9600	66540	192326	574351
				87,78	1,26	263340	3780	–	42545	
8	1308-0206-2205 Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1200	204,98	11,2	245976	13440	36912	144651	421877
				163,02	4,4	195624	5280	–	31250	
9	2306-0128-0801 Кабели силовые ВВГ 3х1,25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4	186014		744056		744056	0	803580
				0		0		0	59524	

10	2306-0128-0802	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2	283513		567026		567026	0	612388
					0		0		0	45362	
11	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,6	84704		135526		135526	0	146368
					0		0		0	10842	
12	2306-0902-0318	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,8	2421490		1937192		1937192	0	2092167
					0		0		0	154975	
	3.2 Монтажные изделия										
15	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	90	255,17	3,31	22965	298	1486	15252	41274
					235,34	0,03	21181	3	0	3057	
16	2306-1710-0107	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	90	127		11430		11430	0	12344
					0		0		0	914	

Итого по разделу 3	**4 704 349**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	480 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 500 168
- накладные расходы, тенге	352 229
- сметная прибыль (8 %), тенге	348 469
Итого по смете	**9 873 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 284 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 670
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 489 520
- накладные расходы, тенге	1 119 897
- сметная прибыль (8 %), тенге	731 340
Временные здания и сооружения 0,9%	88 858,00
Итого	**9 961 968,57**
Затраты на производство строительно -монтажных	

работ в зимнее время (1,87%)		186 288,81
Итого:		**10 148 257,39**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		202 965,15
Итого:		**10 351 222,54**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	1 035 122,25
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	9 782 240,68
ИТОГО ПО АКТУ		**10 817 362,93**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 298 083,55
Всего:		**12 115 446,48**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**10 903 901,83**

СДАЛ: ТОО "ГИПРОПРОМ"
БИН/ИИН 030440000552
Директор

_____**Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____**Байбулов Е.Е.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____**Темирбулатов Р.Г.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ **Нургалиев Г.С.**

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 28 от 03 июля 2021 года
по Дополнительной (нулевой) смете №2

за **июль** 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Отопление блок секция 1										
17	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	160,03	1094,81	15,41	175202	2466	69901	101603	298950
					642,6	5,26	102835	842	–	22144	
18	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3030	1907,85		5780779,44		5780779	–	6243242
					–		–		–	462462	
		Итого по разделу 6					**6 542 192**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 835				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 466				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					842				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 850 681				
		- накладные расходы, тенге					101 603				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					484 607				
	Раздел 7 Отопление блок секция 2										
20	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	160,03	1094,81	15,41	175202	2466	69901	101603	298950
					642,6	5,26	102835	842	–	22144	

22	2305-1001-0288	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	3030	1907,85		5780779,44		5780779	–	6243242
					–		–		–	462462	
		Итого по разделу 7					**6 542 192**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 835				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 466				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					842				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 850 681				
		- накладные расходы, тенге					101 603				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					484 607				
		Раздел 8 Канализация бытовая блок-секция 1									
25	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1091,42	1,33	13097	16	3655	9243	24127
					785,5	0,5	9426	6	–	1787	
26	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	214	1671,48	3,31	357696	709	195802	158174	557140
					753,2	1,01	161185	217	–	41270	
		Итого по разделу 8					**581 267**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					170 611				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					725				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					223				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					199 457				
		- накладные расходы, тенге					167 417				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					43 057				
		Раздел 9 Канализация бытовая блок секция 2									
29	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1094,5	1,33	13134	16	3692	9243	24167
					785,5	0,5	9426	6	–	1790	
30	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	214	1680,69	3,31	359667	709	197773	158174	559268

			753,2	1,01	161185	217	– 41427
	Итого по разделу 9				**583 435**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 611		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				725		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				223		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				201 465		
	- накладные расходы, тенге				167 417		
	- сметная прибыль (8 %), тенге				43 217		
	Итого по смете				**14 249 086**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				546 893		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 382		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 130		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 102 283		
	- накладные расходы, тенге				538 041		
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 055 488		
	Временные здания и сооружения 0,9%				128 241,78		
	Итого				**14 377 328,20**		
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)				268 856,04		
	Итого:				**14 646 184,23**		
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				292 923,68		
	Итого:				**14 939 107,92**		
	в том числе на 2018 год-10%	К=1			1 493 910,79		
	в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036			14 117 941,01		
	ИТОГО ПО АКТУ				**15 611 851,80**		
	Налог на добавочную стоимость (12%)				1 873 422,22		
	Всего:				**17 485 274,02**		
	Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876				**15 736 746,61**		

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
_____Байбулов Е.Е.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист
_____Темирбулатов Р.Г.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
_____ Нургалиев Г.С.
м.п.