Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №11 от 17 августа 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационо-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 119 453 552,21**								11 097 513,60	**103 576 793,64**
За отчетный период		92 479 280,04								31 073 038,09
Удержание 30 %										5 178 839,68
Удержание 5 %										**67 324 915,87**
Всего к оплате										

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год
Шакимов Е.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
Ажмурат А.К.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 34 от 17 августа 2021 года
по Дополнительной (нулевой) смете № 2

за август 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Полы (для блок секций 1 и 2)											
4.8 Тип 6											
12	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	37,0965	21110		783107		783107	–	845756
					–		–		–	62649	
4.17 Тип 9											
13	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	210,12	21110		4435633		4435633	–	4790484
					–		–		–	354851	
		Итого по разделу 4					**5 636 240**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 218 740				

	- сметная прибыль (8 %), тенге				417 500			
	Раздел 6 Отопление блок секция 1							
19	2900-0000-0001 Теплосчетчик Карат-Компакт 2-213 (пл)	шт	72	41087 –	2958264 –	2958264 –	– 236661	3194925
	Итого по разделу 6				**3 194 925**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 958 264			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				236 661			
	Раздел 7 Отопление блок секция 2							
21	2900-0000-0001 Теплосчетчик Карат-Компакт 2-213 (пл)	шт	72	41087 –	2958264 –	2958264 –	– 236661	3194925
	Итого по разделу 7				**3 194 925**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 958 264			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				236 661			
	Итого по смете				**12 026 090**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 135 268			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				890 822			
	Временные здания и сооружения 0,9%				108 234,81			
	Итого				**12 134 324,81**			
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)				226 911,87			
	Итого:				**12 361 236,68**			
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				247 224,73			
	Итого:				**12 608 461,42**			
	в том числе на 2018 год-10%	К=1			1 260 846,14			
	в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036			11 915 404,55			
	ИТОГО ПО АКТУ				**13 176 250,70**			
	Налог на добавочную стоимость (12%)				1 581 150,08			
	Всего:				**14 757 400,78**			

Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876

13 281 660,70

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Темирбулатов Р.Г.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 35 от 17 августа 2021 года
Локальная смета № 2-1-1

за **август** 2021 год
на **Архитектурно-строительные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 РАЗНЫЕ РАБОТЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	5.1 ВХОДЫ В ПОДВАЛ										
83	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,9034	5563,37	1715,92	38406	11846	20728	10044	52326
					844,9	719,54	5833	4967	–	3876	
84	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	3508,45	1826,57	56135	29225	9384	33674	96994
					1095,35	688,21	17526	11011	–	7185	
85	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2322,02	1153,7	27864	13844	4994	16747	48180
					752,17	430,53	9026	5166	–	3569	
86	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1639,64	821,96	19676	9864	3380	11918	34121

				535,98	305,69	6432	3668	–	2527		
87	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,688	19648 –		170702 –	170702 –	– 13656	184358	
88	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,52	25513 –		140832 –	140832 –	– 11267	152099	
89	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/ НР = 91 %	м3	1,01	23419,97 3116,1	1326,79 294,96	23654 3147	1340 298	19167 –	3135 2143	28932
90	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,919	864,46 270,3	19,72 2,59	5981 1870	136 18	3975 –	1756 619	8356
91	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /монолитная лестница/. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	29598,9 4488,12	2051,07 449,79	106556 16157	7384 1619	83015 –	16177 9819	132551
92	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1043	244717 –		25524 –	25524 –	– 2042	27566	
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20	758,33 335,35	28,58 13,77	15167 6707	572 275	7888 –	6563 1738	23468

94 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	60	107,33	4,85	6440	291	5900	363	7347
				4,14	2,28	249	137	–	544	
95 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	20	145,85	3,56	2917	71	296	2420	5764
				127,5	1,21	2550	24	–	427	
96 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное /дренаж/. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1	5563,37	1715,92	556	172	300	145	758
				844,9	719,54	84	72	–	56	
97 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	3013,18	68,18	9040	205	5964	2883	12876
				957	23,48	2871	70	–	954	
	Итого по разделу 5					**815 698**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 452				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					74 947				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 330				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					502 048				
	- накладные расходы, тенге					105 828				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					60 423				
	Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
148 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	111	6937,04	1287,86	770011	142952	250602	481569	1351707
				3391,5	285,16	376457	31653	–	100126	
149 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	106,4	4570,97	965,8	486351	102761	155317	295701	844617
				2145,42	209,79	228273	22322	–	62564	

153	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 %	т стальных элементов	0,2682	493851,46 237150	11157,58 1385,65	132451 63604	2992 372	65855 –	75491 16635	224577
		9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/									
154	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,524	33100,48 7105,15	2569,7 537,59	17345 3723	1347 282	12275 –	3644 1679	22668
		9.5 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК /л.13-АС2, п.п.4, 1 шт. в каждой секции/									
165	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /л.13, п.п.4/. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	35288,06 9072,05	2603,93 546,73	42346 10886	3125 656	28334 –	10504 4228	57077
		9.6 КРЕПЛЕНИЕ МОНОРЕЛЬСА /л.14-АС2, п.п.4, 2 шт. в каждой секции/									
169	1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М /л.14, п.п.4/. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	28,4	5428,76 1780,17	3448,3 1324,27	154177 50557	97932 37609	5688 –	60835 17201	232212
170	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,5964	329713 –		196641 –		196641 –	– 15731	212372
171	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0864	420764		36351		36354	–	39262

									2908	
172 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,372	281356		104664		104664	–	113037
				–		–		–	8373	
173 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,132	264336		34892		34892	–	37683
				–		–		–	2791	
174 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	33,9752	83,03	2,39	2821	81	1267	1022	4150
				43,36	0,24	1473	8	–	307	
175 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	33,9752	148,01	3,38	5029	115	3192	1201	6728
				50,69	0,52	1722	18	–	498	
	Итого по разделу 9					**3 146 090**				
	в том числе					736 694				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					351 305				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 908				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					895 082				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					929 966				
	- накладные расходы, тенге					233 042				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
180 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4380,21	965,8	52563	11590	15228	33350	92785
				2145,42	209,79	25745	2517	–	6873	

181 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	41,48	6161 –		255558 –		255558 –	– 20445	276003
188 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,48	32605,16 7105,15	2569,7 537,59	15650 3410	1233 258	11007 –	3338 1519	20508
32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	227683 –		9472 –		9472 –	– 758	10229
	Итого по разделу 10					**399 525**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 156				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 823				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 776				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					291 264				
	- накладные расходы, тенге					36 688				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 595				
	Раздел 11 ЛИФТОВАЯ ШАХТА /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/									
	11.1 ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ ЛИФТА ПМЛ1									
190 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /ПМЛ1/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	3,4	48330,41 17238	1808,79 408,87	164323 58609	6150 1390	99564 –	54599 17514	236437
191 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5616	217102 –		121924 –		121924 –	– 9754	131678

192	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	227683 –		10018 –		10018 –	– 801	10819
		11.2 ЛИФТОВАЯ ШАХТА /л.16.2-АС2/									
193	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /л.16.2: ЗД-4, ЗД-5/. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	1,14	761037,25 59566,5	6236,51 1333,85	867582 67906	7110 1521	792566 –	81923 75960	1025466
194	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	15,6	129561,92 73841,67	1163,78 556,86	2021166 1151930	18155 8687	851081 –	974918 239687	3235771
		Итого по разделу 11					**4 640 170**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 278 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 414				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 598				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 875 153				
		- накладные расходы, тенге					1 111 441				
		в т.ч. зарплата, тенге					100 030				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					343 717				
		Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/									
198	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	326	459,36 166,65	250,85 55,69	149751 54327	81778 18153	13646 –	85526 18822	254099
199	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	5,702	65900 –		375762 –		375762 –	– 30061	405823
		12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/									
200	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,0639	30207,05	10126,53	32137	10774	4473	13771	49581

				15876,6	2882,53	16891	3067	–	3673	
201	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0145	259316 –		263076 –		263076 –	– 21046	284122
202	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0544	294757 –		16035 –		16035 –	– 1283	17318
203	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-1,000;	м3	-1,172	54841 –		-64274 –		-64274 –	– -5142	-69416
204	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,5663	83,03 43,37	2,39 0,26	3202 1673	92 10	1437 –	1161 349	4712
205	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	38,5663	148,01 50,69	3,38 0,52	5708 1955	130 20	3623 –	1363 566	7637
		Итого по разделу 12					**953 876**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 846				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 774				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 250				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					613 778				
		- накладные расходы, тенге					101 821				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					70 657				
		Итого по смете					**9 955 359**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 191 593				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	563 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 177 325
- накладные расходы, тенге	2 285 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	493 748
Временные здания и сооружения 0,9%	89 598,23
Итого	**10 044 957,23**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	187 840,70
Итого:	**10 232 797,93**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	204 655,96
Итого:	**10 437 453,89**
в том числе на 2018 год-10% К=1	1 043 745,39
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	9 863 732,10
ИТОГО ПО АКТУ	**10 907 477,49**
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 308 897,30
Всего:	**12 216 374,79**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**10 994 737,30**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Темирбулатов Р.Г.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных
Договор № 257/20 от 15.12.2020 год

Акт
приемки выполненных работ № 36 от 17 августа 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **август** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/									
		1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	82	10283,51	2089,85	843248	171368	1550	657972	1621318
					8174,76	453,25	670330	37167	–	120098	
7	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,1113	18941		2108		2108	–	2277
					–		–		–	169	
9	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	54,456	1848		100635		100635	–	108686

				–		–		–	8051	
10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	288,4812	27423,3	2388,4	7911105	689008	5874411	1392321	10047700
					4671,66	518	1347686	149433	–	744274	
	1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-353,629	28483,85	2388,4	-10072716	-844608	-7634295	-1652603	-12663345
					4507,02	518	-1593813	-183180	–	-938026	
18	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,4	4142,72	245,41	221221	13105	138074	67782	312123
					1311,64	53,22	70042	2842	–	23120	
19	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-20	4135,7	245,41	-82713	-4908	-51572	-25386	-116747
					1311,64	53,22	-26233	-1064	–	-8648	
	Итого по разделу 1						**-687 988**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						468 012				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						23 965				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 198				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-1 569 089				
	- накладные расходы, тенге						440 086				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						-50 962				
	Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	3.1 ОКНА ПВХ										
87	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	155,7168	2211,62	168,23	344386	26196	175027	140065	523207
					919,38	80,05	143163	12465	–	38756	

88 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	55,8104	3220 1556,36	164,96 78,97	179710 86861	9207 4407	83642 –	82141 20948	282799
89 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2	40,0256	2479,41 1152,35	170,47 81,03	99239 46123	6823 3243	46293 –	44429 11493	155161
90 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	14,8926	3494,72 1467,18	170,48 78,97	52045 21850	2539 1177	27656 –	20724 5822	78591
91 2109-0201-0403	/ОК-1/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	221,9968	24589 –		5458679 –		5458679 –	– 436694	5895373
92 2109-0201-0201	/ОК-2/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	63,0394	16723 –		1054208 –		1054208 –	– 84337	1138545

93 2109-0201-0605	/ОК-3/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	51,9826	21923 –		1139615 –		1139615 –	– 91169	1230784
94 2109-0201-0202	/ОК-4,5/ Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	26,0296	25249 –		657221 –		657221 –	– 52578	709799
95 2109-0404-0804	/блокиратор, см.п.п.4/ Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	324	1697 –		549828 –		549828 –	– 43986	593814
3.2 ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
96 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	99,52	3638,58 1449,84	176,93 82,65	362112 144288	17608 8226	200216 –	137263 39950	539325
97 2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	99,52	24668 –		2454959 –		2454959 –	– 196397	2651356
3.4 ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ /лист АР-21/										

101	1112-0101-1001	/см.АР-21/ Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	251,06	3200,33	13,83	803475	3471	535475	244174	1131461
					1053,65	3,5	264529	878	–	83812	
102	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3	293658		88097		88097	–	95145
					–		–		–	7048	
103	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	25040		5008		5008	–	5409
					–		–		–	401	
		Итого по разделу 3					**15 030 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					706 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 844				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 396				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 475 924				
		- накладные расходы, тенге					668 796				
		в т.ч. зарплата, тенге					60 192				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 113 391				
		Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/									
198	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1883,14	374,59	2,36	705397	4439	33159	536035	1340747
					354,62	1,19	667799	2245	–	99315	
199	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	272,1	809,46	4,64	220254	1264	76503	114313	361332

					523,66	1,49	142487	404	–	26765	
200	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	272,1	297,6	2,64	80978	717	31276	39465	130078
					180,03	1,27	48985	346	–	9635	
	5.7 ПОТОЛОК										
209	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	9331,7	374,59	2,36	3495517	21998	164312	2656267	6643927
					354,62	1,19	3309207	11127	–	492143	
	5.8 СТЕНЫ										
212	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2652,69	1428,84	76,14	3790272	201977	1126705	2096714	6357945
					927,96	60,05	2461590	159303	–	470959	
	5.12 ОТДЕЛКА ОТКОСОВ /АР-21/										
225	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1320	3213,88	44,15	4242322	58272	1270718	2354246	7124293
					2207,07	22,33	2913332	29476	–	527725	
226	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	660	1089,64	11,68	719162	7707	242183	377376	1184261
					711,02	3,71	469272	2448	–	87723	

	Итого по разделу 5					**23 142 583**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 012 672					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					296 374					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					205 349					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 944 856					
	- накладные расходы, тенге					8 174 416					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 714 265					
	Раздел 6 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/										
	6.1 ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ										
228	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	90	6231,78	90,39	560859	8135	74401	384430	1020912
					5314,7	24,61	478323	2214	–	75623	
229	2103-0302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	91,35	1546		141227		141227	–	152525
					–		–		–	11298	
230	2105-0301-3501	/см.АР-22/ Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0045	235269		1059		1059	–	1144
					–		–		–	85	
231	2105-0309-0301	/см.АР-22/ Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3312	264413		87574		87574	–	94580
					–		–		–	7006	
232	2105-0301-3201	/см.АР-22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	222265		33340		33340	–	36007
					–		–		–	2667	

Итого по разделу 6	**1 305 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	478 323
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	337 601
- накладные расходы, тенге	384 430
- сметная прибыль (8 %), тенге	96 679

Итого по смете	**38 790 532**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 665 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	394 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 189 292
- накладные расходы, тенге	9 667 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 820 174
Временные здания и сооружения 0,9%	349 114,79
Итого	**39 139 646,79**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	731 911,39
Итого:	**39 871 558,18**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	797 431,16
Итого:	**40 668 989,35**
в том числе на 2018 год-10% К=1	4 066 898,93
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	38 433 512,61
ИТОГО ПО АКТУ	**42 500 411,54**
Налог на добавочную стоимость (12%)	5 100 049,39
Всего:	**47 600 460,93**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**42 840 414,82**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

Байбулов Е.Е.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Темирбулатов Р.Г.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 37 от 17 августа 2021 года
Локальная смета № 2-1-4

за **август** 2021 год
на **Водопровод и канализация**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоснабжение холодное										
2	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531	–	69531	–	69531	– 5562	75093
3	2304-1001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	28570	–	28570	–	28570	– 2286	30856
4	2302-0103-2307	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	6131		24524		24524	–	26486

				–	–	–	1962	
6	2304-0102-1103	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	87961	87961	87961	94998
					–	–	–	7037
7	2302-0103-2307	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	6131	12262	12262	13243
					–	–	–	981
8	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	166	818	135788	135788	146651
					–	–	–	10863
9	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1259	6295	6295	6799
					–	–	–	504
10	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2280	18240	18240	19699
					–	–	–	1459
11	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3993	35937	35937	38812
					–	–	–	2875
12	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5822	5822	5822	6288
					–	–	–	466

Водомерный узел №1

25 2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	146	7002	1022292	1022292	–	1104075
				–	–	–	81783	
26 2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп,	шт.	146	15419	2251174	2251174	–	2431268
				–	–	–	180094	
27 2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	9879	1442334	1442334	–	1557721
				–	–	–	115387	
28 2304-1013-1501	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	146	10594	1546724	1546724	–	1670462
				–	–	–	123738	
29 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	818	119428	119428	–	128982
				–	–	–	9554	
30 2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	146	3104	453184	453184	–	489439
				–	–	–	36255	
32 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	218	26	5668	5668	–	6121
				–	–	–	453	
33 2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	72	70	5040	5040	–	5443

				–	–	–	403	
34	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	72	95	6840	6840	–	7387
					–	–	–	547	
35	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	478	15	7170	7170	–	7744
					–	–	–	574	
36	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	874	12	10488	10488	–	11327
					–	–	–	839	
37	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	8	40	320	320	–	346
					–	–	–	26	
38	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	8	65	520	520	–	562
					–	–	–	42	
39	2302-0401-2203	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	8	45	360	360	–	389
					–	–	–	29	
40	2302-0401-2204	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40	шт.	8	78	624	624	–	674
					–	–	–	50	
41	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	442	8	3536	3536	–	3819
					–	–	–	283	
42	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	96	14	1344	1344	–	1452
					–	–	–	108	

43	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	96	26 –	2496 –	2496 –	– 200	2696
44	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106	537 –	56922 –	56922 –	– 4554	61476
		Итого по разделу 1 в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге				**7 950 308** 7 361 394 588 914			
	Раздел 2 Водоснабжение горячее								
78	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	818 –	119428 –	119428 –	– 9554	128982
79	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	146	3104 –	453184 –	453184 –	– 36255	489439
81	2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	146	7002 –	1022292 –	1022292 –	– 81783	1104075
82	2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп	шт.	146	15419 –	2251174 –	2251174 –	– 180094	2431268
83	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	146	833 –	121618 –	121618 –	– 9729	131347

84	2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	9879	1442334	1442334	–	1557721
					–	–	–	115387	
85	2304-1013-1501	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20,	шт.	146	10594	1546724	1546724	–	1670462
					–	–	–	123738	
86	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	74	9372	693528	693528	–	749010
					–	–	–	55482	
87	2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	8703	626616	626616	–	676745
					–	–	–	50129	
117	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	2	1450	2900	2900	–	3132
					–	–	–	232	
118	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	74	26	1924	1924	–	2078
					–	–	–	154	
119	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	72	70	5040	5040	–	5443
					–	–	–	403	
120	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	72	95	6840	6840	–	7387

					–	–	–	547	
121	2302-0401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40	шт.	144	125	18000	18000	–	19440
					–	–	–	1440	
122	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	448	15	6720	6720	–	7258
					–	–	–	538	
123	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	730	12	8760	8760	–	9461
					–	–	–	701	
124	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	144	18	2592	2592	–	2799
					–	–	–	207	
125	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	24	40	960	960	–	1037
					–	–	–	77	
126	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	16	65	1040	1040	–	1123
					–	–	–	83	
127	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	370	8	2960	2960	–	3197
					–	–	–	237	
128	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	168	14	2352	2352	–	2540
					–	–	–	188	
129	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	112	26	2912	2912	–	3145

					–	–	–	233	
130	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	194	537	104178	104178	–	112512
					–	–	–	8334	
		Итого по разделу 2				**9 119 601**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 444 076			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				675 525			
		Раздел 6 Водоснабжение холодное							
229	2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	146	7002	1022292	1022292	–	1104075
					–	–	–	81783	
230	2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп	шт.	146	15419	2251174	2251174	–	2431268
					–	–	–	180094	
231	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15,	шт.	146	833	121618	121618	–	131347
					–	–	–	9729	
232	2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	9879	1442334	1442334	–	1557721
					–	–	–	115387	
233	2304-1013-1501	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20	шт.	146	10594	1546724	1546724	–	1670462
					–	–	–	123738	
234	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	146	818	119428	119428	–	128982
					–	–	–	9554	

235	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	146	3104	453184	453184	–	489439
					–	–	–	36255	
237	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	218	26	5668	5668	–	6121
					–	–	–	453	
238	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	72	70	5040	5040	–	5443
					–	–	–	403	
239	2302-0401-2509	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	72	95	6840	6840	–	7387
					–	–	–	547	
240	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	478	15	7170	7170	–	7744
					–	–	–	574	
241	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	874	12	10488	10488	–	11327
					–	–	–	839	
242	2302-0401-0103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	8	40	320	320	–	346
					–	–	–	26	
243	2302-0401-0104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40	шт.	8	65	520	520	–	562
					–	–	–	42	
244	2302-0401-2203	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 32	шт.	8	45	360	360	–	389

					–	–	–	29	
245	2302-0401-2204	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 40	шт.	8	78	624	624	–	674
					–	–	–	50	
246	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	442	8	3536	3536	–	3819
					–	–	–	283	
247	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	96	14	1344	1344	–	1452
					–	–	–	108	
248	2302-0401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	96	26	2496	2496	–	2696
					–	–	–	200	
249	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106	537	56922	56922	–	61476
					–	–	–	4554	
		Итого по разделу 6				**7 622 730**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 058 082			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				564 648			
		Раздел 7 Водоснабжение горячее							
		7.2 Водомерный узел 3							
286	2303-0301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные)DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	146	7002	1022292	1022292	–	1104075
					–	–	–	81783	
287	2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп	шт.	146	15419	2251174	2251174	–	2431268
					–	–	–	180094	
288	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	146	833	121618	121618	–	131347

				–	–	–	9729	
289	2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	9879	1442334	1442334	–	1557721
					–	–	–	115387	
290	2304-1013-1501	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20	шт.	146	10594	1546724	1546724	–	1670462
					–	–	–	123738	
291	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	74	9372	693528	693528	–	749010
					–	–	–	55482	
292	2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	8703	626616	626616	–	676745
					–	–	–	50129	
		Итого по разделу 7				**8 320 628**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 704 286			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				616 342			
		Итого по смете				**33 013 267**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 567 838			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 445 429			
		Временные здания и сооружения 0,9%				297 119,40			
		Итого				**33 310 386,40**			
		Затраты на производство строительно -монтажных							

работ в зимнее время (1,87%)		622 904,23
Итого:		**33 933 290,63**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		678 665,81
Итого:		**34 611 956,44**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	3 461 195,64
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	32 709 420,26
ИТОГО ПО АКТУ		**36 170 615,91**
Налог на добавочную стоимость (12%)		4 340 473,91
Всего:		**40 511 089,82**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**36 459 980,82**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ96VJE00023301 от 24.02.2017 год

_____ **Байбулов Е.Е.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 050140013382
Специалист

_____ **Темирбулатов Р.Г.**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ **Нургалиев Г.С.**

м.п.