ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

...ект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

...: / Client: KPO b.v. - Uralsk
...: апрель 2020 г. - октябрь 2020 г.
...СКО "НАУРЫЗ"
...ation No.: 2

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Май/ May
Дата:/date 26.05.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
...ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	80,00%	10 341 600,00	5 817 150,00	4 524 450,00
...ЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	18 507 000	70,00%	12 954 900,00	0,00	12 954 900,00
...ОК	75 330 000	25,00%	18 832 500,00	0,00	18 832 500,00
...ИМ (лист 2)	10 695 000	0,00%	0,00	0,00	
...СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ	12 090 000	0,00%	0,00	0,00	
...ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	6 789 000	0,00%	0,00	0,00	
...ПРОЕМЫ	6 975 000	0,00%	0,00	0,00	
...ПОЛЫ	11 067 000	0,00%	0,00	0,00	
...ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1 953 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЛЕСТНИЦЫ	19 710 000	0,00%	0,00	0,00	
...КРОВЛЯ	1 395 000	0,00%	0,00	0,00	
...РАЗНЫЕ РАБОТЫ	14 601 000	0,00%	0,00	0,00	
...ИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5 487 000	0,00%	0,00	0,00	
...ВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4 650 000	0,00%	0,00	0,00	
...ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
...БЛЮДЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
...РНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	6 480 000	0,00%	0,00	0,00	
...ТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			0,00	0,00	
...НЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4 250 000	0,00%	0,00	0,00	
...ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
...ВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	139 500	0,00%	0,00	0,00	
...НЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 585 000	0,00%	0,00	0,00	
...ХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	142 290	0,00%	0,00	0,00	
...СНАБЖЕНИЕ			0,00	0,00	
...СЛУГИ И ЗАТРАТЫ	46 500	0,00%	0,00	0,00	
...ВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	277 500	0,00%	0,00	0,00	
...ЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ,СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	
...АЦИЯ	46 500	0,00%	0,00	0,00	
...ИЗАЦИЯ	251 438 290,00	27,85%	70 029 000,00	33 717 150,00	36 311 850,00
...ма в тенге / Total KZT	30 172 594,80		8 403 480,00	4 046 058,00	4 357 422,00
...т общей суммы / VAT @ % of total	12 571 914,50		3 501 450,00	1 685 857,50	1 815 592,50
... @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	238 866 375,50		66 527 550,00	32 031 292,50	34 496 257,50
...ate (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	269 038 970,30		74 931 030,00	36 077 350,50	38 853 679,50
...к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for ...-VAT (B+D)					

...НО. / APPROVED:
...ель подрядчика: Губайдуллин А.А.
...representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Рысалиев С.С.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.: Аубакиров Е.К.
Social Project Engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

...ЕСПУБЛИКАСЫ
...облысы, Ақтау қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Мұнай жолдары»
Товарищество с ограниченной ответственностью
...ская область, город Актау
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

(компания) Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620
Эл.почта:kpo@kpo.kz

Исполнитель (Подрядчик) ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru

071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000042	26.05.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	25/04/2020-26/05/2020	услуга	1	36 311 850,00	36 311 850,00
			Итого без НДС:			36 311 850,00
			НДС по ставке 12 %			4 357 422,00
			Всего с НДС			40 669 272,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в / / Аубакиров Е.К.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П. М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ КҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

(компания) Тел. +7 763 222 2262, +44 208 8288 262
Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620
Эл.почта:kpo@kpo.kz

Исполнитель (Подрядчик) ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.
Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.
Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru

071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО
Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000052	26.06.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	27/05/2020-26/06/2020	услуга	1	30 736 500,00	30 736 500,00
			Итого без НДС:			30 736 500,00
			НДС по ставке 12 %			3 688 380,00
			Всего с НДС			34 424 880,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / / Аубакиров Е.К.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

М.П. "НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК КҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

ЮО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
ельства: апрель 2020 г. - октябрь 2020 г.
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
/ Application No.: 7

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: октябрь/ October
Дата /date 25.10.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
ЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
дел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	100,00%	12 927 000,00	12 927 000,00	0,00
дел 2. ЮК	18 507 000	100,00%	18 507 000,00	18 507 000,00	0,00
дел 3. КМ (лист 2)	75 330 000	100,00%	75 330 000,00	67 797 000,00	7 533 000,00
дел 4. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ	10 695 000	100,00%	10 695 000,00	4 812 750,00	5 882 250,00
дел 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	12 090 000	90,00%	10 881 000,00	9 067 500,00	1 813 500,00
дел 6. ПРОЕМЫ	6 789 000	85,00%	5 770 650,00	0,00	5 770 650,00
дел 7. ПОЛЫ	6 975 000	40,00%	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
дел 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	11 067 000	50,00%	5 533 500,00	0,00	5 533 500,00
дел 9. ЛЕСТНИЦЫ	1 953 000	85,00%	1 660 050,00	0,00	1 660 050,00
дел 10. КРОВЛЯ	19 710 000	95,00%	18 724 500,00	4 927 500,00	13 797 000,00
дел 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 395 000	100,00%	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
ОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	14 601 000	65,00%	9 490 650,00	7 300 500,00	2 190 150,00
ДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	5 487 000	65,00%	3 566 550,00	0,00	3 566 550,00
ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4 650 000	60,00%	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
ДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	465 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	6 480 000	50,00%	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
ТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ					
ЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 250 000	90,00%	3 825 000,00	3 400 000,00	425 000,00
ДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	465 000	90,00%	418 500,00	372 000,00	46 500,00
УТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	139 500	90,00%	125 550,00	111 600,00	13 950,00
ПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8 585 000	90,00%	7 726 500,00	6 868 000,00	858 500,00
ЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	142 290	90,00%	128 061,00	71 145,00	56 916,00
ОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ			0,00	0,00	0,00
ОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	46 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
МПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	277 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
БИЛИЗАЦИЯ	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
МОБИЛИЗАЦИЯ	46 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
щая сумма в тенге / Total KZT	251 438 290,00	88,86%	223 424 511,00	167 301 995,00	56 122 516,00
@ % от общей суммы / VAT @ % of total	30 172 594,80		26 810 941,32	20 076 239,40	6 734 701,92
ержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	12 571 914,50		11 171 225,55	8 365 099,75	2 806 125,80
мма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	238 866 375,50		212 253 285,45	158 936 895,25	53 316 390,20
бщая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for ayment inc. VAT (B+D)	269 038 970,30		239 064 226,77	179 013 134,65	60 051 092,12

ТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor's Representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Узбеков

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

казчик омпания)	Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
полнитель одрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

говор (контракт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО
вка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000104	26.10.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

мер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	25/09/2020-26/10/2020	услуга	1	56 122 516,00	56 122 516,00
			Итого без НДС:			56 122 516,00
			НДС по ставке 12 %			6 734 701,92
			Всего с НДС			62 857 217,92

дения об использовании запасов, полученных от заказчика

менование, количество, стоимость

ложение: Перечень документации

роны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

(Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2020

М.П.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУРЫЗ" СОМЕРЦИЯЛЫК ЖЕКЕ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК ТОО "НАУРЫЗ" СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

ыполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Заказчик (компания)	Промзона Тел. +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000086	24.09.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	27/08/2020-24/09/2020	услуга	1	42 625 895,00	42 625 895,00
			Итого без НДС:			42 625 895,00
			НДС по ставке 12 %			5 115 107,40
			Всего с НДС			47 741 002,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

* Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

ект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

/ Client. KPO b.v. - Uralsk
ав апрель 2020 г. - октябрь 2020 г.
СКФ "НАУРЫЗ"
ation No.: 6

КонтрактNo: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: сентябрь/ September
Дата:/date 24.09.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
РОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	100,00%	12 927 000,00	12 927 000,00	0,00
ЮЖ	18 507 000	100,00%	18 507 000,00	18 507 000,00	0,00
КМ (лист 2)	75 330 000	90,00%	67 797 000,00	56 497 500,00	11 299 500,00
СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ	10 695 000	45,00%	4 812 750,00	4 812 750,00	
ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	12 090 000	75,00%	9 067 500,00	0,00	9 067 500,00
ПРОЕМЫ	6 789 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ПОЛЫ	6 975 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	11 067 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ЛЕСТНИЦЫ	1 953 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
0. КРОВЛЯ	19 710 000	25,00%	4 927 500,00	0,00	4 927 500,00
1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 395 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
НИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	14 601 000	50,00%	7 300 500,00	0,00	7 300 500,00
ОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	5 487 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4 650 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
АБЛЮДЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	465 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	6 480 000	50,00%	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
МНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	0,00
ТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 250 000	80,00%	3 400 000,00	1 275 000,00	2 125 000,00
ОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	465 000	80,00%	372 000,00	139 500,00	232 500,00
НЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	139 500	80,00%	111 600,00	41 850,00	69 750,00
ЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8 585 000	80,00%	6 868 000,00	2 575 500,00	4 292 500,00
ОСНАБЖЕНИЕ	142 290	50,00%	71 145,00	0,00	71 145,00
Е УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ			0,00	0,00	0,00
ДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	46 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
НИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	277 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
ИЗАЦИЯ	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
ИЛИЗАЦИЯ	46 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
сумма в тенге / Total KZT	251 438 290,00	68,54%	167 301 995,00	124 676 100,00	42 625 895,00
% от общей суммы / VAT @ % of total	30 172 594,80		20 076 239,40	14 961 132,00	5 115 107,40
ние @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	12 571 914,50		8 365 099,75	6 233 805,00	2 131 294,75
к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	238 866 375,50		158 936 895,25	118 442 295,00	40 494 600,25
сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for t inc. VAT (B+D)	269 038 970,30		179 013 134,65	133 403 427,00	45 609 707,65

ЖДЕНО: / APPROVED:
авитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
ctor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Узбеков.Е

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК ҚҰРЫЛЫС ... "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІГІ «Мұнай жолдары» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Мангистауская область, город Актау РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

ct: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

Client: KPO b.v. - Uralsk
апрель 2020 г. - октябрь 2020 г.
ю "НАУРЫЗ"
ion No.: 5

КонтрактNo: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: август/ august
Дата:/date 26.08.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	100,00%	12 927 000,00	12 927 000,00	
ЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	18 507 000	100,00%	18 507 000,00	18 507 000,00	
К	75 330 000	75,00%	56 497 500,00	48 964 500,00	7 533 000,00
Й (лист 2)	10 695 000	45,00%	4 812 750,00	2 673 750,00	2 139 000,00
ТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ	12 090 000	0,00%	0,00	0,00	
ЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	6 789 000	0,00%	0,00	0,00	
ЕОЕМЫ	6 975 000	0,00%	0,00	0,00	
ОЛЫ	11 067 000	0,00%	0,00	0,00	
ТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1 953 000	0,00%	0,00	0,00	
ЕСТНИЦЫ	19 710 000	0,00%	0,00	0,00	
ЕРОВЛЯ	1 395 000	0,00%	0,00	0,00	
РАЗНЫЕ РАБОТЫ	14 601 000	0,00%	0,00	0,00	
Е И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5 487 000	0,00%	0,00	0,00	
ОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4 650 000	0,00%	0,00	0,00	
БОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
ЛЮДЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
НАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	6 480 000	0,00%	0,00	0,00	
ИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
НЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4 250 000	30,00%	1 275 000,00	0,00	1 275 000,0
ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	465 000	30,00%	139 500,00	0,00	139 500,0
ОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	139 500	30,00%	41 850,00	0,00	41 850,0
ЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 585 000	30,00%	2 575 500,00	0,00	2 575 500,0
ХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	142 290	0,00%	0,00	0,00	
НАБЖЕНИЕ			0,00	0,00	
СЛУГИ И ЗАТРАТЫ	46 500	0,00%	0,00	0,00	
ЗАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	277 500	0,00%	0,00	0,00	
ЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	
ЦИЯ	46 500	0,00%	0,00	0,00	
ИЗАЦИЯ	251 438 290,00	49,59%	124 676 100,00	110 972 250,00	13 703 850
ма в тенге / Total KZT	30 172 594,80		14 961 132,00	13 316 670,00	1 644 462
т общей суммы / VAT @ % of total	12 571 914,50		6 233 805,00	5 548 612,50	685 192
@ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	238 866 375,50		118 442 295,00	105 423 637,50	13 018 657
лате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	269 038 970,30		133 403 427,00	118 740 307,50	14 663 119
ма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for L VAT (B+D)					

ЕНО: / APPROVED:
тель подрядчика: Губайдуллин А.А.
representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Рыскалиев Е.С.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.: Аубакиров Е.К.
Social Project engineer KPO b.v.: Aubakirov E.K.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК КУРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО КОММЕР�ческая ФИРМА "НАУРЫЗ"

Мұнай жолдары
Товарищество с ограниченной ответственностью

ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000,
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3
Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782
Эл.почта: too-naurys@yandex.ru

071140002262

...нитель
...рядчик)

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

...р (контракт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО
...на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000065	26.07.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

...о по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	27/06/2020-26/07/2020	услуга	1	10 206 750,00	10 206 750,00
			Итого без НДС:			10 206 750,00
			НДС по ставке 12 %			1 224 810,00
			Всего с НДС			11 431 560,00

...дения об использовании запасов, полученных от заказчика

...именование, количество, стоимость

...риложение: Перечень документации

...стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.а. / Аубакиров Е.К
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2020

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	
ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3 Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782 Эл.почта: too-naurys@yandex.ru	071140002262

лнитель
рядчик)

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО
а на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000076	26.08.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

мер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	27/07/2020-26/08/2020	услуга	1	13 703 850,00	13 703 850,00
			Итого без НДС:			13 703 850,00
			НДС по ставке 12 %			1 644 462,00
			Всего с НДС			15 348 312,00

ведения об использовании запасов, полученных от заказчика

аименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Подрядчик) Директор / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Абакиров Е.К.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 26.08.2020

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

* заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

...ительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

...КПО b.v. - Uralsk
...ль 2020 г. - октябрь 2020 г.
...ЛЬСК"
...

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Июль/ July
Дата:/date 26.07.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
...НЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	100,00%	12 927 000,00	12 927 000,00	
...Е РАБОТЫ	18 507 000	100,00%	18 507 000,00	18 507 000,00	
...	75 330 000	65,00%	48 964 500,00	41 431 500,00	7 533 000,00
...И ПЕРЕМЫЧКИ	10 695 000	25,00%	2 673 750,00	0,00	2 673 750,00
...ЛИЕ И ПОКРЫТИЕ	12 090 000	0,00%	0,00	0,00	
...	6 789 000	0,00%	0,00	0,00	
...	6 975 000	0,00%	0,00	0,00	
...ОННЫЕ РАБОТЫ	11 067 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЛЫ	1 953 000	0,00%	0,00	0,00	
...	19 710 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЫЕ РАБОТЫ	1 395 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЕНТИЛЯЦИЯ	14 601 000	0,00%	0,00	0,00	
...КАНАЛИЗАЦИЯ	5 487 000	0,00%	0,00	0,00	
...ВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4 650 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
...СИГНАЛИЗАЦИЯ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	6 480 000	0,00%	0,00	0,00	
...ОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
...ЬНЫЕ РАБОТЫ	4 250 000	0,00%	0,00	0,00	
...КАНАЛИЗАЦИЯ	465 000	0,00%	0,00	0,00	
...ОСНАБЖЕНИЕ	139 500	0,00%	0,00	0,00	
...ЕСКАЯ ЧАСТЬ	8 585 000	0,00%	0,00	0,00	
...ЕНИЕ	142 290	0,00%	0,00	0,00	
...И ЗАТРАТЫ			0,00	0,00	
...В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	46 500	0,00%	0,00	0,00	
...МЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	277 500	0,00%	0,00	0,00	
...	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	
...	46 500	0,00%	0,00	0,00	
...Total KZT	251 438 290,00	44,13%	110 972 250,00	100 765 500,00	10 206 750,00
...ммы / VAT @ % of total	30 172 594,80		13 316 670,00	12 091 860,00	1 224 810,00
...общей суммы / Retention @ 5% of total	12 571 914,50		5 548 612,50	5 038 275,00	510 337,50
...Net amount due to for payment (A-C)	238 866 375,50		105 423 637,50	95 727 225,00	9 696 412,50
...включая НДС (B+D) / Gross amount due to for ...(A+B-C)	269 038 970,30		118 740 307,50	107 819 085,00	10 921 222,50

APPROVED:
...ректор: Губайдуллин А.А.
...ректор:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Рыскалиев Е.С.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Projects Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

...ЖАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
...ЖАЙКЕРЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ЕРІКТІ ТІГІ
...ЖАЙ ЖОЛДАРЫ
...ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
...ЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Промзона
Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262
Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620
Эл.почта:kpo@kpo.kz

ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000,
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.
Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.
Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru

071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ракт) № AP/Y/20/0267 от «27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО

тавку

Номер документа	Дата составления
00000000124	31.12.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

рядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
	2	3	4	5	6	7
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	27/11/2020-31/12/2020	услуга	1	12 546 150,00	12 546 150,00
			Итого без НДС:			12 546 150,00
			НДС по ставке 12 %			1 505 538,00
			Всего с НДС			14 051 688,00

5 использовании запасов, полученных от заказчика

ние, количество, стоимость

е: Перечень документации

олтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

одитель) Директор / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2020

М.П.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

ется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

Client: KPO b.v. - Uralsk
апрель 2020 г. - октябрь 2020 г.
ф "НАУРЫЗ"
on No.: 9

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Декабрь/ December
Дата:/date 26.12.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	100,00%	12 927 000,00	12 927 000,00	
ЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	18 507 000	100,00%	18 507 000,00	18 507 000,00	
К	75 330 000	100,00%	75 330 000,00	75 330 000,00	
Й (лист 2)	10 695 000	100,00%	10 695 000,00	10 695 000,00	
ТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ	12 090 000	100,00%	12 090 000,00	12 090 000,00	
ЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	6 789 000	100,00%	6 789 000,00	6 110 100,00	678 900,00
РОЕМЫ	6 975 000	100,00%	6 975 000,00	5 580 000,00	1 395 000,00
ОЛЫ	11 067 000	100,00%	11 067 000,00	9 406 950,00	1 660 050,00
ТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1 953 000	100,00%	1 953 000,00	1 757 700,00	195 300,00
ЕСТНИЦЫ	19 710 000	100,00%	19 710 000,00	19 710 000,00	
КРОВЛЯ	1 395 000	100,00%	1 395 000,00	1 395 000,00	
РАЗНЫЕ РАБОТЫ	14 601 000	100,00%	14 601 000,00	12 410 850,00	2 190 150,00
Е И ВЕНТИЛЯЦИЯ	5 487 000	100,00%	5 487 000,00	4 115 250,00	1 371 750,00
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	4 650 000	100,00%	4 650 000,00	3 487 500,00	1 162 500,00
ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	465 000	100,00%	465 000,00	0,00	465 000,00
ЛЮДЕНИЕ	465 000	100,00%	465 000,00	0,00	465 000,00
РНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	6 480 000	100,00%	6 480 000,00	3 888 000,00	2 592 000,00
ГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
НЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4 250 000	100,00%	4 250 000,00	4 250 000,00	
ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	465 000	100,00%	465 000,00	465 000,00	
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	139 500	100,00%	139 500,00	139 500,00	
НЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 585 000	100,00%	8 585 000,00	8 585 000,00	
ЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	142 290	100,00%	142 290,00	142 290,00	
ОСНАБЖЕНИЕ			0,00	0,00	
УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ	46 500	100,00%	46 500,00	0,00	46 500,00
ОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	277 500	100,00%	277 500,00	0,00	277 500,00
ИЕЙ. В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	
ЗАЦИЯ	46 500	100,00%	46 500,00	0,00	46 500,00
ЛИЗАЦИЯ	251 438 290,00	100,00%	251 438 290,00	238 892 140,00	12 546 150,00
ММА в тенге / Total KZT	30 172 594,80		30 172 594,80	28 667 056,80	1 505 538,00
от общей суммы / VAT @ % of total	12 571 914,50		12 571 914,50	11 944 607,00	627 307,50
ие @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	238 866 375,50		238 866 375,50	226 947 533,00	11 918 842,50
оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	269 038 970,30		269 038 970,30	255 614 589,80	13 424 380,50
ММА к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for inc. VAT (B+D)					

ЖДЕНО: / APPROVED:
витель подрядчика: Сусандыков А.А.
tor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Узбеков Е.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.
Social Project Manager: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФирмА "НАУРЫЗ"

Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262
Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620
Эл.почта:kpo@kpo.kz

ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000,
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.
Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.
Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru

071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

пкт) № AP/Y/20/0267 от « 27» марта 2020 г. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО

вку

Номер документа	Дата составления
00000000116	26.11.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

дку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
	2	3	4	5	6	7
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с.Подстепное Теректинского района. ЗКО	27/10/2020-26/11/2020	услуга	1	15 467 629,00	15 467 629,00
			Итого без НДС:			15 467 629,00
			НДС по ставке 12 %			1 856 115,48
			Всего с НДС			17 323 744,48

спользовании запасов, полученных от заказчика

е, количество, стоимость

Перечень документации

тверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

ил(ицо) Директор / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО 6 / Аубакиров Е.К.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата получения (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

ость случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО".
Project: "Construction of Sports and Health Centre for 160 spectators in Podstepnoe village, Terektinskiy district, WKO".

б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
ства: апрель 2020 г. - октябрь 2020 г.
О "СКФ "НАУРЫЗ"
plication No.: 8

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/20/0267
Contract No.: № AP/Y/20/0267
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Ноябрь/ November
Дата:/date 26.11.2020

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	12 927 000	100,00%	12 927 000,00	12 927 000,00	0,00
2. КЖ	18 507 000	100,00%	18 507 000,00	18 507 000,00	0,00
3. КМ (лист 2)	75 330 000	100,00%	75 330 000,00	75 330 000,00	0,00
4. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ	10 695 000	100,00%	10 695 000,00	10 695 000,00	0,00
5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	12 090 000	100,00%	12 090 000,00	10 881 000,00	1 209 000,00
6. ПРОЕМЫ	6 789 000	90,00%	6 110 100,00	5 770 650,00	339 450,00
7. ПОЛЫ	6 975 000	80,00%	5 580 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00
8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	11 067 000	85,00%	9 406 950,00	5 533 500,00	3 873 450,00
9. ЛЕСТНИЦЫ	1 953 000	90,00%	1 757 700,00	1 660 050,00	97 650,00
10. КРОВЛЯ	19 710 000	100,00%	19 710 000,00	18 724 500,00	985 500,00
11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 395 000	100,00%	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
ЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	14 601 000	85,00%	12 410 850,00	9 490 650,00	2 920 200,00
ПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	5 487 000	75,00%	4 115 250,00	3 566 550,00	548 700,00
ТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	4 650 000	75,00%	3 487 500,00	2 790 000,00	697 500,00
ОНАБЛЮДЕНИЕ	465 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	465 000	0,00%	0,00	0,00	0,00
ОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	6 480 000	60,00%	3 888 000,00	3 240 000,00	648 000,00
НОМНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ					0,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 250 000	100,00%	4 250 000,00	3 825 000,00	425 000,00
ПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	465 000	100,00%	465 000,00	418 500,00	46 500,00
ЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	139 500	100,00%	139 500,00	125 550,00	13 950,00
ОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	8 585 000	100,00%	8 585 000,00	7 726 500,00	858 500,00
ТРОСНАБЖЕНИЕ	142 290	100,00%	142 290,00	128 061,00	14 229,00
ИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ			0,00	0,00	0,00
УДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	46 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
АНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	277 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
ЛИЗАЦИЯ	27 900 000	100,00%	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
БИЛИЗАЦИЯ	46 500	0,00%	0,00	0,00	0,00
я сумма в тенге / Total KZT	251 438 290,00	95,01%	238 892 140,00	223 424 511,00	15 467 629,00
@ % от общей суммы / VAT @ % of total	30 172 594,80		28 667 056,80	26 810 941,32	1 856 115,48
ание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	12 571 914,50		11 944 607,00	11 171 225,55	773 381,45
в к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	238 866 375,50		226 947 533,00	212 253 285,45	14 694 247,55
я сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for ent inc. VAT (B+D)	269 038 970,30		255 614 589,80	239 064 226,77	16 550 363,03

ЕРЖДЕНО: / APPROVED:
ставитель подрядчика: Губайдулин К.К.
ractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Узбеков Е.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager