Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - "Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок 121/2"

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Объект номер - 6-3

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Сметная стоимость	9711,094	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7309	чел.-ч
Сметная заработная плата	1327,373	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1475	25,70	24,29	37900	35824	10762	0,01	14
		м3		1,41	6,11	2077	9019	97	0,02	31
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67	262,72	--	17602	--	19890	1,85	124
		м3		262,72	--	17602	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	138	32,22	30,77	4447	4246	1307	0,01	1
		м3		1,42	8,34	196	1152	97	0,03	4

4	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
			241,5	98,12	98,12	23696	23696	4739	--	--
		т		--	19,62	--	4739	100	0,41	100
5	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт								
			2398,39	101,10	101,10	242477	242477	18779	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	156495	12	0,38	908
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песком/								
			20,286	134,10	--	2720	--	3074	0,97	20
		м3		134,10	--	2720	--	113	--	--
7	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/								
			182,574	3,35	3,35	612	612	206	--	--
		м3		--	1,16	--	212	97	--	1
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный								
			223,146	491,00	--	109565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/песком/								
			182,574	21,55	4,52	3934	825	3016	0,11	20
		м3		17,03	--	3109	--	97	--	--
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			15,419	134,10	--	2068	--	2336	0,97	15
		м3		134,10	--	2068	--	113	--	--
11	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			138,771	3,35	3,35	465	465	157	--	--
		м3		--	1,16	--	161	97	--	1
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			138,771	21,55	4,52	2990	627	2292	0,11	15
		м3		17,03	--	2363	--	97	--	--
13	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			20,24	846,30	152,52	17129	3087	5547	1,02	21
		м3		153,68	57,15	3110	1157	130	0,28	6
14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,16515	58881,69	25695,31	9724	4244	8564	194,00	32
		км		33075,00	6813,45	5462	1125	130	26,38	4
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			161,7515	468,00	--	75700	--	--	--	--

16	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	--	--	--	--	--	--	--	
			5,05	318,00	--	1606	--	--	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм									
			0,048	47611,09	17877,09	2285	858	2146	173,00	8	
			км	29700,00	4698,68	1426	226	130	18,10	1	
18	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм/футляр/									
			0,0385	145383,43	74728,90	5597	2877	4519	413,00	16	
			км	70416,50	19866,11	2711	765	130	78,05	3	
19	С130804-867 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/футляр/									
			38,5	2529,00	--	97367	--	--	--	--	
			м	--	--	--	--	--	--	--	
20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных									
			5	575,87	36,99	2879	185	1960	1,82	9	
			шт	288,00	13,50	1440	67	130	0,07	--	
21	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/пож.подст.,тройник/									
			0,2964	126700,00	--	37554	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
22	С151704-3	Указатель ПГ									
			5	441,00	--	2205	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов									
			21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9	
			шт	69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5	
24	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах									
			19,81	17300,86	2104,76	342730	41695	76898	13,90	275	
			м3	2362,50	623,48	46801	12351	130	2,48	49	
25	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича									
			0,08	3805,27	386,73	304	31	198	10,40	1	
			м3	1953,00	144,00	156	12	118	0,71	--	
26	С11011-773	Скобы ходовые									
			73	221,00	--	16133	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	

27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	4,84	17300,86	2104,76	83736	10187	18788	13,90	67
				2362,50	623,48	11435	3018	130	2,48	12
28	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20								
		шт.	2	10878,00	--	21756	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-334 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 20.6								
		шт.	3	5957,00	--	17871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 20.9								
		шт.	3	8927,00	--	26781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, /ЗПП20-2/перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,96	17679,00	--	16972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий /ПД-6/, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,85	17679,00	--	15027	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	4	1171,00	--	4684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича								
		м3	0,02	3805,27	386,73	76	8	49	10,40	--
				1953,00	144,00	39	3	118	0,71	--
35	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	15	221,00	--	3315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы прямоугольные 2,5Х2м2 -2 шт								
36	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	24,39	16974,03	482,30	413997	11763	57715	9,07	221

		м3		1638,00	182,25	39951	4445	130	0,89	22
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			24,75585	70,00	--	1733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			24,75585	200,00	--	4951	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-773	Скобы ходовые								
			21	221,00	--	4641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича								
			0,06	3805,27	386,73	228	23	148	10,40	1
		м3		1953,00	144,00	117	9	118	0,71	--
41	Е0110-50-1прим	Устройство деревянных крышек с плитным утеплителем								
			2,9	1383,65	35,45	4013	103	226	0,34	1
		м2		51,75	13,17	150	38	120	0,06	--
42	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
			6	2657,00	--	15942	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99								
			3	5232,00	--	15696	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
44	С131104-15 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			3	7453,00	--	22359	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см								
			64,08	264,65	14,09	16959	903	3646	0,24	16
		м2		38,03	4,75	2437	305	133	0,02	1
46	Е0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			128,16	-18,62	--	-2386	--	-141	-0,01	-1
		м2		-0,83	--	-106	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1754352	389474			885
			Тенге			146724	196536			1147
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2205				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2337				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1485924				
	Материалы -		Тенге			354546				
	Всего заработная плата -		Тенге				343260			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24089				
	Местные материалы -		Тенге			571091				

		Накладные расходы -	Тенге			250331				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				37550			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1840430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2157
		Сметная заработная плата -	Тенге				380810			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			266223				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15973				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			282196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2124964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2157
		Сметная заработная плата -	Тенге				380810			

РАЗДЕЛ 2.ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИИ К1,К3

47	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, всяких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1592,86	25,70	24,29	40929	38686	11622	0,01	16
		м3		1,41	6,11	2243	9739	97	0,02	34
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	57,75	262,72	--	15172	--	17144	1,85	107
		м3		262,72	--	15172	--	113	--	--
49	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	261,75	32,22	30,77	8435	8054	2479	0,01	3
		м3		1,42	8,34	372	2184	97	0,03	7
50	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	458,0625	98,12	98,12	44945	44945	8989	--	--
		т		--	19,62	--	8989	100	0,41	189
51	С2015-27	Насос для водоповижения и водоотлива, 5-8 кВт	2207,47	101,10	101,10	223175	223175	17284	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	144037	12	0,38	835
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песком/	17,14	134,10	--	2298	--	2597	0,97	17
		м3		134,10	--	2298	--	113	--	--

53	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/								
			154,26	3,35	3,35	517	517	174	--	--
		м3		--	1,16	--	179	97	--	1
54	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	188,54	491,00	--	92573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/песком/								
			154,26	21,55	4,52	3324	697	2548	0,11	17
		м3		17,03	--	2627	--	97	--	--
56	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			159,287	134,10	--	21360	--	24137	0,97	155
		м3		134,10	--	21360	--	113	--	--
57	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			1433,583	3,35	3,35	4805	4805	1617	--	--
		м3		--	1,16	--	1667	97	--	5
58	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1433,583	21,55	4,52	30888	6474	23682	0,11	155
		м3		17,03	--	24414	--	97	--	--
59	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			29,81	846,30	152,52	25228	4547	8170	1,02	30
		м3		153,68	57,15	4581	1704	130	0,28	8
60	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,17452	78245,00	36133,62	13655	6306	11676	247,00	43
		км		41850,00	9612,90	7304	1678	130	37,30	7
61	С130804-2312 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
			176,2652	388,00	--	68391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,03336	58881,69	25695,31	1964	857	1730	194,00	6
		км		33075,00	6813,45	1103	227	130	26,38	1
63	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием								
			0,01125	82893,01	12499,51	933	141	938	328,00	4
		км		59400,00	4722,75	668	53	130	23,06	--
64	С130806-83 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм								
			11,295	740,00	--	8358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

65	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
66	С130902-346 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	50309,00	--	50309	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	1	503,23	28,48	503	28	421	1,88	2
		шт		312,75	11,25	313	11	130	0,05	--
68	ПрайсГД "Арыстан"	Обратный клапан типа "захлопка" д 114	1	101886,77	--	101887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/отвод/	0,0033	247994,13	49389,75	818	163	349	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	207	62	130	91,12	--
70	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/втулок/	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
71	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013,00	--	2026	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	1043,00	--	2086	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-373 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные для труб DN 150	2	80,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-14-4 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,012	332982,91	34175,21	3996	410	819	228,00	3
		км		39600,00	12910,50	475	155	130	63,05	1
75	Е0122-15-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,012	22513,83	5104,10	270	61	152	43,00	1
		км		7785,00	1928,25	93	23	130	9,42	--

76	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1.5 м в мокрых грунтах								
		м3	20,4	10538,91 1867,05	1686,97 631,80	214994 38088	34414 12889	66279 130	11,16 3,09	228 63
77	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича								
		м3	0,52	3805,27 1953,00	386,73 144,00	1979 1016	201 75	1287 118	10,40 0,71	5 --
78	С11011-773	Скобы ходовые								
		шт	70	221,00 --	-- --	15470 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	12	2657,00 --	-- --	31884 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах								
		м3	2,46	10508,53 1552,73	1265,69 474,08	25851 3820	3114 1166	6482 130	9,16 2,32	23 6
81	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20								
		шт.	1	10878,00 --	-- --	10878 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С143018-334 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 20.6								
		шт.	2	5957,00 --	-- --	11914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 20.9								
		шт.	1	8927,00 --	-- --	8927 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С143018-24 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, /ЗПП20-2/перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	0,48	17679,00 --	-- --	8486 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	1	1171,00 --	-- --	1171 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича								
		м3	0,06	3805,27 1953,00	386,73 144,00	228 117	23 9	148 118	10,40 0,71	1 --

87	С13011-773	Скобы ходовые									
			7	221,00	--	1547	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
88	С13110-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99									
			1	2657,00	--	2657	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
89	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см									
			69,42	264,65	14,09	18372	978	3950	0,24	17	
		м2		38,03	4,75	2640	330	133	0,02	1	
90	Е0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя									
			138,84	-18,62	--	-2585	--	-153	-0,01	-1	
		м2		-0,83	--	-115	--	133	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1121966	379085			833	
			Тенге			129253	185309			1160	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854208					
	Материалы -		Тенге			95735					
	Всего заработная плата -		Тенге				314561				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17017					
	Местные материалы -		Тенге			233119					
		Накладные расходы -	Тенге			215277					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64169					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1133654					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2100	
		Сметная заработная плата -	Тенге				346853				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			267758					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			267758					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16065					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			283823					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1417477					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2100	
		Сметная заработная плата -	Тенге				346853				

РАЗДЕЛ 3.Канализационная насосная станция

91	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04(-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			0,11544	65900,00	--	7607	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			3,12	245,44	3,82	766	12	143	0,21	1	
		м2		37,35	1,44	117	4	118	0,01	--	

		КНС									
93	Ц0107-232-1	Установка КНС,Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя, масса от 2,79 до 5,02 т	1	36113,00	5988,00	36113	5988	27882	157,00	157
		комп.		29700,00	1279,99	29700	1280	90	7,42	7
94	Ц01409-23-1	Установка для очистки сточных вод типа КУ „БИО„"Кристал", производительностью до 50 м3/сут	1	108336,06	--	108336	--	73127	355,00	355
		устан.		108336,06	--	108336	--	67,5	--	--
95	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			153228	6016			514
			Тенге			138380	1291			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			144449				
	Материалы -		Тенге			425				
	Всего заработная плата -		Тенге				139316			
		Накладные расходы -	Тенге			101009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14727				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			260185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				154467			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8779				
	Материалы -		Тенге			799				
	Всего заработная плата -		Тенге				355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7607				
		Накладные расходы -	Тенге			447				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			269965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				154889			
		РАЗДЕЛ 4,Дренажный трубопровод пожарных резервуаров К4								
96	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	92	25,70	24,29	2364	2234	671	0,01	1
		м3		1,41	6,11	130	563	97	0,02	2

97	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	4	262,72 262,72	-- --	1051 1051	-- --	1187 113	1,85 --	7 --
98	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	39	32,22 1,42	30,77 8,34	1257 55	1200 325	369 97	0,01 0,03	-- 1
99	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
		т	68,25	98,12 --	98,12 19,62	6697 --	6697 1339	1339 100	-- 0,41	-- 28
100	С 2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт								
		маш-ч	10,2	101,10 --	101,10 65,25	1031 --	1031 666	80 12	-- 0,38	-- 4
101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песком/								
		м3	2,9	134,10 134,10	-- --	389 389	-- --	439 113	0,97 --	3 --
102	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/								
		м3	26,1	3,35 --	3,35 1,16	87 --	87 30	29 97	-- --	-- --
103	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный								
		м3	31,9	491,00 --	-- --	15663 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/песком/								
		м3	26,1	21,55 17,03	4,52 --	562 444	118 --	431 97	0,11 --	3 --
105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	9,6	134,10 134,10	-- --	1287 1287	-- --	1455 113	0,97 --	9 --
106	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	86,4	3,35 --	3,35 1,16	290 --	290 100	97 97	-- --	-- --
107	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	86,4	21,55 17,03	4,52 --	1862 1471	390 --	1427 97	0,11 --	9 --

108	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6	846,30	152,52	5078	915	1644	1,02	6
		м3		153,68	57,15	922	343	130	0,28	2
109	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,0375	62566,88	6788,50	2346	255	2352	253,00	9
				45675,00	2565,00	1713	96	130	12,52	--
110	С130806-65 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	37,65	212,00	--	7982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,01839	58881,69	25695,31	1083	473	954	194,00	4
				33075,00	6813,45	608	125	130	26,38	--
112	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	18,5739	157,00	--	2916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
114	С130902-341 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа АVK I ГОСТ 5762-2002								
		шт.	2	20840,00	--	41680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/отвод,тройник/								
		т	0,0039	247994,13	49389,75	967	193	413	312,70	1
				62775,00	18657,00	245	73	130	91,12	--
116	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
				63,00	--	315	--	130	--	--
117	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	5	426,00	--	2130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/втулок/								
		шт	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

119	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244,00	--	244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С130809-9 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	426,00	--	426	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С130810-371 Изм. и доп. вып. 24	Кольца уплотнительные резиновые для труб DN 50	1	40,00	--	40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0375	176712,40	29493,95	6627	1106	2265	203,00	8
		км		35325,00	11142,00	1325	418	130	54,42	2
123	Е0122-15-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0375	18044,22	5104,10	677	191	474	42,90	2
		км		7785,00	1928,25	292	72	130	9,42	--
124	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СП РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,99	10538,91	1686,97	31511	5044	9713	11,16	33
		м3		1867,05	631,80	5582	1889	130	3,09	9
125	Е0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,04	3805,27	386,73	152	15	99	10,40	--
		м3		1953,00	144,00	78	6	118	0,71	--
126	С11011-773	Скобы ходовые	12	221,00	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С 131104-8 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	2657,00	--	5314	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	10,68	264,65	14,09	2827	151	608	0,24	3
		м2		38,03	4,75	406	51	133	0,02	--
129	Е0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	21,36	-18,62	--	-398	--	-24	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-18	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147948	20679			103

			Тенге			16654	6160			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87216				
	Материалы -		Тенге			17278				
	Всего заработная плата -		Тенге				22814			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2652				
	Местные материалы -		Тенге			29953				
		Накладные расходы -	Тенге			26981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4047			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				26861			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60732				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3644				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			185425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				26861			

РАЗДЕЛ 5.Очистные сооружения оборотного водоснабжения

130	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	74	25,70	24,29	1901	1797	540	0,01	1
		м3		1,41	6,11	104	452	97	0,02	2
131	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	262,72	--	788	--	891	1,85	6
		м3		262,72	--	788	--	113	--	--
132	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	32,22	30,77	773	738	227	0,01	--
		м3		1,42	8,34	34	200	97	0,03	1
133	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	42	98,12	98,12	4121	4121	824	--	--
		т		--	19,62	--	824	100	0,41	17
134	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	251,6	101,10	101,10	25437	25437	1970	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	16417	12	0,38	95

135	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,7	134,10	--	1033	--	1167	0,97	7
		м3		134,10	--	1033	--	113	--	--
136	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	69,3	3,35	3,35	232	232	78	--	--
		м3		--	1,16	--	81	97	--	--
137	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,3	21,55	4,52	1493	313	1145	0,11	7
		м3		17,03	--	1180	--	97	--	--
		Оборудование								
138	Ц0128-331-2	Установка пескоуловителя/прим	1	4390,13	33,00	4390	33	3649	24,00	24
		шт		4050,00	4,50	4050	4	90	0,03	--
139	ПрайсТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Alta Rain - Sandmodule (пескоуловитель)в комплекте с Alta Rain -Oil module (коалисцентный фильтр); Alta Rain - Sorbent module (сорбционный фильтр)	1	3102114,06	--	3102114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925,00	388,00	5925	388	4138	27,00	27
		шт		4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	--
141	Ц01409-15-1	Песколовка, нефтеловушка, продуктоловушка, волокноуловитель, производительностью до 1600 м3/сут	1	18005,15	--	18005	--	12153	59,00	59
		узел		18005,15	--	18005	--	67,5	--	--
142	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	7,99	17300,86	2104,76	138234	16817	31015	13,90	111
		м3		2362,50	623,48	18876	4982	130	2,48	20
143	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	10,68	264,65	14,09	2827	151	608	0,24	3
		м2		38,03	4,75	406	51	133	0,02	--

144	E0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	21,36	-18,62	--	-398	--	-24	-0,01	--
			м2	-0,83	--	-18	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3306876	50027			245
			Тенге			49027	23041			135
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			28320				
	Материалы -		Тенге			1276				
	Всего заработная плата -		Тенге				26657			
		Накладные расходы -	Тенге			19940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2991			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2896				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				29648			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176441				
	Материалы -		Тенге			30690				
	Всего заработная плата -		Тенге				45411			
	Местные материалы -		Тенге			73742				
		Накладные расходы -	Тенге			38441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5766			19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				51177			289
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3102114				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3102114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3288241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3567173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				80825			409

РАЗДЕЛ 6.Система оборотного водоснабжения.Обратный трубопровод (В5)

145	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	329	25,70	24,29	8454	7990	2401	0,01	3
			м3	1,41	6,11	463	2012	97	0,02	7

146	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. и им. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	13	262,72 262,72	-- --	3415 3415	-- --	3859 113	1,85 --	24 --
147	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	239	32,22 1,42	30,77 8,34	7702 339	7354 1994	2264 97	0,01 0,03	2 7
148	Е0103З3-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
		т	178,5	98,12 --	98,12 19,62	17514 --	17514 3503	3503 100	-- 0,41	-- 74
149	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт								
		маш-ч	387,6	101,10 --	101,10 65,25	39186 --	39186 25291	3035 12	-- 0,38	-- 147
150	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песком/								
		м3	16	134,10 134,10	-- --	2146 2146	-- --	2425 113	0,97 --	16 --
151	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/								
		м3	144	3,35 --	3,35 1,16	483 --	483 167	162 97	-- --	-- 1
152	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный								
		м3	176	491,00 --	-- --	86416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
153	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/песком/								
		м3	144	21,55 17,03	4,52 --	3103 2452	650 --	2379 97	0,11 --	16 --
154	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	34,2	134,10 134,10	-- --	4586 4586	-- --	5182 113	0,97 --	33 --
155	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	307,8	3,35 --	3,35 1,16	1032 --	1032 358	347 97	-- --	-- 1
156	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	307,8	21,55 17,03	4,52 --	6632 5242	1390 --	5085 97	0,11 --	33 --

157	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12	846,30	152,52	10156	1830	3289	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1844	686	130	0,28	3
158	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,02938	104944,76	54237,13	3083	1593	2459	296,00	9
		км		49950,00	14426,10	1468	424	130	56,71	2
159	C130804-2313 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	29,6738	838,00	--	24867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0203	78245,00	36133,62	1588	734	1358	247,00	5
		км		41850,00	9612,90	850	195	130	37,30	1
161	C130804-2312 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	20,503	388,00	--	7955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,945	17300,86	2104,76	102854	12513	23077	13,90	83
		м3		2362,50	623,48	14045	3707	130	2,48	15
163	E0108-8-5	Наращивание горловин колодца из кирпича	0,1	3805,27	386,73	381	39	247	10,40	1
		м3		1953,00	144,00	195	14	118	0,71	--
164	C11011-773	Скобы ходовые	11	221,00	--	2431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	16,02	264,65	14,09	4240	226	912	0,24	4
		м2		38,03	4,75	609	76	133	0,02	--
166	E0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	32,04	-18,62	--	-597	--	-35	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-27	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			337625	92534			241
			Тенге			37628	38427			257
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304804				
		Материалы -	Тенге			22905				
		Всего заработная плата -	Тенге				76055			

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2431				
Местные материалы -		Тенге			149305				
	Накладные расходы -	Тенге			61948				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9292			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22005				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388757				
	Нормативная трудоемкость -	чел -ч							528
	Сметная заработная плата -	Тенге				85347			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32822				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32822				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1969				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34791				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			423548				
	Нормативная трудоемкость -	чел -ч							528
	Сметная заработная плата -	Тенге				85347			

РАЗДЕЛ 7.Подающий трубопровод (В4)

167	Е0101-12-8 т.ч. п-3,46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	366	25,70	24,29	9404	8889	2671	0,01	4
		м3		1,41	6,11	515	2238	97	0,02	8
168	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14	262,72	--	3678	--	4156	1,85	26
		м3		262,72	--	3678	--	113	--	--
169	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71	32,22	30,77	2288	2185	673	0,01	1
		м3		1,42	8,34	101	592	97	0,03	2
170	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	124,25	98,12	98,12	12191	12191	2438	--	--
		т		--	19,62	--	2438	100	0,41	51
171	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	374	101,10	101,10	37811	37811	2928	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	24404	12	0,38	142
172	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/песком/	11	134,10	--	1475	--	1667	0,97	11
		м3		134,10	--	1475	--	113	--	--

173	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/								
			99	3,35	3,35	332	332	112	--	--
		м3		--	1,16	--	115	97	--	--
174	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	121	491,00	--	59411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/песком/								
			99	21,55	4,52	2133	447	1635	0,11	11
		м3		17,03	--	1686	--	97	--	--
176	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			38	134,10	--	5096	--	5758	0,97	37
		м3		134,10	--	5096	--	113	--	--
177	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			342	3,35	3,35	1146	1146	386	--	--
		м3		--	1,16	--	398	97	--	1
178	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			342	21,55	4,52	7369	1544	5650	0,11	37
		м3		17,03	--	5824	--	97	--	--
179	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13	846,30	152,52	11002	1983	3563	1,02	13
		м3		153,68	57,15	1998	743	130	0,28	4
180	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	4,14	51202,26	20326,01	211977	84150	194712	179,00	741
		км		30825,00	5353,43	127616	22163	130	20,64	85
181	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,1514	113,00	--	130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925,00	388,00	5925	388	4138	27,00	27
		шт		4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	--
183	ПрайсТОО "СуАрнасы-Сервис лтд"	Насос погружной Q 4,8 м3/час; H	2	462093,91	--	924188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

184	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
185	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
186	Ц0112-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	3	1189,20	112,00	3568	336	2848	6,00	18
		шт		1037,00	18,00	3111	54	90	0,10	--
187	ПрайсИП "НАТА"	Врезной хомут HAKU 2" Д63 HAWLE /5250	1	21117,00	--	21117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	ПрайсИП "НАТА"	Врезной вентиль дляустановки на врезном хомуте 1" HAWLE /2681	1	19907,00	--	19907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	ПрайсИП "НАТА	ISO-фитинг системы "Вставить-зафиксировать" 1" HAWLE /6221F	1	4981,00	--	4981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	ПрайсИП "НАТА"	Штурвал для вентилейHAWLE /7800	1	2741,00	--	2741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,755	17300,86	2104,76	30363	3694	6813	13,90	24
		м3		2362,50	623,48	4146	1094	130	2,48	4
192	E0108-8-5	Наращивание горловинколодца из кирпича	0,06	3805,27	386,73	228	23	148	10,40	1
		м3		1953,00	144,00	117	9	118	0,71	--
193	С11011-773	Скобы ходовые	5	221,00	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,34	264,65	14,09	1413	75	304	0,24	1
		м2		38,03	4,75	203	25	133	0,02	--
195	E0127-56-2К=-2 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10,68	-18,62	--	-199	--	-12	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-9	--	133	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1383069	156563		955
	Тенге			160830	54661		300
Стоимость монтажных работ -	Тенге			9493			
Материалы -	Тенге			1090			
Всего заработная плата -	Тенге				7762		
Накладные расходы -	Тенге			6986			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1048		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			17467			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						49
Сметная заработная плата -	Тенге				8810		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400513			
Материалы -	Тенге			7041			
Всего заработная плата -	Тенге				207729		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1105			
Местные материалы -	Тенге			83376			
Накладные расходы -	Тенге			234984			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						117
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35248		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38130			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673627			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1327
Сметная заработная плата -	Тенге				242977		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			973064			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			973064			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58384			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1031448			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1722542			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1376
Сметная заработная плата -	Тенге				251787		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8205064	1094378		3775
	Тенге			678497	505424		3056
Стоимость монтажных работ -	Тенге			184467			
Материалы -	Тенге			2791			
Всего заработная плата -	Тенге				173735		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2205			
Накладные расходы -	Тенге			127935			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19190		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18744			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			331146			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						739
Сметная заработная плата -	Тенге				192926		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3317885			
Материалы -	Тенге			528995			
Всего заработная плата -	Тенге				1010186		

Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54901				
Местные материалы -		Тенге			1140585				
	Накладные расходы -	Тенге			828410				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							414
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124261			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248778				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4395072				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6570
	Сметная заработная плата -	Тенге				1134447			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4702713				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4702713				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282163				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4984875				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9711094				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7309
	Сметная заработная плата -	Тенге				1327373			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.									
Итого прямых затрат					8205064				
Накладные расходы		956344,7							
Ненормируемые и непредвиденные затраты		549684,5							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9711093				
Итого с временными зданиями и сооружениями		9711093,4	330177,18	10041270,66					
Итого с зимними удорожаниями		10041270,	347930,03	10389200,69					
Итого с затратами на выслугу лет		10041270,	100412,71	10489613,39					
Итого с затратами на доп. отпуска		10041270,	40165,08	10529778,48					
Итого в текущих ценах на 1.01.2018		10529778,	32676280,31						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		32676280,	653525,61	33329805,91					
Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3999576,71						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					37329383				

Заказчик: ТОО "Казахстанский центр деловой авиации" _____

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква" _____

Технический надзор _____

Объемы и качество по СНиПу и ИСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» ноября 2018 года

Заказчик **ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"(Kazakhstan Business Aviation Center) г. Алматы, ул. Утеген батыра, дом 11д**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 5 ноября 2018 года ТОО «Евростандарт-Аква», 010000 Республика Казахстан, г.Астана ул.Керей Жанибек Хандар 18/109, директор Нуралин Рахимбек Калымжанович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 20 ноября 2018 года Эксперта технического надзора Садыкова Уразбая Якубовича, аттестаты эксперта KZ85VJE00026312 от 19 мая 2017 года; KZ31VJE00026314 от 19 мая 2017 года; KZ58VJE00026313 от 19 мая 2017 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 23 ноября 2018 года ТОО "Проектно-строительная Компания «ППК» директор Коннов Василий Сергеевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок №121/2».**
Завершение Строительства
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г. Астана, район «Есиль», район АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» пр. Кабанбай батыра №121/11,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» января 2018 года №120-40 Постановление Акимата г.Астаны ;
наименование органа вынесшего решение

2) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «17» июля 2018 года №510-1322 Постановление Акимата г.Астаны ;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

3) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» Акимат г. Астана KZ49REA00098539 от 07.07.2018 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

4) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Проектно-строительная Компания « ППК»__№71ПД-2014 альбомы _____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_ТОО "Казахстанский центр деловой авиации"(Kazakhstan Business Aviation Center);
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____сентябрь 2014 года_____;
месяц, год
окончание работ _____ноябрь 2018 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__15_____;
фактически, месяц: 51_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
АБК 2 этажное здание	м2	654,45		654,45	
Ангар	м2	4140		4140	
Котельная БМК	м2	304,7		304,7	
Топливохранилище	м2	125,2		125,2	
ТП с ДЭС	м2	193,5		193,5	
КПП	м2	14,6		14,6	
Пожарные резервуары	м3	232		232	
Пескоуловитель	шт	1		1	
Бензомаслоуловитель	шт	1		1	
Накопительный резервуар V=56м3	шт	1		1	

Протяженность трассы Хозяйственно-питьевого водопровода В1	м	843,08		843,08	
Протяженность трассы Хозяйственно-бытовая канализация К1,К3	м	235,46		235,46	
КНС-1	м3/час	6,56		6,56	
Протяженность трассы дренажного трубопровода пожарных резервуаров К4	м	55,89		55,89	
Протяженность трассы противопожарного водопровода В2	м	207,6		207,6	
Протяженность наружных тепловых сетей	м	206,4		206,4	
Протяженность телефонной канализации	м	2026		2026	
Протяженность трассы подающего водопровода В4 системы водоснабжения	м	106,11		106,11	
Протяженность трассы обратного водопровода В5 системы водоснабжения	м	63,62		63,62	
Площадь проездов, тротуаров, дорожек и площадок с твердым покрытием, в т.ч прединангарная площадка	м2	10295,2		10295,2	
Озеленение	м2	2892		2892	
Наружные сети электроснабжения 10кВ	м	392		392	
Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	м	836		836	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. **Здание ангара** предназначено для стоянки воздушных судов.
2. **Административно-бытовой корпус** – предназначен для размещения обслуживающего персонала.

3.Трансформаторная подстанция БКТП – 2х400кВА 10/0,4кВ

4. Топливохранилище наземное, емкостью 2х10$м^3$.

5. Контрольно-пропускной пункт.

6. Блочно-модульная котельная.

7. Площадка для хранения отходов.

8.Топливохранилище

9.Сети хозяйственно-питьевого водопровода кольцевые с устройством колодцев с запорно-регулирующей арматурой. Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 ø32-110мм по СТ РК ИСО 4427-2004. Фасонные части выполнены из чугуна по ТУ 1460-035.50254094-2008.

10.Хозяйственно-бытовая канализация К1,К3 из труб полиэтиленовых ПЭ Ø90-160 мм.

Противопожарный водопровод В2 из труб полиэтиленовых ПЭ SDR17 Ø355 мм.
Подающий водопровод В4 системы водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ SDR17 Ø63 мм.
Обратный водопровод В5 системы водоснабжения из труб полиэтиленовых ПЭ SDR17 Ø225 мм.

11.КНС-1 Хозяйственно-бытовые стоки от зданий поступают по самотечному коллектору в насосную станцию, расположенную на площадке проектируемого объекта. Из насосной станции хоз.фекальными насосами (два рабочих, один резервный) Н=14м, Q=6,56л/с, N=2,4кВт по напорному трубопроводу стоки поступают в существующий напорный коллектор.

12. Тепловые сети выполнены в непроходном канале из ФБС трубами ППУ-ПЭ Ø76х3,5/160 и бесканальная прокладка трубами ППУ-ПЭ Ø108х4,0/200

13. Телефонная канализация выполнена Кабелями телефонными ТППэпЗ 10х2х0,5.

14. Накопительный резервуар V=56м3 монолитный железобетонный.

15. Система оборотного водоснабжения для отвода загрязненных стоков от мойки самолетов, очистки их и возврата на повторное использование.

16.Благоустройство: асфальтобетонное покрытие, тротуары-брусчатка, парковка на 13 машин, МАФ

17. Озеленение: посадка деревьев и кустарников;

18. Предангарная площадка для стоянки авиационной техники: асфальтобетонное покрытие;

19. Наружные сети электроснабжения 10кВ

- строительство 2КЛ-10кВ марки ААБл с разных секций шин ТП – 10/0,4 кВ

20. Внутриплощадные сети электроснабжения 0,4кВ. Электроснабжение объекта выполнено путем прокладки кабелей 0,4кВ марок 836 и АПвБбШнг (А) – LS расчетного сечения с разных секций шин

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *1 968 883, 375* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *1 717 403,087* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *251 480, 288* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 968 883, 375* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *1 717 403,087* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *251 480, 288* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана».**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: директор ТОО "Казахстанский центр деловой авиации" (Kazakhstan Business Aviation Center) Гвоздецкая Елена Станиславовна

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Эксперт технического надзора Садыков Уразбай Якубович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО "Проектно-строительная Компания « ПТК»
директор Коннов Василий Сергеевич

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Нуралин Рахимбек Калымжанович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АБК	шт	2	654,45	4778,3	1046,7		1046,7	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
свайные с монолитным ленточным ростверком	кирпич керамический	рулонная, водосток внутренний	системы отопления помещений (кроме лестничных клеток) – двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплонос	электроприемники I категории, к которым относятся: пожарная сигнализация, огнезадерживающие клапана, автоматика и СКУД осуществляется от	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	Горячее водоснабжение осуществляется в разборных пластинчатых теплообменниках	канализации для отвода стоков от санитарно-технических приборов	-

			ителя, системы отопления лестничной клетки – однотрубная, стояковая проточная	трансформаторной подстанции Расчетная мощность 66,3кВт. Общее рабочее и аварийное освещение на напряжении 380/220В.				

Заказчик Гвоздецкая Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кайлаков И.Э.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

"Казахстанский центр деловой авиации" (Kazakhstan Business Aviation Center)

ПЛК ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ангар	шт	1	4140,0	63983,2	3947,6		3947,6	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фундаменты под каркас здания свайные с монолитным железобетонным ростверком	Стеновые и кровельные прогоны из стальных оцинкованных холодногнутых Z-образных профилей высотой		Система отопления ангара – воздушная, агрегатами воздушного отопления «Volcano VR2». Система теплоснабжения ангара –	Напряжение силовой сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Общее рабочее освещение в помещения	Водопровод хоз.питьевой-6,44 $м^3$/сут В том числе: на хоз.бытовые нужды-0,1 м3/сут, Из них на горячее	Система горячего водоснабжения для подачи воды к санитарно-техническим приборам	Сеть бытовой канализации для отвода хоз-бытовый стоков от санитарных приборов и дренажных вод трапа установленного в помещении	

	203мм, толщиной 2,3мм, изготовленных из стали марки С350 по EN 10346.	двухтрубная горизонтальная, вспомогательный помещений ангара – водяная однотрубная	х здания, аварийно-эвакуационное освещение, а также ремонтное освещение.	водоснабжение-0,044м3/сут, На производственные нужды-6,34 м3/сут,		теплового пункта в наружную сеть бытовой канализации Оборотная система водоснабжения-23,14м3/сут, Хоз.бытовая канализация-0,1м3/сут, Производственная канализация-6,34м3/сут.	

Заказчик Гвоздецкая Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кайлаков И.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АБК	шт	2	654,45	4778,3	1046,7		1046,7	
Ангар	шт	1	4140,0	63983,2	3947,6		3947,6	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
свайные с монолитным ленточным ростверком	кирпич керамический	рулонная, водосток внутренний	системы отопления помещений (кроме лестничных клеток) – двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя,	электроприемники I категории, к которым относятся: пожарная сигнализация, огнезадерживающие клапана, автоматика и СКУД	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	Горячее водоснабжение осуществляется в разборных пластинчатых теплообменниках	канализации для отвода стоков от санитарно-технических приборов	-

			системы отопления лестничной клетки – однотрубная, стояковая проточная	осуществляется от трансформаторной подстанции Расчетная мощность 66,3кВт. Общее рабочее и аварийное освещение на напряжении 380/220В.				
Фундаменты под каркас здания свайные с монолитным железобетонным ростверком	Стеновые и кровельные прогоны из стальных оцинкованных холодногнутых Z-образных профилей высотой 203мм, толщиной2,3мм, изготовленных из стали марки С350 по EN 10346.		Система отопления ангара – воздушная, агрегатами воздушного отопления «Volcano VR2». Система теплоснабжения ангара – двухтрубная горизонтальная, вспомогательный помещений ангара – водяная однотрубная	Напряжение силовой сети 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Общее рабочее освещение в помещениях здания, аварийно-эвакуационное освещение, а также ремонтное освещение.	Водопровод хоз.питьевой-6,44 $м^3$/сут В том числе: на хоз.бытовые нужды-0,1 м3/сут, Из них на горячее водоснабжение-0,044м3/сут, На производственные нужды-6,34 м3/сут,	Система горячего водоснабжения для подачи воды к санитарно-техническим приборам	Сеть бытовой канализации для отвода хоз-бытовый стоков от санитарных приборов и дренажных вод трапа установленного в помещении теплового пункта в наружную сеть бытовой канализации Оборотная система водоснабжения-23,14м3/сут, Хоз.бытовая	

						канализация-0,1м3/сут, Производственная канализация-6,34м3/сут.	

Заказчик Гвоздецкая Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор Кобяков И.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,836
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	

9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки ААБл напряжением 10 кВ	км	0,392
	2) марки АПвБбШп, АПвБбШнг напряжением 0,4кВ	км	0,836
11	Муфты соединительные...	шт	8
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик Воздецкая Е. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кобланов И. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1220,41	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	1220,41	

3	Смотровой колодец	шт	17	
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	5	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	291,35	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) труб полиэтиленовых	м	291,35	
3	Смотровой колодец	шт	17	
	Выпуск	шт		

Заказчик Гвоздецкая Е. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кайланов И. Э.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	206,4	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	206,4	
	1) в проходных каналах	м	51	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	155,4	
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт		

Заказчик _____ Твоздецкая Е.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	2,026
	1) марка ТППэпЗ 10х2х0,5.	км	2,026
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 06/2018

Республика Казахстан
город Астана, Алматы

«12» июня 2018 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Евростандарт -Аква», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице Директора Нуралина Рахимбека Калымжановича, действующего на основании устава с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский центр деловой авиации» (Kazakhstan Business Aviation Center)»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора Гвоздецкой Елены Станиславовны., действующей на основании Устава, с другой стороны, **Товарищество с ограниченной ответственностью «Aspan munai company»,** в лице Директора г-жи Искаковой Жанны Джумабековны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Инвестор**», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,
далее именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – «**Договор**») о нижеследующем:

Статья 1. Определения

1.1. Если иное не установлено настоящим Договором, термины, приведенные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

— **Уполномоченный представитель** – лицо или организация, уполномоченные действовать от имени Заказчика или Подрядчика. Каждая Сторона представляет другой Стороне письменное уведомление о назначении уполномоченного представителя, оговаривая их полномочия;

— **Субподрядчик** – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Республики Казахстан, привлекаемое Сторонами, в соответствии с условиями настоящего Договора, для осуществления поставок материалов, оборудования, выполнения отдельных проектных, строительных и других работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору;

— **Объект** – принадлежащий Заказчику незавершенный объект, расположенный по адресу: г. Астана, район «Есиль», район АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», на котором производятся Работы по настоящему Договору и в соответствии с его условиями;

Работы – объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Проектно-сметной документацией на строительно-монтажные работы по объекту: «Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК, в районе международного аэропорта г. Астана, участок 121/2», расположенном по адресу: **г. Астана, район «Есиль», район АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»**;

— **Строительная площадка** – земельный участок, на котором расположен незавершенный Объект или его части, переданный Заказчиком для выполнения Работ Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки на период выполнения Работ до даты сдачи и приема Объекта в эксплуатацию. Границей строительной площадки является ограждение;

— **Исполнительная документация** – полный комплект чертежей, выполненных в соответствии с фактически выполненными Работами, Журнал производства работ, Акты на скрытые работы, Акты приема-передачи выполненных Работ и строительного оборудования, в соответствии со СНиП, действующими на территории Республики Казахстан;

— **Техническая документация** – комплект документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику, позволяющей осуществлять нормальную эксплуатацию всего Объекта и оборудования (паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации);

— **Скрытые работы** – отдельные виды работ, недоступные визуальной оценке после сдачи Объекта и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ;

— **Акт выполненных работ** – документ, утвержденный обеими Сторонами и отражающий объем и стоимость работ, в том числе промежуточных, установленных Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору) и выполненных Подрядчиком в количественном и денежном выражении за отчетный период;

— **Проектно-сметная документация** - документация, состав которой определен в СНиП РК 1.02-01-2007;

— **Временные сооружения** - все временные сооружения любого типа, установленные Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения Работ, которые после завершения Работ демонтируются и вывозятся Подрядчиком с территории Строительной площадки;

— **Технический надзор** - надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных Подрядчиком Работ и сдачу Объекта в эксплуатацию;

— **Гарантийный срок** - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество выполненных им Работ, а также безвозмездное устранение, в течение установленного Сторонами срока каких-либо недостатков, неточностей и дефектов;

— **Акт приема-передачи Объекта в эксплуатацию –** документ, подписанный уполномоченными лицами о завершении Подрядчиком всех Работ и сдачи Объекта в эксплуатацию, согласно действующему законодательству Республики Казахстан;

— **Рабочая комиссия –** комиссия, назначаемая Заказчиком для определения полной готовности объекта строительства к приемке Государственной комиссией.

— **Государственная приемочная комиссия –** комиссия, созданная государственным органом для проведения окончательной приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии требованиями законодательства Республики Казахстан.

— **Приемочная комиссия –** комиссия, созданная Заказчиком для проведения окончательной приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

— **График производства работ** - График, утверждаемый Сторонами, предусматривающий наименование Работ, их стоимость и сроки выполнения и являющийся Приложением № 2 к Договору.

Статья 2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы в соответствии с настоящим Договором и Проектно-сметной документацией (Рабочим проектом) и сдать результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять выполненные без замечаний работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. График производства Работ, поставки материалов и оборудования, указывается Сторонами в **Приложении №2** к Договору, который является неотъемлемой частью Договора.

2.3. Ведомость договорной цены указывается Сторонами в **Приложении №1** к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2.4. Начало выполнения подготовительных работ: в течение трех календарных дней с даты получения авансового платежа.
Окончание не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты получения авансового платежа.

Статья 3. Стоимость Работ и порядок расчетов

3.1 Общая стоимость Работ по настоящему Договору, определяется согласно Ведомости договорной цены (Приложение №1), и составляет **470 000 000,00 (Четыреста семьдесят миллионов) тенге**, в том числе НДС 12% (далее по тексту – **«Общая стоимость Работ»).**

3.2 Оплата по настоящему Договору, производится **Инвестором за Заказчика**, путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:

3.2.1 **авансовый платеж,** в **100 000 000,00 (Сто миллионов) тенге**, в том числе НДС 12% **Инвестор** перечисляет за **Заказчика** не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты предоставления Подрядчиком счета на оплату;

3.2.2 **дальнейшие платежи,** за исключением последнего отчетного периода, производятся ежемесячно, **в течение 5 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком** Актов приемки выполненных за отчетный период объемов Работ (форма № 2В), Справки № 3 КС и Акт-акцепта о приемке выполненных работ, с удержанием суммы аванса пропорционально стоимости выполненных Работ за данный период, а также предоставленных Подрядчиком счетов-фактур.

3.2.3 **окончательный платеж** в размере не менее 5% (пяти процентов) от Общей стоимости Работ осуществляется **Инвестором за Заказчика Подрядчику**, в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем получения счета-фактуры Подрядчика, Акта приемки выполненных за последний отчетный период объемов Работ (форма 2В) и Справки № 3КС, Акт-акцепта о приемке выполненных работ, полного завершения всех Работ по Объекту, в том числе устранения выявленных дефектов Подрядчиком, и принятия Объекта в эксплуатацию, в соответствии с пп.9.1.2. настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения окончательного расчета, обязуется передать Заказчику всю техническую документацию по Объекту.

3.3 Все изменения Общей стоимости Работ и сроков выполнения Работ по настоящему Договору оформляются соответствующим дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.4 В случае обнаружения Подрядчиком в процессе выполнения Работ, неучтенных в Проектной документации Работ, а так же в случае устранения недоделок предыдущего подрядчика влекущих увеличение их стоимости и сроков, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить

об этом Заказчика, Инвестора в письменном виде. Заказчик/Инвестор, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения уведомления от Подрядчика, должны рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в настоящий Договор и Проектную документацию.

3.5 Превышение Подрядчиком договорных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком за свой счет при условии, что такое превышение не было вызвано невыполнением Заказчиком/Инвестором своих обязательств.

3.6 Все платежи по Договору будут производиться в тенге, путем банковского перевода на расчетный счет, указанный Подрядчиком в статье 15 настоящего Договора. Каждая Сторона несет ответственность за свои банковские комиссии отдельно и независимо друг от друга.

3.7 В случае возникновения спора по счетам, Заказчик обязуется уведомить об этом Подрядчика в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней после его получения, сообщая полностью и подробно все оспариваемые обстоятельства, такие как: неправильность расчета, неправильность исходных данных, неправильно составленные или отсутствующие подтверждающие документы. При этом:

3.7.1. платежи по спорным счетам могут быть приостановлены Заказчиком/Инвестором до полного разрешения спора;

3.7.2. если же только часть счета является спорной, Заказчик выплатит часть счета, не вызывающего спора, в оговоренный настоящим Договором срок, и приостановит оплату только спорной части счета. Если Подрядчик изменяет счет для разрешения спора или предоставляет документацию, требуемую для обоснования деталей счета, срок платежа такого счета начинается с даты получения дополненного счета или подтверждающих документов.

3.8. Днем проведения платежа, считается день поступления денежных средств на расчетный счета Подрядчика.

3.9. В стоимость строительства, не входят расходы, связанные с получением технического паспорта на здания и сооружения.

4.1. **<u>Подрядчик обязуется:</u>**

4.1.1. выполнить Работы надлежащим образом, на высоком качественном уровне, в объеме и сроки как предусмотрено в настоящем Договоре Проектной документации, и сдать результаты Работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в течение Гарантийного срока;

4.1.2. производить Работы в полном соответствии с Проектной документацией, рабочими чертежами, схемой, и строительными нормами и правилами (СНиПы и ГОСТы), действующими на территории Республики Казахстан;

4.1.3. приступить к выполнению Работ на Объекте, в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента подписания Сторонами настоящего Договора;

4.1.4. поставить на Строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком;

4.1.5. возвести собственными силами и средствами на территории Строительной площадки все Временные сооружения для персонала Подрядчика/его субподрядчиков, а также для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Договору;

4.1.6. привлекать для выполнения Работ субподрядчиков только после получения письменного согласования Заказчика и нести ответственность перед Заказчиком за результаты их работы как за свои собственные;

4.1.7. обеспечить на строительной площадке строгое соблюдение установленных требований по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также установить освещение;

4.1.8. согласовать с уполномоченными органами государственного надзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке;

4.1.9. своевременно представлять Заказчику Акты скрытых Работ, Промежуточные акты выполненных Работ для ведения последним контроля за ходом выполнения Работ по настоящему Договору;

4.1.10. безвозмездно устранить все недостатки, выявленные Заказчиком в ходе выполнения и при приемке Работ в течение 7 (семи) календарных дней, с момента их обнаружения Заказчиком;

4.1.11. в случае нанесения ущерба конструкциям или инженерным коммуникациям Объекта, Подрядчик обязан осуществить восстановительные работы по ним за свой счет в сроки, определенные дополнительным соглашением Сторон;

4.1.12. за свой счет осуществить страхование строительных рисков;

4.1.13. обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей к ней территории;

4.1.14. в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за датой принятия Объекта в эксплуатацию, в соответствии с пп. 9.1.2.настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество. После завершения всех Работ вывести строительный мусор в место, указанное Заказчиком;

4.1.15. за свой счет обеспечить охрану Объекта на строительной площадке и сохранность находящегося на его территории имущества, сроком до даты завершения работ Подрядчиком по настоящему Договору;

4.1.16. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Договора.

4.1.17. в течение пяти 5 (пяти) календарных дней письменно известить Заказчика о нарушении им условий Договора, и других претензиях, которые могут повлечь нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ;

4.1.18. письменно уведомить Заказчика о готовности Объекта к процедуре приемки в эксплуатацию.

4.1.19. передать Заказчику исполнительную и техническую документацию;

4.1.20. Вести при производстве специальных работ (сварочных, монолитных, сваебойных и т.п.) специальные журналы в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ, хранить их вместе с другими документами и представить для сдачи Объекта.

4.1.21. Обеспечить подключение Объекта к наружным инженерным сетям в соответствии с техническими условиями.

4.1.22. Обеспечить проведение пусконаладочных работ и испытание инженерных систем и оборудования.

4.1.23. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании с представлением документов с положительными результатами испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающих соответствии показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, в присутствии Заказчика и эксплуатирующей организации (участие последних обеспечивает Подрядчик)

4.1.24. Обеспечить подписание Акта Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

4.2. **Заказчик/Инвестор обязуется:**

4.2.1. передать Подрядчику Рабочий проект, составленный в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утвержденный в установленном порядке, действующее Постановление на строительство на земельный участок. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков, Подрядчик сообщает об этом Заказчику, согласно пп.4.1.17.Договора;

4.2.2. в случае внесения в переданную Подрядчику Проектную документацию изменений по инициативе Заказчика, Заказчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения Работ по измененной документации передать ее Подрядчику, возместив ему разумные расходы, понесенные (или которые будут понесены в будущем) в связи с производством дополнительных работ. При этом Подрядчик обязан предоставить по требованию Заказчика обоснование и подтверждение этих расходов;

4.2.3. произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора;

4.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора;

4.2.5. назначить Рабочую комиссию, не позднее чем в 5-дневный срок, с даты получения письменного извещения от Подрядчика о готовности Объекта к процедуре приемки в эксплуатацию.

Статья 5. Сроки выполнения Работ

5.1. Работы должны быть полностью выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок, установленный в п.2.4.Договора. Указанная дата будет являться основой для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

5.2. Изменения Графика производства Работ, поставки материалов и оборудования (Приложение №2 к Договору), если они могут повлиять на продолжительность выполнения Работ и их стоимость, производятся Сторонами на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и стоимость.

5.3. Сроки работ могут быть увеличены, если городскими службами будут даны предписания по приостановлению строительно-монтажных работ в связи с проведением городских мероприятий и праздников.

5.4. При изменениях законодательства, ухудшающего положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денег, первоначально согласованные сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно этому времени. В этом случае Стороны уточняют сроки выполнения и стоимость Работ в дополнительном соглашении.

Статья 6. Порядок выполнения Работ

6.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. При этом, Подрядчик не несет ответственности за неверность информации, полученной от Заказчика, по отношению к первичным точкам, линиям и уровням и другой необходимой для Подрядчика информации по существующим объектам.

6.2. По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, если таковы работы были выполнены им.

6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик за свой счет, включая получение всех необходимых согласований и разрешений (ТУ). Заказчик, насколько это будет возможно, окажет Подрядчику содействие в получении таких согласований и разрешений. В случае, если Заказчик имеет существующие коммуникации, Подрядчик осуществит подсоединение к данным точкам и оплатит Заказчику использованный в своих целях объем по действующим тарифам.

6.4. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в его комплексном тестировании и пуско-наладке.

6.5. Оборудование, переданное Заказчиком Подрядчику по Акту под монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика до завершения всех Работ, предусмотренных Договором. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он обязуется в кратчайшие сроки компенсировать убытки Заказчика в полном объеме.

6.6. Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется непосредственно Заказчиком либо привлеченной им специализированной организацией за его счет.

6.7. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения по вине Подрядчика, то при соблюдении Заказчиком стандартов и технических условий хранения предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования, вызванные длительным его хранением, осуществляются Заказчиком за счет средств Подрядчика.

6.8. В случае установления Подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику такого оборудования является обязанностью Заказчика.

6.9. Подрядчик письменно за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства Работ.

6.11. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то, по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ или все скрытые работы, согласно указанию Заказчика, и предъявить Заказчику готовность скрытых работ.

6.12. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, установленный в пп.4.1.10.Договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с отнесением всех расходов на счет Подрядчика.

6.13. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.14. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

— увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в договор подряда;
— исключить любую Работу;
— изменить характер или качество или вид любой части Работы;
— выполнить дополнительную Работу любого характера, необходимую для завершения строительства.
— Увеличить сроки работ если это вызвана с изменением ПСД

6.15. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к договору.

6.16. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который участвует в приемке Работ, осуществляет контроль за выполнением и качеством Работ. Заказчик вправе производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора подряда и Проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода строительства. Подрядчик должен обеспечить представителя Заказчика помещением для работы.

6.17. Для сдачи объекта в эксплуатацию Заказчик в письменном виде путем актом приема передач должен предоставить исполнительную документацию, техническую документацию, паспорта и другую документацию, связанную с выполнением работ предыдущего подрядчика по раннее им выполненным работам.

Статья 7. Обеспечение сохранности имущества

7.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Строительной площадки от начала Работ до их завершения и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

7.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Если любая из Сторон в силу обстоятельств непреодолимой силы не способна выполнить все или часть своих обязательств по Договору, данная Сторона должна уведомить другую Сторону в наиболее разумный срок (в любом случае в течение 7 (семи) рабочих дней, с изложением разумной причины данного обстоятельства непреодолимой силы, усилий, принимаемых для устранения причин или смягчения последствий в результате форс-мажорных обстоятельств, а также ожидаемого срока их действия.

8.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно предпримет коммерчески разумные добросовестные усилия для устранения и смягчения последствий обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что урегулирование забастовок, локаутов и других трудовых споров будет полностью на разумное усмотрение пострадавшей Стороны.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) календарных месяцев, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

8.6. Если Стороны не смогут договориться в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, с момента начала вышеуказанных обстоятельств, тогда любая из Сторон вправе расторгнуть

настоящий Договор в одностороннем порядке без выплаты каких-либо штрафов или компенсаций другой Стороне. В любом случае Стороны обязуются, в течение 10 (десяти) рабочих дней, после расторжения Договора произвести все взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам, принятых по Договору.

Статья 9. Сдача-приемка результатов Работ

9.1. Приемка выполненных объемов работ, указанных в Графике производства Работ осуществляется Заказчиком комиссионно, с участием представителей сторон один раз в месяц (отчетный период), путем подписания Актов выполненных работ.

9.1.1. Приемка завершенного строительством Объекта производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан в зависимости от технической сложности Работ Государственной приемочной комиссией или Приемочной комиссией. Работы считаются выполненными в полном объеме с даты принятия Объекта в эксплуатацию.

9.1.2. Датой принятия Объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию всеми членами комиссии.

9.2. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки результатов Работ / завершенного строительством объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

9.3. До сдачи результатов Работ / завершенного строительством объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.4. Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части результатов Работ/объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

9.5. Право собственности на завершенный строительством объект принадлежит Заказчику. После приемки объекта Заказчик, кроме случаев, связанных с гарантийными обязательствами, принимает на себя риск его случайной гибели или повреждения.

Статья 10. Гарантии

— **Подрядчик гарантирует:**

— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

— качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации объекта / результатов Работ;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта / результатов Работ.

— Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов, конструкций и работ устанавливается не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, следующих за датой утверждения Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок нормальной эксплуатации технологического оборудования – сроком, установленным в паспорте завода –изготовителя. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

— Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

— Течение гарантийного срока в отношении дефектного объекта или его частей начинается заново с даты устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их

подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в судебные органы для разрешения данного спора.

— Гарантийные обязательства Подрядчика по настоящему договору распространяются на все виды работ, выполненные как Подрядчиком, так и третьими лицами в период строительства.

Статья 11. Сертификаты

11.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий / сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных Договором.

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает все убытки, возникшие, в связи с эти нарушением и самостоятельно несет ответственность, в соответствии с Договором и действующим законодательством РК.

12.2. За нарушение Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик вправе требовать:

— за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы – пеню, в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости Работ, за исключением случаев, предусмотренных п.3.7. настоящего Договора. При этом Заказчик освобождается от ответственности, если такое нарушение по оплате произошло по причине задержки выставления Подрядчиком счета.

12.3. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ и приемки объекта в эксплуатацию то Подрядчик имеет право на продление срока окончания Работ на соответствующий период, при условии соблюдения Подрядчиком пп.4.1.17.Договора. В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он обязан письменно сообщить об этом Заказчику, в соответствии с п.3.4. Договора.

12.4. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:

— за несвоевременное завершение Работ по вине Подрядчика, в размере **0,01%**от Общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более **10%** Общей стоимости Работ;

— за нарушение сроков начала Работ, а также сроков выполнения отдельных видов Работ, а так же сдачи площадей под монтаж оборудования, который будет осуществляться специализированными организациями по прямым договорам с Заказчиком, пеню в размере 0,1% стоимости отдельных видов Работ за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости таких Работ;

— за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных Актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – пени в размере 0,1% от стоимости работ в которых обнаружены дефекты за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него пени в размере 5% от стоимости работ, в которых обнаружены дефекты.

12.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору подряда виновная Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных несоответствий и неточностей, для их подтверждения, Заказчик вправе назначить квалифицированную независимую экспертизу либо вызвать представителя Торгово-промышленной палаты РК (ТПП РК), которая составит соответствующий Акт по фиксированию несоответствий и неточностей, а также их характера, что не исключает право Сторон обратиться в суд по данному вопросу. В случае подтверждения независимой экспертизой или представителем ТПП РК всех выявленных несоответствий и неточностей, все расходы по такому привлечению будет нести Подрядчик в полном размере.

12.7. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств в натуре.

12.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика, в результате выполнения работ по настоящему Договору компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно Заказчиком.

12.9. Подрядчик несет ответственность за несвоевременную передачу технической и иной

документации по договору и в случае задержки выплачивает пеню в размере 0,01 % но не более 5% от суммы Договора., В случае если техническая и иная документация не предоставлена по вине третьих лиц, а именно предыдущей подрядной организацией, и связанным изменением ПСД то данная пеня не удерживается.

Статья 13. Расторжение Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

— задержка Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 1 (один) календарный месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

— систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 1 (одного) календарного месяца;

— систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству Работ;

— аннулирование лицензий на выполнение Работ, принятие других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ;

— принятия Заказчиком решения об отсутствии необходимости в дальнейшем выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

13.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

— финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им оплаты за выполненные Работы или задержку их более чем на **3 (три)** календарных месяца;

— консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 3 (три) календарных месяца.

13.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами:

13.3.1. в порядке, предусмотренном законодательством РК любой из Сторон, при нарушении противоположной Стороной условий настоящего Договора;

13.3.2. по обоюдному письменному соглашению обеих Сторон;

13.4. В случае получения от Заказчика уведомления об отказе от Договора, Подрядчик в течение трёх банковских дней останавливает производство всех Работ и представляет Заказчику на утверждение Акт фактически выполнения Работ.

Статья 14. Особые условия

14.1. Все устные договоренности заключенные Сторонами до вступления в силу настоящего Договора считаются недействительными. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами.

14.2. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию на право выполнения Работ.

14.3. Подрядчик не имеет права передавать Проектную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами в равной пропорции.

14.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме, в виде дополнительного соглашения.

14.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются судебными органами Республики Казахстан.

14.7. Все извещения и уведомления по настоящему Договору составляются на русском языке и будут считаться переданными надлежащим образом только при отправлении их Сторонами курьерской почтой, по факсу, электронной почте либо нарочным.

14.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в 3 (трех) оригиналах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 15. Адреса местонахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
ТОО "Казахстанский центр деловой авиации''(Kazakhstan Business Aviation Center) "
Республика Казахстан, г. Алматы,
Ауэзовский район,
ул. Утеген батыра, дом 11 д.
БИН 060640001012
ИИК KZ52722S000000654529
в АО «Kaspi Bank»
БИК CASPKZKA

Директор

_____ **Е. С. Гвоздецкая**

Подрядчик:
ТОО "Евростандарт -Аква"

Юр. и факт адрес: г.Астана, р-н Есиль, ул.Керей Жанибек хандар 18, нг7г (БЦ "Samal", офис 109), тел./факс 8(7172) 546-532
БИН 040140006534
ИИК KZ36914398416BC09106 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA
св-во по НДС серия 62001 №0028529 от 11.01.2013г.
св-во о гос.рег.№22752-1901-ТОО от 16.05.2006г
гос.лицензия ГСЛ№014124 от 04.03.2004
Кбе 17, ОКПО 40182442, ОКЭД 41201

Директор

_____ **Р.К. Нуралин**

Инвестор
ТОО «Aspan munai company»
Юрид.адрес: 050050, г.Алматы,
Жетысуский район, ул. Булкушева, дом 101
БИН 140 740 000 181
ОКПО 52656922
Свидетельство по НДС серия 60001
№0049450 от 21.07.2014г.
БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank» г.Алматы
IBAN KZ17722S000000797264

Директор

_____ **Искакова Ж.Д.**

М.П.

Приложение 1
К договору 06/2018
от 12.06.18

Ангарный комплекс для воздушных судов с АБК в районе Международного аэропорта Астана, участок 121/2

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1.	Фасад АБК			2 324 326
2.	КПП фасад			647 900
3.	АБК Оборудование вентиляции			16 565 505
4.	АБК Внутренняя отделка			48 750 000
5.	Пескоуловитель Ангар			5 020 312
6.	Нефтеловушка			13 339 117
7.	Комплектующие материалы			487 872
8.	Пусконаладка Пескоуловителя; нефтеловушки			9 069 715
9.	Монтаж КНС с пусконаладочными работами			15 241 334
10.	Врезка канализационной сети К1			1 980 000
11.	Врезка водопровода В1			825 000
12.	АБК обогрев воронки			537 213
13.	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВт			9 168 129
14.	Наружные сети электроснабжения 10 кВт			16 832 793
15.	Наружное освещение			2 926 425
16.	КПП электричество			1 072 625
17.	ТП БКТП 2х400 кВн 10/0,4 Кв			69 268 275
18.	Телемеханика и телеизмерения			9 714 276
19.	АСКУЭ на базе УТМ-64			5 433 120
20.	Слаботочные сети АБК			14 997 125
21.	Слаботочные сети Ангар			5 871 355
22.	АБК ЭМ			17 029 897
23.	Пусконаладочные работы			13 175 000
24.	Ограждение			27 220 744
25.	Ограждение топливохранилища			4 044 800
26.	Благоустройство, озеленение и			108 177 142

	МАФ			
	Рулежка			50 280 000
	ИТОГО			**470 000 000**

Заказчик:
ТОО "Казахстанский центр деловой авиации''(Kazakhstan Business Aviation Center) "
Республика Казахстан, г. Алматы,
Ауэзовский район,
ул. Утеген батыра, дом 11 д.
БИН 060640001012
ИИК KZ52722S000000654529
в АО «Kaspi Bank»
БИК CASPKZKA

Директор
_____ **Е. С. Гвоздецкая**

Инвестор
ТОО «Aspan munai company»
Юрид.адрес: 050050, г.Алматы,
Жетысуский район, ул. Булкушева, дом 101
БИН 140 740 000 181
ОКПО 52656922
Свидетельство по НДС серия 60001
№0049450 от 21.07.2014г.
БИК CASPKZKA АО «Kaspi Bank» г.Алматы
IBAN KZ17722S000000797264

Директор
_____ **Искакова Ж.Д.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Евростандарт -Аква"

Юр. и факт адрес: г.Астана, р-н Есиль, ул.Керей Жанибек хандар 18, нг7г (БЦ "Samal", офис 109), тел./факс 8(7172) 546-532
БИН 040140006534
ИИК KZ36914398416BC09106 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA
св-во по НДС серия 62001 №0028529 от 11.01.2013г.
св-во о гос.рег.№22752-1901-ТОО от 16.05.2006г
гос.лицензия ГСЛ№014124 от 04.03.2004
Кбе 17, ОКПО 40182442, ОКЭД 41201

Директор
_____ **Р.К. Нуралин**