С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области

Договор о государственных закупках работ № 10 от 13-02-2018 год

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах, без НДС	Договорная стоимость тенге без НДС	Акт выполненных работ с начало строительства, тенге, без НДС	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге, без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области	15 400 871	14 322 814	10 260 000	10 260 000
	Итого	**15 400 871**	**14 322 814**	**10 260 000**	**10 260 000**

ЗАКАЗЧИК
ДИРЕКТОР
КГКП"Шиелийский индустриально-аграрный колледж"
управления образования Кызылординской области" _____ **М.М.Дуйсенов**

ТЕХНАДЗОР
РУКОВОДИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель "Ибраев" _____ **О.Т.Ибраев**

ПОДРЯДЧИК
РУКОВОДИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области

Договор о государственных закупках работ № 10 от 13-02-2018 год

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в ценах, с НДС	Договорная стоимость тенге без НДС	Акт выполненных работ с начало строительства, тенге, без НДС	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге, без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области	17 248 976	14 322 814	10 260 000	10 260 000
	Итого	**17 248 976**	**14 322 814**	**10 260 000**	**10 260 000**

ЗАКАЗЧИК
ДИРЕКТОР
КГКП"Шиелийский индустриально-аграрный колледж"
управления образования Кызылординской области" _____ **М.М.Дуйсенов**

ТЕХНАДЗОР
РУКОВОДИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель "Ибраев" _____ **О. Т. Ибраев**

ПОДРЯДЧИК
РУКОВОДИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской о области"

ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев "

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за апрель месяц 2018 год

в ценах 2 квартал 2017г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
1	6-1	Капитальный ремонт водонапорной стальной башни ем-костью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением терри-торий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индус-триально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области	7245631	380138		7625770
		Всего по главе	**7245631**	**380138**		**7625770**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2	7-1	Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и огаждение терри-торий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индус-триально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области	1893230			1893230
		Всего по главе	**1893230**			**1893230**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9138861**	**380138**		**9518999**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК	Временные здания и сооружения 2,32%	212022			212022
		Всего по главе	**212022**			**212022**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9350882**	**380138**		**9731021**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	193563			193563
5		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1107671	1107671
		Всего по главе	**193563**		**1107671**	**1301234**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9544446**	**380138**	**1107671**	**11032255**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 г	**9544446**	**380138**	**1107671**	**11032255**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	**9544446**	**380138**	**1107671**	**11032255**
6		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1	9544446	380138	1107671	11032255
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ без НДС	**9544446**	**380138**	**1107671**	**11032255**
		С понижающим коэфициентом К-0,93000026	**887633**	**353529**	**1030134**	**10260000**

ЗАКАЗЧИК
ДИРЕКТОР
КГКП"Шиелийский индустриально-аграрный колледж"
управления образования Кызылординской области" **М.М.Дуйсенов**

ТЕХНАДЗОР
РУКОВОДИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель "Ибраев" **О. Т. Ибраев**

ПОДРЯДЧИК
РУКОВОДИТЕЛЬ
Индивидуальный предприниматель "Карамурзаев" **С. К. Карамурзаев**

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области"**

Подрядчик: **Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев "**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт водонапорной стальной башни емкостью 50 м3 с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни КГКП "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2018 год

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №6-1-1. Общестройтельное работы					
		Демонтажныk работы					
1	Ц13-350106-0103 13-350106-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8,0,4	**Башня водонапорная стальная, тип БР-18У. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**36815,21**	**36815,21**
		Итого оплата труда:				**33122,19**	**33122,19**
		Накладные расходы	%	--		15257,07	15257,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4165,78	4165,78
		Сметная стоимость:				**56238,06**	**56238,06**
		Металлоконструкция башни					
2	Ц13-350106-0103 13-350106-0103 РСНБ РК 2015	**Башня водонапорная стальная, тип БР-18У. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**65919,49**	**65919,49**
		Итого оплата труда:				**46993,77**	**46993,77**
		Накладные расходы	%	--		22139,43	22139,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7044,71	7044,71
		Сметная стоимость:				**95103,63**	**95103,64**
3	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление конструкции листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**тн**	**6,1375**		**117017,35**	**718193,96**
		Итого оплата труда:				**86452,19**	**530600,33**
		Накладные расходы	%	--		58757,39	360623,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14061,98	86305,39
		Сметная стоимость:				**189836,71**	**1165122,83**
4	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0794**		**214645,87**	**17042,88**
		Накладные расходы	%	--		7727,25	613,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,85	1412,51
		Сметная стоимость:				**240162,97**	**19068,94**
5	С121-050106-1002 21-050106-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0662**		**214645,43**	**14209,53**
		Накладные расходы	%	--		7727,24	511,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,81	1177,69
		Сметная стоимость:				**240162,48**	**15898,76**
6	С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0023**		**214645,87**	**482,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7727,25	17,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,85	40,03
		Сметная стоимость:				**240162,97**	**540,37**
7	С121-050201-9902 21-050201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**т**	**0,3073**		**175164,69**	**53819,35**
		Накладные расходы	%	--		6305,93	1937,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14517,65	4460,55
		Сметная стоимость:				**195988,27**	**60217,40**
8	С121-050201-9903 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2540**		**174975,45**	**44443,76**
		Накладные расходы	%	--		6299,12	1599,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14501,97	3683,50
		Сметная стоимость:				**195776,53**	**49727,24**
9	С121-050101-0108 21-050101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0006**		**205549,43**	**123,33**
		Накладные расходы	%	--		7399,78	4,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17035,94	10,22
		Сметная стоимость:				**229985,15**	**137,99**
10	С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,2748**		**187335,14**	**238814,84**
		Накладные расходы	%	--		6744,07	8597,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15526,34	19792,97
		Сметная стоимость:				**209605,54**	**267205,14**
11	С121-050101-0114 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**2,2580**		**187335,14**	**423002,75**
		НР второго уровня	%	3,6		6744,07	15228,10
		Накладные расходы	%	--		6744,07	15228,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15526,34	35058,47
		Сметная стоимость:				**209605,54**	**473289,31**
12	С121-050101-0115 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,9030**		**182781,57**	**165051,76**
		Накладные расходы	%	--		6580,14	5941,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15148,94	13679,49
		Сметная стоимость:				**204510,64**	**184673,11**
13	С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,5410**		**182781,57**	**98884,83**
		Накладные расходы	%	--		6580,14	3559,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15148,94	8195,57
		Сметная стоимость:				**204510,64**	**110640,26**
14	С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1336**		**182781,57**	**24419,62**
		Накладные расходы	%	--		6580,14	879,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15148,94	2023,90
		Сметная стоимость:				**204510,64**	**27322,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1372		205549,43	28201,38
		Накладные расходы	%	--		7399,78	1015,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17035,94	2337,33
		Сметная стоимость:				**229985,15**	**31553,96**
16	С121-050110-0106 21-050110-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 8 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	т	0,0240		196431,29	4714,35
		Накладные расходы	%	--		7071,53	169,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16280,23	390,73
		Сметная стоимость:				**219783,04**	**5274,79**
17	С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0292		154050,79	4498,28
		Накладные расходы	%	--		5545,83	161,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12767,73	372,82
		Сметная стоимость:				**172364,35**	**5033,04**
18	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2541		153688,69	39052,30
		Накладные расходы	%	--		5532,79	1405,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12737,72	3236,65
		Сметная стоимость:				**171959,20**	**43694,83**
19	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0843		151794,55	12796,28
		Накладные расходы	%	--		5464,60	460,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12580,73	1060,56
		Сметная стоимость:				**169839,89**	**14317,50**
20	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0010		158886,61	150,94
		Накладные расходы	%	--		5719,92	5,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13168,52	12,51
		Сметная стоимость:				**177775,05**	**168,89**
21	С121-130816-2305 21-130816-2305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Резина прессованная**	кг	3,0000		1087,32	3261,96
		Накладные расходы	%	--		39,14	117,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,12	270,35
		Сметная стоимость:				**1216,58**	**3649,74**
		Отделочные работы башни					
22	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	147,0000		63,46	9327,94
		Итого оплата труда:				**27,19**	**3997,24**
		Накладные расходы	%	--		17,55	2580,30
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,48	952,66
		Сметная стоимость:				**87,49**	**12860,90**
23	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 количество окрасок 2**	м2	294,0000		55,09	16195,88
		Итого оплата труда:				**16,81**	**4941,36**
		Накладные расходы	%	--		11,42	3357,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,32	1564,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				71,83	21117,85
24	Е11-150403-1202 11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Внутренние поверхности башния. Окраска суриком, количество окрасок 2**	м2	126,0000		164,83	20768,09
		Итого оплата труда:				70,52	8885,49
		Накладные расходы	%	--		45,97	5792,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,86	2124,82
		Сметная стоимость:				227,66	28685,10
		Утепление башни					
25	Е11-090701-0119 11-090701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции из полосовой стали для изоляций башни. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	тн	1,8530		111188,99	206033,20
		Итого оплата труда:				97749,41	181129,65
		Накладные расходы	%	--		65675,25	121696,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,14	26218,35
		Сметная стоимость:				191013,38	353947,79
26	С121-050106-1201 21-050106-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,4250		214645,43	91224,31
		Накладные расходы	%	--		7727,24	3284,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,81	7560,67
		Сметная стоимость:				240162,48	102069,05
27	С121-050105-0301 21-050105-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,4000		176699,39	247379,15
		Накладные расходы	%	--		6361,18	8905,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14644,85	20502,78
		Сметная стоимость:				197705,41	276787,58
28	С121-050106-9907 21-050106-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормаль-ной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005**	т	0,0280		214645,43	6010,07
		Накладные расходы	%	--		7727,24	216,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,81	498,11
		Сметная стоимость:				240162,48	6724,55
29	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивны-ми безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сет-ки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	8,2000		14625,84	119931,90
		Итого оплата труда:				12260,37	100535,00
		Накладные расходы	%	--		7550,59	61914,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1774,11	14547,74
		Сметная стоимость:				23950,55	196394,50
30	С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	10,1680		20822,77	211725,93
		Накладные расходы	%	--		749,62	7622,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,79	17547,84
		Сметная стоимость:				23298,18	236895,90
		Перевозка башни					
31	С341-010102-1010 41-010102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	7,5000		556,68	4175,10
		Накладные расходы	%	--		20,04	150,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,14	346,03
		Сметная стоимость:				**622,86**	**4671,44**
32	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**7,5000**		**349,00**	**2617,50**
		Накладные расходы	%	--		12,56	94,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,93	216,94
		Сметная стоимость:				**390,49**	**2928,67**
33	С341-310103-0502 41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**7,5000**		**349,00**	**2617,50**
		Накладные расходы	%	--		12,56	94,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,93	216,94
		Сметная стоимость:				**390,49**	**2928,67**
ИТОГО ПО акту выполненных работ:							**2931906**
	в том числе:						
		сметная зарплата	Тенге				**910205**
	Накладные расходы		Тенге				**655955**
	ИТОГО:		Тенге				**3587861**
	Сметная прибыль		Тенге				**287029**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3874890**
		Локальная смета №6-1-2. Технологические трубопроводы					
		Демонтажныk работы					
1	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	**Демонтаж трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**8,0000**		**261,17**	**2089,35**
		Итого оплата труда:				**249,77**	**1998,20**
		Накладные расходы	%	--		165,70	1325,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	273,19
		Сметная стоимость:				**461,02**	**3688,12**
2	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	**Демонтаж трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м**	**8,0000**		**261,17**	**2089,35**
		Итого оплата труда:				**249,77**	**1998,20**
		Накладные расходы	%	--		165,70	1325,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,15	273,19
		Сметная стоимость:				**461,02**	**3688,12**
3	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,4	**Демонтаж трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**102,97**	**617,81**
		Итого оплата труда:				**100,14**	**600,83**
		Накладные расходы	%	--		66,37	398,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,55	81,28
		Сметная стоимость:				**182,88**	**1097,30**
4	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 к=0,4	**Демонтаж задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**496,75**	**993,50**
		Итого оплата труда:				**466,03**	**932,06**
		Накладные расходы	%	--		309,50	619,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,50	129,00
		Сметная стоимость:				**870,75**	**1741,50**
5	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015 к=0,4	**Демонтаж задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**895,17**	**1790,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**826,94**	**1653,87**
		Накладные расходы	%	--		549,68	1099,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,59	231,18
		Сметная стоимость:				**1560,43**	**3120,87**
		Монтажныk работы.В стволе башни					
6	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**0,2400**		**2767,49**	**664,20**
		Итого оплата труда:				**624,44**	**149,86**
		Накладные расходы	%	--		490,37	117,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,63	62,55
		Сметная стоимость:				**3518,48**	**844,44**
7	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м**	**23,0800**		**2182,72**	**50377,25**
		Итого оплата труда:				**624,44**	**14412,00**
		Накладные расходы	%	--		469,32	10831,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,16	4896,72
		Сметная стоимость:				**2864,20**	**66105,78**
8	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м**	**25,8000**		**1010,48**	**26070,35**
		Итого оплата труда:				**250,35**	**6458,97**
		Накладные расходы	%	--		193,03	4980,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,28	2484,04
		Сметная стоимость:				**1299,79**	**33534,58**
9	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**32,3000**		**1111,03**	**35886,31**
		Итого оплата труда:				**250,35**	**8086,22**
		Накладные расходы	%	--		196,65	6351,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,61	3379,05
		Сметная стоимость:				**1412,30**	**45617,18**
10	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,1200**		**511,02**	**3638,46**
		Накладные расходы	%	--		18,40	130,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	301,56
		Сметная стоимость:				**571,77**	**4071,00**
		В пределах оваловки					
11	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м**	**3,2000**		**2767,49**	**8855,96**
		Итого оплата труда:				**624,44**	**1998,20**
		Накладные расходы	%	--		490,37	1569,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,63	834,01
		Сметная стоимость:				**3518,48**	**11259,14**
12	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м**	**3,2000**		**2182,72**	**6984,71**
		Итого оплата труда:				**624,44**	**1998,20**
		Накладные расходы	%	--		469,32	1501,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,16	678,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2864,20**	**9165,45**
13	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**1010,48**	**6062,87**
		Итого оплата труда:				**250,35**	**1502,09**
		Накладные расходы	%	--		193,03	1158,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,28	577,68
		Сметная стоимость:				**1299,79**	**7798,74**
14	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1525,43**	**3050,85**
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**2330,15**
		Накладные расходы	%	--		783,96	1567,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,75	369,50
		Сметная стоимость:				**2494,13**	**4988,26**
15	**С123-040702-0601 23-040702-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6015,93**	**12031,86**
		Накладные расходы	%	--		216,57	433,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,60	997,20
		Сметная стоимость:				**6731,10**	**13462,21**
16	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2734,34**	**5468,69**
		Итого оплата труда:				**2067,34**	**4134,68**
		Накладные расходы	%	--		1392,06	2784,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,11	660,22
		Сметная стоимость:				**4456,52**	**8913,04**
17	**С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**14000,22**	**28000,44**
		Накладные расходы	%	--		504,01	1008,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,34	2320,68
		Сметная стоимость:				**15664,57**	**31329,13**
18	**С123-020103-2410 23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**комплект**	**3,0000**		**6017,64**	**18052,92**
		Накладные расходы	%	--		216,64	649,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		498,74	1496,23
		Сметная стоимость:				**6733,02**	**20199,05**
19	**С123-020103-2409 23-020103-2409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**комплект**	**2,0000**		**5069,78**	**10139,56**
		Накладные расходы	%	--		182,51	365,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,18	840,37
		Сметная стоимость:				**5672,48**	**11344,95**
20	**Е11-160701-0101 11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**18237,19**	**36474,38**
		Итого оплата труда:				**770,33**	**1540,66**
		Накладные расходы	%	--		1138,57	2277,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1550,06	3100,12
		Сметная стоимость:				**20925,82**	**41851,63**
21	**Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км**	**0,0272**		**42295,38**	**1150,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**1027,72**
		Накладные расходы	%	--		25831,20	702,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5450,13	148,24
		Сметная стоимость:				**73576,71**	**2001,29**
22	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км**	**0,0034**		**45781,54**	**157,49**
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**129,98**
		Накладные расходы	%	--		25956,70	89,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5739,06	19,74
		Сметная стоимость:				**77477,30**	**266,52**
23	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**29,7200**		**52,33**	**1555,40**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**1490,31**
		Накладные расходы	%	--		33,26	988,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,85	203,52
		Сметная стоимость:				**92,44**	**2747,46**
24	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**64,1000**		**52,33**	**3354,67**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**3214,30**
		Накладные расходы	%	--		33,26	2132,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,85	438,94
		Сметная стоимость:				**92,44**	**5925,71**
25	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км**	**0,0641**		**39791,90**	**2550,66**
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**2421,95**
		Накладные расходы	%	--		25741,07	1650,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5242,64	336,05
		Сметная стоимость:				**70775,61**	**4536,72**
26	Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности (кроме кровель) металлические труб. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2**	**21,0000**		**197,86**	**4155,11**
		Итого оплата труда:				**84,92**	**1783,26**
		Накладные расходы	%	--		55,33	1161,99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,26	425,37
		Сметная стоимость:				**273,45**	**5742,46**
27	Е11-220601-0103 11-220601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км**	**0,0233**		**727630,82**	**16953,80**
		Итого оплата труда:				**96101,88**	**2239,17**
		Накладные расходы	%	--		88022,43	2050,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65252,26	1520,38
		Сметная стоимость:				**880905,50**	**20525,10**
ИТОГО ПО акту выполненных работ:							**289217**
	в том числе:						
		сметная зарплата	Тенге				**62101**
	Накладные расходы		Тенге				**49270**
	ИТОГО:		Тенге				**338487**
	Сметная прибыль		Тенге				**27079**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**365566**

1	2	3	4	5	6	7	8
		КИП и автоматика					
		Монтажныk работы					
1	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20,0000		301,84	6036,85
		Итого оплата труда:				219,49	4389,83
		Накладные расходы	%	--		108,19	2163,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,80	656,05
		Сметная стоимость:				442,84	8856,71
2	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м	20,0000		1111,03	22220,63
		Итого оплата труда:				250,35	5006,95
		Накладные расходы	%	--		196,65	3933,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		104,61	2092,29
		Сметная стоимость:				1412,30	28245,93
3	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1,0000		1525,43	1525,43
		Итого оплата труда:				1165,08	1165,08
		Накладные расходы	%	--		783,96	783,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		184,75	184,75
		Сметная стоимость:				2494,13	2494,13
4	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		1331,57	1331,57
		Накладные расходы	%	--		47,94	47,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		110,36	110,36
		Сметная стоимость:				1489,87	1489,87
5	Ц13-080206-1202 13-080206-1202 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	20,0000		258,11	5162,20
		Итого оплата труда:				128,90	2578,04
		Накладные расходы	%	--		66,45	1328,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,96	519,29
		Сметная стоимость:				350,52	7010,46
6	С123-060208-0105 23-060208-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4х4 ГОСТ 1508-78**	км	0,0200		132489,33	2649,79
		Накладные расходы	%	--		4769,62	95,39
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10980,72	219,61
		Сметная стоимость:				148239,66	2964,79
7	Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат.Реле установка**	шт.	2,0000		861,32	1722,63
		Итого оплата труда:				853,68	1707,36
		Накладные расходы	%	--		409,54	819,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,67	203,34
		Сметная стоимость:				1372,52	2745,04

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С123-070216-0902 23-070216-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Реле контроля СМ-РВЕ**	**шт.**	**2,0000**		**21301,69**	**42603,38**
		Накладные расходы	%	--		766,86	1533,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1765,48	3530,97
		Сметная стоимость:				**23834,03**	**47668,07**
ИТОГО ПО акту выполненных работ:							**83252**
	в том числе:						
		сметная зарплата	Тенге				**14847**
	Накладные расходы		Тенге				**10706**
	ИТОГО:		Тенге				**93958**
	Сметная прибыль		Тенге				**7517**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**101475**
		Локальная смета № 6-1-4. Ремонт скважины					
		Ремонтные работы					
2	Е11-040801-0102 11-040801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 400 м. Обработка реагентная**	**м**	**216,5497**		**8159,27**	**1766887,47**
		Итого оплата труда:				**3328,78**	**720846,31**
		Накладные расходы	%	--		2607,76	564709,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		861,36	186527,25
		Сметная стоимость:				**11628,39**	**2518124,37**
3	Ц13-070403-0407 13-070403-0407 РСНБ РК 2015 К=0,8,0,4	**Демонтаж.Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,9 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**90038,26**	**90038,26**
		Итого оплата труда:				**73816,90**	**73816,90**
		Накладные расходы	%	--		34289,95	34289,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9946,26	9946,26
		Сметная стоимость:				**134274,47**	**134274,47**
4	Ц13-070403-0407 13-070403-0407 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,9 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**179468,07**	**179468,07**
		Итого оплата труда:				**111162,91**	**111162,91**
		Накладные расходы	%	--		53217,75	53217,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18614,87	18614,87
		Сметная стоимость:				**251300,68**	**251300,68**
5	51-021502-0329 51-021502-0329 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 10 м3/ч, напор 140 м, двигатель мощностью 6,3 кВт, 3000 об/мин**	**шт.**	**1,0000**		**339749,00**	**339749,00**
		Накладные расходы	%	--		12230,96	12230,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28158,40	28158,40
		Сметная стоимость:				**380138,36**	**380138,36**
ИТОГО ПО акту выполненных работ:							**2376143**
		сметная зарплата	Тенге				**905826**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**339749**
	Накладные расходы		Тенге				**652217**
	ИТОГО:		Тенге				**3040591**
	Сметная прибыль		Тенге				**243247**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3283838**

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по акту выполненных работ:							5680518
	в том числе:						
		сметная зарплата	Тенге				1892979
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				339749
	Накладные расходы		Тенге				1368148
	ВСЕГО		Тенге				7060898
	Сметная прибыль		Тенге				564872
	ВСЕГО по акту выполненных работ		Тенге				7625770
		Локальная смета №7-1-1. Ограждение территорий водонапорной башни					
		Ограждение территорий водонапорной башни					
1	Е11-070111-0106 11-070111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по металлическим столбам. Установка панелей оград с копанием ямы, укладкой кирпича под стоек и бетонированием ямы	м оград	116,0000		3790,76	439727,76
		Итого оплата труда:				2276,24	264043,30
		Накладные расходы	%	--		1600,90	185704,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,33	50034,54
		Сметная стоимость:				5822,99	675466,35
2	С123-010201-0173 23-010201-0173 РСНБ РК 20	Стойка С1. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126,0000		1949,52	245639,52
		Накладные расходы	%	--		70,18	8843,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,58	20358,60
		Сметная стоимость:				2181,28	274841,15
3	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 20	Закладной деталь МС1. Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0528		175192,29	9250,15
		Накладные расходы	%	--		6306,92	333,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14519,94	766,65
		Сметная стоимость:				196019,15	10349,81
4	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 201	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	72,0000		593,94	42763,50
		Итого оплата труда:				492,65	35470,90
		Накладные расходы	%	--		301,07	21677,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,60	5155,26
		Сметная стоимость:				966,61	69596,07
		ОГМ1,ОГМ2					
5	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 201	Конструкции панелей оград сетчатые. Сборка вручную в пройзводстенных площадках	тн	1,7435		106433,41	185571,55
		Итого оплата труда:				83152,27	144979,80
		Накладные расходы	%	--		56294,36	98151,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13018,22	22697,87
		Сметная стоимость:				175746,00	306421,23
6	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 20	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1,3731		175192,29	240549,53
		Накладные расходы	%	--		6306,92	8659,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14519,94	19936,74
		Сметная стоимость:				196019,15	269146,05

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С121-050106-0201 21-050106-0201 РСНБ РК 20	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,0147		214645,43	3156,58
		Накладные расходы	%	--		7727,24	113,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,81	261,62
		Сметная стоимость:				**240162,48**	**3531,83**
8	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 20	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0815		158886,61	12942,90
		Накладные расходы	%	--		5719,92	465,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13168,52	1072,71
		Сметная стоимость:				**177775,05**	**14481,56**
9	С121-050308-0131 21-050308-0131 РСНБ РК 20	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	212,5780		615,88	130922,54
		Накладные расходы	%	--		22,17	4713,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,04	10850,86
		Сметная стоимость:				**689,10**	**146486,61**
		Ворота-1шт					
10	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1,0000		24440,67	24440,67
		Итого оплата труда:				**16083,01**	**16083,01**
		Накладные расходы	%	--		11226,96	11226,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2853,41	2853,41
		Сметная стоимость:				**38521,04**	**38521,04**
11	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 20	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2910		17459,52	5080,72
		Накладные расходы	%	--		628,54	182,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1447,05	421,09
		Сметная стоимость:				**19535,11**	**5684,72**
12	С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 20	**Стойка С2. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,3000		2671,30	16829,19
		Накладные расходы	%	--		96,17	605,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,40	1394,80
		Сметная стоимость:				**2988,86**	**18829,84**
13	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 201	**Конструкции полотно ворот сетчатые. Сборка вручную в пройзводстенных площадках**	тн	0,0570		106433,41	6062,45
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**4736,35**
		Накладные расходы	%	--		56294,36	3206,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13018,22	741,52
		Сметная стоимость:				**175746,00**	**10010,49**
14	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 20	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0478		175192,29	8374,19
		Накладные расходы	%	--		6306,92	301,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14519,94	694,05
		Сметная стоимость:				**196019,15**	**9369,72**
15	С121-050106-0201 21-050106-0201 РСНБ РК 20	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,0005		214645,43	115,91
		Накладные расходы	%	--		7727,24	4,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17789,81	9,61
		Сметная стоимость:				**240162,48**	**129,69**
16	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 20	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0029		158886,61	463,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5719,92	16,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13168,52	38,45
		Сметная стоимость:				**177775,05**	**519,10**
17	С121-050308-0131 21-050308-0131 РСНБ РК 20	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	5,2000		615,88	3202,58
		Накладные расходы	%	--		22,17	115,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		51,04	265,43
		Сметная стоимость:				**689,10**	**3583,30**
18	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 20	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4,0000		428,37	1713,48
		Накладные расходы	%	--		15,42	61,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35,50	142,01
		Сметная стоимость:				**479,29**	**1917,18**
19	С121-090404-0401 21-090404-0401 РСНБ РК 20	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	шт.	2,0000		1452,90	2905,80
		Накладные расходы	%	--		52,30	104,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		120,42	240,83
		Сметная стоимость:				**1625,62**	**3251,24**
20	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 20	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для ворот ГОСТ 5087-80**	пара	2,0000		4072,21	8144,42
		Накладные расходы	%	--		146,60	293,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		337,50	675,01
		Сметная стоимость:				**4556,31**	**9112,63**
		Калитка-1 шт					
21	Е11-070111-0209 11-070111-0209 РСНБ РК 201	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах из панелей**	шт.	1,0000		585,58	585,58
		Итого оплата труда:				**523,72**	**523,72**
		Накладные расходы	%	--		358,02	358,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		75,49	75,49
		Сметная стоимость:				**1019,09**	**1019,09**
22	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 201	**Конструкции полотно калитки сетчатые. Сборка вручную в пройзводстенных площадках**	тн	0,0230		106433,41	2442,65
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**1908,34**
		Накладные расходы	%	--		56294,36	1291,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13018,22	298,77
		Сметная стоимость:				**175746,00**	**4033,37**
23	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 20	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0193		175192,29	3384,72
		Накладные расходы	%	--		6306,92	121,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14519,94	280,53
		Сметная стоимость:				**196019,15**	**3787,09**
24	С121-050106-0201 21-050106-0201 РСНБ РК 20	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,0002		214645,43	49,37
		Накладные расходы	%	--		7727,24	1,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17789,81	4,09
		Сметная стоимость:				**240162,48**	**55,24**
25	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 20	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0012		158886,61	193,84
		Накладные расходы	%	--		5719,92	6,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13168,52	16,07
		Сметная стоимость:				**177775,05**	**216,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-050308-0131 21-050308-0131 РСНБ РК 20	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,7000		615,88	1047,00
		Накладные расходы	%	--		22,17	37,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,04	86,78
		Сметная стоимость:				**689,10**	**1171,46**
27	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 20	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2,0000		428,37	856,74
		Накладные расходы	%	--		15,42	30,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,50	71,01
		Сметная стоимость:				**479,29**	**958,59**
28	С121-090404-0401 21-090404-0401 РСНБ РК 20	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	шт.	1,0000		1452,90	1452,90
		Накладные расходы	%	--		52,30	52,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,42	120,42
		Сметная стоимость:				**1625,62**	**1625,62**
29	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 20	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для ворот ГОСТ 5087-80**	пара	2,0000		4072,21	8144,42
		Накладные расходы	%	--		146,60	293,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,50	675,01
		Сметная стоимость:				4556,31	9112,63
ИТОГО ПО акту выполненных работ:							1406015
	в том числе:						
		сметная зарплата	Тенге				467745
	Накладные расходы		Тенге				346976
	ИТОГО:		Тенге				1752990
	Сметная прибыль		Тенге				140239
	ИТОГО по смете:		Тенге				1893230

ВСЕГО по акту выполненных работ:							7086533
	в том числе:						
		сметная зарплата	Тенге				2360725
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				380138
	Накладные расходы		Тенге				1715124
	ВСЕГО		Тенге				8813888
	Сметная прибыль		Тенге				705111
	ВСЕГО по акту выполненных работ		Тенге				9518999

ЗАКАЗЧИК — **ДИРЕКТОР**
КГКП"Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области" — **М.М.Дүйсенов**

ТЕХНАДЗОР — **РУКОВОДИТЕЛЬ**
Индивидуальный предприниматель "Ибраев" — **О. Т. Ибраев**

ПОДРЯДЧИК — **РУКОВОДИТЕЛЬ**
Индивидуальный предприниматель "Карамурзаев" — **С.К. Карамурзаев**