Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

Кызылординский область
Шиелийский район **« 13 » апреля 2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Индивидуальный предприниматель «Карамурзаев»индекс 120018, Кызылординская область г. Кызылорда ул. пос. Тасбугет, улица М.Шокай дом 90**

наименование организации, юридический адрес

в лице **руководителя КарамурзаеваСабитКлышбаевича, на основании свидетельство №0009137 от 05.04.2006 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт водонапорной башни емкостью 50 м³ с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни в поселке Шиелиулице КТУ 11, №3 Шиелийского района Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является:**Коммунальное государственное казенное предприятие "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области" заместитель директора по хозяйственной деятельностью ӘбдиевҚұралЕрденұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Капитально- ремонтные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) архитектурно-строительная часть, проектно-сметная и пояснительная документация **Частный предприниматель «Үсенұлы Алдаберген», ТП 901-5-29, заключение № КССЭ-0025/17 от 25.05.2017 г.,«КазСпецСтройЭкспертиза»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное казенное предприятие "Шиелийский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области"**, Приказ**№ 24-нқ от « 27» мая 2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели, (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов), в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единицаи змерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БР-50У-18 емкостью 50 м3	шт	1	1	1	1
Демонтаж водонапорнойстальной башни 50 м3	Шт	1	1	1	1
Демонтаж и монтаж водопровод-ных электросварных труб Д до 100 мм, Д до 80 мм, Д до 15 мм, Д до 50 мм	 М М М м	 8 8 6 2	 8 8 6 2	 8 8 6 2	 8 8 6 2
Демонтаж и монтаж погружной насос артезианскийэлектродви-гателем, марки ЭЦВ8-25-100, масса 1,9 т	шт	1	1	1	1
Установка ограждение Ворота с калиткой	Пм шт	116 1	116 1	116 1	116 1

Водонапорная стальная башня емкостью 50 м3 имеет следующие показатели:
5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:В плане водозабора башня имеет форму стальной цилиндрической с емкостью50 м3, высота опоры 18 м, диаметр опоры 1220 мм, диаметр бака 3020 мм. Башня изготовлен из стальных метллических листов толшиной20 мм.Утепление башни с минераловатные плиты марки ПМ на синтетическом связующем 1000*1000 мм. Сталь листовая волнистая 2000*835мм б=10мм.Вращающаяся лестница рассчитана на нагрузку 260 кг (2 человека синструментом).Гидропневмосистема регулирования уровня воды. Подача воды образуется из скважины расположенного рядом башни с трубопроводом диаметром до 100 мм. Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-80, массой 1,9 т, подача 10 м3/ч, напор 140 м, двигатель мощностью 6,3 кВт, 3000 об/мин. Ограждение территорий башни изготовлен из стальных электросварных труб диаметром 89-108 мм для стойки, сваренным уголками в форме 4-х уголковых с притяжкой оцинкованной сеткой толщиной 3 мм.Нижная часть стойки установлен на грунт в низ 1000 мм с заливой бетоном марки В-7,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **февраль 2018 год**;
месяц, год

окончание работ **апрель 2018 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 **(два)**;фактически, месяц: 2 **(два)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Капитальный ремонт водонапорной башни емкостью 50 м³ с ремонтом скважины и ограждением территорий водонапорной башни в поселке Шиелиулице КТУ 11, №3 Шиелийского района Кызылординской области»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качества выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Индивидуальный предприниматель «Карамурзаев», руководитель КарамурзаевСабитКлышбаевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.