Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №14 от 28 октября 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 443 891 412,52**								3 965 676,40	**37 012 979,70**
За отчетный период		33 047 303,30								11 103 893,91
Удержание 30 %										1 850 648,99
Удержание 5 %										**24 058 436,81**
Всего к оплате										

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год
Койсарин Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
Ажмұрат А.К.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 54 от 28 октября 2021 года
Локальная смета № 2-1-3

за **октябрь** 2021 год
на **Отопление и вентиляция**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ										
2	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором /напольный конвекционный радиатор N-1 кВт, TCR HDA 510/	шт.	3	17122 / –		51366 / –		51366 / –	– / 4109	55475
31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1926	83,85 / 82,11	1,07 / –	161489 / 158151	2051 / –	1287 / –	154988 / 25318	341795
37	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	4	3270,98 / 1320,79	75,04 / 11,05	13084 / 5283	300 / 44	7501 / –	5221 / 1464	19769
38	2304-1012-0306	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	4	12192 / –		48768 / –		48768 / –	– / 3901	52669

39	2302-1103-1101	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	3551		14204		14204	–	15340
					–		–		–	1136	
48	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	503	83,85	1,07	42175	536	336	40477	89265
					82,11	–	41303	–	–	6612	
49	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	144	84,69	1,07	12195	153	218	11588	25685
					82,11	–	11824	–	–	1903	
53	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	730	124,5	3,08	90882	2247	74736	9786	108722
					19,04	0,39	13899	284	–	8053	
54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1505	83,03	2,39	124958	3599	56095	45301	183880
					43,37	0,26	65264	390	–	13621	
55	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	410	537		220170		220170	–	237784
					–		–		–	17614	
		Итого по разделу 1					**1 130 384**				
		в том числе					295 724				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 886				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					474 681				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					267 361				
		- накладные расходы, тенге					83 731				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
123	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	47	84,69	1,07	3980	50	71	3782	8383
					82,11	–	3859	–	–	621	

124	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	27	83,85	1,07	2264	29	18	2173	4792
					82,11	–	2217	–	–	355	
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14	83,03	2,39	1162	33	522	421	1711
					43,37	0,26	607	4	–	127	
		Итого по разделу 3					**14 886**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 683				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					611				
		- накладные расходы, тенге					6 377				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 103				
	Раздел 4 ОТОПЛЕНИЕ										
137	2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором /напольный конвекционный радиатор N-1 кВт, TCR HDA 510/	шт.	3	17122		51366		51366	–	55475
					–		–		–	4109	
166	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1923	83,85	1,07	161238	2048	1285	154747	341264
					82,11	–	157905	–	–	25279	
172	1118-0501-0203	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	вставка	4	3270,98	75,04	13084	300	7501	5221	19769
					1320,79	11,05	5283	44	–	1464	
173	2304-1012-0306	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	4	12192		48768		48768	–	52669
					–		–		–	3901	
174	2302-1103-1101	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	4	3551		14204		14204	–	15340
					–		–		–	1136	

183	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	224	83,85	1,07	18782	240	150	18025	39752
					82,11	0	18393	0	–	2945	
184	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	144	84,69	1,07	12195	153	218	11588	25685
					82,11	–	11824	–	–	1903	
188	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	730	124,5	3,08	90882	2247	74736	9786	108722
					19,04	0,39	13899	284	–	8053	
		Итого по разделу 4					**658 676**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					207 304				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 988				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 988				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					198 228				
		- накладные расходы, тенге					199 367				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					48 790				
		Раздел 6 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
247	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	170	84,69	1,07	14397	181	257	13680	30323
					82,11	–	13959	–	–	2246	
248	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	27	83,85	1,07	2264	29	18	2173	4792
					82,11	–	2217	–	–	355	
		Итого по разделу 6					**35 115**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 176				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					210				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					275				
		- накладные расходы, тенге					15 853				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 601				
		Итого по смете					**1 839 061**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					525 887				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 196				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге		689 373
- накладные расходы, тенге		475 706
- сметная прибыль (8 %), тенге		133 624
Временные здания и сооружения 0,9%		16 551,55
Итого		**1 855 612,31**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		34 699,95
Итого:		**1 890 312,26**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		37 806,25
Итого:		**1 928 118,50**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	192 811,85
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	1 822 134,46
ИТОГО ПО АКТУ		**2 014 946,31**
Налог на добавочную стоимость (12%)		241 793,56
Всего:		**2 256 739,87**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**2 031 065,88**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Даиров Р.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 55 от 28 октября 2021 года
по дополнительной (нулевой) смете № 2

за **октябрь** 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить в смету 2-1-2.										
	Раздел 5 Внутренняя отделка(для блок секций 1 и 2)										
16	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	207,36	2078,86	14,2	431073	2944	233313	176333	655998
					939,51	5,35	194816	1109	–	48592	
		Итого по разделу 5					**655 998**				
		в том числе					194 816				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 944				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 109				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					233 313				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					176 333				
		- накладные расходы, тенге					48 592				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Добавить в смету 2-1-4										
	Раздел 8 Канализация бытовая блок-секция 1										
24	2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	74	8814		652236		652236	–	704415

				–	–	–	52179	
	Итого по разделу 8				**704 415**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				652 236			
	- накладные расходы, тенге				0			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				52 179			
Раздел 9 Канализация бытовая блок секция 2								
28	2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	74	8814	652236	652236	–	704415
					–	–	–	52179	
	Итого по разделу 9				**704 415**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				652 236			
	- накладные расходы, тенге				0			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				52 179			
	Итого по смете				**2 064 828**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				194 816			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 944			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 109			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 537 785			
	- накладные расходы, тенге				176 333			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				152 950			
	Временные здания и сооружения 0,9%				18 583,45			
	Итого				**2 083 411,45**			
	Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)				38 959,79			
	Итого:				**2 122 371,25**			
	Непредвиденные работы и затраты (2%)				42 447,42			
	Итого:				**2 164 818,67**			
	в том числе на 2018 год-10%	К=1			216 481,87			
	в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036			2 045 823,78			

ИТОГО ПО АКТУ	**2 262 305,65**
Налог на добавочную стоимость (12%)	271 476,68
Всего:	**2 533 782,33**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**2 280 404,10**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Даиров Р.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 56 от 28 октября 2021 года
Локальная смета № 2-1-2

за **октябрь** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 ПРОЕМЫ /для блок-секций 1 и 2/									
		3.6 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /КЛ-1 и МЛ-1 учтены в смете "Архитектурно-строительные решения"/									
107	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	87	2846,55	47,43	247651	4127	46444	137154	415589
					2265,29	19,47	197080	1694	–	30784	
113	1109-0403-0501	/см.п.п.4/ Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	8	1232,69	2,04	9861	16	–	6793	17986
					1230,66	–	9845	–	–	1332	
114	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	5388		43104		43104	–	46552
					–		–		–	3448	
		3.7 ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
117	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	283	1728,34	75,79	489121	21448	156886	288229	839538
					1098,19	33,45	310787	9467	–	62188	
125	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	3150	458,56	1,08	1444471	3392	1196227	221836	1799612

				77,73	0,52	244852	1632	–	133305	
	Итого по разделу 3					**3 119 277**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					762 564				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 983				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 793				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 442 661				
	- накладные расходы, тенге					654 012				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					231 057				
	Раздел 4 ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/									
	Подвальный этаж									
	4.2 ТИП 2									
128	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	43,5	229,45	31,45	9981	1368	5511	3381	14432
				71,3	11,4	3102	496	–	1069	
129	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,48	23657,6	7,2	82328	25	69643	11901	101768
				3638,04	–	12660	–	–	7538	
130	1111-0101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,5	1523,53	84,97	66274	3696	34023	27327	101089
				656,45	11,87	28555	516	–	7488	
131	1111-0101-1101 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	43,5	706,54	28,58	30734	1243	14903	14275	48611
				335,35	13,77	14588	599	–	3601	
132	1111-0101-1102 /до 10 мм/ Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	43,5	-188,76	-9,7	-8211	-422	-7428	-525	-9435
				-8,29	-4,55	-361	-198	–	-699	
	4.3 ТИП 2"									
134	1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	25,3	229,45	31,45	5805	796	3205	1967	8394
				71,3	11,4	1804	288	–	622	
135	1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,024	23657,6	7,2	47883	15	40505	6922	59189
				3638,04	–	7363	–	–	4384	

136 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	25,3	1523,53	84,97	38545	2150	19787	15894	58794
				656,45	11,87	16608	300	–	4355	
137 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,3	706,54	28,58	17875	723	8668	8303	28272
				335,35	13,77	8484	348	–	2094	
138 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ НР = 94 %	м2 стяжки	25,3	320,9	16,48	8119	417	7345	519	9329
				14,09	7,74	357	196	–	691	
4.6 ТИП 4										
146 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	159,22	3906,44	76,22	621983	12136	406973	195674	883070
				1274,18	33,22	202875	5289	–	65413	
4.7 ТИП 5										
150 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,82	3906,44	76,22	57893	1130	37881	18213	82195
				1274,18	33,22	18883	492	–	6089	
4.8 ТИП 6										
152 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=-1,000;	м3	-37,0965	25951		-962691		-962691	–	-1039707
				–		–		–	-77015	
4.9 ТИП 7										
162 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47,3	3906,44	76,22	184775	3605	120901	58130	262337
				1274,18	33,22	60269	1571	–	19432	
4.10 Плинтуса										
163 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	179,4	556,1	1,62	99765	290	45494	50873	162689
				300,9	0,78	53981	139	–	12051	

4.12 ТИП 3"

167	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	338	3906,44	76,22	1320377	25762	863942	415387	1874625
					1274,18	33,22	430673	11228	–	138861	

4.14 ТИП 7"

175	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	708,6	3906,44	76,22	2768106	54011	1811210	870839	3930061
					1274,18	33,22	902885	23540	–	291116	

Итого по разделу 4 **6 575 713**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 762 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	106 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 805
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 519 870
- накладные расходы, тенге	1 699 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	487 089

Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/

5.8 СТЕНЫ

216	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	3014,2	3442,43	33,65	10376168	101440	5976622	3477577	14962045
					1425,95	16,21	4298106	48865	–	1108300	

Итого по разделу 5 **14 962 045**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 298 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 976 622
- накладные расходы, тенге	3 477 577
в т.ч. зарплата, тенге	312 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 108 300

Раздел 6 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /для блок-секций 1 и 2/

6.3 ОТДЕЛКА ВХОДОВ В ПОДВАЛЫ

246	1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	120	796,24	3	95549	359	81903	10766	114820
					110,72	1,42	13287	171	–	8505	

Итого по разделу 6 **114 820**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге		13 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		171
- материалы, изделия и конструкции, тенге		81 903
- накладные расходы, тенге		10 766
в т.ч. зарплата, тенге		969
- сметная прибыль (8 %), тенге		8 505
Итого по смете		**24 771 855**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 836 683
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		237 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		106 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге		10 021 056
- накладные расходы, тенге		5 841 435
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 032 097
Временные здания и сооружения 0,9%		222 946,69
Итого		**24 994 801,51**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		467 402,79
Итого:		**25 462 204,30**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		509 244,09
Итого:		**25 971 448,39**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	2 597 144,84
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	24 543 860,20
ИТОГО ПО АКТУ		**27 141 005,04**
Налог на добавочную стоимость (12%)		3 256 920,60
Всего:		**30 397 925,64**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**27 358 133,07**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00087128 от 07.09.2030 год

_____ Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____ Даиров Р.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 57 от 28 октября 2021 года
Локальная смета № 2-1-5

за **октябрь** 2021 год
на **Силовое электрооборудование и электроосвещение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 23 ЩИТ КВАРТИРНЫЙ ЩК -72шт										
380	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	72	3470,26	54,89	249859	3952	70179	127633	407691
					2440,66	21,39	175728	1540	–	30199	
381	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	3090		222480		222480	–	240278
					–		–		–	17798	
382	1308-0304-0501	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка НР = 72 %	шт.	504	1357,68	–	684269	–	6389	488074	1266130
					1345	–	677880	–	–	93787	
383	2307-0204-1519	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	1150		82800		82800	–	89424
					–		–		–	6624	
384	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	479		34488		34488	–	37247
					–		–		–	2759	

385	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3709	267048	267048	–	288412
					–	–	–	21364	
386	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	288	3856	1110528	1110528	–	1199370
					–	–	–	88842	
		Итого по разделу 23				**3 528 552**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				853 608			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 952			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 540			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 792 558			
		- накладные расходы, тенге				615 707			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				261 265			
	Раздел 25 Электроустановочные изделия								
391	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	218	303	66054	66054	–	71338
					–	–	–	5284	
393	2307-0220-1001	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	72	1488	107136	107136	–	115707
					–	–	–	8571	
394	2307-0220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	72	1377	99144	99144	–	107076
					–	–	–	7932	
395	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	766	393	301038	301038	–	325121
					–	–	–	24083	

396	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	288	525		151200		151200	–	163296
					–		–		–	12096	
397	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления К-207	шт.	1592	39		62088		62088	–	67055
					–		–		–	4967	
398	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР = 72 %	шт.	180	363,9	9,92	65503	1786	2098	44895	119230
					342,33	4,09	61619	736	–	8832	
399	2307-0219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	180	93		16740		16740	–	18079
					–		–		–	1339	
401	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	164	181		29684		29684	–	32059
					–		–		–	2375	
402	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1140	100		114000		114000	–	123120
					–		–		–	9120	
403	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20,	шт.	324	479		155196		155196	–	167612
					–		–		–	12416	
		Итого по разделу 23					**1 309 693**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 619				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 786				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					736				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 104 378				
		- накладные расходы, тенге					44 895				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					97 015				
		Итого по смете					**4 838 245**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					915 227				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 896 936
- накладные расходы, тенге		660 602
- сметная прибыль (8 %), тенге		358 280
Временные здания и сооружения 0,9%		43 544,21
Итого		**4 881 789,21**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		91 289,46
Итого:		**4 973 078,66**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		99 461,57
Итого:		**5 072 540,24**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	507 254,02
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	4 793 714,87
ИТОГО ПО АКТУ		**5 300 968,90**
Налог на добавочную стоимость (12%)		636 116,27
Всего:		**5 937 085,17**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**5 343 376,65**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 031240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

М.П.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____ **Даиров Р.Б.**

М.П.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ **Нургалиев Г.С.**

М.П.