Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН: 060140013382
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка №15 от 10 декабря 2021 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование	Организационо-правовая форма код
		Договор №257/20	15.12.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих СМР в базовом	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 461 302 250,54**								1 865 446,93	**17 410 838,02**
За отчетный период		15 545 391,09								5 223 251,41
Удержание 30 %										870 541,90
Удержание 5 %										**11 317 044,71**
Всего к оплате										

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Директор
_____Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год
_____Койсарин Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Руководитель
_____Ажмұрат А.К.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 59 от 10 декабря 2021 года
Локальная смета № 2-1-5

за **декабрь** 2021 год
на **Силовое электрооборудование и электроосвещение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдел 1. Блок - секция 1									
		Раздел 1 Электрооборудование									
52	1308-0305-1001	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	72	564,56 / 457,3	79,98 / 31,45	40648 / 32926	5759 / 2264	1963 / –	25337 / 5279	71264
		Итого по разделу 1					**71 264**				
		в том числе					32 926				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 759				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 963				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 337				
		- накладные расходы, тенге					5 279				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**71 264**				
		Итого по смете									
		в том числе					32 926				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 759				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 963				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 337				
		- накладные расходы, тенге					5 279				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					641,38				
		Временные здания и сооружения 0,9%					**71 905,38**				
		Итого									
		Затраты на производство строительно -монтажных									

работ в зимнее время (1,87%)		1 344,63
Итого:		**73 250,01**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 465,00
Итого:		**74 715,01**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	7 471,50
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	70 608,10
ИТОГО ПО АКТУ		**78 079,60**
Налог на добавочную стоимость (12%)		9 369,55
Всего:		**87 449,16**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**78 704,24**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С.А."
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Даиров Р.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 60 от 10 декабря 2021 года
Локальная смета № 2-1-6

за **декабрь** 2021 год
на **Система связи**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 ДОМОФОН										
	6.2 Трубы										
44	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	21428 / –		85712 / –		85712 / –	– / 6857	92569
45	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	8674 / –		34696 / –		34696 / –	– / 2776	37472
46	2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	216	230 / –		49680 / –		49680 / –	– / 3974	53654

48	2308-0504-1108	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	18	10518 / –	189324 / –	189324 / –	– / 15146	204470
50	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	2190 / –	157680 / –	157680 / –	– / 12614	170294
52	2308-0504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	4	7343 / –	29372 / –	29372 / –	– / 2350	31722
54	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	12956 / –	51824 / –	51824 / –	– / 4146	55970
55	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4748 / –	18992 / –	18992 / –	– / 1519	20511
57	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	10913 / –	43652 / –	43652 / –	– / 3492	47144
59	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	10560 / –	42240 / –	42240 / –	– / 3379	45619

Итого по разделу 6 **759 425**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 703 172
- сметная прибыль (8 %), тенге 56 253

Раздел 14 ДОМОФОН

146	2308-0504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	4	21428 / –	85712 / –	85712 / –	– / 6857	92569
147	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	4	8674 / –	34696 / –	34696 / –	– / 2776	37472
148	2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	216	230 / –	49680 / –	49680 / –	– / 3974	53654
150	2308-0504-1108	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB	шт.	18	10518 / –	189324 / –	189324 / –	– / 15146	204470
152	2308-0504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	2190 / –	157680 / –	157680 / –	– / 12614	170294
154	2308-0504-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	4	7343 / –	29372 / –	29372 / –	– / 2350	31722
156	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	4	12956 / –	51824 / –	51824 / –	– / 4146	55970
157	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4748 / –	18992 / –	18992 / –	– / 1519	20511

159	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	10913	43652	43652	–	47144
					–	–	–	3492	
161	2109-0404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	10560	42240	42240	–	45619
					–	–	–	3379	

Итого по разделу 14	**759 425**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	703 172
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 253
Итого по смете	**1 518 850**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 406 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	112 506
Временные здания и сооружения 0,9%	13 669,65
Итого	**1 532 519,65**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	28 658,12
Итого:	**1 561 177,77**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	31 223,56
Итого:	**1 592 401,32**
в том числе на 2018 год-10% К=1	159 240,13
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	1 504 870,84
ИТОГО ПО АКТУ	**1 664 110,98**
Налог на добавочную стоимость (12%)	199 693,32
Всего:	**1 863 804,29**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**1 677 423,86**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист
Даиров Р.Б.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год
Койсарин Н.М.
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779
Нургалиев Г.С.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт
приемки выполненных работ № 61 от 10 декабря 2021 года
Локальная смета № 2-1-4

за **декабрь** 2021 год
на **Водопровод и канализация**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоснабжение холодное										
60	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	516	617,12 / 283,79	67,3 / 32,38	318433 / 146438	34727 / 16706	137268 / –	123989 / 35394	477817
61	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	242 / –		2662 / –		2662 / –	– / 213	2875
62	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	238,7	286		68268		68268	–	73730

				–	–	–	5461	
63	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	261,8	319 / –	83514 / –	83514 / –	– / 6681	90195
64	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	358 / –	9451 / –	9451 / –	– / 756	10207
65	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	486 / –	2673 / –	2673 / –	– / 214	2887
66	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	651 / –	15754 / –	15754 / –	– / 1260	17015
		Итого по разделу 1				**674 723**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				146 438		

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 727				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 706				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					319 590				
	- накладные расходы, тенге					123 989				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 159				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 979				
Раздел 2 Водоснабжение горячее										
90 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт.	72	8033,55 / 789,95	27,16 / 12,95	578415 / 56876	1956 / 932	519583 / –	56653 / 50805	685873
2.2 Водомерный узел 3										
112 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2499 / 304,78	– / –	7500 / 914	– / –	6586 / –	896 / 672	9067
113 2304-0702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1149 / –		4596 / –		4596 / –	– / 368	4964
114 2304-0702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	3445 / –		24115 / –		24115 / –	– / 1929	26044
115 2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	7329 / –		14658 / –		14658 / –	– / 1173	15831
116 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	462,65 / 400,4	– / –	925 / 801	– / –	124 / –	785 / 137	1847
141 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	784	617,12 / 283,79	67,3 / 32,38	483821 / 222495	52763 / 25382	208563 / –	188387 / 53777	725985

142	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	81,4	242 / –	19699 / –	19699 / –	– / 1576	21275
143	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	413,6	286 / –	118290 / –	118290 / –	– / 9463	127753
144	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	299,2	319 / –	95445 / –	95445 / –	– / 7636	103080
145	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	358 / –	11420 / –	11420 / –	– / 914	12334

146	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	486		17642		17642	–	19053
					–		–		–	1411	
		Итого по разделу 2					**1 752 996**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 036				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 718				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 314				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 040 720				
		- накладные расходы, тенге					246 670				
		в т.ч. зарплата, тенге					22 200				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					129 852				
	Раздел 3 Канализация бытовая										
151	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	72	24267,4	173,79	1747253	12513	1530944	205731	2109223
					2830,5	85,19	203796	6134	–	156239	
152	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	72	6947,81	65,79	500242	4737	350051	144819	696665
					2020,19	32,22	145454	2320	–	51605	
		Итого по разделу 3					**2 805 889**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					349 250				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 250				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 454				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 880 995				
		- накладные расходы, тенге					350 550				
		в т.ч. зарплата, тенге					31 550				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					207 844				
	Раздел 6 Водоснабжение холодное										
265	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	516	617,12	67,3	318433	34727	137268	123989	477817
					283,79	32,38	146438	16706	–	35394	

266	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	242 / –	2662 / –	2662 / –	– / 213	2875
267	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	238,7	286 / –	68268 / –	68268 / –	– / 5461	73730
268	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	261,8	319 / –	83514 / –	83514 / –	– / 6681	90195
269	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	358 / –	9451 / –	9451 / –	– / 756	10207

270	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	486 / –		2673 / –	2673 / –	– / 214	2887
271	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	651 / –		15754 / –	15754 / –	– / 1260	17015
		Итого по разделу 6					**674 723**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					146 438			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 727			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 706			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					319 590			
		- накладные расходы, тенге					123 989			
		в т.ч. зарплата, тенге					11 159			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49 979			
		Раздел 7 Водоснабжение горячее								
		7.2 Водомерный узел 3								
347	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	784	617,12 / 283,79	67,3 / 32,38	483821 / 222495	52763 / 25382	208563 / –	188387 / 53777	725985
348	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	81,4	242 / –		19699 / –	19699 / –	– / 1576	21275

349	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	413,6	286 / –	118290 / –	118290 / –	– / 9463	127753
350	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	299,2	319 / –	95445 / –	95445 / –	– / 7636	103080
351	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	31,9	358 / –	11420 / –	11420 / –	– / 914	12334
352	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	486 / –	17642 / –	17642 / –	– / 1411	19053
		Итого по разделу 7				**1 009 481**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				222 495			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52 763			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 382			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	471 059
- накладные расходы, тенге	188 387
в т.ч. зарплата, тенге	16 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 777
Итого по смете	**6 917 812**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 145 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 562
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 031 954
- накладные расходы, тенге	1 033 585
в т.ч. зарплата, тенге	93 023
- сметная прибыль (8 %), тенге	512 431
Временные здания и сооружения 0,9%	62 260,31
Итого	**6 980 072,31**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	130 527,35
Итого:	**7 110 599,66**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	142 211,99
Итого:	**7 252 811,65**
в том числе на 2018 год-10% К=1	725 281,17
в том числе на 2019 год-90% К=1,050036	6 854 142,00
ИТОГО ПО АКТУ	**7 579 423,17**
Налог на добавочную стоимость (12%)	909 530,78
Всего:	**8 488 953,95**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876	**7 640 058,55**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008532
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

Койсарин Н.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

Даиров Р.Б.

М.П.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

Нургалиев Г.С.

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт

приемки выполненных работ № 62 от 10 декабря 2021 года

Локальная смета № 2-1-3

за **декабрь** 2021 год
на **Отопление и вентиляция**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ										
32	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1840	617,12	67,3	1135500	123832	489485	442132	1703843
					283,8	32,38	522183	59570	–	126211	
33	2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	147	177		26019		26019	–	28101
					–		–		–	2082	
34	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1712	185		316720		316720	–	342058

				–		–		–	25338	
35	2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	20	253		5060		5060	–	5465
				–		–		–	405	
36	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	147	255		37485		37485	–	40484
				–		–		–	2999	
50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	310	617,12	67,3	191308	20863	82469	74489	287060
					283,8	32,38	87976	10036	–	21264	
51	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	198	255		50490		50490	–	54529
				–		–		–	4039	
52	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	143	798		114114		114114	–	123243

				–		–		–	9129	
	Итого по разделу 1					**2 584 784**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					610 159				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 695				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 606				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 121 842				
	- накладные расходы, тенге					516 621				
	в т.ч. зарплата, тенге					46 496				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					191 467				
	Раздел 3 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
125	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	74	617,12	67,3	45667	4980	19686	17782	68524
					283,8	32,38	21001	2396	–	5076	
126	2111-0403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	1512		9979		9979	–	10778
					–		–		–	798	
127	2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	1000		23100		23100	–	24948
					–		–		–	1848	
128	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	798		17556		17556	–	18960

				–	–	–	1404	
129	2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	629 / –	3460 / –	3460 / –	– / 277	3736
130	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	11	314 / –	3454 / –	3454 / –	– / 276	3730
131	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	640 / –	4928 / –	4928 / –	– / 394	5322
132	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	421 / –	2316 / –	2316 / –	– / 185	2501
		Итого по разделу 3				**138 500**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 001		

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 980				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 396				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 479				
	- накладные расходы, тенге					17 782				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 600				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 258				
Раздел 4 ОТОПЛЕНИЕ										
167 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	1852	617,12	67,3	1142905	124640	492677	445015	1714954
				283,8	32,38	525588	59958	–	127034	
168 2111-0403-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	147	177		26019		26019	–	28101
				–		–		–	2082	
169 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1712	185		316720		316720	–	342058
				–		–		–	25338	
170 2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	44	253		11132		11132	–	12023
				–		–		–	891	

171 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	330	255		84150		84150	–	90882
				–		–		–	6732	
185 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	310	617,12	67,3	191308	20863	82469	74489	287060
				283,8	32,38	87976	10036	–	21264	
186 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	198	255		50490		50490	–	54529
				–		–		–	4039	
187 2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	143	798		114114		114114	–	123243
				–		–		–	9129	

Итого по разделу 4 **2 652 851**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 613 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 145 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 69 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 177 771
- накладные расходы, тенге 519 504
  в т.ч. зарплата, тенге 46 755
- сметная прибыль (8 %), тенге 196 509

Раздел 6 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

249	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	197	617,12	67,3	121573	13258	52407	47337	182422
					283,8	32,38	55908	6378	–	13513	
250	2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	165	1000		165000		165000	–	178200
					–		–		–	13200	
251	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	798		17556		17556	–	18960
					–		–		–	1404	
252	2111-0403-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	629		3460		3460	–	3736
					–		–		–	277	
253	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	11	314		3454		3454	–	3730
					–		–		–	276	

254	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	640	4928	4928	–	5322
					–	–	–	394
255	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	421	2316	2316	–	2501
					–	–	–	185

Итого по разделу 6	**394 873**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	249 121
- накладные расходы, тенге	47 337
в т.ч. зарплата, тенге	4 260
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 249

Итого по смете	**5 771 008**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 300 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	308 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 374
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 633 213
- накладные расходы, тенге	1 101 244
в т.ч. зарплата, тенге	99 111
- сметная прибыль (8 %), тенге	427 483
Временные здания и сооружения 0,9%	51 939,07
Итого	**5 822 947,07**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	108 889,11
Итого:	**5 931 836,18**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	118 636,72
Итого:	**6 050 472,91**

в том числе на 2018 год-10%	К=1	605 047,29
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	5 717 892,93
ИТОГО ПО АКТУ		**6 322 940,22**
Налог на добавочную стоимость (12%)		758 752,83
Всего:		**7 081 693,05**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**6 373 523,74**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау -С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

_____ Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____ Даиров Р.Б.

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ Нургалиев Г.С.

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодар"**
БИН/ИИН 060140013382
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, улица Кривенко дом №25
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Шахтерская 77/11
Стройка: **Проектирование жилого микрорайона "Достык" в г.Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных**
Договор № **257/20 от 15.12.2020 год**

Акт

приемки выполненных работ № 63 от 10 декабря 2021 года

Локальная смета № 2-1-2

за **декабрь** 2021 год
на **Архитектурные решения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 ПОЛЫ /для блок-секций 1 и 2/										
	4.2 ТИП 2										
133	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,5	3906,44	76,22	169930	3316	111187	53460	241261
					1274,18	33,22	55427	1445	–	17871	
	4.3 ТИП 2"										
139	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25,3	3906,44	76,22	98833	1928	64668	31093	140320
					1274,18	33,22	32237	840	–	10394	
140	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	76,7	510,74	1,62	39174	124	15971	21750	65798
					300,9	0,78	23079	60	–	4874	
	4.8 ТИП 6										
157	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	450,2	1855,96	22,54	835553	10147	695694	126119	1038606
					288,12	9,9	129712	4457	–	76934	

Итого по разделу 4		**1 485 985**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		240 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		15 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге		887 520
- накладные расходы, тенге		232 422
в т.ч. зарплата, тенге		25 071
- сметная прибыль (8 %), тенге		110 073
Итого по смете		**1 485 985**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		240 455
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		15 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		6 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге		887 520
- накладные расходы, тенге		232 422
в т.ч. зарплата, тенге		25 071
- сметная прибыль (8 %), тенге		110 073
Временные здания и сооружения 0,9%		13 373,87
Итого		**1 499 358,87**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		28 038,01
Итого:		**1 527 396,88**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		30 547,94
Итого:		**1 557 944,81**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	155 794,48
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	1 472 308,33
ИТОГО ПО АКТУ		**1 628 102,81**
Налог на добавочную стоимость (12%)		195 372,34
Всего:		**1 823 475,14**
Всего с коэф. скидки К=0,899999999660876		**1 641 127,63**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
БИН/ИИН 060140013382
Специалист

_____ **Даиров Р.Б.**
м.п.

Технический надзор,
эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау С"
KZ22VJE00057128 от 07.09.2020 год

_____ **Койсарин Н.М.**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "НИИТЭП(институт жилища)"
Главный специалист
Гос.лицензия 13019779

_____ **Нургалиев Г.С.**
м.п.