Форма 2В

Заказчик: ТОО "Мейір-М"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование объек Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и гаражами (блок 2)

Акт
приемки выполненных работ
за январь 2014 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обсл.машины на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестница пожарная								
1	9-21-1	Монтаж косоуров	6,186	13711,47	5475,87	84817	33873	36704	289	179
			т.	5040	1552,87	31177	9606	90	5,46	34
2	2-1-146	Косоуры	6,186	108500		671167				
			т.							
3	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2863	175710,10	1826,10	50313	523	3524	42,7	12
			т.	8100	690,75	2319	198	140	3,37	1
4	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	288,2	210,51	12,56	60669	3620	74543	1,08	311
			м	180	4,75	51876	1369	140	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	288,2	1040		299728				
			м							
		Итого по разделу: Лестница пожарная				1166695				
		ИТОГО:				11666694	38016			502
						85372	11173			41
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				78067				
		На металломонтажные работы				36704				
		Всего накладных расходов:				114771				
		Итого с накладными				1281465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты:				76888				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1358353				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31%				1389731				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				1395164				
		Итого с затратами на выслугу лет,1%				1408748				
		Пересчет в текущих ценах, К=2,38968				3366453				
		Налоги, сборы, обязательные платежи,2%				67329				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3433782				
		Итого с НДС				3845836				

Заказчик:

Генподрядчик: